Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Наименование объекта: «Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта школы на 1200 мест в мкр. Улагат, Каратауского района, города Шымкент»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 29 август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		4	24.06.2024			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	31 141 936,99									
в т.ч. за отчетный месяц	21 339 590,85	19 053 206,12							2 286 384,73	21 339 590,85
Удержание аванса 30%										6 401 877,25
Итого к оплате:										14 937 713,59

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Кайнарулы А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись, м.п.)

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: 87760159595**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: «Строительство линейно-кабельных сооружений связи (оптический кабель) для объекта школы на 1200 мест в мкр. Улагат, Каратауского района, города Шымкент»

за 29 август 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э11493: Наружние сети связи [2-1]										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2**	м³	133,86	409,0 0,0	409,0 90,0	54 749,0 0,0	54 748,0 12 047,0			54 749,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	4,14	10 310,0 10 310,0	0,0 0,0	42 683,0 42 683,0	0,0 0,0			42 683,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	м³ грунта	120,033	60,0 0,0	60,0 15,0	7 202,0 0,0	7 201,0 1 800,0			7 202,0	
4	4	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	86	440,0 0,0	440,0 97,0	37 840,0 0,0	37 840,0 8 342,0			37 840,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	м³ грунта	74	60,0 0,0	60,0 15,0	4 440,0 0,0	4 440,0 1 110,0			4 440,0	
6	6	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	12	475,0 0,0	475,0 105,0	5 700,0 0,0	5 700,0 1 260,0			5 700,0	
7	7	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	105	174,0		18 270,0				18 270,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	77,333	440,0 0,0	440,0 97,0	34 027,0 0,0	34 026,0 7 501,0			34 027,0	
9	9	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м³ грунта	77,333	60,0 0,0	60,0 15,0	4 640,0 0,0	4 640,0 1 160,0			4 640,0	
10	10	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе,устанавливаемые на проезжей части.Устройство ККС-1	колодец	13	45 585,0 35 752,0	7 576,0 2 282,0	592 605,0 464 776,0	98 488,0 29 666,0	29 341,0		592 605,0	
11	11	СТПрайс	Колодец оперативного доступа (КОД).	шт.	2	82 167,98		164 336,0		164 336,0		164 336,0	
12	12	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	11	60 412,0		664 532,0		664 532,0		664 532,0	
13	13	261-404-0455 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,75	25 119,0		18 839,0		18 839,0		18 839,0	
14	14	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком,тип Л (А15)	комплект	11	43 438,0		477 818,0		477 818,0		477 818,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м²	28,05	4 107,0 1 135,0	38,0 5,0	115 201,0 31 837,0	1 066,0 140,0	82 299,0		115 201,0	
16	16	6121-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	12	31 071,0 6 111,0	24 960,0 2 663,0	372 852,0 73 332,0	299 520,0 31 956,0			372 852,0	
17	17	6121-0802-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп/Переход под а/д/	м	850	13 267,0 3 293,0	6 699,0 1 382,0	11 276 950,0 2 799 050,0	5 694 150,0 1 174 700,0	2 783 750,0		11 276 950,0	
18	18	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	858,5	1 795,0		1 541 008,0		1 541 008,0		1 541 008,0	
19	19	6125-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку желобов металлических воздушных сборных	м	2,4	12 027,0 9 756,0	1 007,0 295,0	28 865,0 23 414,0	2 417,0 708,0	3 034,0		28 865,0	
			ИТОГО по смете Э11493: Наружние сети связи [2-1]					15 462 557,0 3 435 092,0	6 244 236,0 1 270 390,0	5 764 957,0 0,0	0,0 0,0	15 462 557,0	
		Итого по акту										15462557	
			ИТОГО:					15462557 3435092	6244236 1270390	5764957 0	0 0	15462557	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,3%		1283392					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затраты на организацию и управление									16745949	
			Сметная прибыль			5%		837297					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		502378					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18085625	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									19442047	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									19053206	
			НДС			12 %		2286385					
			Итого с НДС									21339591	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Қайнарұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ГарантСТРОЙ" Жайлаубаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)