Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

АКТ № 2
выполненных работ
20 ИЮЛЯ 2020г (Договор № 34 от 01.04.2020года)

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	153,301	3695,54	1058,57	566530	162280	383897	59064	675642
			НР - 108%, СП - 8%			132,77	223,98	20353	34336		50048	
3	2	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	1533,01	1623,34	164,80	2488592	252640	2187589	138076	2836801
			НР - 108%, СП - 8%			31,55	51,85	48363	79484		210133	
			Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
4	3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9657963	81714,11	1726,37	78919	1667	77252	900	86204
			НР - 108%, СП - 8%			--	862,46	--	833		6386	
5	4	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1379,709	1781,47	97,32	2457912	134271	2265971	105025	2767973
			НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	57670	39576		205035	
6	5	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1379,709	820,85	0,08	1132537	113	1131806	667	1223861
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	618	--		90656	
7	6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4139127	81714,11	1726,37	33823	715	33108	386	36945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	357		2737	
8	7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1379,709	2186,75	97,32	3017082	134271	2825141	105025	3371876
			НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	57670	39576		249769	
			Брусчатое покрытие дорожек сеч II-II									
9	8	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	52,0023	11995,61	1026,54	623799	53383	479271	107276	789562
			НР - 91%; СП - 8%			1752,72	514,22	91145	26741		58486	
10	9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,0023	1198,20	1058,57	62309	55048	357	20036	88932
			НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	6904	11647		6588	
11	10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	742,89	1198,92	125,31	890669	93093	6692	768015	1791378
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	35,21	790884	26154		132695	
12	11	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	742,89	2920,00	--	2169239	--	2169239	--	2342778
			СП - 8%			--	--	--	--		173539	
			Бортовой камень 300.30.15									
14	12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	318	2296,19	30,67	730187	9754	493364	249130	1057663
			НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	227069	3607		78345	
15	13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,674	54396,00	--	743811	--	743811	--	803316
			СП - 8%			--	--	--	--		59505	
			Бортовой камень 100.20.8									
16	14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	390	2084,24	30,67	812855	11963	522411	305537	1207863
			НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	278481	4424		89471	
17	15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,24	54396,00	--	339431	--	339431	--	366586
			СП - 8%			--	--	--	--		27154	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19447380
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1579158				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					909197			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266735			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13659340		
			- Накладные расходы	Тенге							1859137	
			- Сметная прибыль	Тенге							1440547	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											202252,75
	ИТОГО											19649632,75
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											318324,05
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.											19967956,80
	Непредвиденные работы и затраты 2%											399359,14
	ИТОГО											20367315,94
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 34 от 04. 01. 2020года)			К=*10%								2036731,59
	ИТОГО											18330584,35
	НДС 12%											2199670,12
	ИТОГО с НДС 12%											20530254,47

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Тугузбаев А. К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТОБИ"

Директор ТОО "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "САПА СЗ" **Бабаев Е.З.**

Авторский надзор
ТОО "М-Проект Астана" **Баянов Р.Я.**