Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО**

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020г

Наименование работ и услуг	(Договор № 34 от 01. 04. 2020года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР Наружное электроосвещение	35 301 475,44		35 301 475,44	-	35 021 305,00		5317108,28	638052,99	5955161,27
Всего к оплате:							**5317108,28**	638052,99	**5955161,27**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Казахстанской области"

Руководитель
Тугузбаев А. К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

АКТ № 4
выполненных работ
Наружное электроосвещение
8 сентября 2020г (Договор № 34 от 01. 04. 2020года)

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	28	2639,16 926,64	1712,52 832,08	73896 25946	47951 23298	--	39395 9063	122355
2	Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	12	8382,34 2002,00	6380,34 2863,80	100588 24024	76564 34366	--	46712 11784	159084
3	Е11-330210-0303 1133-0210-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	1	12219,41 2928,64	9290,77 4168,60	12219 2929	9291 4169	--	5678 1432	19329
		Монтажные работы									
4	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12107,58 2586,00	1016,52 302,20	12108 2586	1017 302	8505	2080 1135	15322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2646,80 1225,00	23,40 --	2647 1225	23 --	1399	882 282	3811
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4715,70 2450,00	116,50 30,22	4716 2450	117 30	2149	1786 520	7022
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1234,38 1124,91	88,10 30,22	1234 1125	88 30	21	832 165	2231
8	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	12	9243,01 4923,10	3330,03 1610,70	110916 59077	39960 19328	11879	62724 13891	187532
9	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	12	16644,77 8385,50	7269,39 3520,14	199737 100626	87233 42242	11878	114294 25123	339154
10	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	25610,54 12659,40	11961,26 5794,04	25611 12659	11961 5794	991	14763 3230	43603
11	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1,15	11271,14 4415,84	6855,30 1756,11	12962 5078	7884 2020	--	5678 1491	20131
12	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	10,5	234,72 184,14	48,05 12,44	2465 1933	505 131	27	1651 329	4445
13	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	4628,61 1939,50	922,45 602,52	41657 17456	8302 5423	15899	16472 4650	62780
14	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,69	68153,98 40623,60	22763,82 9143,40	47026 28030	15707 6309	3289	27471 5960	80457
			Материалы и оборудование не учтенные ценником								
15	51-080401-0267 5108-0401-0267 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления ЯУО 9601-0004 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65612,00 --	-- --	65612 --	-- --	 65612	-- --	65612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
17	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	536,00 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
18	С123-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S *СП - 8%*	шт.	1	11202,00 --	-- --	11202 --	-- --	11202	-- 896	12098
19	С121-040405-0206 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	39	37808,00 --	-- --	1474512 --	-- --	1474512	-- 117961	1592473
20	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 П3-И (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	1,15	51667,00 --	-- --	59417 --	-- --	59417	-- 4753	64170
21	С121-130814-2803 2113-0814-2803 РСНБ РК 2015	Стяжки Г11 7,2кг *СП - 8%*	т	0,1656	121637,00 --	-- --	20143 --	-- --	20143	-- 1611	21755
22	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	130	410,00 --	-- --	53300 --	-- --	53300	-- 4264	57564
23	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	153,00 --	-- --	7650 --	-- --	7650	-- 612	8262
24	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	36	1845,00 --	-- --	66420 --	-- --	66420	-- 5314	71734
25	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	10560,00 --	-- --	52800 --	-- --	52800	-- 4224	57024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**24**	**2815,00** --	**--** --	**67560** --	**--** --	**67560**	**--** **5405**	**72965**
27	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**17**	**1912,00** --	**--** --	**32504** --	**--** --	**32504**	**--** **2600**	**35104**
28	С124-040207-5016 2404-0207-5016 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP32.2 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**28**	**2685,00** --	**--** --	**75180** --	**--** --	**75180**	**--** **6014**	**81194**
29	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**61**	**2079,00** --	**--** --	**126819** --	**--** --	**126819**	**--** **10146**	**136965**
30	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**36**	**3060,00** --	**--** --	**110160** --	**--** --	**110160**	**--** **8813**	**118973**
31	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**									
		СП - 8%	**км**	**0,02**	**314790,00** --	**--** --	**6296** --	**--** --	**6296**	**--** **504**	**6799**
32	С124-040207-4944 2404-0207-4944 РСНБ РК 2015	**Болт проходной SOT4.6 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**7**	**2597,00** --	**--** --	**18179** --	**--** --	**18179**	**--** **1454**	**19633**
33	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	**Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**7**	**7235,00** --	**--** --	**50645** --	**--** --	**50645**	**--** **4052**	**54697**
34	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**14**	**10560,00** --	**--** --	**147840** --	**--** --	**147840**	**--** **11827**	**159667**
35	С124-040207-3126 2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**18**	**653,00** --	**--** --	**11754** --	**--** --	**11754**	**--** **940**	**12694**
36	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23**	**412,00**	**--**	**9476**	**--**	**9476**	**--**	**10234**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ЗП6)**	т	0,00105	227283,00	--	239	--	239	--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
38	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0105	314790,00	--	3305	--	3305	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
39	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У4 (6,8кг)**	кг	88,4	537,00	--	47471	--	47471	--	51268
		СП - 8%			--	--	--	--		3798	
40	С123-070106-0348 2307-0106-0348 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели MAG4-156-236, мощность 156 Вт, световой поток 19200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, IP 67 СТ РК 2595-2014**	шт.	9	76790,00	--	691110	--	691110	--	746399
		СП - 8%			--	--	--	--		55289	
41	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КС2**	т	0,0171	651609,00	--	11143	--	11143	--	12034
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
42	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Хомут Х31 (0,4кг)**	кг	3,6	537,00	--	1933	--	1933	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
43	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 (аналог TTD 051) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	794,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
44	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 (аналог NTD 301)ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	2079,00	--	18711	--	18711	--	20208
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
45	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	1845,00	--	16605	--	16605	--	17933
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
46	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	30	410,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	9	2815,00 --	-- --	25335 --	-- --	25335 --	-- 2027	27362
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ЗП6)** *СП - 8%*	т	0,0005	227283,00 --	-- --	114 --	-- --	114 --	-- 9	123
49	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 (аналог cd 35)ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	9	165,00 --	-- --	1485 --	-- --	1485 --	-- 119	1604
50	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,22	314790,00 --	-- --	69254 --	-- --	69254 --	-- 5540	74794
51	С123-061201-1078 2306-1201-1078 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,47	1620899,00 --	-- --	761823 --	-- --	761823 --	-- 60946	822768
52	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2** *СП - 8%*	км	0,05	281353,00 --	-- --	14068 --	-- --	14068 --	-- 1125	15193
53	С123-060903-0101 2306-0903-0101 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,0138	44308,00 --	-- --	611 --	-- --	611 --	-- 49	660
54	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0092	334873,00 --	-- --	3081 --	-- --	3081 --	-- 246	3327
55	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	36	590,22 168,70	24,89 6,65	21248 6073	896 239	14279	4545 2063	27857
56	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	4392,88 1084,50	198,19 57,42	52715 13014	2378 689	37323	9866 5006	67587
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5644018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				304232				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					309876			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144369			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4196258		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						65612		
		- Накладные расходы	Тенге							354829	
		- Сметная прибыль	Тенге							413212	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								65612
		Стоимость СМР	Тенге								5578406
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										58015,42
	ИТОГО										5636421,42
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%										91310,03
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.										5727731,45
	Непредвиденные работы и затраты 2%										114554,63
	ИТОГО +Стоимость оборудования										5907898,08
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 34 от 04. 01. 2020года)		К=*10%								590789,80
	ИТОГО										5317108,28
	НДС 12%										638052,99
	ИТОГО с НДС 12%										5955161,27

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Тугузбаев А. К.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "САПА СЗ" **Бабаев Е.З.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТОБИ"

Директор ТОО "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

Авторский надзор

ТОО "М-Проект Астана" **Баянов Р.Я.**