Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Лидер-НС Строй",Республика Казахстан, г.Арысь, микрорайон Сырдария, ул.Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жасыл-Даңғыл",Республика Казахстан Туркестанская обл. г. Шымкент ул. МАМИНА-СИБИРЯКА д. 16** — **070440026892**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 подряда на выполнение работ

Номер документа	Дата составления
14	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Самал в село Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области»			усл.	1	15 795 195,00	15 795 195,00	1 692 342,32
				Итого	1	x	15 795 195,00	1 692 342,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2024

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН/ИИН 090740017095

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл-Дангыл" Республика Казахстан, г.Шымкент, Район Туран ул.Мамина-Сибиряка, 16 БИН/ИИН 070440026892

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за август 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	№ 7					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**15 795 195,00**	**14 102 852,68**							**1 692 342,32**	**15 795 195,00**
Итого к оплате:										**15 795 195,00**

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Руководитель _____ **Шукурбеков А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Жасыл-Дангыл"
БИН 070440026892
Директор _____ **Саттаров А.Д.**

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1 БИН/ИИН 090740017095

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл-Данышпан" Республика Казахстан, г.Шымкент, Район Туран ул.Мамина-Сибиряка, 16 БИН/ИИН 070440026892

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 7

Акт выполненных работ № 3

за Август 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э4003: 1	СЦИ *РК.К.03.04-2022,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категории сложности**	км	0,78	18884	0	14730	0			14730
						0	0	0	0			
2	Э4003: 18	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	3359,409	2847,79	285,06	9566891,37	957633,29	8472194,54	303925,65	10660479,56
						40,8	42,97	137064,12	144353,72		789662,84	
3	Э4003: 19	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменении толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м^2 покрытия	1416,237	1265,11	0,11	1791695,64	155,83	1771230,99	21937,42	1958726,57
						14,34	0	20308,82	0		145093,51	
			ИТОГО по акту									12633936,43
										0		
			Временные здания и сооружения		1,04%						131 392,94	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								12 765 329,37	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		2,43%						310 197,50	
			Итого с доп.затратами при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								13 075 526,87	
			Непредвиденные работы и затраты		2%						261 510,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								13 337 037,41	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								13 337 037,41	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К = 1,079		1,079						14 390 663,37	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,979999996						14 102 852,68	
			НДС		12 %						1 692 342,32	
			Итого с НДС								15 795 195,00	

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор _____ Шукурбеков А.М.

Субподрядчик:
ТОО "Жасыл-Данышпан"
БИН 070440026892
Директор _____ Саттаров А.Д.

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner