форма КС-3

Генподрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Субподрядчик : ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

Договор подряда (контракт) №40-14-10 от 03.07.2020 года

Наименование : **Реконструкция стадиона в п. Майкаин, Баянаульского района, Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 04.11.2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	40SC	03.07.2020	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона в п. Майкаин, Баянаульского района, Павлодарской области	157 165,131	140 326,010		157 165,131					16 839,121	157 165,131
Всего по стройке	157 165,131	140 326,010		157 165,131					16 839,121	**157 165,131**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Сарсекеев А.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"

Директор **Шелекбаев Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(организация,адрес,телефон)

Субподрядчик : **ТОО "Stroy Company 2017"**
(организация,адрес,телефон)

Стройка : **Реконструкция стадиона в п. Майкаин, Баянаульского района, Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №40-14-10 от 03.07.2020 года

Акт выполненных работ №1

за ноябрь от 04.11.2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0403-0101	**Основание из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)- на 18 см НР = 108 %**	м2 основания		5	235,32	207,86	1177	1039	0	325	1622
		НР - 108%				27,46	62,83	137	314	0	120	
2	1111-0101-3701	**Искусственное покрытие. Устройство**	покрытия		5	397,33	19,55	1987	98	0	1392	3649
		НР - 94%				377,78	8,90	1889	45	0	270	
3	1127-0602-0201	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2		5	74,13	33,95	371	170	0	175	589
		НР - 108%				40,18	8,35	201	42	0	44	
4	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3		8	137,65	137,65	1101	1101	0	179	1383
		НР - 72%					31,08	0	249	0	102	
5	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3		8	26,24	26,24	210	210	0	52	282
		НР - 72%					8,96	0	72	0	21	
6	1101-0201-0501	**Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	иного грунта		8	131,31	62,74	1050	502	0	559	1738
		НР - 72%				68,57	28,47	549	228	0	129	
7	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	поверхности		8	244,88	18,47	1959	148	0	1317	3538
		НР - 93%				226,41	2,16	1811	17	0	262	
8	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т		0,2	17034,34	11278,16	3407	2256	0	1240	5018
		НР - 69%				5756,18	2853,71	1151	571	0	372	

	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) однопролетных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,2	9448,42	1447,02	1890	289	0	1153	3286
		НР - 69%				8001,40	3,42	1600	1	0	243	
10	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т		0,06	72779,81	19500,00	4367	1170	0	2505	7422
		НР - 69%				53279,81	4714,42	3197	283	0	550	
11	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2		2	3102,05	1506,05	6204	3012	0	2915	9848
		НР - 69%				1596,00	428,08	3192	856	0	730	
12	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2		4	941,71	543,31	3767	2173	0	1569	5763
		НР - 69%				398,40	146,36	1594	585	0	427	
13	1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора		1	6540,02	4393,70	6540	4394	0	2787	10073
		НР - 80%				2146,32	1724,02	2146	1724	0	746	
14	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		1	2539,55	948,23	2540	948	0	1383	4236
		НР - 118%				1591,32	329,10	1591	329	0	314	
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м		3	649,28	27,36	1948	82	0	1365	3578
		НР - 108%				621,92	9,88	1866	30	0	265	
16	1110-0501-0204	Внутренние перегородки установка панелей из ПВХ профилей	$м^2$ проемов		3	898,35	167,79	2695	503	0	1740	4790
		НР - 90%				730,56	74,89	2192	225	0	355	
12	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$ проемов		1	1203,70	155,00	1204	155	0	803	2168
		НР - 90%				1048,70	67,04	1049	67	0	161	
13	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$ проемов		1	1018,92	167,86	1019	168	0	665	1818
		НР - 90%				851,06	72,35	851	72	0	135	
14	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		2	1064,82	65,26	2130	131	0	1479	3898
		НР - 94%				999,56	27,81	1999	56	0	289	
15	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		5	319,25	9,92	1596	50	0	1129	2943
		НР - 94%				309,33	4,34	1547	22	0	218	
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	1089,40	21,40	1089	21	0	769	2007
		НР - 72%				1068,00	0,00	1068	0	0	149	
12	1308-0201-0904	Кабель до 35кВ, масса 1 кг до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		4	615,64	355,48	2463	1422	0	1041	3783
		НР - 72%				260,16	101,15	1041	405	0	280	
13	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплениям скобами	м		4	322,10	49,10	1288	196	0	822	2279

		НР - 72%				273,00	12,37	1092	49	0	169	
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		4	464,04	399,00	1856	1596	0	566	2616
		НР - 72%				65,04	131,39	260	526	0	194	
15	1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		1	9060,75	5795,33	9061	5795	0	3702	13784
		НР - 72%				3265,42	1875,96	3265	1876	0	1021	
16	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	911,33	4,33	911	4	0	653	1690
		НР - 61%				907,00	0,00	907	0	0	125	
16	1117-0301-0101	Унитаз с бачком непосредственно присоединенным. Установка	компект		1	2527,17	156,17	2527	156	0	1758	4628
		НР - 98%				2371,00	71,33	2371	71	0	343	
16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м		3	633,66	3,08	1901	9	0	1364	3526
		НР - 98%				630,58	0,92	1892	3	0	261	
16	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		2	552,44	14,27	1105	29	0	781	2037
		НР - 98%				538,17	4,39	1076	9	0	151	
16	1101-0204-1001	Канавы. Укрепление лотками-желобами	м		2	3862,57	1876,24	7725	3752	0	3737	12380
		НР - 72%				1986,33	609,12	3973	1218	0	917	
16	1127-0602-1001	Внесение песчанно-фракционной смеси с расчесыванием (прим)	м состоянии		2	246,93	246,93	494	494	0	81	620
		НР - 108%				0,00	56,00	0	112	0	46	
16	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные кл. В 15. Устройство	м3		1	3881,21	1272,76	3881	1273	0	2056	6412
		НР - 91%				2608,45	246,91	2608	247	0	475	
16	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3	302,31	24,52	907	74	0	625	1654
		НР - 94%				277,79	11,52	833	35	0	123	
8	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		3	564,43	6,46	1693	19	0	1209	3135
		НР - 80%				557,97	1,95	1674	6	0	232	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			41211	18095	0	20653	138192
								23116	5569	0	4949	

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			138 192,378
	в том числе оборудование	Тенге			
	в том числе СМР	Тенге			**138 192,378**
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,2%	1 658,31
	Итого с временными	Тенге			**139 850,69**
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%	Тенге		1,30%	1 818,06
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге			**141 668,746**
	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге			-
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге			**141 668,75**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	2 833,37
	Итого с непредвиденными работами и затратами				144 502,12
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г.К=1,079	Тенге		1,079	155 917,79
	Сметная стоимость с коэф-м на Генподрядные услуги 0,9	Тенге		0,90	**140 326,010**
	НДС	Тенге		12%	16 839,121

	Стоимость строительства с НДС	Тенге			157 165,131					

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор **Сарсекеев А.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"

Директор **Шелекбаев Д.А.**