Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной экономики
Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 600 мест в микрорайоне Акжар (Аргымак) Туранского района города Шымкент»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 09 декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		52	04.05.2024			ТОО "IT-Invest company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. за отчетный месяц	236 350 900,13	27 336 519,19							3 280 382,30	30 616 901,49
Удержание аванса 30%										9 185 070,45
Итого к оплате:										21 431 831,04

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ **Қайнарұлы А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Инженер технического надзора _____ **Калдарбеков Р.А.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**
(подпись, м.п.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел: +77252-39-31-80**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ
по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 600 мест в микрорайоне Акжар (Арғымак) Туранского района города Шымкент»
за 09 декабрь 2024 года

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
			Подраздел 1: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия t =10 см,ПГС t=22 см									
1	17	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	3	4 237,0 4 054,0	183,0 1,0	12 711,0 12 162,0	549,0 3,0			12 711,0
2	18	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x63x140 мм**	шт.	1	18 301,0		18 301,0		18 301,0		18 301,0
3	22	261-301-0307 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=540x140 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	212 237,0		212,0		212,0		212,0
4	23	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	шт.	1	8 803,0 6 366,0	1 158,0 357,0	8 803,0 6 366,0	1 158,0 357,0	1 279,0		8 803,0
5	24	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	1	33 261,0		33 261,0		33 261,0		33 261,0
6	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	4 541,0 4 233,0	308,0 2,0	4 541,0 4 233,0	308,0 2,0			4 541,0
7	26	242-210-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый ПЭ d=90 мм,стандартнопроходной подземной установки,для газа,Т до+200°С,PN 25/40**	шт.	1	296 534,0		296 534,0		296 534,0		296 534,0
8	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,002	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	6 931,0 4 158,0	2 394,0 608,0	379,0		6 931,0
9	28	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0
10	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 541,0 4 233,0	308,0 2,0	9 082,0 8 466,0	616,0 4,0			9 082,0
11	30	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
12	31	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	$м^3$	4	8 786,0 4 358,0	400,0 95,0	35 144,0 17 432,0	1 600,0 380,0	16 112,0		35 144,0
13	34	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальныедиаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	2 726 376,0 2 049 815,0	609 601,0 189 792,0	1 363,0 1 025,0	305,0 95,0	33,0		1 363,0
14	35	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/**		0,502	1 731,0		869,0		869,0		869,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
15	36	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 027 392,0 2 196 230,0	583 598,0 165 374,0	1 756,0 1 274,0	339,0 96,0	144,0		1 756,0
16	37	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	6 429,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0
17	38	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерноийзоляции	км трубопровода	0,00058	5 328 858,0 996 247,0	286 695,0 54 973,0	3 091,0 578,0	166,0 32,0	2 347,0		3 091,0
18	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 461,0 212 223,0	5 721,0 979,0	1 937,0 1 831,0	49,0 8,0	57,0		1 937,0
19	40	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 177 428,0		10 161,0		10 161,0		10 161,0
20	41	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 313 136,0 869 534,0	443 602,0 111 757,0	1 510,0 1 000,0	511,0 129,0			1 510,0
21	42	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	1 085,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0
22	43	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 232,0 2 214,0	0,0 0,0	2 455,0 2 435,0	0,0 0,0	20,0		2 455,0
23	46	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
24	47	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
25	48	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
26	49	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком	футляр	1	14 600,0 7 522,0	1 131,0 25,0	14 600,0 7 522,0	1 131,0 25,0	5 947,0		14 600,0
27	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	29 331,0 5 144,0	2 442,0 491,0	1 467,0 257,0	123,0 25,0	1 087,0		1 467,0
28	51	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2покрытия	0,5	7 313,0 4 385,0	33,0 7,0	3 657,0 2 193,0	17,0 4,0	1 448,0		3 657,0
29	52	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	468 042,0		1 470,0		1 470,0		1 470,0
30	53	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	1,1	8 786,0 4 358,0	400,0 95,0	9 665,0 4 794,0	441,0 105,0	4 431,0		9 665,0
31	54	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	5	5 550,0 2 909,0	2 379,0 735,0	27 750,0 14 545,0	11 895,0 3 675,0	1 310,0		27 750,0
32	56	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	5	3 495,0 3 195,0	0,0 0,0	17 475,0 15 975,0	0,0 0,0	1 500,0		17 475,0
33	57	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,05	152 037,0		7 602,0		7 602,0		7 602,0
34	58	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,45	47 657,0 20 084,0	3 883,0 790,0	21 446,0 9 038,0	1 748,0 356,0	10 660,0		21 446,0
35	59	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство ковера	т фасонных частей	0,02668	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	92 466,0 55 469,0	31 935,0 8 114,0	5 062,0		92 466,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	60	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм**	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0
37	61	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000172	954 056,0		164,0		164,0		164,0
38	62	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³**	м³	0,056	47 657,0 20 084,0	3 883,0 790,0	2 669,0 1 125,0	217,0 44,0	1 327,0		2 669,0
39	63	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	4	21 483,0 14 755,0	5 675,0 1 590,0	85 932,0 59 020,0	22 700,0 6 360,0	4 212,0		85 932,0
40	64	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,004	20 113,0		80,0		80,0		80,0
41	65	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	5,2	926,0		4 815,0		4 815,0		4 815,0
42	66	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство**	м³	0,06	43 715,0 17 616,0	2 468,0 737,0	2 623,0 1 057,0	148,0 44,0	1 418,0		2 623,0
43	67	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м³	0,4	40 449,0 14 858,0	15,0 0,0	16 180,0 5 943,0	6,0 0,0	10 230,0		16 180,0
44	68	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка футляра для сигнального провода.Устройство**	шт.	2	21 483,0 14 755,0	5 675,0 1 590,0	42 966,0 29 510,0	11 350,0 3 180,0	2 106,0		42 966,0
45	69	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Футляр /для выхода сигнального провода**	т	0,02286	449 705,0		10 280,0		10 280,0		10 280,0
46	70	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0126	1 184 085,0		14 919,0		14 919,0		14 919,0
47	71	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000224	954 056,0		214,0		214,0		214,0
48	72	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	м²	0,04	1 620,0 1 173,0	421,0 131,0	65,0 47,0	17,0 5,0	1,0		65,0
49	73	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	м²	0,04	1 591,0		64,0		64,0		64,0
50	74	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	м³	0,08	46 103,0 17 616,0	2 468,0 737,0	3 688,0 1 409,0	197,0 59,0	2 082,0		3 688,0
51	75	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м³ основания	0,12	8 786,0 4 358,0	400,0 95,0	1 054,0 523,0	48,0 11,0	483,0		1 054,0
52	76	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001**	м	1	183,0		183,0		183,0		183,0
53	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	0,002	30 827,0 5 144,0	2 442,0 491,0	62,0 10,0	5,0 1,0	46,0		62,0
54	78	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,4	18 954,0 12 138,0	2 710,0 796,0	7 582,0 4 855,0	1 084,0 318,0	1 642,0		7 582,0
55	79	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м**	м² покрытия	4	8 918,0 2 172,0	801,0 204,0	35 672,0 8 688,0	3 204,0 816,0	23 780,0		35 672,0
56	80	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	0,505	71 542,0 32 516,0	39 026,0 8 790,0	36 129,0 16 421,0	19 708,0 4 439,0			36 129,0
57	86	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	21 410,0 14 755,0	5 675,0 1 590,0	21 410,0 14 755,0	5 675,0 1 590,0	980,0		21 410,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	87	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0
59	88	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 541,0 4 233,0	308,0 2,0	4 541,0 4 233,0	308,0 2,0			4 541,0
60	89	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0
61	90	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 113,0 3 967,0	146,0 1,0	8 226,0 7 934,0	292,0 2,0			8 226,0
62	91	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
63	92	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	1 108,0		1 108,0		1 108,0		1 108,0
64	93	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
65	94	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
66	95	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом ипрядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	5 659,0 4 513,0	679,0 15,0	5 659,0 4 513,0	679,0 15,0	467,0		5 659,0
67	96	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор ? больше или равно10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365,0		292,0		292,0		292,0
68	97	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,58371	849,0		496,0		496,0		496,0
69	98	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	8 786,0 4 358,0	400,0 95,0	176,0 87,0	8,0 2,0	81,0		176,0
70	99	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350/90/ мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,505	249 162,0 65 449,0	177 910,0 38 577,0	125 827,0 33 052,0	89 844,0 19 481,0	2 931,0		125 827,0
71	100	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	4 118,0 3 943,0	44,0 0,0	12 354,0 11 829,0	132,0 0,0	393,0		12 354,0
72	101	6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 150 мм	шт.	1	36 932,0 18 049,0	17 259,0 4 519,0	36 932,0 18 049,0	17 259,0 4 519,0	1 624,0		36 932,0
			Итого по подразделу 1: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия t=10 см,ПГС t=22 см					1 214 961 393 813	228 166 54 906	592 983 0	0 0	1 214 961
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					1 214 961 393 813	228 166 54 906	592 983 0	0 0	1 214 961
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)									
73	102	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,004	1 792 040,0 1 543 462,0	179 990,0 50 999,0	7 168,0 6 174,0	720,0 204,0	274,0		7 168,0
74	103	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 511,0		6 044,0		6 044,0		6 044,0
75	104	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0005	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	1 733,0 1 040,0	598,0 152,0	95,0		1 733,0
76	105	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,0 мм		1	521,0		521,0		521,0		521,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
77	106	6123-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 50 мм	шт.	1	52 878,0 43 264,0	8 708,0 2 391,0	52 878,0 43 264,0	8 708,0 2 391,0	906,0		52 878,0
78	107	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	36 406,0		36 406,0		36 406,0		36 406,0
79	108	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 422,0 2 128,0	66,0 0,0	4 844,0 4 256,0	132,0 0,0	456,0		4 844,0
80	109	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0
			Подраздел 1: Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х3,0 Н=1м -2шт.									
81	110	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	тконструкций	0,05538	395 162,0 368 100,0	14 949,0 858,0	21 884,0 20 385,0	828,0 48,0	671,0		21 884,0
82	111	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,4	2 671,0		11 752,0		11 752,0		11 752,0
83	112	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий исооружений.Монтаж	т конструкций	0,00574	518 342,0 490 701,0	4 231,0 979,0	2 975,0 2 817,0	25,0 6,0	133,0		2 975,0
84	113	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,00574	708,0		4,0		4,0		4,0
85	114	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,16	50 487,0 20 084,0	3 883,0 790,0	8 078,0 3 213,0	621,0 126,0	4 243,0		8 078,0
86	115	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,3	11 028,0 11 028,0	0,0 0,0	3 308,0 3 308,0	0,0 0,0			3 308,0
87	116	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	0,3	3 325,0 3 325,0	0,0 0,0	998,0 998,0	0,0 0,0			998,0
			Итого по подразделу 1: Крепление газопровода Д57х3,0 на опорах Д57х3,0 Н=1м -2шт.					48 999 30 721	1 474 180	16 803 0	0 0	48 999
			Подраздел 2: ГРПШ-13-2Н-У1 -шт.									
88	119	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1 731,0		5 193,0		5 193,0		5 193,0
89	120	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	6 518,0 5 567,0	248,0 81,0	13 036,0 11 134,0	496,0 162,0	1 406,0		13 036,0
90	121	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0
91	122	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0
92	123	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х4,0 мм	шт.	2	764,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
93	124	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2 963,0		2 963,0		2 963,0		2 963,0
94	125	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1	4 780,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	126	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,34	50 487,0 20 084,0	3 883,0 790,0	17 166,0 6 829,0	1 321,0 269,0	9 017,0		17 166,0
96	127	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,032311	395 162,0 368 100,0	14 949,0 858,0	12 768,0 11 894,0	483,0 28,0	391,0		12 768,0
97	128	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,2	2 043,0		8 581,0		8 581,0		8 581,0
98	129	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,00314	352 495,0		1 107,0		1 107,0		1 107,0
99	130	261-404-0432 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00112	141 626,0		159,0		159,0		159,0
100	131	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,00314	352 495,0		1 107,0		1 107,0		1 107,0
101	132	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	0,001884	352 495,0		664,0		664,0		664,0
102	133	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000347	954 056,0		331,0		331,0		331,0
103	134	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,088	951,0		1 035,0		1 035,0		1 035,0
			Итого по подразделу 2: ГРПШ-13-2Н-У1 -шт.					191 240 29 857	2 300 459	159 084 0	0 0	191 240
			Подраздел 6: Прочие работы									
104	166	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контролькачества сварных соединений методом радиографирования(89х4,5)	стык	1	23 482,0 2 465,0	15 271,0 2 876,0	23 482,0 2 465,0	15 271,0 2 876,0	5 746,0		23 482,0
105	167	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	1,2	506,0 354,0	9,0 2,0	607,0 425,0	10,0 2,0	172,0		607,0
106	168	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2	393,0 208,0	7,0 2,0	472,0 250,0	8,0 2,0	214,0		472,0
			Итого по подразделу 6: Прочие работы					24 561 3 140	15 289 2 880	6 132 0	0 0	24 561
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					379 224 118 452	29 221 6 266	231 551 0	0 0	379 224
			ИТОГО по акту					1 594 185 512 265	257 387 61 172	824 534 0	0 0	1 594 185

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1									
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта2	$м^3$ грунта	600	377,0 0,0	377,0 97,0	226 200,01 0,0	226 200,01 58 200,0			226 200,01
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		60	7 001,0	0,0	420 059,96	0,0			420 059,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		7 001,0	0,0	420 059,96	0,0			
3	3	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$/Уширения на**		50	377,0	377,0	18 850,03	18 850,03			18 850,03
				$м^3$ грунта		0,0	97,0	0,0	4 849,98			
4	4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		700	88,0	88,0	61 600,02	61 599,97			61 600,02
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	15 399,99			
5	5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группагрунта 1,2**		700	578,0	222,0	404 599,99	155 400,04			404 599,99
				$м^3$		356,0	71,0	249 200,0	49 700,03			
6	6	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		80	3 325,0	0,0	266 000,0	0,0			266 000,0
				$м^3$ грунта		3 325,0	0,0	266 000,0	0,0			
7	8	**6101-0103-0221** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты I группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/**		30	227,0	210,0	6 810,02	6 300,01	29,99		6 810,02
				$м^3$ грунта		16,0	43,0	480,03	1 290,04			
8	9	**412-102-0304** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 2 км Лишний грунт**		100	81,0		8 099,95				8 099,95
				т·км								
9	12	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией**		6,7228	524 243,0	0,0	3 524 381,0	0,0	1 267 517,0		3 524 381,0
				км трубопровода		335 703,0	0,0	2 256 864,0	0,0			
10	13	**6114-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм**		6 722,8	600,0	2,0	4 033 680,0	13 446,0	1 694 146,0		4 033 680,0
				мтрубопровода		346,0	0,0	2 326 089,0	0,0			
11	16	**6121-0701-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные смонолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**		16,64	88 091,0	8 452,0	1 465 834,0	140 641,0	595 229,0		1 465 834,0
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		43 868,0	2 871,0	729 964,0	47 773,0			
12	18	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		4	5 867,0		23 468,0		23 468,0		23 468,0
				шт.								
13	19	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону**		20	4 107,0	38,0	82 140,0	760,0	58 680,0		82 140,0
				$м^2$ поверхности		1 135,0	5,0	22 700,0	100,0			
14	28	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**		4,806	40 449,0	15,0	194 398,0	72,0	122 918,0		194 398,0
				$м^3$ подстилающего слоя		14 858,0	0,0	71 408,0	0,0			
15	31	**6121-0601-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 400 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**		2	130 346,0	65 123,0	260 692,0	130 246,0	15 142,0		260 692,0
				врезка		57 652,0	16 828,0	115 304,0	33 656,0			
16	32	**6121-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 300-800 мм**		0,0828	2 113 142,0	1 004 646,0	174 968,0	83 184,0	10 473,0		174 968,0
				т		982 016,0	249 363,0	81 311,0	20 647,0			
17	33	**241-113-0236** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм**		2	69 251,0		138 502,0		138 502,0		138 502,0
				шт.								
18	34	**6121-0403-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 400 мм**		8	24 259,0	933,0	194 072,0	7 464,0	32 888,0		194 072,0
				шт.		19 215,0	81,0	153 720,0	648,0			
19	35	**241-116-0217** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм**		8	30 853,0		246 824,0		246 824,0		246 824,0
				шт.								
20	36	**1122-0801-0217** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 400 мм.Установка на сварном соединении**		4	26 446,0	11 185,0	105 784,0	44 740,0			105 784,0
				шт.		15 261,0	3 337,0	61 044,0	13 348,0			
21	37	**241-214-0119** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 400 мм**		4	30 647,0		122 588,0		122 588,0		122 588,0
				шт.								
22	38	**1122-0801-0211** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении**		2	8 510,0	562,0	17 020,0	1 124,0			17 020,0
				шт.		7 948,0	13,0	15 896,0	26,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	39	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8 024,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0
24	40	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении	шт.	32	8 510,0 7 948,0	562,0 13,0	272 320,0 254 336,0	17 984,0 416,0			272 320,0
25	41	241-208-1511 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	32	11 266,0		360 512,0		360 512,0		360 512,0
26	54	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	8 510,0 7 948,0	562,0 13,0	17 020,0 15 896,0	1 124,0 26,0			17 020,0
27	55	241-214-0311 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4 264,0		8 528,0		8 528,0		8 528,0
28	56	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	90 080,0 76 064,0	3 416,0 216,0	10 600,0		90 080,0
29	57	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0
30	58	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0252	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	87 337,0 52 392,0	30 163,0 7 664,0	4 781,0		87 337,0
31	59	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	4	2 816,0		11 264,0		11 264,0		11 264,0
32	60	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	4 783,0 3 989,0	132,0 0,0	57 396,0 47 868,0	1 584,0 0,0	7 944,0		57 396,0
33	61	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0		48 036,0		48 036,0		48 036,0
34	62	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм.Установка	фильтр	2	10 179,0 8 718,0	1 115,0 241,0	20 358,0 17 436,0	2 230,0 482,0	692,0		20 358,0
35	63	242-404-0609 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64 464,0		128 928,0		128 928,0		128 928,0
36	64	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0009	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	3 560,0 2 064,0	1 137,0 309,0	358,0		3 560,0
37	65	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	12 177,0		10 959,0		10 959,0		10 959,0
38	67	6114-0502-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	22 019,0 10 457,0	488,0 80,0	44 038,0 20 914,0	976,0 160,0	22 148,0		44 038,0
39	68	244-301-0605 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С,DN 100,Qn 50 м^3/ч,Tmax 50°С	шт.	2	587 232,0		1 174 464,0		1 174 464,0		1 174 464,0
40	69	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0007	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	2 769,0 1 606,0	884,0 240,0	278,0		2 769,0
41	70	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,7	12 177,0		8 524,0		8 524,0		8 524,0
42	71	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 200 мм	км	0,0007	6 958 904,0 1 093 179,0	324 362,0 60 821,0	4 871,0 765,0	227,0 43,0	3 879,0		4 871,0
43	72	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм		2	22 630,0	4 544,0	45 260,0	9 088,0	4 538,0		45 260,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		15 817,0	1 265,0	31 634,0	2 530,0			
44	73	242-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Тдо+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	87 336,0		174 672,0		174 672,0		174672,0
45	74	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 600 мм	км	0,02	10 692 365,0 6 082 338,0	3 933 045,0 1 037 513,0	213 847,0 121 647,0	78 661,0 20 750,0	13 540,0		213847,0
46	75	6121-0201-0130 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметртруб 600 мм	км	0,02	19 239 119,0 1 789 588,0	1 839 281,0 427 682,0	384 782,0 35 792,0	36 786,0 8 554,0	312 205,0		384782,0
47	76	241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	20	82 067,0		1 641 340,0		1 641 340,0		1641340,0
48	77	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	144	7 001,0 7 001,0	0,0 0,0	1 008 144,0 1 008 144,0	0,0 0,0			1008144,0
49	85	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	4	9 378,0 8 284,0	165,0 54,0	37 512,0 33 136,0	660,0 216,0	3 716,0		37512,0
50	86	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN50	шт.	4	130 665,0		522 660,0		522 660,0		522660,0
51	87	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	4	5 523,0 4 867,0	534,0 132,0	22 092,0 19 468,0	2 136,0 528,0	488,0		22092,0
52	88	242-404-0606 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	15 161,0		60 644,0		60 644,0		60644,0
53	89	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	4	5 134,0 4 338,0	83,0 27,0	20 536,0 17 352,0	332,0 108,0	2 852,0		20536,0
54	90	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Тдо+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	18 940,0		75 760,0		75 760,0		75760,0
55	91	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,004	3 465 737,0 2 079 055,0	1 196 962,0 304 139,0	13 863,0 8 316,0	4 788,0 1 217,0	759,0		13863,0
56	92	241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	4	1 557,0		6 228,0		6 228,0		6228,0
57	93	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,0016	3 955 197,0 2 293 841,0	1 263 732,0 343 504,0	6 328,0 3 670,0	2 022,0 550,0	636,0		6328,0
58	94	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6	12 177,0		19 483,0		19 483,0		19483,0
59	96	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0008	2 056 696,0 1 647 173,0	290 493,0 84 187,0	1 645,0 1 318,0	232,0 67,0	95,0		1645,0
60	98	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,8	4 049,0		3 239,0		3 239,0		3239,0
61	99	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	16	11 260,0 9 508,0	427,0 27,0	180 160,0 152 128,0	6 832,0 432,0	21 200,0		180160,0
62	100	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	9 859,0		157 744,0		157 744,0		157744,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	101	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	4	2 422,0 2 128,0	66,0 0,0	9 688,0 8 512,0	264,0 0,0	912,0		9 688,0
64	102	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 149,0		8 596,0		8 596,0		8 596,0
			Итого по разделу 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1					19 056 678 8 700 498	1 091 553 290 146	9 256 527 0	0 0	19 056 678

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-3 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети 10кВ									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	20,06	453,0 0,0	453,0 133,0	9 087,2 0,0	9 087,15 2 667,97			9 087,2
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3грунта	20,06	88,0 0,0	88,0 22,0	1 765,26 0,0	1 765,31 441,33			1 765,26
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	6,687	3 662,0		24 487,8		24 487,8		24 487,8
4	4	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**	м кабеля	74,3	693,0 331,0	362,0 112,0	51 489,9 24 593,3	26 896,6 8 321,6			51 489,9
5	5	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**	м кабеля	74,3	356,0 165,0	191,0 59,0	26 450,8 12 259,5	14 191,3 4 383,7			26 450,8
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,62	52 460,0		32 525,21		32 525,21		32 525,21
7	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,01	612 092,0 604 597,0	0,0 0,0	6 120,93 6 046,0	0,0 0,0	74,93		6 120,93
8	8	241-207-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160**	м	6,5	13 330,0		86 645,0		86 645,0		86 645,0
9	9	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	137,6	1 232,0 661,0	525,0 148,0	169 523,2 90 953,6	72 240,0 20 364,8	6 329,6		169 523,2
10	10	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	11	968,0 551,0	343,0 92,0	10 648,0 6 061,0	3 773,0 1 012,0	814,0		10 648,0
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	м	2	1 886,0 771,0	937,0 282,0	3 772,0 1 542,0	1 874,0 564,0	356,0		3 772,0
12	12	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,маркиАСБл 3х240(мк)-10**	м	153,6	10 325,0		1 585 920,0		1 585 920,0		1585 920,0
13	13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	74,3	22,0 20,0	2,0 1,0	1 634,6 1 486,0	148,6 74,3			1 634,6
14	14	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	74,3	53,0		3 937,9		3 937,9		3 937,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**18**	**6124-0201-1506** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**		**2**	**11 375,0**	**209,0**	**22 750,0**	**418,0**	**298,0**		**22 750,0**
				шт.		**11 017,0**	**65,0**	**22 034,0**	**130,0**			
			Итого по разделу 1: Сети 10кВ					**2 036 758**	**130 394**	**1 741 388**	**0**	**2 036 758**
								164 975	**37 960**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту									**22 687 621**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									1 338 570
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**24 026 191**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 201 310
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									720 786
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 948 286**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**27 894 407**
			НДС (12%)									3 347 329
			Итого с НДС									**31 241 736**
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**30 616 901,49**

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Кайнарұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "L.A.D. Stroy" _____ Калдарбеков Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.