СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за июнь месяц

Заказчик: ГУ "Отдел строительства город Шымкент"
Инженер: ТОО ""
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №400 от 07.12.2017г., Дополнительное соглашение №400/3 от 06.06.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	44 642 857	50 000 000	44 642 857	50 000 000
2	в том числе оборудование				
	Сумма к оплате	**44 642 857**	**50 000 000**	**44 642 857**	**50 000 000**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
заместитель руководителя
_____Г.Утенбаев

Гл. специалист
_____У.Мусаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»
Директор _____А.Т.Сарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: №400 от 07.12.2017г., Дополнительное соглашение №400/3 от 06.06.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города

АКТ №2
выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция, шкаф управления					
1	51-080102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3,0000		5534782,00	16604346
		Накладные расходы	%	--		234674,76	704024
		Сметная прибыль	%	8		461556,54	1384670
		Сметная стоимость:				6231013,30	18693040
2	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6,0000		844924,00	5069544
		Накладные расходы	%	--		35824,78	214949
		Сметная прибыль	%	8		70459,90	422759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				951208,68	5707252
		Фундаменти под 2КТПГ					
3	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.6.6/	м3	35,8200		17572,17	629435
		Накладные расходы	%	--		745,06	26688
		Сметная прибыль	%	8		1465,38	52490
		Сметная стоимость:				19782,61	708613
		Контур заземления					
4	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3945		185807,57	73301
		Накладные расходы	%	--		7878,24	3108
		Сметная прибыль	%	8		15494,86	6113
		Сметная стоимость:				209180,68	82522
5	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4963		150577,73	74732
		Накладные расходы	%	--		6384,50	3169
		Сметная прибыль	%	8		12556,98	6232
		Сметная стоимость:				169519,20	84132
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				22451358
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость оборудования -		Тенге				21673890
	Накладные расходы -		Тенге				918973
	Сметная прибыль -		Тенге				1807429
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				24400292
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				777468
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				148033
	Местные материалы -		Тенге				629435
		Накладные расходы -	Тенге				32965
		Сметная прибыль -	Тенге				64835
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				875267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25275559
		РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения КЛ-10кВ					
6	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	385,2500		88,59	34131
		Итого оплата труда:				35,74	13770
		Итого эксплуатация машин:				83,62	32214
		Накладные расходы	%	--		25,78	9930
		Сметная прибыль	%	8		9,15	3525
		Сметная стоимость:				123,52	47586
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	244,5400		22,10	5405
		Итого оплата труда:				7,87	1925
		Итого эксплуатация машин:				22,10	5405
		Накладные расходы	%	--		5,79	1415
		Сметная прибыль	%	8		2,23	546
		Сметная стоимость:				30,12	7365

1	2	3	4	5	6	7	8
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	128,4500		3376,97	433772
		Накладные расходы	%	--		143,18	18392
		Сметная прибыль	%	8		281,61	36173
		Сметная стоимость:				3801,77	488337
9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1310,0000		331,21	433887
		Итого оплата труда:				149,98	196477
		Итого эксплуатация машин:				280,32	367221
		Накладные расходы	%	--		80,96	106054
		Сметная прибыль	%	8		32,97	43195
		Сметная стоимость:				445,14	583137
10	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	175,0000		97,30	17027
		Итого оплата труда:				45,36	7938
		Итого эксплуатация машин:				80,33	14058
		Накладные расходы	%	--		24,36	4263
		Сметная прибыль	%	8		9,73	1703
		Сметная стоимость:				131,39	22994
11	13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1935,0000		381,88	738939
		Итого оплата труда:				222,70	430922
		Итого эксплуатация машин:				206,80	400162

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				22,41	43359
		Накладные расходы	%	--		115,55	223585
		Сметная прибыль	%	8		39,79	77002
		Сметная стоимость:				537,22	1039526
12	23-060619-1212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3,2225		6200959,61	19982679
		Накладные расходы	%	--		262920,69	847266
		Сметная прибыль	%	8		517110,42	1666396
		Сметная стоимость:				6980990,72	22496340
13	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	1,0650		17951,47	19118
		Итого оплата труда:				8269,18	8807
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	13168
		Накладные расходы	%	--		4450,41	4740
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	1909
		Сметная стоимость:				24194,03	25767
14	Прайс-лист стр.5	Лента сигнальная ЛСЭ 250мм	м	1065,0000		61,94	65969
		Накладные расходы	%	--		2,63	2797
		Сметная прибыль	%	8		5,17	5501
		Сметная стоимость:				69,74	74268
15	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,8400		100477,11	84401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				99074,36	83222
		Итого материалов:				1402,75	1178
		Накладные расходы	%	--		68394,07	57451
		Сметная прибыль	%	8		13509,69	11348
		Сметная стоимость:				182380,88	153200
16	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/	м	840,0000		473,70	397908
		Накладные расходы	%	--		20,08	16871
		Сметная прибыль	%	8		39,50	33182
		Сметная стоимость:				533,29	447962
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				22213235
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				21191650
	Материалы -		Тенге				43359
	Всего заработная плата -		Тенге				644143
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19982679
		Накладные расходы -	Тенге				1185908
		Сметная прибыль -	Тенге				1790205
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				24167763
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				742
		Сметная заработная плата -	Тенге				644143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				623678
	Материалы -		Тенге				1178
	Всего заработная плата -		Тенге				98918
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				65969

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				433772
		Накладные расходы -	Тенге				89986
		Сметная прибыль -	Тенге				57093
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				770756
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129
		Сметная заработная плата -	Тенге				98918
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				397908
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				397908
		Накладные расходы -	Тенге				16871
		Сметная прибыль -	Тенге				33182
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				447962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25386481
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				871
		Сметная заработная плата -	Тенге				743061
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				44664593
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				456142
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				832228
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				286919
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21702333
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				21673890
	Накладные расходы I уровня		Тенге				336650
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				45001243
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1908053
	ИТОГО:		Тенге				46909296
	Сметная прибыль		Тенге				3752744
	ИТОГО по смете:		Тенге				50662039
		ИТОГО					**50 662 039**
		В том числе оборудование					**24 400 292**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого без оборудования					**26 261 747**
		Временные здания и сооружения 2,24654%:					**589 981**
		Итого:					**26 851 728**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,72903%					**195 757**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**51 447 777**
		в т.ч. На 2017г.-85% К=1					**43 730 610**
		в т.ч. На 2018г.-15% К=1,0599383					**8 179 720**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**51 910 331**
		Понижающий коэфициент к=0,85999947427					**44 642 857**
		НДС 12%					**5 357 143**
		ИТОГО:					**50 000 000**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
заместитель руководителя

_____ Г.Утенбаев

Гл. специалист

_____ У.Мұсаев

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб_____ Н.Журкабаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»

инженер-эксперт_____ Е.Ауелбеков

Автор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

инженер-эксперт **Албай А.**