СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц
02.07.2018г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства город Шымкент"
Инженер: ТОО ""
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №400 от 07.12.2017г., Дополнительное соглашение №400/3 от 06.06.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	88 903 884	99 572 350	44 261 027	49 572 350
2	в том числе оборудование	46 223 947	51 770 821	25 051 046	28 057 171
	Сумма к оплате	**88 903 884**	**99 572 350**	**44 261 027**	**49 572 350**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
заместитель руководителя
_____ Г.Утенбаев

Гл. специалист
_____ У.Мусаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»
Директор _____ А.Т.Сарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №400 от 07.12.2017г., Дополнительное соглашение №400/3 от 06.06.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)"

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1. Сети газоснабжения					
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	899,2986		92,24	82954
		Итого оплата труда:				36,34	32685
		Итого эксплуатация машин:				84,34	75846
		Накладные расходы	%	--		26,30	23653
		Сметная прибыль	%	8		9,48	8529
		Сметная стоимость:				128,03	115135
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	27,8134		1364,90	37962
		Итого оплата труда:				1364,90	37962
		Накладные расходы	%	--		898,73	24997
		Сметная прибыль	%	8		181,09	5037
		Сметная стоимость:				2444,71	67996
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	96,0000		1137,41	109192
		Итого оплата труда:				1137,41	109192
		Накладные расходы	%	--		748,94	71898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		150,91	14487
		Сметная стоимость:				2037,26	195577
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,6300		652,64	155739
		Итого оплата труда:				652,64	155739
		Накладные расходы	%	--		429,74	102548
		Сметная прибыль	%	8		86,59	20663
		Сметная стоимость:				1168,97	278950
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	758,0000		22,10	16753
		Итого оплата труда:				7,87	5967
		Итого эксплуатация машин:				22,10	16753
		Накладные расходы	%	--		5,79	4387
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1691
		Сметная стоимость:				30,12	22831
6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	758,0000		10,91	8272
		Итого оплата труда:				3,89	2947
		Итого эксплуатация машин:				10,91	8272
		Накладные расходы	%	--		2,86	2166
		Сметная прибыль	%	8		1,10	835
		Сметная стоимость:				14,87	11274
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	758,0000		119,35	90466
		Итого оплата труда:				90,67	68732
		Итого эксплуатация машин:				50,94	38611
		Накладные расходы	%	--		60,92	46178
		Сметная прибыль	%	8		14,42	10932
		Сметная стоимость:				194,69	147576
8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	141,5299		112,17	15875
		Итого оплата труда:				41,75	5909
		Итого эксплуатация машин:				105,45	14925
		Накладные расходы	%	--		30,48	4314
		Сметная прибыль	%	8		11,41	1615
		Сметная стоимость:				154,06	21804

1	2	3	4	5	6	7	8
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	247,6774		221,52	54865
		Накладные расходы	%	--		9,39	2326
		Сметная прибыль	%	8		18,47	4575
		Сметная стоимость:				249,39	61767
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	80,5900		4567,41	368088
		Итого оплата труда:				763,66	61543
		Итого эксплуатация машин:				118,78	9572
		Итого материалов:				3714,67	299365
		Накладные расходы	%	--		688,00	55446
		Сметная прибыль	%	8		420,43	33883
		Сметная стоимость:				5675,84	457416
11	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110x10,0 мм	км	0,6200		220777,94	136882
		Итого оплата труда:				179305,13	111169
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	38311
		Итого материалов:				94,70	59
		Накладные расходы	%	--		125430,65	77767
		Сметная прибыль	%	8		27696,69	17172
		Сметная стоимость:				373905,28	231821
12	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ИСО 4437-2004	м	686,8000		1968,00	1351622
		Накладные расходы	%	--		83,44	57309
		Сметная прибыль	%	8		164,12	112714
		Сметная стоимость:				2215,56	1521646
13	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	620,0000		-53,41	-33113
		Итого оплата труда:				-51,35	-31835

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1278
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-21448
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-4365
		Сметная стоимость:				-95,04	-58925
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,1470		220777,94	32454
		Итого оплата труда:				179305,13	26358
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	9083
		Итого материалов:				94,70	14
		Накладные расходы	%	--		125430,65	18438
		Сметная прибыль	%	8		27696,69	4071
		Сметная стоимость:				373905,28	54964
15	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	148,4700		1307,06	194059
		Накладные расходы	%	--		55,42	8228
		Сметная прибыль	%	8		109,00	16183
		Сметная стоимость:				1471,48	218470
16	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147,0000		-53,41	-7851
		Итого оплата труда:				-51,35	-7548
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-303
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-5085
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-1035
		Сметная стоимость:				-95,04	-13971
17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0910		224078,24	20391
		Итого оплата труда:				179305,13	16317
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	5623
		Итого материалов:				3395,00	309
		Накладные расходы	%	--		125570,58	11427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27971,91	2545
		Сметная стоимость:				377620,73	34363
18	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114,1300		904,24	103201
		Накладные расходы	%	--		38,34	4376
		Сметная прибыль	%	8		75,41	8606
		Сметная стоимость:				1017,99	116183
19	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,0000		-53,41	-4860
		Итого оплата труда:				-51,35	-4673
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-188
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-3148
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-641
		Сметная стоимость:				-95,04	-8649
20	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0670		195181,06	13077
		Итого оплата труда:				162560,62	10892
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	3251
		Итого материалов:				47,35	3
		Накладные расходы	%	--		113506,11	7605
		Сметная прибыль	%	8		24694,97	1655
		Сметная стоимость:				333382,14	22337
21	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	67,6700		646,93	43778
		Накладные расходы	%	--		27,43	1856
		Сметная прибыль	%	8		53,95	3651
		Сметная стоимость:				728,31	49285

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	67,0000		-53,41	-3578
		Итого оплата труда:				-51,35	-3440
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-138
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-2318
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-472
		Сметная стоимость:				-95,04	-6368
23	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1007,0000		338,25	340613
		Итого оплата труда:				330,53	332846
		Итого материалов:				7,71	7767
		Накладные расходы	%	--		222,45	224005
		Сметная прибыль	%	8		44,86	45169
		Сметная стоимость:				605,55	609787
24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	7,0000		851,58	5961
		Итого оплата труда:				501,31	3509
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3643
		Накладные расходы	%	--		360,62	2524
		Сметная прибыль	%	8		96,98	679
		Сметная стоимость:				1309,18	9164
25	Прайс-лист стр.13	Отвод 90° SDR 11 Ду 110мм с закладным нагревательным элементом	шт	3,0000		8302,14	24906
		Накладные расходы	%	--		352,01	1056
		Сметная прибыль	%	8		692,33	2077
		Сметная стоимость:				9346,49	28039
26	Прайс-лист стр.13	Отвод 90° SDR 11 Ду 90мм с закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		6845,60	13691
		Накладные расходы	%	--		290,25	581
		Сметная прибыль	%	8		570,87	1142
		Сметная стоимость:				7706,72	15413
28	Прайс-лист стр.13	Отвод 90° SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		3156,44	6313
		Накладные расходы	%	--		133,83	268
		Сметная прибыль	%	8		263,22	526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3553,50	7107
30	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	9,0000		1255,01	11295
		Итого оплата труда:				739,40	6655
		Итого эксплуатация машин:				766,20	6896
		Накладные расходы	%	--		531,85	4787
		Сметная прибыль	%	8		142,95	1287
		Сметная стоимость:				1929,81	17368
31	Прайс-лист стр.14	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 110/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	5,0000		7427,86	37139
		Накладные расходы	%	--		314,94	1575
		Сметная прибыль	%	8		619,42	3097
		Сметная стоимость:				8362,23	41811
32	Прайс-лист стр.14	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		5307,64	5308
		Накладные расходы	%	--		225,04	225
		Сметная прибыль	%	8		442,61	443
		Сметная стоимость:				5975,30	5975
33	Прайс-лист стр.14	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 75/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4371,41	4371
		Накладные расходы	%	--		185,35	185
		Сметная прибыль	%	8		364,54	365
		Сметная стоимость:				4921,30	4921
34	Прайс-лист стр.13	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 90мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4513,88	4514
		Накладные расходы	%	--		191,39	191
		Сметная прибыль	%	8		376,42	376
		Сметная стоимость:				5081,69	5082
36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	2,0000		851,58	1703
		Итого оплата труда:				501,31	1003
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1041
		Накладные расходы	%	--		360,62	721
		Сметная прибыль	%	8		96,98	194
		Сметная стоимость:				1309,18	2618
37	Прайс-лист стр.15	Переход редукционный Ду 110/90мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		3025,48	3025
		Накладные расходы	%	--		128,28	128
		Сметная прибыль	%	8		252,30	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3406,06	3406
38	Прайс-лист стр.15	Переход редукционный Ду 90/75мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		2269,77	2270
		Накладные расходы	%	--		96,24	96
		Сметная прибыль	%	8		189,28	189
		Сметная стоимость:				2555,29	2555
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6мм - 4шт					
40	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,0000		4078,63	16315
		Итого оплата труда:				2749,66	10999
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	5542
		Итого материалов:				423,08	1692
		Накладные расходы	%	--		1952,87	7811
		Сметная прибыль	%	8		482,52	1930
		Сметная стоимость:				6514,02	26056
41	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4000		411,44	1399
		Накладные расходы	%	--		17,45	59
		Сметная прибыль	%	8		34,31	117
		Сметная стоимость:				463,20	1575
42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	4,0000		851,58	3406
		Итого оплата труда:				501,31	2005
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2081
		Накладные расходы	%	--		360,62	1442
		Сметная прибыль	%	8		96,98	388
		Сметная стоимость:				1309,18	5237
43	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	4,0000		8122,51	32490
		Накладные расходы	%	--		344,39	1378
		Сметная прибыль	%	8		677,35	2709
		Сметная стоимость:				9144,25	36577
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		360,62	2885
		Сметная прибыль	%	8		96,98	776
		Сметная стоимость:				1309,18	10473
45	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 32мм	шт	8,0000		868,09	6945
		Накладные расходы	%	--		36,81	294
		Сметная прибыль	%	8		72,39	579
		Сметная стоимость:				977,29	7818
46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4,0000		851,58	3406
		Итого оплата труда:				501,31	2005
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2081
		Накладные расходы	%	--		360,62	1442
		Сметная прибыль	%	8		96,98	388
		Сметная стоимость:				1309,18	5237
47	Прайс-лист стр.16	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	4,0000		5158,97	20636
		Накладные расходы	%	--		218,74	875
		Сметная прибыль	%	8		430,22	1721
		Сметная стоимость:				5807,93	23232
48	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0560		19233,09	1077
		Итого оплата труда:				3157,55	177
		Итого эксплуатация машин:				655,77	37
		Итого материалов:				15642,34	876
		Накладные расходы	%	--		2411,83	135
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	97
		Сметная стоимость:				23376,51	1309
49	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,0267		324022,38	8645
		Накладные расходы	%	--		13738,55	367
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	721
		Сметная стоимость:				364781,80	9732

1	2	3	4	5	6	7	8
50	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		381819,66	66
		Накладные расходы	%	--		16189,15	3
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	5
		Сметная стоимость:				429849,52	74
51	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	4,0000		264,25	1057
		Накладные расходы	%	--		11,20	45
		Сметная прибыль	%	8		22,04	88
		Сметная стоимость:				297,49	1190
52	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	4,0000		1418,95	5676
		Итого оплата труда:				1038,82	4155
		Итого эксплуатация машин:				387,06	1548
		Накладные расходы	%	--		732,62	2930
		Сметная прибыль	%	8		172,13	689
		Сметная стоимость:				2323,69	9295
53	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	4,5200		100,88	456
		Накладные расходы	%	--		4,28	19
		Сметная прибыль	%	8		8,41	38
		Сметная стоимость:				113,57	513
54	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметик	кг	2,8309		368,22	1042
		Накладные расходы	%	--		15,61	44
		Сметная прибыль	%	8		30,71	87
		Сметная стоимость:				414,54	1174

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0800		4567,41	365
		Итого оплата труда:				763,66	61
		Итого эксплуатация машин:				118,78	10
		Итого материалов:				3714,67	297
		Накладные расходы	%	--		688,00	55
		Сметная прибыль	%	8		420,43	34
		Сметная стоимость:				5675,84	454
56	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0600		287992,28	17280
		Итого оплата труда:				229130,44	13748
		Итого эксплуатация машин:				87943,67	5277
		Итого материалов:				94,70	6
		Накладные расходы	%	--		160533,97	9632
		Сметная прибыль	%	8		35882,10	2153
		Сметная стоимость:				484408,35	29065
57	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	60,6000		4121,91	249788
		Накладные расходы	%	--		174,77	10591
		Сметная прибыль	%	8		343,73	20830
		Сметная стоимость:				4640,41	281209
58	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60,0000		-53,41	-3204
		Итого оплата труда:				-51,35	-3081
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-124
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-2076
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-422
		Сметная стоимость:				-95,04	-5702
59	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60,0000		871,07	52264
		Итого оплата труда:				717,30	43038

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,16	790
		Итого материалов:				142,05	8523
		Накладные расходы	%	--		501,26	30076
		Сметная прибыль	%	8		109,79	6587
		Сметная стоимость:				1482,11	88927
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75x6,8мм в футляре 125x11,4мм - 3шт					
60	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,0000		4078,63	12236
		Итого оплата труда:				2749,66	8249
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	4156
		Итого материалов:				423,08	1269
		Накладные расходы	%	--		1952,87	5859
		Сметная прибыль	%	8		482,52	1448
		Сметная стоимость:				6514,02	19542
61	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		411,44	617
		Накладные расходы	%	--		17,45	26
		Сметная прибыль	%	8		34,31	51
		Сметная стоимость:				463,20	695
62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		360,62	1082
		Сметная прибыль	%	8		96,98	291
		Сметная стоимость:				1309,18	3928
63	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.125мм/32	шт	3,0000		7310,17	21931
		Накладные расходы	%	--		309,95	930
		Сметная прибыль	%	8		609,61	1829
		Сметная стоимость:				8229,73	24689
64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		360,62	2164
		Сметная прибыль	%	8		96,98	582
		Сметная стоимость:				1309,18	7855
65	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 32мм	шт	6,0000		868,09	5209
		Накладные расходы	%	--		36,81	221
		Сметная прибыль	%	8		72,39	434
		Сметная стоимость:				977,29	5864
66	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		360,62	1082
		Сметная прибыль	%	8		96,98	291
		Сметная стоимость:				1309,18	3928
67	Прайс-лист стр.16	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3,0000		5158,97	15477
		Накладные расходы	%	--		218,74	656
		Сметная прибыль	%	8		430,22	1291
		Сметная стоимость:				5807,93	17424
68	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0420		19233,09	808
		Итого оплата труда:				3157,55	133
		Итого эксплуатация машин:				655,77	28
		Итого материалов:				15642,34	657
		Накладные расходы	%	--		2411,83	101
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	73
		Сметная стоимость:				23376,51	982
69	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,0200		324022,38	6484
		Накладные расходы	%	--		13738,55	275
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	541
		Сметная стоимость:				364781,80	7299

1	2	3	4	5	6	7	8
70	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		381819,66	49
		Накладные расходы	%	--		16189,15	2
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	4
		Сметная стоимость:				429849,52	55
71	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	3,0000		264,25	793
		Накладные расходы	%	--		11,20	34
		Сметная прибыль	%	8		22,04	66
		Сметная стоимость:				297,49	892
72	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,12775	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /125мм/	футляр	3,0000		1108,69	3326
		Итого оплата труда:				811,68	2435
		Итого эксплуатация машин:				302,43	907
		Накладные расходы	%	--		572,43	1717
		Сметная прибыль	%	8		134,49	403
		Сметная стоимость:				1815,61	5447
73	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	2,8500		86,72	247
		Накладные расходы	%	--		3,68	10
		Сметная прибыль	%	8		7,23	21
		Сметная стоимость:				97,63	278
74	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметик	кг	2,0431		368,22	752
		Накладные расходы	%	--		15,61	32
		Сметная прибыль	%	8		30,71	63
		Сметная стоимость:				414,54	847

1	2	3	4	5	6	7	8
75	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0600		4567,41	274
		Итого оплата труда:				763,66	46
		Итого эксплуатация машин:				118,78	7
		Итого материалов:				3714,67	223
		Накладные расходы	%	--		688,00	41
		Сметная прибыль	%	8		420,43	25
		Сметная стоимость:				5675,84	341
76	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,0220		265154,96	5833
		Итого оплата труда:				217000,94	4774
		Итого эксплуатация машин:				71769,19	1579
		Итого материалов:				94,70	2
		Накладные расходы	%	--		151713,87	3338
		Сметная прибыль	%	8		33349,51	734
		Сметная стоимость:				450218,34	9905
77	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,2200		2548,02	56617
		Накладные расходы	%	--		108,04	2401
		Сметная прибыль	%	8		212,48	4721
		Сметная стоимость:				2868,54	63739
78	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22,0000		-53,41	-1175
		Итого оплата труда:				-51,35	-1130
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-45
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-761
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-155
		Сметная стоимость:				-95,04	-2091
79	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22,0000		871,07	19163
		Итого оплата труда:				717,30	15781

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,16	290
		Итого материалов:				142,05	3125
		Накладные расходы	%	--		501,26	11028
		Сметная прибыль	%	8		109,79	2415
		Сметная стоимость:				1482,11	32607
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10,0мм - 7шт					
80	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7,0000		4078,63	28550
		Итого оплата труда:				2749,66	19248
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	9698
		Итого материалов:				423,08	2962
		Накладные расходы	%	--		1952,87	13670
		Сметная прибыль	%	8		482,52	3378
		Сметная стоимость:				6514,02	45598
81	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5000		411,44	1440
		Накладные расходы	%	--		17,45	61
		Сметная прибыль	%	8		34,31	120
		Сметная стоимость:				463,20	1621
82	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	7,0000		851,58	5961
		Итого оплата труда:				501,31	3509
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3643
		Накладные расходы	%	--		360,62	2524
		Сметная прибыль	%	8		96,98	679
		Сметная стоимость:				1309,18	9164
83	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.125мм/32	шт	7,0000		7310,17	51171
		Накладные расходы	%	--		309,95	2170
		Сметная прибыль	%	8		609,61	4267
		Сметная стоимость:				8229,73	57608
84	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	14,0000		851,58	11922
		Итого оплата труда:				501,31	7018
		Итого эксплуатация машин:				520,37	7285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		360,62	5049
		Сметная прибыль	%	8		96,98	1358
		Сметная стоимость:				1309,18	18329
85	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 32мм	шт	14,0000		868,09	12153
		Накладные расходы	%	--		36,81	515
		Сметная прибыль	%	8		72,39	1013
		Сметная стоимость:				977,29	13682
86	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	7,0000		851,58	5961
		Итого оплата труда:				501,31	3509
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3643
		Накладные расходы	%	--		360,62	2524
		Сметная прибыль	%	8		96,98	679
		Сметная стоимость:				1309,18	9164
87	Прайс-лист стр.16	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	7,0000		5158,97	36113
		Накладные расходы	%	--		218,74	1531
		Сметная прибыль	%	8		430,22	3012
		Сметная стоимость:				5807,93	40656
88	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0980		19233,09	1885
		Итого оплата труда:				3157,55	309
		Итого эксплуатация машин:				655,77	64
		Итого материалов:				15642,34	1533
		Накладные расходы	%	--		2411,83	236
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	170
		Сметная стоимость:				23376,51	2291
89	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,0467		324022,38	15129
		Накладные расходы	%	--		13738,55	641
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	1262
		Сметная стоимость:				364781,80	17032

1	2	3	4	5	6	7	8
90	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		381819,66	115
		Накладные расходы	%	--		16189,15	5
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	10
		Сметная стоимость:				429849,52	129
91	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	7,0000		264,25	1850
		Накладные расходы	%	--		11,20	78
		Сметная прибыль	%	8		22,04	154
		Сметная стоимость:				297,49	2082
92	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	7,0000		976,34	6834
		Итого оплата труда:				714,78	5003
		Итого эксплуатация машин:				266,33	1864
		Накладные расходы	%	--		504,10	3529
		Сметная прибыль	%	8		118,43	829
		Сметная стоимость:				1598,87	11192
93	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	5,6000		86,72	486
		Накладные расходы	%	--		3,68	21
		Сметная прибыль	%	8		7,23	40
		Сметная стоимость:				97,63	547
94	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметик	кг	4,0860		368,22	1505
		Накладные расходы	%	--		15,61	64
		Сметная прибыль	%	8		30,71	125
		Сметная стоимость:				414,54	1694

1	2	3	4	5	6	7	8
95	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1400		4567,41	639
		Итого оплата труда:				763,66	107
		Итого эксплуатация машин:				118,78	17
		Итого материалов:				3714,67	520
		Накладные расходы	%	--		688,00	96
		Сметная прибыль	%	8		420,43	59
		Сметная стоимость:				5675,84	795
96	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,1120		220777,94	24727
		Итого оплата труда:				179305,13	20082
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	6921
		Итого материалов:				94,70	11
		Накладные расходы	%	--		125430,65	14048
		Сметная прибыль	%	8		27696,69	3102
		Сметная стоимость:				373905,28	41877
97	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	113,1200		1811,37	204902
		Накладные расходы	%	--		76,80	8688
		Сметная прибыль	%	8		151,05	17087
		Сметная стоимость:				2039,23	230677
98	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	112,0000		-53,41	-5982
		Итого оплата труда:				-51,35	-5751
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-231
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-3874
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-788
		Сметная стоимость:				-95,04	-10645
99	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	112,0000		871,07	97560
		Итого оплата труда:				717,30	80337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,16	1474
		Итого материалов:				142,05	15909
		Накладные расходы	%	--		501,26	56141
		Сметная прибыль	%	8		109,79	12296
		Сметная стоимость:				1482,11	165997
100	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,0070		17951,47	18077
		Итого оплата труда:				8269,18	8327
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	12451
		Накладные расходы	%	--		4450,41	4482
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	1805
		Сметная стоимость:				24194,03	24363
101	Прайс-лист стр.11	Лента сигнальная "Газ"	м	1007,0000		15,93	16040
		Накладные расходы	%	--		0,68	680
		Сметная прибыль	%	8		1,33	1338
		Сметная стоимость:				17,93	18057
102	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1007,5000		211,70	213283
		Итого оплата труда:				125,23	126173
		Итого эксплуатация машин:				95,99	96709
		Итого материалов:				22,41	22576
		Накладные расходы	%	--		64,85	65335
		Сметная прибыль	%	8		22,12	22289
		Сметная стоимость:				298,67	300907
103	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,0075		90281,03	90958
		Накладные расходы	%	--		3827,92	3857
		Сметная прибыль	%	8		7528,72	7585
		Сметная стоимость:				101637,66	102400
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-4/					
104	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21,0000		4078,63	85651

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2749,66	57743
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	29093
		Итого материалов:				423,08	8885
		Накладные расходы	%	--		1952,87	41010
		Сметная прибыль	%	8		482,52	10133
		Сметная стоимость:				6514,02	136794
105	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,0000		411,44	8640
		Накладные расходы	%	--		17,45	366
		Сметная прибыль	%	8		34,31	721
		Сметная стоимость:				463,20	9727
106	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Кожух из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0525		40321,22	2117
		Итого оплата труда:				35305,92	1854
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	124
		Итого материалов:				2957,97	155
		Накладные расходы	%	--		24122,58	1266
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	271
		Сметная стоимость:				69599,30	3654
107	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0525		345850,53	18157
		Накладные расходы	%	--		14664,06	770
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	1514
		Сметная стоимость:				389355,76	20441
108	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6300		3834,85	2416
		Итого оплата труда:				777,23	490
		Итого эксплуатация машин:				173,07	109
		Итого материалов:				2927,80	1845
		Накладные расходы	%	--		665,72	419
		Сметная прибыль	%	8		360,05	227
		Сметная стоимость:				4860,61	3062

1	2	3	4	5	6	7	8
109	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,2940		19233,09	5655
		Итого оплата труда:				3157,55	928
		Итого эксплуатация машин:				655,77	193
		Итого материалов:				15642,34	4599
		Накладные расходы	%	--		2411,83	709
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	509
		Сметная стоимость:				23376,51	6873
110	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,1401		324022,38	45386
		Накладные расходы	%	--		13738,55	1924
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	3785
		Сметная стоимость:				364781,80	51095
111	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0009		381819,66	345
		Накладные расходы	%	--		16189,15	15
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	29
		Сметная стоимость:				429849,52	388
		Установка ковера для провода-спутника - 8шт. /ГСН-8/					
112	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0002		184736,23	33
		Итого оплата труда:				155828,60	28
		Итого эксплуатация машин:				43009,61	8
		Итого материалов:				34,44	--
		Накладные расходы	%	--		108705,41	20
		Сметная прибыль	%	8		23475,33	4
		Сметная стоимость:				316916,97	57
113	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	0,1800		-53,41	-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-51,35	-9
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	--
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-6
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-1
		Сметная стоимость:				-95,04	-17
114	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,1818		83,75	15
		Накладные расходы	%	--		3,55	1
		Сметная прибыль	%	8		6,98	1
		Сметная стоимость:				94,29	17
115	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3600		6631,29	2387
		Итого оплата труда:				2406,00	866
		Итого эксплуатация машин:				693,34	250
		Итого материалов:				3786,41	1363
		Накладные расходы	%	--		1808,54	651
		Сметная прибыль	%	8		675,19	243
		Сметная стоимость:				9115,02	3281
116	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,0060		19233,09	115
		Итого оплата труда:				3157,55	19
		Итого эксплуатация машин:				655,77	4
		Итого материалов:				15642,34	94
		Накладные расходы	%	--		2411,83	14
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	10
		Сметная стоимость:				23376,51	140
117	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,0251		159251,37	3996
		Итого оплата труда:				158752,72	3983
		Итого эксплуатация машин:				847,41	21
		Накладные расходы	%	--		87011,92	2183
		Сметная прибыль	%	8		19701,06	494
		Сметная стоимость:				265964,35	6674

1	2	3	4	5	6	7	8
118	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0025		182877,04	452
		Накладные расходы	%	--		7753,99	19
		Сметная прибыль	%	8		15250,48	38
		Сметная стоимость:				205881,51	509
119	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226		162657,34	3679
		Накладные расходы	%	--		6896,67	156
		Сметная прибыль	%	8		13564,32	307
		Сметная стоимость:				183118,33	4142
120	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,0148		313462,11	4634
		Итого оплата труда:				158752,72	2347
		Итого эксплуатация машин:				847,41	13
		Итого материалов:				154210,74	2280
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1383
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	481
		Сметная стоимость:				439573,57	6499
121	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0548		615369,94	33731
		Итого оплата труда:				397255,66	21775
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	16017
		Итого материалов:				17745,77	973
		Накладные расходы	%	--		283247,35	15526
		Сметная прибыль	%	8		71889,38	3941
		Сметная стоимость:				970506,67	53198
122	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера с крышкой	т	0,0505		324022,38	16373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13738,55	694
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	1365
		Сметная стоимость:				364781,80	18433
123	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0033		215174,51	711
		Накладные расходы	%	--		9123,40	30
		Сметная прибыль	%	8		17943,83	59
		Сметная стоимость:				242241,74	801
124	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шайба,шплинт	т	0,0010		349084,80	341
		Накладные расходы	%	--		14801,20	14
		Сметная прибыль	%	8		29110,88	28
		Сметная стоимость:				392996,88	384
125	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24,0000		95,74	2298
		Итого оплата труда:				95,46	2291
		Итого эксплуатация машин:				0,54	13
		Накладные расходы	%	--		64,66	1552
		Сметная прибыль	%	8		12,83	308
		Сметная стоимость:				173,23	4157
126	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0010		381819,66	376
		Накладные расходы	%	--		16189,15	16
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	31
		Сметная стоимость:				429849,52	423
127	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,1200		371,22	45
		Итого оплата труда:				261,89	31
		Итого эксплуатация машин:				141,00	17
		Итого материалов:				18,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		132,58	16
		Сметная прибыль	%	8		40,30	5
		Сметная стоимость:				544,11	65
128	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0026		56942,36	146
		Накладные расходы	%	--		2414,36	6
		Сметная прибыль	%	8		4748,54	12
		Сметная стоимость:				64105,25	164
129	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2120		6631,29	8037
		Итого оплата труда:				2406,00	2916
		Итого эксплуатация машин:				693,34	840
		Итого материалов:				3786,41	4589
		Накладные расходы	%	--		1808,54	2192
		Сметная прибыль	%	8		675,19	818
		Сметная стоимость:				9115,02	11047
130	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	12,1198		3692,52	44753
		Итого оплата труда:				444,87	5392
		Итого эксплуатация машин:				213,07	2582
		Итого материалов:				3097,63	37543
		Накладные расходы	%	--		438,98	5320
		Сметная прибыль	%	8		330,52	4006
		Сметная стоимость:				4462,02	54079
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
131	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8151		1058,40	4038
		Итого оплата труда:				1058,40	4038
		Накладные расходы	%	--		696,91	2659
		Сметная прибыль	%	8		140,42	536
		Сметная стоимость:				1895,73	7232
132	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8151		652,64	2490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				652,64	2490
		Накладные расходы	%	--		429,74	1639
		Сметная прибыль	%	8		86,59	330
		Сметная стоимость:				1168,97	4460
133	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10	м3	17,5500		20409,38	358185
		Итого оплата труда:				3560,48	62486
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	18475
		Итого материалов:				16043,64	281566
		Накладные расходы	%	--		2665,41	46778
		Сметная прибыль	%	8		1845,98	32397
		Сметная стоимость:				24920,77	437360
134	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	15,0000		1290,24	19354
		Итого оплата труда:				692,90	10394
		Итого эксплуатация машин:				651,27	9769
		Итого материалов:				162,22	2433
		Накладные расходы	%	--		490,24	7354
		Сметная прибыль	%	8		142,44	2137
		Сметная стоимость:				1922,92	28844
135	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,7500		53158,88	39869
		Накладные расходы	%	--		2253,94	1690
		Сметная прибыль	%	8		4433,03	3325
		Сметная стоимость:				59845,84	44884
136	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	15,0000		617,18	9258
		Итого оплата труда:				518,36	7775
		Итого материалов:				98,82	1482
		Накладные расходы	%	--		351,99	5280
		Сметная прибыль	%	8		77,53	1163
		Сметная стоимость:				1046,71	15701

1	2	3	4	5	6	7	8
137	24-040207-5101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	15,0000		4177,94	62669
		Накладные расходы	%	--		177,14	2657
		Сметная прибыль	%	8		348,41	5226
		Сметная стоимость:				4703,49	70552
138	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	123,0000		851,58	104744
		Итого оплата труда:				501,31	61662
		Итого эксплуатация машин:				520,37	64006
		Накладные расходы	%	--		360,62	44357
		Сметная прибыль	%	8		96,98	11928
		Сметная стоимость:				1309,18	161029
139	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 63мм	шт	28,0000		1115,86	31244
		Накладные расходы	%	--		47,31	1325
		Сметная прибыль	%	8		93,05	2606
		Сметная стоимость:				1256,23	35174
140	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 75мм	шт	10,0000		2145,00	21450
		Накладные расходы	%	--		90,95	909
		Сметная прибыль	%	8		178,88	1789
		Сметная стоимость:				2414,82	24148
141	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 90мм	шт	20,0000		2542,32	50846
		Накладные расходы	%	--		107,79	2156
		Сметная прибыль	%	8		212,01	4240
		Сметная стоимость:				2862,12	57242
142	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 110мм	шт	65,0000		3093,61	201085
		Накладные расходы	%	--		131,17	8526
		Сметная прибыль	%	8		257,98	16769
		Сметная стоимость:				3482,77	226380
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм,75мм,90мм под люк-по 1 шт (8353.10 СБ)					

1	2	3	4	5	6	7	8
143	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка крышки колодца под люк и опорных подушек. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5730		9008,44	5162
		Итого оплата труда:				5523,04	3165
		Итого эксплуатация машин:				4695,95	2691
		Итого материалов:				415,97	238
		Накладные расходы	%	--		3957,19	2267
		Сметная прибыль	%	8		1037,25	594
		Сметная стоимость:				14002,88	8024
144	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,0000		7375,71	22127
		Накладные расходы	%	--		312,73	938
		Сметная прибыль	%	8		615,08	1845
		Сметная стоимость:				8303,52	24911
145	121-040305-0104	Подушки опорные марки ОТП4	шт.	3,0000		2735,94	8208
		Накладные расходы	%	--		116,00	348
		Сметная прибыль	%	8		228,16	684
		Сметная стоимость:				3080,10	9240
146	121-040305-0106	Подушки опорные марки ОТП6	шт.	3,0000		6382,75	19148
		Накладные расходы	%	--		270,63	812
		Сметная прибыль	%	8		532,27	1597
		Сметная стоимость:				7185,65	21557
147	21-130816-2305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Фторопласт диск 540х140мм толщ.10мм	кг	14,1000		1087,32	15331
		Накладные расходы	%	--		46,10	650
		Сметная прибыль	%	8		90,67	1279
		Сметная стоимость:				1224,10	17260
148	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3,0000		1242,63	3728
		Итого оплата труда:				1055,95	3168

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				125,23	376
		Итого материалов:				120,83	362
		Накладные расходы	%	--		736,24	2209
		Сметная прибыль	%	8		158,31	475
		Сметная стоимость:				2137,18	6412
149	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		14375,43	43126
		Накладные расходы	%	--		609,52	1829
		Сметная прибыль	%	8		1198,80	3596
		Сметная стоимость:				16183,74	48551
150	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана Ду=63мм	шт.	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		360,62	361
		Сметная прибыль	%	8		96,98	97
		Сметная стоимость:				1309,18	1309
151	Прайс-лист стр.11	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	1,0000		61813,89	61814
		Накладные расходы	%	--		2620,91	2621
		Сметная прибыль	%	8		5154,78	5155
		Сметная стоимость:				69589,58	69590
152	Прайс-лист стр.11	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1,0000		32869,66	32870
		Накладные расходы	%	--		1393,67	1394
		Сметная прибыль	%	8		2741,07	2741
		Сметная стоимость:				37004,40	37004
153	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана Ду=75мм	шт.	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		360,62	361
		Сметная прибыль	%	8		96,98	97
		Сметная стоимость:				1309,18	1309
154	Прайс-лист стр.11	Полиэтиленовый кран Ду 75мм	шт	1,0000		80456,99	80457

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3411,38	3411
		Сметная прибыль	%	8		6709,47	6709
		Сметная стоимость:				90577,83	90578
155	Прайс-лист стр.11	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1,0000		32869,66	32870
		Накладные расходы	%	--		1393,67	1394
		Сметная прибыль	%	8		2741,07	2741
		Сметная стоимость:				37004,40	37004
156	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана Ду=90мм	шт.	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		360,62	361
		Сметная прибыль	%	8		96,98	97
		Сметная стоимость:				1309,18	1309
157	Прайс-лист стр.11	Полиэтиленовый кран Ду 90мм	шт	1,0000		80598,57	80599
		Накладные расходы	%	--		3417,38	3417
		Сметная прибыль	%	8		6721,28	6721
		Сметная стоимость:				90737,23	90737
158	Прайс-лист стр.11	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1,0000		32869,66	32870
		Накладные расходы	%	--		1393,67	1394
		Сметная прибыль	%	8		2741,07	2741
		Сметная стоимость:				37004,40	37004
159	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122
		Накладные расходы	%	--		360,62	2164
		Сметная прибыль	%	8		96,98	582
		Сметная стоимость:				1309,18	7855
160	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 63мм	шт	2,0000		1115,86	2232
		Накладные расходы	%	--		47,31	95
		Сметная прибыль	%	8		93,05	186
		Сметная стоимость:				1256,23	2512
161	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 75мм	шт	2,0000		2145,00	4290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		90,95	182
		Сметная прибыль	%	8		178,88	358
		Сметная стоимость:				2414,82	4830
162	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 90мм	шт	2,0000		2542,32	5085
		Накладные расходы	%	--		107,79	216
		Сметная прибыль	%	8		212,01	424
		Сметная стоимость:				2862,12	5724
163	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,0600		18049,72	1083
		Итого оплата труда:				1081,59	65
		Итого эксплуатация машин:				661,24	40
		Итого материалов:				16460,66	988
		Накладные расходы	%	--		1312,12	79
		Сметная прибыль	%	8		1548,95	93
		Сметная стоимость:				20910,79	1255
164	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,3750		17247,07	6468
		Итого оплата труда:				1081,59	406
		Итого эксплуатация машин:				661,24	248
		Итого материалов:				15658,01	5872
		Накладные расходы	%	--		1278,09	479
		Сметная прибыль	%	8		1482,01	556
		Сметная стоимость:				20007,17	7503
165	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	8,7000		4567,41	39737
		Итого оплата труда:				763,66	6644
		Итого эксплуатация машин:				118,78	1033
		Итого материалов:				3714,67	32318
		Накладные расходы	%	--		688,00	5986
		Сметная прибыль	%	8		420,43	3658
		Сметная стоимость:				5675,84	49380
		Точка подключения Ду80 в существующем колодце					
166	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008		497084,90	373
		Итого оплата труда:				390114,95	293
		Итого эксплуатация машин:				163377,62	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				12408,72	9
		Накладные расходы	%	--		273609,67	205
		Сметная прибыль	%	8		61655,57	46
		Сметная стоимость:				832350,14	624
167	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,7530		2146,44	1616
		Накладные расходы	%	--		91,01	69
		Сметная прибыль	%	8		179,00	135
		Сметная стоимость:				2416,44	1820
168	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0005		717718,93	359
		Итого оплата труда:				447182,37	224
		Итого эксплуатация машин:				307006,28	154
		Итого материалов:				67507,37	34
		Накладные расходы	%	--		319906,03	160
		Сметная прибыль	%	8		83010,00	42
		Сметная стоимость:				1120634,95	560
169	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		4567,25	2293
		Накладные расходы	%	--		193,65	97
		Сметная прибыль	%	8		380,87	191
		Сметная стоимость:				5141,77	2581
170	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5000		-53,41	-27
		Итого оплата труда:				-51,35	-26
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-1
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-17
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-4
		Сметная стоимость:				-95,04	-48

1	2	3	4	5	6	7	8
171	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0185		72446,82	1342
		Итого оплата труда:				59142,32	1095
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	133
		Итого материалов:				6363,55	118
		Накладные расходы	%	--		40616,57	752
		Сметная прибыль	%	8		9045,07	168
		Сметная стоимость:				122108,46	2261
172	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0174		346298,35	6026
		Накладные расходы	%	--		14683,05	255
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	502
		Сметная стоимость:				389859,91	6784
173	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0010		345850,53	346
		Накладные расходы	%	--		14664,06	15
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	29
		Сметная стоимость:				389355,76	389
174	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0001		178506,12	21
		Накладные расходы	%	--		7568,66	1
		Сметная прибыль	%	8		14885,98	2
		Сметная стоимость:				200960,76	24
175	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5371		65,73	35
		Итого оплата труда:				27,84	15
		Итого эксплуатация машин:				1,06	1
		Итого материалов:				36,99	20
		Накладные расходы	%	--		18,52	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,74	4
		Сметная стоимость:				90,98	49
176	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5371		132,37	71
		Итого оплата труда:				34,42	18
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1
		Итого материалов:				96,62	52
		Накладные расходы	%	--		25,06	13
		Сметная прибыль	%	8		12,59	7
		Сметная стоимость:				170,02	91
177	23-021101-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМ6 111/206 мм	1000 шт.	0,0010		57847,26	58
		Накладные расходы	%	--		2452,72	2
		Сметная прибыль	%	8		4824,00	5
		Сметная стоимость:				65123,98	65
178	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		360,62	361
		Сметная прибыль	%	8		96,98	97
		Сметная стоимость:				1309,18	1309
179	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 110мм	шт	1,0000		3093,61	3094
		Накладные расходы	%	--		131,17	131
		Сметная прибыль	%	8		257,98	258
		Сметная стоимость:				3482,77	3483
180	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		851,58	852
		Итого оплата труда:				501,31	501
		Итого эксплуатация машин:				520,37	520
		Накладные расходы	%	--		360,62	361
		Сметная прибыль	%	8		96,98	97
		Сметная стоимость:				1309,18	1309

1	2	3	4	5	6	7	8
181	Прайс-лист стр.16	Переход ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1,0000		29762,77	29763
		Накладные расходы	%	--		1261,94	1262
		Сметная прибыль	%	8		2481,98	2482
		Сметная стоимость:				33506,69	33507
182	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2625	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка мастикой и канатом	футляр	1,0000		6030,27	6030
		Итого оплата труда:				1667,83	1668
		Итого эксплуатация машин:				621,43	621
		Итого материалов:				3752,15	3752
		Накладные расходы	%	--		1335,32	1335
		Сметная прибыль	%	8		589,25	589
		Сметная стоимость:				7954,84	7955
183	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены бетонные. Заделка	м3 заделки	0,0800		82133,72	6571
		Итого оплата труда:				53941,79	4315
		Итого эксплуатация машин:				723,32	58
		Итого материалов:				27807,88	2225
		Накладные расходы	%	--		32046,76	2564
		Сметная прибыль	%	8		9134,44	731
		Сметная стоимость:				123314,92	9865
		Пересечение полиэтиленового трубопровода в полиэтиленовом футляре с непроходным каналом					
184	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,0000		4078,63	12236
		Итого оплата труда:				2749,66	8249
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	4156
		Итого материалов:				423,08	1269
		Накладные расходы	%	--		1952,87	5859
		Сметная прибыль	%	8		482,52	1448
		Сметная стоимость:				6514,02	19542
185	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,0000		526,87	1581
		Накладные расходы	%	--		22,34	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43,94	132
		Сметная стоимость:				593,15	1779
186	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		360,62	1082
		Сметная прибыль	%	8		96,98	291
		Сметная стоимость:				1309,18	3928
187	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.225мм/63	шт	3,0000		13727,47	41182
		Накладные расходы	%	--		582,04	1746
		Сметная прибыль	%	8		1144,76	3434
		Сметная стоимость:				15454,28	46363
188	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3,0000		851,58	2555
		Итого оплата труда:				501,31	1504
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1561
		Накладные расходы	%	--		360,62	1082
		Сметная прибыль	%	8		96,98	291
		Сметная стоимость:				1309,18	3928
189	Прайс-лист стр.16	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	3,0000		9195,01	27585
		Накладные расходы	%	--		389,87	1170
		Сметная прибыль	%	8		766,79	2300
		Сметная стоимость:				10351,67	31055
190	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6,0000		4078,63	24472
		Итого оплата труда:				2749,66	16498
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	8312
		Итого материалов:				423,08	2538
		Накладные расходы	%	--		1952,87	11717
		Сметная прибыль	%	8		482,52	2895
		Сметная стоимость:				6514,02	39084
191	23-010101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15,9000		1047,34	16653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		44,41	706
		Сметная прибыль	%	8		87,34	1389
		Сметная стоимость:				1179,09	18747
192	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,1260		19233,09	2423
		Итого оплата труда:				3157,55	398
		Итого эксплуатация машин:				655,77	83
		Итого материалов:				15642,34	1971
		Накладные расходы	%	--		2411,83	304
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	218
		Сметная стоимость:				23376,51	2945
193	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ковер. Установка	т	0,0604		615369,94	37179
		Итого оплата труда:				397255,66	24001
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	17654
		Итого материалов:				17745,77	1072
		Накладные расходы	%	--		283247,35	17113
		Сметная прибыль	%	8		71889,38	4343
		Сметная стоимость:				970506,67	58635
194	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,0600		324022,38	19451
		Накладные расходы	%	--		13738,55	825
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	1622
		Сметная стоимость:				364781,80	21898
195	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0004		381819,66	148
		Накладные расходы	%	--		16189,15	6
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	12
		Сметная стоимость:				429849,52	166

1	2	3	4	5	6	7	8
196	21-130816-2305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Фторопласт диск 420х40мм толщ.10мм	кг	0,9000		1087,32	979
		Накладные расходы	%	--		46,10	41
		Сметная прибыль	%	8		90,67	82
		Сметная стоимость:				1224,10	1102
197	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,0030		18049,72	54
		Итого оплата труда:				1081,59	3
		Итого эксплуатация машин:				661,24	2
		Итого материалов:				16460,66	49
		Накладные расходы	%	--		1312,12	4
		Сметная прибыль	%	8		1548,95	5
		Сметная стоимость:				20910,79	63
198	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,0500		4567,41	4796
		Итого оплата труда:				763,66	802
		Итого эксплуатация машин:				118,78	125
		Итого материалов:				3714,67	3900
		Накладные расходы	%	--		688,00	722
		Сметная прибыль	%	8		420,43	441
		Сметная стоимость:				5675,84	5960
199	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,0077		399159,00	3078
		Итого оплата труда:				39280,98	303
		Итого эксплуатация машин:				5894,56	45
		Итого материалов:				354857,08	2736
		Накладные расходы	%	--		42352,12	327
		Сметная прибыль	%	8		35320,89	272
		Сметная стоимость:				476832,01	3676
200	22-040101-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Грунтовка клеевая ГТ-760ИН	т	0,0001		293660,01	26
		Накладные расходы	%	--		12451,18	1
		Сметная прибыль	%	8		24488,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				330600,09	30
201	21-130809-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Обертка ПЭКОМ	кг	0,7950		620,99	494
		Накладные расходы	%	--		26,33	21
		Сметная прибыль	%	8		51,79	41
		Сметная стоимость:				699,11	556
202	21-130809-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка ПВХ-Л	м2	1,5000		736,44	1105
		Накладные расходы	%	--		31,23	47
		Сметная прибыль	%	8		61,41	92
		Сметная стоимость:				829,08	1244
203	22-040705-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,0001		536590,81	64
		Накладные расходы	%	--		22751,45	3
		Сметная прибыль	%	8		44747,38	5
		Сметная стоимость:				604089,64	72
204	22-040101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001		365404,08	27
		Накладные расходы	%	--		15493,13	1
		Сметная прибыль	%	8		30471,78	2
		Сметная стоимость:				411368,99	31
205	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110x10/	стык	65,0000		746,54	48525
		Итого оплата труда:				665,55	43260
		Итого эксплуатация машин:				34,03	2212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				46,96	3052
		Накладные расходы	%	--		313,32	20366
		Сметная прибыль	%	8		84,79	5511
		Сметная стоимость:				1144,65	74402
206	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90x8,2мм/	стык	10,0000		746,54	7465
		Итого оплата труда:				665,55	6655
		Итого эксплуатация машин:				34,03	340
		Итого материалов:				46,96	470
		Накладные расходы	%	--		313,32	3133
		Сметная прибыль	%	8		84,79	848
		Сметная стоимость:				1144,65	11446
207	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75x6,8мм/	стык	4,0000		538,81	2155
		Итого оплата труда:				475,39	1902
		Итого эксплуатация машин:				22,07	88
		Итого материалов:				41,35	165
		Накладные расходы	%	--		224,04	896
		Сметная прибыль	%	8		61,03	244
		Сметная стоимость:				823,88	3296
208	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63x5,8мм/	стык	8,0000		431,46	3452
		Итого оплата труда:				380,31	3042
		Итого эксплуатация машин:				18,39	147
		Итого материалов:				32,76	262
		Накладные расходы	%	--		179,25	1434
		Сметная прибыль	%	8		48,86	391
		Сметная стоимость:				659,57	5277
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6693890
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				383960
	Материалы -		Тенге				26527
	Всего заработная плата -		Тенге				189391

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				90958
		Накладные расходы -	Тенге				99518
		Сметная прибыль -	Тенге				38678
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				522156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				224
		Сметная заработная плата -	Тенге				189391
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2559264
	Материалы -		Тенге				744411
	Всего заработная плата -		Тенге				1237421
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				174898
	Местные материалы -		Тенге				22127
	Транспортные расходы -		Тенге				54865
		Накладные расходы -	Тенге				885154
		Сметная прибыль -	Тенге				275553
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3719971
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237421
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				30285
	Материалы -		Тенге				273
	Всего заработная плата -		Тенге				5240
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24529
		Накладные расходы -	Тенге				4610
		Сметная прибыль -	Тенге				2792
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				37687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5240
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3720381
	Материалы -		Тенге				7767
	Всего заработная плата -		Тенге				275354
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3439568
		Накладные расходы -	Тенге				331110
		Сметная прибыль -	Тенге				324119
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4375610
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279
		Сметная заработная плата -	Тенге				275354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8655424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2101
		Сметная заработная плата -	Тенге				1707406

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (надземный газопровод)					
		Установка на стене здания ШРП-8шт					
209	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	8,0000		20554,91	164439
		Итого оплата труда:				9371,51	74972
		Итого эксплуатация машин:				736,66	5893
		Итого материалов:				10645,11	85161
		Накладные расходы	%	--		6771,92	54175
		Сметная прибыль	%	8		2186,15	17489
		Сметная стоимость:				29512,98	236104
210	Прайс-лист стр.9	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2Н-У1	шт	8,0000		254409,10	2035273
		Накладные расходы	%	--		10786,95	86296
		Сметная прибыль	%	8		21215,68	169725
		Сметная стоимость:				286411,73	2291294
211	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0160		454160,49	7267
		Итого оплата труда:				365711,21	5851
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	2225
		Итого материалов:				8403,84	134
		Накладные расходы	%	--		255992,39	4096
		Сметная прибыль	%	8		56812,23	909
		Сметная стоимость:				766965,11	12271
212	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,0640		834,39	13404
		Накладные расходы	%	--		35,38	568
		Сметная прибыль	%	8		69,58	1118
		Сметная стоимость:				939,35	15090
213	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0059		454160,49	2670
		Итого оплата труда:				365711,21	2150
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	818

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				8403,84	49
		Накладные расходы	%	--		255992,39	1505
		Сметная прибыль	%	8		56812,23	334
		Сметная стоимость:				766965,11	4510
214	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,9035		834,39	4926
		Накладные расходы	%	--		35,38	209
		Сметная прибыль	%	8		69,58	411
		Сметная стоимость:				939,35	5545
215	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0046		510912,56	2371
		Итого оплата труда:				378675,67	1757
		Итого эксплуатация машин:				141345,69	656
		Итого материалов:				40966,07	190
		Накладные расходы	%	--		266790,97	1238
		Сметная прибыль	%	8		62216,28	289
		Сметная стоимость:				839919,81	3897
216	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	4,6586		3154,18	14694
		Накладные расходы	%	--		133,74	623
		Сметная прибыль	%	8		263,03	1225
		Сметная стоимость:				3550,95	16542
217	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	4,6400		-53,41	-248
		Итого оплата труда:				-51,35	-238
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-10
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-161
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-33
		Сметная стоимость:				-95,04	-441

1	2	3	4	5	6	7	8
218	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0520		39061,21	2031
		Итого оплата труда:				35305,92	1836
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	122
		Итого материалов:				1697,96	88
		Накладные расходы	%	--		24069,16	1252
		Сметная прибыль	%	8		5050,43	263
		Сметная стоимость:				68180,80	3545
219	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0520		310025,52	16121
		Накладные расходы	%	--		13145,08	684
		Сметная прибыль	%	8		25853,65	1344
		Сметная стоимость:				349024,25	18149
220	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0044		195181,06	859
		Итого оплата труда:				162560,62	715
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	214
		Итого материалов:				47,35	--
		Накладные расходы	%	--		113506,11	499
		Сметная прибыль	%	8		24694,97	109
		Сметная стоимость:				333382,14	1467
221	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,4440		646,93	2875
		Накладные расходы	%	--		27,43	122
		Сметная прибыль	%	8		53,95	240
		Сметная стоимость:				728,31	3237
222	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,4000		-53,41	-235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-51,35	-226
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-9
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-152
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-31
		Сметная стоимость:				-95,04	-418
223	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4,4000		338,25	1488
		Итого оплата труда:				330,53	1454
		Итого материалов:				7,71	34
		Накладные расходы	%	--		222,45	979
		Сметная прибыль	%	8		44,86	197
		Сметная стоимость:				605,55	2664
224	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		360,62	2885
		Сметная прибыль	%	8		96,98	776
		Сметная стоимость:				1309,18	10473
225	Прайс-лист стр.16	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	8,0000		9195,01	73560
		Накладные расходы	%	--		389,87	3119
		Сметная прибыль	%	8		766,79	6134
		Сметная стоимость:				10351,67	82813
226	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		360,62	2885
		Сметная прибыль	%	8		96,98	776
		Сметная стоимость:				1309,18	10473
227	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 63мм	шт	8,0000		1115,86	8927
		Накладные расходы	%	--		47,31	378
		Сметная прибыль	%	8		93,05	744
		Сметная стоимость:				1256,23	10050

1	2	3	4	5	6	7	8
228	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	8,0000		851,58	6813
		Итого оплата труда:				501,31	4011
		Итого эксплуатация машин:				520,37	4163
		Накладные расходы	%	--		360,62	2885
		Сметная прибыль	%	8		96,98	776
		Сметная стоимость:				1309,18	10473
229	Прайс-лист стр.13	Отвод 90 электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	8,0000		3156,44	25252
		Накладные расходы	%	--		133,83	1071
		Сметная прибыль	%	8		263,22	2106
		Сметная стоимость:				3553,50	28428
230	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8,0000		1638,08	13105
		Итого оплата труда:				1199,25	9594
		Итого эксплуатация машин:				446,84	3575
		Накладные расходы	%	--		845,76	6766
		Сметная прибыль	%	8		198,71	1590
		Сметная стоимость:				2682,55	21460
231	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,0080		83019,84	664
		Накладные расходы	%	--		3520,04	28
		Сметная прибыль	%	8		6923,19	55
		Сметная стоимость:				93463,07	748
232	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметик	кг	6,6305		368,22	2441
		Накладные расходы	%	--		15,61	104
		Сметная прибыль	%	8		30,71	204
		Сметная стоимость:				414,54	2749

1	2	3	4	5	6	7	8
233	21-080102-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Волокно синтетическое	м2	0,0016		154,98	1
		Накладные расходы	%	--		6,57	--
		Сметная прибыль	%	8		12,92	--
		Сметная стоимость:				174,48	1
234	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8,0000		1080,43	8643
		Итого оплата труда:				891,64	7133
		Итого эксплуатация машин:				53,67	429
		Итого материалов:				160,57	1285
		Накладные расходы	%	--		623,00	4984
		Сметная прибыль	%	8		136,27	1090
		Сметная стоимость:				1839,71	14718
235	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8,0000		21551,78	172414
		Накладные расходы	%	--		913,80	7310
		Сметная прибыль	%	8		1797,25	14378
		Сметная стоимость:				24262,82	194103
236	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16,0000		366,91	5871
		Итого оплата труда:				312,56	5001
		Итого эксплуатация машин:				34,32	549
		Итого материалов:				20,02	320
		Накладные расходы	%	--		217,89	3486
		Сметная прибыль	%	8		46,78	749
		Сметная стоимость:				631,58	10105
237	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		1176,75	18828
		Накладные расходы	%	--		49,89	798
		Сметная прибыль	%	8		98,13	1570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1324,78	21196
238	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0062		236303,40	1453
		Накладные расходы	%	--		10019,26	62
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	121
		Сметная стоимость:				266028,48	1636
239	23-021101-0320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые ПОН d106/57	1000 шт.	0,0080		95647,32	765
		Накладные расходы	%	--		4055,45	32
		Сметная прибыль	%	8		7976,22	64
		Сметная стоимость:				107678,99	861
240	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Разборка	м3	3,6000		773,82	2786
		Итого оплата труда:				462,27	1664
		Итого эксплуатация машин:				433,62	1561
		Накладные расходы	%	--		323,38	1164
		Сметная прибыль	%	8		87,78	316
		Сметная стоимость:				1184,97	4266
241	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство	м3	3,6000		19177,65	69040
		Итого оплата труда:				2633,66	9481
		Итого эксплуатация машин:				6,26	23
		Итого материалов:				16537,72	59536
		Накладные расходы	%	--		2485,04	8946
		Сметная прибыль	%	8		1733,01	6239
		Сметная стоимость:				23395,70	84225
		Вывоз мусора					
242	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	8,6400		73,00	631
		Накладные расходы	%	--		3,10	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,09	53
		Сметная стоимость:				82,18	710
243	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,6400		221,52	1914
		Накладные расходы	%	--		9,39	81
		Сметная прибыль	%	8		18,47	160
		Сметная стоимость:				249,39	2155
		Ограждение ГРПШ 8шт.(ГСН14-ГСН18)					
244	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	48,0000		1914,80	91910
		Итого оплата труда:				1431,31	68703
		Итого эксплуатация машин:				693,25	33276
		Итого материалов:				30,66	1472
		Накладные расходы	%	--		1007,72	48370
		Сметная прибыль	%	8		233,80	11222
		Сметная стоимость:				3156,32	151503
245	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	8,0000		601,02	4808
		Итого оплата труда:				536,27	4290
		Итого эксплуатация машин:				28,20	226
		Итого материалов:				39,44	315
		Накладные расходы	%	--		372,63	2981
		Сметная прибыль	%	8		77,89	623
		Сметная стоимость:				1051,54	8412
246	21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4400		15473,61	37756
		Накладные расходы	%	--		656,08	1601
		Сметная прибыль	%	8		1290,38	3149
		Сметная стоимость:				17420,07	42505

1	2	3	4	5	6	7	8
247	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	88,0000		834,39	73426
		Накладные расходы	%	--		35,38	3113
		Сметная прибыль	%	8		69,58	6123
		Сметная стоимость:				939,35	82663
248	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8044		346298,35	278562
		Накладные расходы	%	--		14683,05	11811
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	23230
		Сметная стоимость:				389859,91	313603
249	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	75,3600		1144,12	86221
		Накладные расходы	%	--		48,51	3656
		Сметная прибыль	%	8		95,41	7190
		Сметная стоимость:				1288,04	97067
250	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.2/	т	0,0192		185807,57	3568
		Накладные расходы	%	--		7878,24	151
		Сметная прибыль	%	8		15494,86	298
		Сметная стоимость:				209180,68	4016
251	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /поз.1/	т	0,0304		346970,07	10548
		Накладные расходы	%	--		14711,53	447
		Сметная прибыль	%	8		28934,53	880

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				390616,13	11875
252	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,1242		65,73	2834
		Итого оплата труда:				27,84	1201
		Итого эксплуатация машин:				1,06	46
		Итого материалов:				36,99	1595
		Накладные расходы	%	--		18,52	799
		Сметная прибыль	%	8		6,74	291
		Сметная стоимость:				90,98	3924
253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,1242		132,37	5708
		Итого оплата труда:				34,42	1484
		Итого эксплуатация машин:				1,67	72
		Итого материалов:				96,62	4167
		Накладные расходы	%	--		25,06	1081
		Сметная прибыль	%	8		12,59	543
		Сметная стоимость:				170,02	7332
		Ящик защитный-8 шт /ГСН-12/					
254	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Ящик защитный из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0797		40321,22	3213
		Итого оплата труда:				35305,92	2813
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	188
		Итого материалов:				2957,97	236
		Накладные расходы	%	--		24122,58	1922
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	411
		Сметная стоимость:				69599,30	5546
255	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0797		345850,53	27557
		Накладные расходы	%	--		14664,06	1168
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	2298
		Сметная стоимость:				389355,76	31024

1	2	3	4	5	6	7	8
256	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля	шт.	16,0000		428,37	6854
		Накладные расходы	%	--		18,16	291
		Сметная прибыль	%	8		35,72	572
		Сметная стоимость:				482,26	7716
257	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3107		65,73	152
		Итого оплата труда:				27,84	64
		Итого эксплуатация машин:				1,06	2
		Итого материалов:				36,99	85
		Накладные расходы	%	--		18,52	43
		Сметная прибыль	%	8		6,74	16
		Сметная стоимость:				90,98	210
258	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,3107		132,37	306
		Итого оплата труда:				34,42	80
		Итого эксплуатация машин:				1,67	4
		Итого материалов:				96,62	223
		Накладные расходы	%	--		25,06	58
		Сметная прибыль	%	8		12,59	29
		Сметная стоимость:				170,02	393
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3328091
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2035273
	Накладные расходы -		Тенге				86296
	Сметная прибыль -		Тенге				169725
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2291294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				372752
	Материалы -		Тенге				69373
	Всего заработная плата -		Тенге				131201
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				93683
	Местные материалы -		Тенге				37756
	Транспортные расходы -		Тенге				2545
		Накладные расходы -	Тенге				100352
		Сметная прибыль -	Тенге				37848

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				510952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				156
		Сметная заработная плата -	Тенге				131201
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				344887
	Материалы -		Тенге				324
	Всего заработная плата -		Тенге				4649
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				339643
		Накладные расходы -	Тенге				17575
		Сметная прибыль -	Тенге				28997
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				391458
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4649
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				575179
	Материалы -		Тенге				85195
	Всего заработная плата -		Тенге				75962
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				409735
		Накладные расходы -	Тенге				72214
		Сметная прибыль -	Тенге				51791
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				699185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92
		Сметная заработная плата -	Тенге				75962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3892890
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				255
		Сметная заработная плата -	Тенге				211812
		РАЗДЕЛ 3. Низкое давление (надземный газопровод)					
259	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,4530		454160,49	205735
		Итого оплата труда:				365711,21	165667
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	62995
		Итого материалов:				8403,84	3807
		Накладные расходы	%	--		255992,39	115965
		Сметная прибыль	%	8		56812,23	25736
		Сметная стоимость:				766965,11	347435

1	2	3	4	5	6	7	8
260	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	454,8120		1084,33	493166
		Накладные расходы	%	--		45,98	20910
		Сметная прибыль	%	8		90,42	41126
		Сметная стоимость:				1220,73	555203
261	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0020		615369,94	1231
		Итого оплата труда:				397255,66	795
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	584
		Итого материалов:				17745,77	35
		Накладные расходы	%	--		283247,35	566
		Сметная прибыль	%	8		71889,38	144
		Сметная стоимость:				970506,67	1941
262	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10,0000		301,03	3010
		Накладные расходы	%	--		12,76	128
		Сметная прибыль	%	8		25,10	251
		Сметная стоимость:				338,90	3389
263	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3,5 на стойке из труб Д57х3 ОПII-2-3400 (30шт)	т конструкций	0,2927		72446,82	21205
		Итого оплата труда:				59142,32	17311
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	2108
		Итого материалов:				6363,55	1863
		Накладные расходы	%	--		40616,57	11888
		Сметная прибыль	%	8		9045,07	2647
		Сметная стоимость:				122108,46	35741

1	2	3	4	5	6	7	8
264	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2312		387497,12	89589
		Накладные расходы	%	--		16429,88	3799
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	7471
		Сметная стоимость:				436241,16	100859
265	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,8500		511,02	17809
		Накладные расходы	%	--		21,67	755
		Сметная прибыль	%	8		42,61	1485
		Сметная стоимость:				575,30	20049
266	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	7,7155		65,73	507
		Итого оплата труда:				27,84	215
		Итого эксплуатация машин:				1,06	8
		Итого материалов:				36,99	285
		Накладные расходы	%	--		18,52	143
		Сметная прибыль	%	8		6,74	52
		Сметная стоимость:				90,98	702
267	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза опор	м2	7,7155		132,37	1021
		Итого оплата труда:				34,42	266
		Итого эксплуатация машин:				1,67	13
		Итого материалов:				96,62	745
		Накладные расходы	%	--		25,06	193
		Сметная прибыль	%	8		12,59	97
		Сметная стоимость:				170,02	1312
268	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	1,6320		21845,47	35652
		Итого оплата труда:				3560,48	5811
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	1718
		Итого материалов:				17479,73	28527
		Накладные расходы	%	--		2726,30	4449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1965,74	3208
		Сметная стоимость:				26537,51	43309
269	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7592		1924,36	5310
		Итого оплата труда:				1924,36	5310
		Накладные расходы	%	--		1267,11	3496
		Сметная прибыль	%	8		255,32	704
		Сметная стоимость:				3446,78	9510
270	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	2,7592		594,22	1640
		Итого оплата труда:				594,22	1640
		Накладные расходы	%	--		391,27	1080
		Сметная прибыль	%	8		78,84	218
		Сметная стоимость:				1064,34	2937
271	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление опоры к кирпичной стене	т конструкций	0,0446		72446,82	3230
		Итого оплата труда:				59142,32	2637
		Итого эксплуатация машин:				7201,80	321
		Итого материалов:				6363,55	284
		Накладные расходы	%	--		40616,57	1811
		Сметная прибыль	%	8		9045,07	403
		Сметная стоимость:				122108,46	5445
272	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0400		346298,35	13866
		Накладные расходы	%	--		14683,05	588
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	1156
		Сметная стоимость:				389859,91	15610
273	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5500		511,02	2325
		Накладные расходы	%	--		21,67	99
		Сметная прибыль	%	8		42,61	194
		Сметная стоимость:				575,30	2618

1	2	3	4	5	6	7	8
274	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Заделка	м3	5,4600		80120,25	437457
		Итого оплата труда:				53941,79	294522
		Итого эксплуатация машин:				723,32	3949
		Итого материалов:				25794,40	140837
		Накладные расходы	%	--		31961,39	174509
		Сметная прибыль	%	8		8966,53	48957
		Сметная стоимость:				121048,17	660923
275	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	1,2931		65,73	85
		Итого оплата труда:				27,84	36
		Итого эксплуатация машин:				1,06	1
		Итого материалов:				36,99	48
		Накладные расходы	%	--		18,52	24
		Сметная прибыль	%	8		6,74	9
		Сметная стоимость:				90,98	118
276	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза опор	м2	1,2931		132,37	171
		Итого оплата труда:				34,42	45
		Итого эксплуатация машин:				1,67	2
		Итого материалов:				96,62	125
		Накладные расходы	%	--		25,06	32
		Сметная прибыль	%	8		12,59	16
		Сметная стоимость:				170,02	220
277	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14286	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3,5 мм	стык	23,0000		2495,99	57408
		Итого оплата труда:				764,97	17594
		Итого эксплуатация машин:				2259,71	51973
		Накладные расходы	%	--		573,91	13200
		Сметная прибыль	%	8		245,59	5649
		Сметная стоимость:				3315,49	76256

1	2	3	4	5	6	7	8
278	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	29,4406		302,95	8919
		Накладные расходы	%	--		12,85	378
		Сметная прибыль	%	8		25,26	744
		Сметная стоимость:				341,06	10041
279	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	77,2000		131,45	10148
		Итого оплата труда:				55,69	4299
		Итого эксплуатация машин:				2,12	163
		Итого материалов:				73,99	5712
		Накладные расходы	%	--		37,04	2859
		Сметная прибыль	%	8		13,48	1041
		Сметная стоимость:				181,97	14048
280	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м2	77,2000		132,37	10219
		Итого оплата труда:				34,42	2657
		Итого эксплуатация машин:				1,67	129
		Итого материалов:				96,62	7459
		Накладные расходы	%	--		25,06	1935
		Сметная прибыль	%	8		12,59	972
		Сметная стоимость:				170,02	13126
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1419703
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				775502
	Материалы -		Тенге				187582
	Всего заработная плата -		Тенге				498855
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8919
		Накладные расходы -	Тенге				318830
		Сметная прибыль -	Тенге				87547
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1181878
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				704
		Сметная заработная плата -	Тенге				498855
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				127891
	Материалы -		Тенге				2146

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				19948
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				103455
		Накладные расходы -	Тенге				18086
		Сметная прибыль -	Тенге				11678
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				157655
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19948
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				516311
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				516311
		Накладные расходы -	Тенге				21892
		Сметная прибыль -	Тенге				43056
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				581259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1920791
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				729
		Сметная заработная плата -	Тенге				518804
Локальная ресурсная смета №2-2. Сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, трансформаторная подстанция и наружное освещение							
РАЗДЕЛ4. Трансформаторная подстанция, шкаф управления							
8	51-080102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3,0000		5583990,00	16751970
		Накладные расходы	%	--		236761,18	710284
		Сметная прибыль	%	8		465660,09	1396980
		Сметная стоимость:				6286411,27	18859234
10	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6,0000		1142759,00	6856554
		Накладные расходы	%	--		48452,98	290718
		Сметная прибыль	%	8		95296,96	571782
		Сметная стоимость:				1286508,94	7719054
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				23608524
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				23608524
	Накладные расходы -		Тенге				1001001
	Сметная прибыль -		Тенге				1968762
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				26578287

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26578287
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы					
25	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	238,3300		88,59	21115
		Итого оплата труда:				35,74	8519
		Итого эксплуатация машин:				83,62	19929
		Накладные расходы	%	--		25,78	6143
		Сметная прибыль	%	8		9,15	2181
		Сметная стоимость:				123,52	29439
26	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190,0000		22,10	4199
		Итого оплата труда:				7,87	1496
		Итого эксплуатация машин:				22,10	4199
		Накладные расходы	%	--		5,79	1100
		Сметная прибыль	%	8		2,23	424
		Сметная стоимость:				30,12	5723
27	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	90,0000		3376,97	303927
		Накладные расходы	%	--		143,18	12887
		Сметная прибыль	%	8		281,61	25345
		Сметная стоимость:				3801,77	342159
28	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1000,0000		331,21	331211
		Итого оплата труда:				149,98	149982
		Итого эксплуатация машин:				280,32	280321
		Накладные расходы	%	--		80,96	80957
		Сметная прибыль	%	8		32,97	32974
		Сметная стоимость:				445,14	445142
29	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	520,0000		97,30	50594
		Итого оплата труда:				45,36	23587
		Итого эксплуатация машин:				80,33	41773
		Накладные расходы	%	--		24,36	12669
		Сметная прибыль	%	8		9,73	5061
		Сметная стоимость:				131,39	68324

1	2	3	4	5	6	7	8
32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2494,0000		211,70	527968
		Итого оплата труда:				125,23	312333
		Итого эксплуатация машин:				95,99	239396
		Итого материалов:				22,41	55885
		Накладные расходы	%	--		64,85	161732
		Сметная прибыль	%	8		22,12	55176
		Сметная стоимость:				298,67	744876
35	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	504,0000		198,94	100266
		Итого оплата труда:				115,10	58010
		Итого эксплуатация машин:				90,93	45827
		Итого материалов:				23,20	11690
		Накладные расходы	%	--		59,79	30132
		Сметная прибыль	%	8		20,70	10432
		Сметная стоимость:				279,42	140830
38	23-060137-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,8700		1199551,72	3442713
		Накладные расходы	%	--		50860,99	145971
		Сметная прибыль	%	8		100033,02	287095
		Сметная стоимость:				1350445,73	3875779
40	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	1,0000		17951,47	17951
		Итого оплата труда:				8269,18	8269
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	12365
		Накладные расходы	%	--		4450,41	4450
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	1792
		Сметная стоимость:				24194,03	24194
41	Прайс-лист стр.5	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	1000,0000		35,40	35396
		Накладные расходы	%	--		1,50	1501
		Сметная прибыль	%	8		2,95	2952
		Сметная стоимость:				39,85	39849

1	2	3	4	5	6	7	8
50	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,5040		100477,11	50640
		Итого оплата труда:				99074,36	49933
		Итого материалов:				1402,75	707
		Накладные расходы	%	--		68394,07	34471
		Сметная прибыль	%	8		13509,69	6809
		Сметная стоимость:				182380,88	91920
51	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/	м	504,0000		473,70	238745
		Накладные расходы	%	--		20,08	10123
		Сметная прибыль	%	8		39,50	19909
		Сметная стоимость:				533,29	268777
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				5124726
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				4470704
	Материалы -		Тенге				67575
	Всего заработная плата -		Тенге				552181
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3442713
		Накладные расходы -	Тенге				435912
		Сметная прибыль -	Тенге				392529
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				5299145
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				644
		Сметная заработная плата -	Тенге				552181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				415278
	Материалы -		Тенге				707
	Всего заработная плата -		Тенге				59948
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				35396
	Местные материалы -		Тенге				303927
		Накладные расходы -	Тенге				56101
		Сметная прибыль -	Тенге				37710
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				509089
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78
		Сметная заработная плата -	Тенге				59948
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				238745

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				238745
		Накладные расходы -	Тенге				10123
		Сметная прибыль -	Тенге				19909
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				268777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6077011
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				722
		Сметная заработная плата -	Тенге				612129
		Локальная ресурсная смета №2-3. Сети электроснабжения КЛ-10 кВ					
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,2600		22,10	271
		Итого оплата труда:				7,87	97
		Итого эксплуатация машин:				22,10	271
		Накладные расходы	%	--		5,79	71
		Сметная прибыль	%	8		2,23	27
		Сметная стоимость:				30,12	369
6	13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195,0000		381,88	74467
		Итого оплата труда:				222,70	43426
		Итого эксплуатация машин:				206,80	40326
		Итого материалов:				22,41	4369
		Накладные расходы	%	--		115,55	22532
		Сметная прибыль	%	8		39,79	7760
		Сметная стоимость:				537,22	104758
7	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	840,0000		466,02	391460
		Итого оплата труда:				284,16	238694
		Итого эксплуатация машин:				239,27	200985
		Итого материалов:				23,20	19484
		Накладные расходы	%	--		146,54	123091
		Сметная прибыль	%	8		49,00	41164
		Сметная стоимость:				661,56	555714
8	23-060619-1212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,3695		6200959,61	2291168
		Накладные расходы	%	--		262920,69	97146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		517110,42	191065
		Сметная стоимость:				6980990,72	2579378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2757365
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2757094
	Материалы -		Тенге				23853
	Всего заработная плата -		Тенге				282120
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2291168
		Накладные расходы -	Тенге				242768
		Сметная прибыль -	Тенге				239989
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3239851
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				334
		Сметная заработная плата -	Тенге				282120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				271
	Всего заработная плата -		Тенге				97
		Накладные расходы -	Тенге				71
		Сметная прибыль -	Тенге				27
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				369
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3240221
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				334
		Сметная заработная плата -	Тенге				282217
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				42932299
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2773074
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1668754
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				559295
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12789264
		- перевозка грузов	Тенге				57410
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				25643797
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1804760
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				44737060
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1896851
	ИТОГО:		Тенге				46633911
	Сметная прибыль		Тенге				3730713
	ИТОГО по смете:		Тенге				50364624

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО					**50 364 624**
		В том числе оборудование					**28 869 581**
		Итого без оборудования					**21 495 043**
		Временные здания и сооружения 2,24654%:					**482 895**
		Итого:					**21 977 938**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,72903%					**160 226**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**51 007 744**
		в т.ч. На 2017г.-85% К=1					**43 356 583**
		в т.ч. На 2018г.-15% К=1,0599383					**8 109 759**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**51 466 342**
		Понижающий коэфициент к=0,85999947427					**44 261 027**
		НДС 12%					**5 311 323**
		ИТОГО:					**49 572 350**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
заместитель руководителя

_____ Г.Утенбаев

Гл. специалист

_____ У.Мұсаев

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб_____ Н.Журкабаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»

инженер-эксперт_____ Е.Ауелбеков

Автор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

инженер-эксперт **Албай А.**