Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта:Реконструкция и модернизация тепломагистрали М II по 312 стрелковой дивизии
Договор подряда (контракт) № 556 от 07.10.2022г. Доп согл.№ 556 от 26.12.2022г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и модернизация тепломагистрали М II по 312 стрелковой дивизии от опоры 42 до ТК 1. г. Актобе		8 365 477,01		7 819 317,01	546 160				1 003 857,24	9 369 334,25
Всего по объекту	61 537 314,61									

Итого к оплате: 9 369 334,25 (девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста тридцать четыре тенге) тенге 25 тиын.

Заказчик
Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Такимов А.Б.
Шарапов Т.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С**

Технадзор
ТОО"Нұрөлем құрылыс" **Инирбаев Т.У.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

218

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, БИН 931240000052 РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681 РК, г.Актобе Бокенбай батыра 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция и модернизация тепломагистрали М II по 312 стрелковой дивизии от опоры 42 до ТК 1. г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и модернизация тепломагистрали М II по 312 стр.дивизии от опоры 42 до ТК 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 556 от 07.10.2022г. Доп согл.№ 556 от 26.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2 ИЮНЬ 2023г.

на Реконструкция и модернизация тепломагистрали МII по 312 стрелковой дивизии от опоры 42 до ТК1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Тепловые сети

1	12 1124-0108-0224	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;									
			шт.	2	103030,73	39056,19	206061	78112	9543	140769	374576
					59202,8	11892,34	118406	23785	–	27746	
2	13 241-407-0149	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х630 мм									
			шт.	2	267595		535190		535190	–	578005
					–		–		–	42815	

3	14	1124-0101-0407	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,004	2266126,26	952167,19	9065	3809	194	6122	16402
						1265340,06	280651,83	5061	1123	–	1215	
4	15	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	4	13739		54956		54956	–	59352
						–		–		–	4396	
5	16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т фасонных частей	0,026	1431093,9	692387,24	37208	18002	643	23899	65996
						713978,53	214495,58	18563	5577	–	4889	

6	17 241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11561		23122		23122	–	24972
					–		–		–	1850	
7	18 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб. Слив НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	врезка	2	28597,11	13171,13	57194	26342	14521	24498	88227
					8165,65	4207,22	16331	8414	–	6535	
8	19 1124-0106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка Слив НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	комплект	2	30114,37	14706,46	60229	29413	1183	37090	105104
					14816,2	3916,7	29632	7833	–	7785	

9	20	242-103-0305 (об)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200									
				шт.	2	273080			546160		–	–	546160
						–			–		546160	–	
10	21	1124-0106-0110	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Установка (существ.) НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;									
				комплект	2	117181,53	49208,63		234363	98417	4940	156614	422255
						65503,1	13595,21		131006	27190	–	31278	
11	22	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;									
				фланец	4	3702,55	275,65		14810	1103	647	13005	30040
						3265,08	19,1		13060	76	–	2225	

12	23 241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм									
			шт.	4	8345		33380		33380	–	36050
					–		–		–	2670	
13	24 1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;									
			фланец	4	31868,45	23260,71	127474	93043	3013	57564	199841
					7854,45	6681,78	31418	26727	–	14803	
14	25 241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм									
			шт.	4	76635		306540		306540	–	331063
					–		–		–	24523	
15	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;									
			м2	2	113,57	3,06	227	6	100	84	336
					60,57	0,36	121	1	–	25	

16	31 1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,004	439145,98	74769,46	1757	299	849	711	2665
					152224,96	27317,18	609	109	–	197	
17	32 1339-0201-0538	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	стык	4	7095,18	172,26	28381	689	1927	15716	47625
					6441,12	–	25764	–	–	3528	

18	33 1122-0701-0114	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,1262	897079,34	–	113211	–	86183	26759	151168
					214174,39	–	27029	–	–	11198	
19	34 1122-0601-0613	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,98	558523,63	167541,67	547353	164191	–	441277	1067720
					390981,96	63848,96	383162	62572	–	79090	
20	35 241-408-0208	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 900 мм	комплект	34	90007		3060238		3060238	–	3305057
					–		–		–	244819	

21	36 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т конструкций	0,209	149730,34	9398,28	31294	1964	2318	18726	54022
					129243,07	605,89	27012	127	–	4002	
22	37 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,18	501837		90331		90331	–	97557
					–		–		–	7226	
23	38 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,029	438988		12731		12731	–	13749
					–		–		–	1018	

Раздел 3 Металлические лестницы, площадки и ограждения

24	39 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т конструкций	0,0972	104977,34	35815,28	10204	3481	1525	4393	15765
					53475,69	12025,26	5198	1169	–	1168	
25	40 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0972	994397		96655		96655	–	104387
					–		–		–	7732	
26	41 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т конструкций	0,2832	111150,61	33665,63	31478	9534	3775	14867	50053
					64156,89	11922,73	18169	3377	–	3708	
27	42 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,2832	1139868		322811		322811	–	348636
					–		–		–	25825	

28	43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2,1; ктрм1=2,1; кэкс1=2,1; кмат1=2;									
			м2	10,2	227,1	6,12	2316	62	1019	857	3427
					121,11	0,72	1235	7	–	254	
29	44 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	736,3	1,47	7510	15	1465	4830	13327
					591,25	0,69	6031	7	–	987	
Раздел 4 СОДК											
30	45 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР=75 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;									
			шт.	1	4005,35	–	4005	–	27	2984	7548
					3977,94	–	3978	–	–	559	
31	46 245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	22131		22131		22131	–	23901

					–		–		–	1770	
32	47 1308-0304-0203	Ковер. Установка на стене НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	шт.	1	5345,99	1299,26	5346	1299	185	3105	9127
					3862,08	451,44	3862	451	–	676	
33	48 245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	54404		54404		54404	–	58756
					–		–		–	4352	
34	49 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м кабеля	14	589,84	224,49	8258	3143	1212	3580	12785
					278,8	76,34	3903	1069	–	947	
35	50 243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,014	680803		9531		9531	–	10293
					–		–		–	762	

36	51 1308-0206-1901	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;									
			м	1,5	476,8	18,75	715	28	93	433	1240
					396,08	4,96	594	7	–	92	
37	52 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм									
			м	1,5	31		47		47	–	51
					–		–		–	4	
38	53 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР=75 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;									
			шт.	1	4005,35	–	4005	–	27	2984	7548
					3977,94	–	3978	–	–	559	
39	54 245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш									
			шт.	1	22131		22131		22131	–	23901
					–		–		–	1770	

40	55 1131-0701-0601	Ковер .Устройство НР=88 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	колонка	1	12202,92	457,11	12203	457	5044	5898	19549
					6701,63	–	6702	–	–	1448	
41	56 245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	91288		91288		91288	–	98591
					–		–		–	7303	
42	57 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м кабеля	12	589,84	224,49	7078	2694	1039	3069	10959
					278,8	76,34	3346	916	–	812	
43	58 243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,012	680803		8170		8170	–	8824
					–		–		–	654	

44	59 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м	2	897,93	92,54	1796	185	171	1084	3110
					720,14	32,96	1440	66	–	230	
45	60 241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2	2746		5492		5492	–	5931
					–		–		–	439	
46	61 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0014	813201		1138		1138	–	1229
					–		–		–	91	
47	62 243-902-1301	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-10	100 шт.	0,06	9455		567		567	–	612
					–		–		–	45	

48	63 261-107-0788	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм							
			шт.	8	23	184	184	–	199
					–	–	–	15	
49	64 261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл							
			шт.	0,324	2013	652	652	–	704
					–	–	–	52	

Всего	**8 458 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	885 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	536 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 893 332
- оборудование, тенге	546 160
- накладные расходы, тенге	1 010 918
в т.ч. зарплата, тенге	90 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	586 087
Всего	**8 458 395**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	82 287
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29 %)	103 129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**161 953**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**8 805 765**
Пониж. коэфф. К-0,949999994751152	8 365 477,01
Итого	8 365 477,01
НДС (12 %)	1 003 857,24
Всего по акту с учетом НДС	**9 369 334,25**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Технадзор
ТОО"Нұрәлем құрылыс" **Инирбаев Т.У.**

Такилов А.Б.
Шаранов Ж.Т.