СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за август месяц
19.08.2019г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №400/4 от 26.03.2019г. К договору о государственных закупках работ №400 от 07.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	89 285 714	100 000 000	53 571 429	60 000 000
2	в том числе оборудование	87 065 354	97 513 197	52 086 479	58 336 857
	Сумма к оплате	**89 285 714**	**100 000 000**	**53 571 429**	**60 000 000**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя
_____Г.Утенбаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»
Директор _____А.Т.Сарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №400/4 от 26.03.2019г. К договору о государственных закупках работ №400 от 07.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)"

АКТ №5
выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)							
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	580,4480		92,24	53542
		Итого оплата труда:				36,34	21096
		Итого эксплуатация машин:				84,34	48954
		Накладные расходы	%	--		26,30	15267
		Сметная прибыль	%	8		9,48	5505
		Сметная стоимость:				128,03	74313
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,9520		1364,90	24503
		Итого оплата труда:				1364,90	24503
		Накладные расходы	%	--		898,73	16134
		Сметная прибыль	%	8		181,09	3251
		Сметная стоимость:				2444,71	43887
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	62,0000		1137,41	70520
		Итого оплата труда:				1137,41	70520
		Накладные расходы	%	--		748,94	46434

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		150,91	9356
		Сметная стоимость:				2037,26	126310
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,0500		652,64	33970
		Итого оплата труда:				652,64	33970
		Накладные расходы	%	--		429,74	22368
		Сметная прибыль	%	8		86,59	4507
		Сметная стоимость:				1168,97	60845
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	489,5659		22,10	10820
		Итого оплата труда:				7,87	3854
		Итого эксплуатация машин:				22,10	10820
		Накладные расходы	%	--		5,79	2833
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1092
		Сметная стоимость:				30,12	14745
6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	489,5659		10,91	5343
		Итого оплата труда:				3,89	1903
		Итого эксплуатация машин:				10,91	5343
		Накладные расходы	%	--		2,86	1399
		Сметная прибыль	%	8		1,10	539
		Сметная стоимость:				14,87	7281
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	489,5659		119,35	58429
		Итого оплата труда:				90,67	44391
		Итого эксплуатация машин:				50,94	24937
		Накладные расходы	%	--		60,92	29825
		Сметная прибыль	%	8		14,42	7060
		Сметная стоимость:				194,69	95314
8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	3,7362		112,17	419
		Итого оплата труда:				41,75	156
		Итого эксплуатация машин:				105,45	394
		Накладные расходы	%	--		30,48	114
		Сметная прибыль	%	8		11,41	43
		Сметная стоимость:				154,06	576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		55,42	7836
		Сметная прибыль	%	8		109,00	15412
		Сметная стоимость:				1471,48	208067
16	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140,0000		-53,41	-7477
		Итого оплата труда:				-51,35	-7189
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-289
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-4843
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-986
		Сметная стоимость:				-95,04	-13306
17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2010		224078,24	45040
		Итого оплата труда:				179305,13	36040
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	12420
		Итого материалов:				3395,00	682
		Накладные расходы	%	--		125570,58	25240
		Сметная прибыль	%	8		27971,91	5622
		Сметная стоимость:				377620,73	75902
18	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	203,0100		904,24	183570
		Накладные расходы	%	--		38,34	7783
		Сметная прибыль	%	8		75,41	15308
		Сметная стоимость:				1017,99	206661
19	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	201,0000		-53,41	-10735
		Итого оплата труда:				-51,35	-10321
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-414
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-6953
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-1415
		Сметная стоимость:				-95,04	-19103

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,1530		195181,06	29863
		Итого оплата труда:				162560,62	24872
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	7425
		Итого материалов:				47,35	7
		Накладные расходы	%	--		113506,11	17366
		Сметная прибыль	%	8		24694,97	3778
		Сметная стоимость:				333382,14	51007
21	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	312,0900		646,93	201900
		Накладные расходы	%	--		27,43	8561
		Сметная прибыль	%	8		53,95	16837
		Сметная стоимость:				728,31	227298
22	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153,0000		-53,41	-8171
		Итого оплата труда:				-51,35	-7856
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-315
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-5293
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-1077
		Сметная стоимость:				-95,04	-14541
23	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	650,0000		338,25	219859
		Итого оплата труда:				330,53	214846
		Итого материалов:				7,71	5013
		Накладные расходы	%	--		222,45	144591
		Сметная прибыль	%	8		44,86	29156
		Сметная стоимость:				605,55	393607
24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	4,0000		851,58	3406
		Итого оплата труда:				501,31	2005

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2081
		Накладные расходы	%	--		360,62	1442
		Сметная прибыль	%	8		96,98	388
		Сметная стоимость:				1309,18	5237
27	Прайс-лист стр.19	Отвод 45° SDR 11 Ду 90мм с закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		6017,33	12035
		Накладные расходы	%	--		255,13	510
		Сметная прибыль	%	8		501,80	1004
		Сметная стоимость:				6774,26	13549
29	Прайс-лист стр.19	Отвод 45° SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		3097,15	6194
		Накладные расходы	%	--		131,32	263
		Сметная прибыль	%	8		258,28	517
		Сметная стоимость:				3486,75	6974
30	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	4,0000		1255,01	5020
		Итого оплата труда:				739,40	2958
		Итого эксплуатация машин:				766,20	3065
		Накладные расходы	%	--		531,85	2127
		Сметная прибыль	%	8		142,95	572
		Сметная стоимость:				1929,81	7719
32	Прайс-лист стр.14	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		5307,64	10615
		Накладные расходы	%	--		225,04	450
		Сметная прибыль	%	8		442,61	885
		Сметная стоимость:				5975,30	11951
33	Прайс-лист стр.14	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 75/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4371,41	4371
		Накладные расходы	%	--		185,35	185
		Сметная прибыль	%	8		364,54	365
		Сметная стоимость:				4921,30	4921
35	Прайс-лист стр.13	Тройник редукционный PE 100 SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		1915,81	3832
		Накладные расходы	%	--		81,23	162
		Сметная прибыль	%	8		159,76	320
		Сметная стоимость:				2156,80	4314
36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	2,0000		851,58	1703
		Итого оплата труда:				501,31	1003

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				520,37	1041
		Накладные расходы	%	--		360,62	721
		Сметная прибыль	%	8		96,98	194
		Сметная стоимость:				1309,18	2618
38	Прайс-лист стр.15	Переход редукционный Ду 90/75мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		2269,77	2270
		Накладные расходы	%	--		96,24	96
		Сметная прибыль	%	8		189,28	189
		Сметная стоимость:				2555,29	2555
39	Прайс-лист стр.15	Переход редукционный Ду 75/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		1637,07	1637
		Накладные расходы	%	--		69,41	69
		Сметная прибыль	%	8		136,52	137
		Сметная стоимость:				1843,00	1843
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10,0мм - 12шт					
80	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000		4078,63	20393
		Итого оплата труда:				2749,66	13748
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	6927
		Итого материалов:				423,08	2115
		Накладные расходы	%	--		1952,87	9764
		Сметная прибыль	%	8		482,52	2413
		Сметная стоимость:				6514,02	32570
81	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		411,44	1029
		Накладные расходы	%	--		17,45	44
		Сметная прибыль	%	8		34,31	86
		Сметная стоимость:				463,20	1158
82	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5,0000		851,58	4258
		Итого оплата труда:				501,31	2507
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2602
		Накладные расходы	%	--		360,62	1803
		Сметная прибыль	%	8		96,98	485
		Сметная стоимость:				1309,18	6546

1	2	3	4	5	6	7	8
83	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.125мм/32	шт	5,0000		7310,17	36551
		Накладные расходы	%	--		309,95	1550
		Сметная прибыль	%	8		609,61	3048
		Сметная стоимость:				8229,73	41149
84	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	10,0000		851,58	8516
		Итого оплата труда:				501,31	5013
		Итого эксплуатация машин:				520,37	5204
		Накладные расходы	%	--		360,62	3606
		Сметная прибыль	%	8		96,98	970
		Сметная стоимость:				1309,18	13092
85	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 32мм	шт	10,0000		868,09	8681
		Накладные расходы	%	--		36,81	368
		Сметная прибыль	%	8		72,39	724
		Сметная стоимость:				977,29	9773
86	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5,0000		851,58	4258
		Итого оплата труда:				501,31	2507
		Итого эксплуатация машин:				520,37	2602
		Накладные расходы	%	--		360,62	1803
		Сметная прибыль	%	8		96,98	485
		Сметная стоимость:				1309,18	6546
87	Прайс-лист стр.16	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	5,0000		5158,97	25795
		Накладные расходы	%	--		218,74	1094
		Сметная прибыль	%	8		430,22	2151
		Сметная стоимость:				5807,93	29040
88	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0700		19233,09	1346
		Итого оплата труда:				3157,55	221
		Итого эксплуатация машин:				655,77	46
		Итого материалов:				15642,34	1095
		Накладные расходы	%	--		2411,83	169
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	121
		Сметная стоимость:				23376,51	1636

1	2	3	4	5	6	7	8
89	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,0334		324022,38	10806
		Накладные расходы	%	--		13738,55	458
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	901
		Сметная стоимость:				364781,80	12165
90	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		381819,66	82
		Накладные расходы	%	--		16189,15	3
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	7
		Сметная стоимость:				429849,52	92
91	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	5,0000		264,25	1321
		Накладные расходы	%	--		11,20	56
		Сметная прибыль	%	8		22,04	110
		Сметная стоимость:				297,49	1487
92	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	5,0000		976,34	4882
		Итого оплата труда:				714,78	3574
		Итого эксплуатация машин:				266,33	1332
		Накладные расходы	%	--		504,10	2520
		Сметная прибыль	%	8		118,43	592
		Сметная стоимость:				1598,87	7994
93	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	4,0000		86,72	347
		Накладные расходы	%	--		3,68	15
		Сметная прибыль	%	8		7,23	29
		Сметная стоимость:				97,63	391

1	2	3	4	5	6	7	8
94	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметик	кг	2,9186		368,22	1075
		Накладные расходы	%	--		15,61	46
		Сметная прибыль	%	8		30,71	90
		Сметная стоимость:				414,54	1210
95	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1000		4567,41	457
		Итого оплата труда:				763,66	76
		Итого эксплуатация машин:				118,78	12
		Итого материалов:				3714,67	371
		Накладные расходы	%	--		688,00	69
		Сметная прибыль	%	8		420,43	42
		Сметная стоимость:				5675,84	568
96	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,0440		220777,94	9714
		Итого оплата труда:				179305,13	7889
		Итого эксплуатация машин:				61791,43	2719
		Итого материалов:				94,70	4
		Накладные расходы	%	--		125430,65	5519
		Сметная прибыль	%	8		27696,69	1219
		Сметная стоимость:				373905,28	16452
97	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	44,4400		1811,37	80497
		Накладные расходы	%	--		76,80	3413
		Сметная прибыль	%	8		151,05	6713
		Сметная стоимость:				2039,23	90623
98	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44,0000		-53,41	-2350
		Итого оплата труда:				-51,35	-2259

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-91
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-1522
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-310
		Сметная стоимость:				-95,04	-4182
99	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,0000		871,07	38327
		Итого оплата труда:				717,30	31561
		Итого эксплуатация машин:				13,16	579
		Итого материалов:				142,05	6250
		Накладные расходы	%	--		501,26	22056
		Сметная прибыль	%	8		109,79	4831
		Сметная стоимость:				1482,11	65213
100	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,6500		17951,47	11668
		Итого оплата труда:				8269,18	5375
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	8037
		Накладные расходы	%	--		4450,41	2893
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	1165
		Сметная стоимость:				24194,03	15726
101	Прайс-лист стр.11	Лента сигнальная "Газ"	м	650,0000		15,93	10353
		Накладные расходы	%	--		0,68	439
		Сметная прибыль	%	8		1,33	863
		Сметная стоимость:				17,93	11656
102	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	660,0000		211,70	139719
		Итого оплата труда:				125,23	82654
		Итого эксплуатация машин:				95,99	63353
		Итого материалов:				22,41	14789
		Накладные расходы	%	--		64,85	42800
		Сметная прибыль	%	8		22,12	14602
		Сметная стоимость:				298,67	197120

1	2	3	4	5	6	7	8
103	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6600		90281,03	59585
		Накладные расходы	%	--		3827,92	2526
		Сметная прибыль	%	8		7528,72	4969
		Сметная стоимость:				101637,66	67081
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-4/					
104	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6,0000		4078,63	24472
		Итого оплата труда:				2749,66	16498
		Итого эксплуатация машин:				1385,38	8312
		Итого материалов:				423,08	2538
		Накладные расходы	%	--		1952,87	11717
		Сметная прибыль	%	8		482,52	2895
		Сметная стоимость:				6514,02	39084
105	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000		411,44	2469
		Накладные расходы	%	--		17,45	105
		Сметная прибыль	%	8		34,31	206
		Сметная стоимость:				463,20	2779
106	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Кожух из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0150		40321,22	605
		Итого оплата труда:				35305,92	530
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	35
		Итого материалов:				2957,97	44
		Накладные расходы	%	--		24122,58	362
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	77
		Сметная стоимость:				69599,30	1044
107	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0150		345850,53	5188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14664,06	220
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	433
		Сметная стоимость:				389355,76	5840
108	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1800		3834,85	690
		Итого оплата труда:				777,23	140
		Итого эксплуатация машин:				173,07	31
		Итого материалов:				2927,80	527
		Накладные расходы	%	--		665,72	120
		Сметная прибыль	%	8		360,05	65
		Сметная стоимость:				4860,61	875
109	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0840		19233,09	1616
		Итого оплата труда:				3157,55	265
		Итого эксплуатация машин:				655,77	55
		Итого материалов:				15642,34	1314
		Накладные расходы	%	--		2411,83	203
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	145
		Сметная стоимость:				23376,51	1964
110	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера	т	0,0400		324022,38	12967
		Накладные расходы	%	--		13738,55	550
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	1081
		Сметная стоимость:				364781,80	14599
111	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		381819,66	99
		Накладные расходы	%	--		16189,15	4
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	8
		Сметная стоимость:				429849,52	111
		Установка ковера для провода-спутника - 8шт. /ГСН-8/					

1	2	3	4	5	6	7	8
113	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	0,0600		-53,41	-3
		Итого оплата труда:				-51,35	-3
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	--
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-2
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	--
		Сметная стоимость:				-95,04	-6
114	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,0606		83,75	5
		Накладные расходы	%	--		3,55	--
		Сметная прибыль	%	8		6,98	--
		Сметная стоимость:				94,29	6
115	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,1200		6631,29	796
		Итого оплата труда:				2406,00	289
		Итого эксплуатация машин:				693,34	83
		Итого материалов:				3786,41	454
		Накладные расходы	%	--		1808,54	217
		Сметная прибыль	%	8		675,19	81
		Сметная стоимость:				9115,02	1094
116	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,0020		19233,09	38
		Итого оплата труда:				3157,55	6
		Итого эксплуатация машин:				655,77	1
		Итого материалов:				15642,34	31
		Накладные расходы	%	--		2411,83	5
		Сметная прибыль	%	8		1731,59	3
		Сметная стоимость:				23376,51	47
117	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,0084		159251,37	1332
		Итого оплата труда:				158752,72	1328
		Итого эксплуатация машин:				847,41	7
		Накладные расходы	%	--		87011,92	728
		Сметная прибыль	%	8		19701,06	165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				265964,35	2225
118	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0008		182877,04	151
		Накладные расходы	%	--		7753,99	6
		Сметная прибыль	%	8		15250,48	13
		Сметная стоимость:				205881,51	170
119	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0075		162657,34	1226
		Накладные расходы	%	--		6896,67	52
		Сметная прибыль	%	8		13564,32	102
		Сметная стоимость:				183118,33	1381
120	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,0049		313462,11	1545
		Итого оплата труда:				158752,72	782
		Итого эксплуатация машин:				847,41	4
		Итого материалов:				154210,74	760
		Накладные расходы	%	--		93550,45	461
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	160
		Сметная стоимость:				439573,57	2166
121	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0183		615369,94	11244
		Итого оплата труда:				397255,66	7258
		Итого эксплуатация машин:				292194,45	5339
		Итого материалов:				17745,77	324
		Накладные расходы	%	--		283247,35	5175
		Сметная прибыль	%	8		71889,38	1314
		Сметная стоимость:				970506,67	17733

1	2	3	4	5	6	7	8
122	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость ковера с крышкой	т	0,0168		324022,38	5458
		Накладные расходы	%	--		13738,55	231
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	455
		Сметная стоимость:				364781,80	6144
123	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0011		215174,51	237
		Накладные расходы	%	--		9123,40	10
		Сметная прибыль	%	8		17943,83	20
		Сметная стоимость:				242241,74	267
124	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шайба,шплинт	т	0,0003		349084,80	114
		Накладные расходы	%	--		14801,20	5
		Сметная прибыль	%	8		29110,88	9
		Сметная стоимость:				392996,88	128
125	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8,0000		95,74	766
		Итого оплата труда:				95,46	764
		Итого эксплуатация машин:				0,54	4
		Накладные расходы	%	--		64,66	517
		Сметная прибыль	%	8		12,83	103
		Сметная стоимость:				173,23	1386
126	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		381819,66	125
		Накладные расходы	%	--		16189,15	5
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	10
		Сметная стоимость:				429849,52	141

1	2	3	4	5	6	7	8
127	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,0400		371,22	15
		Итого оплата труда:				261,89	10
		Итого эксплуатация машин:				141,00	6
		Итого материалов:				18,18	1
		Накладные расходы	%	--		132,58	5
		Сметная прибыль	%	8		40,30	2
		Сметная стоимость:				544,11	22
128	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0009		56942,36	49
		Накладные расходы	%	--		2414,36	2
		Сметная прибыль	%	8		4748,54	4
		Сметная стоимость:				64105,25	55
129	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4040		6631,29	2679
		Итого оплата труда:				2406,00	972
		Итого эксплуатация машин:				693,34	280
		Итого материалов:				3786,41	1530
		Накладные расходы	%	--		1808,54	731
		Сметная прибыль	%	8		675,19	273
		Сметная стоимость:				9115,02	3682
130	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	4,0399		3692,52	14918
		Итого оплата труда:				444,87	1797
		Итого эксплуатация машин:				213,07	861
		Итого материалов:				3097,63	12514
		Накладные расходы	%	--		438,98	1773
		Сметная прибыль	%	8		330,52	1335
		Сметная стоимость:				4462,02	18026
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
131	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7977		1058,40	2961
		Итого оплата труда:				1058,40	2961

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		696,91	1950
		Сметная прибыль	%	8		140,42	393
		Сметная стоимость:				1895,73	5304
132	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7977		652,64	1826
		Итого оплата труда:				652,64	1826
		Накладные расходы	%	--		429,74	1202
		Сметная прибыль	%	8		86,59	242
		Сметная стоимость:				1168,97	3270
133	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В10	м3	12,8700		20409,38	262669
		Итого оплата труда:				3560,48	45823
		Итого эксплуатация машин:				1052,73	13549
		Итого материалов:				16043,64	206482
		Накладные расходы	%	--		2665,41	34304
		Сметная прибыль	%	8		1845,98	23758
		Сметная стоимость:				24920,77	320730
134	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	11,0000		1290,24	14193
		Итого оплата труда:				692,90	7622
		Итого эксплуатация машин:				651,27	7164
		Итого материалов:				162,22	1784
		Накладные расходы	%	--		490,24	5393
		Сметная прибыль	%	8		142,44	1567
		Сметная стоимость:				1922,92	21152
135	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,5500		53158,88	29237
		Накладные расходы	%	--		2253,94	1240
		Сметная прибыль	%	8		4433,03	2438
		Сметная стоимость:				59845,84	32915
136	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	11,0000		617,18	6789
		Итого оплата труда:				518,36	5702
		Итого материалов:				98,82	1087

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		351,99	3872
		Сметная прибыль	%	8		77,53	853
		Сметная стоимость:				1046,71	11514
137	24-040207-5101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.	11,0000		4177,94	45957
		Накладные расходы	%	--		177,14	1949
		Сметная прибыль	%	8		348,41	3832
		Сметная стоимость:				4703,49	51738
206	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	10,0000		746,54	7465
		Итого оплата труда:				665,55	6655
		Итого эксплуатация машин:				34,03	340
		Итого материалов:				46,96	470
		Накладные расходы	%	--		313,32	3133
		Сметная прибыль	%	8		84,79	848
		Сметная стоимость:				1144,65	11446
207	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/	стык	6,0000		538,81	3233
		Итого оплата труда:				475,39	2852
		Итого эксплуатация машин:				22,07	132
		Итого материалов:				41,35	248
		Накладные расходы	%	--		224,04	1344
		Сметная прибыль	%	8		61,03	366
		Сметная стоимость:				823,88	4943
208	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	20,0000		431,46	8629
		Итого оплата труда:				380,31	7606
		Итого эксплуатация машин:				18,39	368
		Итого материалов:				32,76	655
		Накладные расходы	%	--		179,25	3585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		48,86	977
		Сметная стоимость:				659,57	13191
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2322435
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				230315
	Материалы -		Тенге				16163
	Всего заработная плата -		Тенге				105154
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				59585
		Накладные расходы -	Тенге				56287
		Сметная прибыль -	Тенге				22928
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				309530
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127
		Сметная заработная плата -	Тенге				105154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1141546
	Материалы -		Тенге				433159
	Всего заработная плата -		Тенге				492473
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				89052
	Транспортные расходы -		Тенге				1448
		Накладные расходы -	Тенге				353624
		Сметная прибыль -	Тенге				119614
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1614784
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				640
		Сметная заработная плата -	Тенге				492473
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6558
	Материалы -		Тенге				44
	Всего заработная плата -		Тенге				1293
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5188
		Накладные расходы -	Тенге				1099
		Сметная прибыль -	Тенге				613
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8270
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				944016
	Материалы -		Тенге				5013
	Всего заработная плата -		Тенге				187218
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				752893
		Накладные расходы -	Тенге				157901
		Сметная прибыль -	Тенге				88153
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1190070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189
		Сметная заработная плата -	Тенге				187218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3122653
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				958
		Сметная заработная плата -	Тенге				786138
		РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (надземный газопровод)					
		Установка на стене здания ШРП-6шт					
209	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	6,0000		20554,91	123329
		Итого оплата труда:				9371,51	56229
		Итого эксплуатация машин:				736,66	4420
		Итого материалов:				10645,11	63871
		Накладные расходы	%	--		6771,92	40632
		Сметная прибыль	%	8		2186,15	13117
		Сметная стоимость:				29512,98	177078
210	Прайс-лист стр.9	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2Н-У1	шт	6,0000		254409,10	1526455
		Накладные расходы	%	--		10786,95	64722
		Сметная прибыль	%	8		21215,68	127294
		Сметная стоимость:				286411,73	1718470
211	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0120		454160,49	5450
		Итого оплата труда:				365711,21	4389
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	1669
		Итого материалов:				8403,84	101
		Накладные расходы	%	--		255992,39	3072
		Сметная прибыль	%	8		56812,23	682
		Сметная стоимость:				766965,11	9204
212	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0480		834,39	10053
		Накладные расходы	%	--		35,38	426
		Сметная прибыль	%	8		69,58	838
		Сметная стоимость:				939,35	11317

1	2	3	4	5	6	7	8
213	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0044		454160,49	2003
		Итого оплата труда:				365711,21	1613
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	613
		Итого материалов:				8403,84	37
		Накладные расходы	%	--		255992,39	1129
		Сметная прибыль	%	8		56812,23	251
		Сметная стоимость:				766965,11	3382
214	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4276		834,39	3694
		Накладные расходы	%	--		35,38	157
		Сметная прибыль	%	8		69,58	308
		Сметная стоимость:				939,35	4159
215	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0035		510912,56	1778
		Итого оплата труда:				378675,67	1318
		Итого эксплуатация машин:				141345,69	492
		Итого материалов:				40966,07	143
		Накладные расходы	%	--		266790,97	928
		Сметная прибыль	%	8		62216,28	217
		Сметная стоимость:				839919,81	2923
216	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	3,4939		3154,18	11020
		Накладные расходы	%	--		133,74	467
		Сметная прибыль	%	8		263,03	919
		Сметная стоимость:				3550,95	12407

1	2	3	4	5	6	7	8
217	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	3,4800		-53,41	-186
		Итого оплата труда:				-51,35	-179
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-7
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-120
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-24
		Сметная стоимость:				-95,04	-331
218	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0390		39061,21	1523
		Итого оплата труда:				35305,92	1377
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	92
		Итого материалов:				1697,96	66
		Накладные расходы	%	--		24069,16	939
		Сметная прибыль	%	8		5050,43	197
		Сметная стоимость:				68180,80	2659
219	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0390		310025,52	12091
		Накладные расходы	%	--		13145,08	513
		Сметная прибыль	%	8		25853,65	1008
		Сметная стоимость:				349024,25	13612
220	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0033		195181,06	644
		Итого оплата труда:				162560,62	536
		Итого эксплуатация машин:				48527,34	160
		Итого материалов:				47,35	--
		Накладные расходы	%	--		113506,11	375
		Сметная прибыль	%	8		24694,97	81
		Сметная стоимость:				333382,14	1100

1	2	3	4	5	6	7	8
221	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,3330		646,93	2156
		Накладные расходы	%	--		27,43	91
		Сметная прибыль	%	8		53,95	180
		Сметная стоимость:				728,31	2427
222	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,3000		-53,41	-176
		Итого оплата труда:				-51,35	-169
		Итого эксплуатация машин:				-2,06	-7
		Накладные расходы	%	--		-34,59	-114
		Сметная прибыль	%	8		-7,04	-23
		Сметная стоимость:				-95,04	-314
223	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	3,3000		338,25	1116
		Итого оплата труда:				330,53	1091
		Итого материалов:				7,71	25
		Накладные расходы	%	--		222,45	734
		Сметная прибыль	%	8		44,86	148
		Сметная стоимость:				605,55	1998
224	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122
		Накладные расходы	%	--		360,62	2164
		Сметная прибыль	%	8		96,98	582
		Сметная стоимость:				1309,18	7855
225	Прайс-лист стр.16	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	6,0000		9195,01	55170
		Накладные расходы	%	--		389,87	2339
		Сметная прибыль	%	8		766,79	4601
		Сметная стоимость:				10351,67	62110

1	2	3	4	5	6	7	8
226	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122
		Накладные расходы	%	--		360,62	2164
		Сметная прибыль	%	8		96,98	582
		Сметная стоимость:				1309,18	7855
227	Прайс-лист стр.17	Муфта с закладным нагревательным элементом SDR 11 Ду 63мм	шт	6,0000		1115,86	6695
		Накладные расходы	%	--		47,31	284
		Сметная прибыль	%	8		93,05	558
		Сметная стоимость:				1256,23	7537
228	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	6,0000		851,58	5109
		Итого оплата труда:				501,31	3008
		Итого эксплуатация машин:				520,37	3122
		Накладные расходы	%	--		360,62	2164
		Сметная прибыль	%	8		96,98	582
		Сметная стоимость:				1309,18	7855
229	Прайс-лист стр.13	Отвод 90 электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	6,0000		3156,44	18939
		Накладные расходы	%	--		133,83	803
		Сметная прибыль	%	8		263,22	1579
		Сметная стоимость:				3553,50	21321
230	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,0000		1638,08	9828
		Итого оплата труда:				1199,25	7195
		Итого эксплуатация машин:				446,84	2681
		Накладные расходы	%	--		845,76	5075
		Сметная прибыль	%	8		198,71	1192
		Сметная стоимость:				2682,55	16095
231	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,0060		83019,84	498

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3520,04	21
		Сметная прибыль	%	8		6923,19	42
		Сметная стоимость:				93463,07	561
232	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Герметик	кг	4,9729		368,22	1831
		Накладные расходы	%	--		15,61	78
		Сметная прибыль	%	8		30,71	153
		Сметная стоимость:				414,54	2061
233	21-080102-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Волокно синтетическое	м2	0,0012		154,98	1
		Накладные расходы	%	--		6,57	--
		Сметная прибыль	%	8		12,92	--
		Сметная стоимость:				174,48	1
234	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0000		1080,43	6483
		Итого оплата труда:				891,64	5350
		Итого эксплуатация машин:				53,67	322
		Итого материалов:				160,57	963
		Накладные расходы	%	--		623,00	3738
		Сметная прибыль	%	8		136,27	818
		Сметная стоимость:				1839,71	11038
235	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,0000		21551,78	129311
		Накладные расходы	%	--		913,80	5483
		Сметная прибыль	%	8		1797,25	10783
		Сметная стоимость:				24262,82	145577
236	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12,0000		366,91	4403
		Итого оплата труда:				312,56	3751
		Итого эксплуатация машин:				34,32	412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				20,02	240
		Накладные расходы	%	--		217,89	2615
		Сметная прибыль	%	8		46,78	561
		Сметная стоимость:				631,58	7579
237	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		1176,75	14121
		Накладные расходы	%	--		49,89	599
		Сметная прибыль	%	8		98,13	1178
		Сметная стоимость:				1324,78	15897
238	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0046		236303,40	1090
		Накладные расходы	%	--		10019,26	46
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	91
		Сметная стоимость:				266028,48	1227
239	23-021101-0320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые ПОН d106/57	1000 шт.	0,0060		95647,32	574
		Накладные расходы	%	--		4055,45	24
		Сметная прибыль	%	8		7976,22	48
		Сметная стоимость:				107678,99	646
240	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Разборка	м3	2,7000		773,82	2089
		Итого оплата труда:				462,27	1248
		Итого эксплуатация машин:				433,62	1171
		Накладные расходы	%	--		323,38	873
		Сметная прибыль	%	8		87,78	237
		Сметная стоимость:				1184,97	3199
241	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство	м3	2,7000		19177,65	51780
		Итого оплата труда:				2633,66	7111
		Итого эксплуатация машин:				6,26	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16537,72	44652
		Накладные расходы	%	--		2485,04	6710
		Сметная прибыль	%	8		1733,01	4679
		Сметная стоимость:				23395,70	63168
		Вывоз мусора					
242	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	6,4800		73,00	473
		Накладные расходы	%	--		3,10	20
		Сметная прибыль	%	8		6,09	39
		Сметная стоимость:				82,18	533
243	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,4800		221,52	1435
		Накладные расходы	%	--		9,39	61
		Сметная прибыль	%	8		18,47	120
		Сметная стоимость:				249,39	1616
		Ограждение ГРПШ 14шт.(ГСН14-ГСН18)					
244	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	36,0000		1914,80	68933
		Итого оплата труда:				1431,31	51527
		Итого эксплуатация машин:				693,25	24957
		Итого материалов:				30,66	1104
		Накладные расходы	%	--		1007,72	36278
		Сметная прибыль	%	8		233,80	8417
		Сметная стоимость:				3156,32	113627
245	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	6,0000		601,02	3606
		Итого оплата труда:				536,27	3218
		Итого эксплуатация машин:				28,20	169
		Итого материалов:				39,44	237
		Накладные расходы	%	--		372,63	2236
		Сметная прибыль	%	8		77,89	467
		Сметная стоимость:				1051,54	6309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16537,72	44652
		Накладные расходы	%	--		2485,04	6710
		Сметная прибыль	%	8		1733,01	4679
		Сметная стоимость:				23395,70	63168
		Вывоз мусора					
242	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	6,4800		73,00	473
		Накладные расходы	%	--		3,10	20
		Сметная прибыль	%	8		6,09	39
		Сметная стоимость:				82,18	533
243	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,4800		221,52	1435
		Накладные расходы	%	--		9,39	61
		Сметная прибыль	%	8		18,47	120
		Сметная стоимость:				249,39	1616
		Ограждение ГРПШ 14шт.(ГСН14-ГСН18)					
244	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	36,0000		1914,80	68933
		Итого оплата труда:				1431,31	51527
		Итого эксплуатация машин:				693,25	24957
		Итого материалов:				30,66	1104
		Накладные расходы	%	--		1007,72	36278
		Сметная прибыль	%	8		233,80	8417
		Сметная стоимость:				3156,32	113627
245	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	6,0000		601,02	3606
		Итого оплата труда:				536,27	3218
		Итого эксплуатация машин:				28,20	169
		Итого материалов:				39,44	237
		Накладные расходы	%	--		372,63	2236
		Сметная прибыль	%	8		77,89	467
		Сметная стоимость:				1051,54	6309

1	2	3	4	5	6	7	8
246	21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса B15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8300		15473,61	28317
		Накладные расходы	%	--		656,08	1201
		Сметная прибыль	%	8		1290,38	2361
		Сметная стоимость:				17420,07	31879
247	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,0000		834,39	55070
		Накладные расходы	%	--		35,38	2335
		Сметная прибыль	%	8		69,58	4592
		Сметная стоимость:				939,35	61997
248	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6033		346298,35	208922
		Накладные расходы	%	--		14683,05	8858
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	17422
		Сметная стоимость:				389859,91	235202
249	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	56,5200		1144,12	64666
		Накладные расходы	%	--		48,51	2742
		Сметная прибыль	%	8		95,41	5393
		Сметная стоимость:				1288,04	72800
250	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.2/	т	0,0144		185807,57	2676
		Накладные расходы	%	--		7878,24	113
		Сметная прибыль	%	8		15494,86	223

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				209180,68	3012
251	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /поз.1/	т	0,0228		346970,07	7911
		Накладные расходы	%	--		14711,53	335
		Сметная прибыль	%	8		28934,53	660
		Сметная стоимость:				390616,13	8906
252	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,3431		65,73	2126
		Итого оплата труда:				27,84	901
		Итого эксплуатация машин:				1,06	34
		Итого материалов:				36,99	1197
		Накладные расходы	%	--		18,52	599
		Сметная прибыль	%	8		6,74	218
		Сметная стоимость:				90,98	2943
253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	32,3431		132,37	4281
		Итого оплата труда:				34,42	1113
		Итого эксплуатация машин:				1,67	54
		Итого материалов:				96,62	3125
		Накладные расходы	%	--		25,06	810
		Сметная прибыль	%	8		12,59	407
		Сметная стоимость:				170,02	5499
		Ящик защитный-14 шт /ГСН-12/					
254	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Ящик защитный из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0598		40321,22	2410
		Итого оплата труда:				35305,92	2110
		Итого эксплуатация машин:				2355,00	141
		Итого материалов:				2957,97	177
		Накладные расходы	%	--		24122,58	1442
		Сметная прибыль	%	8		5155,50	308
		Сметная стоимость:				69599,30	4159

1	2	3	4	5	6	7	8
255	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0598		345850,53	20668
		Накладные расходы	%	--		14664,06	876
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	1724
		Сметная стоимость:				389355,76	23268
256	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля	шт.	12,0000		428,37	5140
		Накладные расходы	%	--		18,16	218
		Сметная прибыль	%	8		35,72	429
		Сметная стоимость:				482,26	5787
257	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7330		65,73	114
		Итого оплата труда:				27,84	48
		Итого эксплуатация машин:				1,06	2
		Итого материалов:				36,99	64
		Накладные расходы	%	--		18,52	32
		Сметная прибыль	%	8		6,74	12
		Сметная стоимость:				90,98	158
258	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7330		132,37	229
		Итого оплата труда:				34,42	60
		Итого эксплуатация машин:				1,67	3
		Итого материалов:				96,62	167
		Накладные расходы	%	--		25,06	43
		Сметная прибыль	%	8		12,59	22
		Сметная стоимость:				170,02	295
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2496069
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				1526455
	Накладные расходы -		Тенге				64722
	Сметная прибыль -		Тенге				127294
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1718470

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				279564
	Материалы -		Тенге				52030
	Всего заработная плата -		Тенге				98401
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				70263
	Местные материалы -		Тенге				28317
	Транспортные расходы -		Тенге				1908
		Накладные расходы -	Тенге				75264
		Сметная прибыль -	Тенге				28386
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				383215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117
		Сметная заработная плата -	Тенге				98401
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				258665
	Материалы -		Тенге				243
	Всего заработная плата -		Тенге				3487
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				254732
		Накладные расходы -	Тенге				13181
		Сметная прибыль -	Тенге				21748
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				293594
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3487
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				431385
	Материалы -		Тенге				63896
	Всего заработная плата -		Тенге				56972
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				307301
		Накладные расходы -	Тенге				54161
		Сметная прибыль -	Тенге				38844
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				524389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				56972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2919668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191
		Сметная заработная плата -	Тенге				158859
		РАЗДЕЛ 3. Низкое давление (надземный газопровод)					
142	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1650		454160,49	74936
		Итого оплата труда:				365711,21	60342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				139062,57	22945
		Итого материалов:				8403,84	1387
		Накладные расходы	%	--		255992,39	42239
		Сметная прибыль	%	8		56812,23	9374
		Сметная стоимость:				766965,11	126549
143	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	173,0000		1084,33	187589
		Накладные расходы	%	--		45,98	7954
		Сметная прибыль	%	8		90,42	15643
		Сметная стоимость:				1220,73	211186
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				262526
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				74936
	Материалы -		Тенге				1387
	Всего заработная плата -		Тенге				60342
		Накладные расходы -	Тенге				42239
		Сметная прибыль -	Тенге				9374
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				126549
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
		Сметная заработная плата -	Тенге				60342
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				187589
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				187589
		Накладные расходы -	Тенге				7954
		Сметная прибыль -	Тенге				15643
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				211186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				337736
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
		Сметная заработная плата -	Тенге				60342
Локальная ресурсная смета №2-2							
РАЗДЕЛ 4. Трансформаторная подстанция, шкаф управления							
3	51-080102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3,0000		11030215,00	33090645
		Накладные расходы	%	--		467681,12	1403043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		919831,69	2759495
		Сметная стоимость:				12417727,81	37253183
4	51-080101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6,0000		2659553,00	15957318
		Накладные расходы	%	--		112765,05	676590
		Сметная прибыль	%	8		221785,44	1330713
		Сметная стоимость:				2994103,49	17964621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				49047963
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				49047963
	Накладные расходы -		Тенге				2079634
	Сметная прибыль -		Тенге				4090208
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				55217804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				55217804
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				54128992
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				894470
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				329892
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				110870
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2326855
		- перевозка грузов	Тенге				3357
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				50574418
	Накладные расходы I уровня		Тенге				586143
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				54715135
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2319922
	ИТОГО:		Тенге				57035056
	Сметная прибыль		Тенге				4562804
	ИТОГО по смете:		Тенге				61597860
		ИТОГО					**61 597 860**
		В том числе оборудование					**56 936 274**
		Итого без оборудования					**4 661 586**
		Временные здания и сооружения 2,24654%:					**104 724**
		Итого:					**4 766 310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,72903%					**34 748**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**61 737 332**
		в т.ч. На 2017г.-85% К=1					**52 476 732**
		в т.ч. На 2018г.-15% К=1,0599383					**9 815 664**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**62 292 397**
		Понижающий коэфициент к=0,85999947427					**53 571 429**
		НДС 12%					**6 428 571**
		ИТОГО:					**60 000 000**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

Г.Утенбаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»

инженер-эксперт **Е.Ауелбеков**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор **М.К.Муталиев**

Автор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

инженер-эксперт **Албай А.**