СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ
18.10.2019г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №400/4 от 26.03.2019г. К договору о государственных закупках работ №400 от 07.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	193 328 521	216 527 944	28 149 950	31 527 944
2	в том числе оборудование	151 297 040	169 452 685		
	Сумма к оплате	**193 328 521**	**216 527 944**	**28 149 950**	**31 527 944**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

_____ Г.Утенбаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»

Директор _____ А.Т.Сарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №400/4 от 26.03.2019г. К договору о государственных закупках работ №400 от 07.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города

АКТ №8
выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-2					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
25	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1306,8500		88,59	115779
		Итого оплата труда:				35,74	46711
		Итого эксплуатация машин:				83,62	109277
		Накладные расходы	%	--		25,78	33686
		Сметная прибыль	%	8		9,15	11957
		Сметная стоимость:				123,52	161422
26	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	840,1800		22,10	18569
		Итого оплата труда:				7,87	6614
		Итого эксплуатация машин:				22,10	18569
		Накладные расходы	%	--		5,79	4862
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1875
		Сметная стоимость:				30,12	25306
27	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	425,0700		3376,97	1435449
		Накладные расходы	%	--		143,18	60863
		Сметная прибыль	%	8		281,61	119705

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3801,77	1616017
28	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5743,0000		331,21	1902147
		Итого оплата труда:				149,98	861347
		Итого эксплуатация машин:				280,32	1609885
		Накладные расходы	%	--		80,96	464939
		Сметная прибыль	%	8		32,97	189367
		Сметная стоимость:				445,14	2556453
29	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2998,0000		97,30	291693
		Итого оплата труда:				45,36	135991
		Итого эксплуатация машин:				80,33	240837
		Накладные расходы	%	--		24,36	73040
		Сметная прибыль	%	8		9,73	29179
		Сметная стоимость:				131,39	393912
30	13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1164,0000		381,88	444509
		Итого оплата труда:				222,70	259221
		Итого эксплуатация машин:				206,80	240718
		Итого материалов:				22,41	26082
		Накладные расходы	%	--		115,55	134498
		Сметная прибыль	%	8		39,79	46321
		Сметная стоимость:				537,22	625327
31	13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1954,0000		263,99	515845
		Итого оплата труда:				149,20	291546
		Итого эксплуатация машин:				139,81	273182
		Итого материалов:				22,41	43785
		Накладные расходы	%	--		77,76	151944
		Сметная прибыль	%	8		27,34	53423
		Сметная стоимость:				369,10	721213
32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1219,0000		211,70	258056

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				125,23	152660
		Итого эксплуатация машин:				95,99	117010
		Итого материалов:				22,41	27315
		Накладные расходы	%	--		64,85	79050
		Сметная прибыль	%	8		22,12	26969
		Сметная стоимость:				298,67	364075
33	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	920,0000		466,02	428742
		Итого оплата труда:				284,16	261427
		Итого эксплуатация машин:				239,27	220126
		Итого материалов:				23,20	21340
		Накладные расходы	%	--		146,54	134814
		Сметная прибыль	%	8		49,00	45084
		Сметная стоимость:				661,56	608640
34	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1408,0000		372,37	524290
		Итого оплата труда:				224,30	315821
		Итого эксплуатация машин:				188,02	264729
		Итого материалов:				23,20	32659
		Накладные расходы	%	--		115,86	163132
		Сметная прибыль	%	8		39,06	54994
		Сметная стоимость:				527,28	742417
35	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	479,0000		198,94	95292
		Итого оплата труда:				115,10	55132
		Итого эксплуатация машин:				90,93	43554
		Итого материалов:				23,20	11110
		Накладные расходы	%	--		59,79	28638
		Сметная прибыль	%	8		20,70	9914
		Сметная стоимость:				279,42	133844
36	23-060137-0677 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х 120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7476		4030478,57	3013133
		Накладные расходы	%	--		170892,29	127757
		Сметная прибыль	%	8		336109,67	251271
		Сметная стоимость:				4537480,53	3392161

1	2	3	4	5	6	7	8
37	23-060137-0670 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х 70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5420		2695118,95	1460754
		Накладные расходы	%	--		114273,04	61936
		Сметная прибыль	%	8		224751,36	121815
		Сметная стоимость:				3034143,35	1644506
38	23-060137-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7060		1199551,72	846884
		Накладные расходы	%	--		50860,99	35908
		Сметная прибыль	%	8		100033,02	70623
		Сметная стоимость:				1350445,73	953415
39	23-060137-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,9710		279245,56	1388130
		Накладные расходы	%	--		11840,01	58857
		Сметная прибыль	%	8		23286,85	115759
		Сметная стоимость:				314372,42	1562745
40	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	4,8970		17951,47	87908
		Итого оплата труда:				8269,18	40494
		Итого эксплуатация машин:				12364,63	60550
		Накладные расходы	%	--		4450,41	21794
		Сметная прибыль	%	8		1792,15	8776
		Сметная стоимость:				24194,03	118478
41	Прайс-лист стр.5	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	3360,0000		35,40	118931
42	Прайс-лист стр.5	Лента сигнальная ЛСЭ 250мм	м	1537,0000		61,94	95207
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13041319
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				11257385

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				162291
	Всего заработная плата -		Тенге				2373639
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6708901
		Накладные расходы -	Тенге				1536305
		Сметная прибыль -	Тенге				1023495
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				13817185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2721
		Сметная заработная плата -	Тенге				2373639
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1783934
	Всего заработная плата -		Тенге				53326
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				214137
	Местные материалы -		Тенге				1435449
		Накладные расходы -	Тенге				108491
		Сметная прибыль -	Тенге				151394
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2043819
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				57
		Сметная заработная плата -	Тенге				53326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15861004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2779
		Сметная заработная плата -	Тенге				2426965
		РАЗДЕЛ 2. Опора наружного освещения со светильником GALAD однорожковый /234 шт/					
57	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	37,0418		363763,04	13474420
58	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1323		381819,66	50515
68	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9809		122521,05	365227
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				13890161
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				365227
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				365227
		Накладные расходы -	Тенге				15486
		Сметная прибыль -	Тенге				30457
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				411169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				50515
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50515
		Накладные расходы -	Тенге				2142
		Сметная прибыль -	Тенге				4213
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				56869
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				13474420
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13474420
		Накладные расходы -	Тенге				571315
		Сметная прибыль -	Тенге				1123659
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				15169394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15637432
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26931480
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1322104
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3198437
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1104860
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22410939
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1047433
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				27978913
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1186306
	ИТОГО:		Тенге				29165219
	Сметная прибыль		Тенге				2333218
	ИТОГО по смете:		Тенге				31498436
		ИТОГО					**31 498 436**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**31 498 436**
		Временные здания и сооружения 2,24654%:					**707 625**
		Итого:					**32 206 061**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,72903%					**234 792**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**32 440 853**
		в т.ч. На 2017г.-85% К=1					**27 574 725**
		в т.ч. На 2018г.-15% К=1,0599383					**5 157 795**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**32 732 520**
		Понижающий коэфициент к=0,85999947427					**28 149 950**
		НДС 12%					**3 377 994**
		ИТОГО:					**31 527 944**

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
заместитель руководителя

_____Г.Утенбаев

Инженер: ТОО «ЮгТехНадзор»

инженер-эксперт_____Е.Ауелбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____М.К.Муталиев

Автор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

инженер-эксперт **Албай А.**