Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 июня 2018 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

г. Актобе **«26» июля 2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Азия Газ Монтаж», г. Актобе, Гарнизонная 47**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мыктыгуловой Икар Аргиновны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Газоснабжение Асфальтобетонного завода расположенного по адресу Актюбинская область, Байганинский район, с. Карауылкелды, ул. Барак батыра 99А";**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" и.о. руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "МастИнжПроект"**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Мерей и К», №1 от 15.12.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность газопровода	м	424		424	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода среднего давления. Подземный газопровод прокладывается из полиэтиленовых труб ПНД 110х10,0мм по СТ РК ИСО 4437-2004 (ГОСТ Р 50838-95) и надземным способом из стальных электросварных прямошовных труб Ø108х6.0мм по ГОСТ 10704-91. Для понижения со среднего давления до требуемого и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка ГСГО-50/35-1ВУ1-СГ на базе ротационного счетчика газа RVG G160 (1:30) и корректора ЕК270, в ограждении 3х3м. На врезке установить отключающее устройство кран шаровый Ø110 под ковер. Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на песчаное основание толщиной не менее 10см и присыпаться слоем мягкого грунта не менее 20см. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем опознавательных столбиков, устанавливаемыми на расстоянии 500,0м друг от друга и отстоящими на 1,0м от газопровода справа, по ходу газа, а также на углах поворота. Переход подземного газопровода Ø110 (в футляре из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø160мм на 2 м в обе стороны) под автодорогами разрабатывается открытым способом. Траншею огородить отсыпкой с одной стороны с другой установить ограждения и предупредительные знаки. Объездная дорога не требуется так

как есть объезд по соседним улицам. На одном конце футляра в верхней точке уклона установить контрольную трубку, выходящую под стальной ковер. Концы футляра заделать гидроизоляционным материалом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.05.2018 г;
месяц, год
окончание работ 27.07.2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**
фактически, месяц**: 2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Газоснабжение Асфальтобетонного завода расположенного по адресу Актюбинская область, Байганинский район, с. Карауылкелды, ул. Барак батыра 99А"** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Азия Газ Монтаж» Мыктыгулова И.А. **26.07.2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.