Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО Building-ART** БИН 191140025028 г. Астана, район Алматы, улица Б.Майлина, дом 11\1, кв. 34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Жаркын Курылыс БИН 061240011608, по адресу: 010000 Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, улица Төле би, дом 25/1, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Жилой дом с паркингом, расположенный по адресу: город Астана, район Есиль, пересечение улиц Е 522 и Е 699.**

(наименование, адрес)

Объект : **город Астана, район Есиль, пересечение улиц Е 522 и Е 699.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ от 31 мая 2023 г.

за ***мая 2023 (месяц, год)***

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1000013: [2-01-01-01]										
1	1	1101-0101-0343	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**355,603**	**361,0**	**361,0**	**128 373,0**	**128 373,0**			**128 373,0**	
						0,0	**79,0**	**0,0**	**28 093,0**				
2	2	1101-0102-0343	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1 915,915**	**456,0**	**456,0**	**873 657,0**	**873 658,0**			**873 657,0**	
						0,0	**99,0**	**0,0**	**189 676,0**				
3	3	1101-0205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**133,669**	**7 057,0**	**0,0**	**943 302,0**	**0,0**			**943 302,0**	
						7 057,0	**0,0**	**943 302,0**	**0,0**				
4	4	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**34 842,911**	**69,0**		**2 404 161,0**				**2 404 161,0**	
5	5	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44,54**	**4 133,0**	**0,0**	**184 084,0**	**0,0**			**184 084,0**	
						4 133,0	**0,0**	**184 084,0**	**0,0**				
6	6	1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**311,062**	**120,0**	**120,0**	**37 327,0**	**37 327,0**			**37 327,0**	
						0,0	**32,0**	**0,0**	**9 954,0**				
7	7	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**311,062**	**710,0**	**268,0**	**220 854,0**	**83 364,0**			**220 854,0**	
						442,0	**88,0**	**137 489,0**	**27 373,0**				
8	8	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**311,062**	**85,0**	**68,0**	**26 440,0**	**21 152,0**			**26 440,0**	
						17,0	**17,0**	**5 288,0**	**5 288,0**				
9	9	1105-0101-0205	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1**	**м^3 железобетона**	**384,48**	**31 277,0**	**26 275,0**	**12 025 381,0**	**10 102 212,0**	**3 845,0**		**12 025 381,0**	
						4 992,0	**5 726,0**	**1 919 324,0**	**2 201 532,0**				
10	10	221-101-0111	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-**	**м**	**4 272**	**6 639,0**		**28 361 808,0**		**28 361 808,0**		**28 361 808,0**	
11	11	298-888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м^3**	**384,48**	**284,0**		**109 192,0**		**109 192,0**		**109 192,0**	
12	12	1105-0101-1001	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м^2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**356**	**14 687,0**	**6 560,0**	**5 228 572,0**	**2 335 360,0**	**26 344,0**		**5 228 572,0**	
						8 053,0	**2 153,0**	**2 866 868,0**	**766 468,0**				
13	13	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**352,25**	**4 579,0**	**468,0**	**1 612 953,0**	**164 852,0**	**989 469,0**		**1 612 953,0**	
						1 302,0	**122,0**	**458 630,0**	**42 974,0**				
14	14	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м^3**	**159,87**	**58 928,0**	**5 257,0**	**9 420 819,0**	**840 437,0**	**5 133 745,0**		**9 420 819,0**	
						21 559,0	**1 049,0**	**3 446 637,0**	**167 704,0**				
15	15	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,35363**	**345 153,0**		**1 157 515,0**		**1 157 515,0**		**1 157 515,0**	
16	16	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,36283**	**336 740,0**		**1 132 399,0**		**1 132 399,0**		**1 132 399,0**	
17	17	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,18422**	**326 370,0**		**712 864,0**		**712 864,0**		**712 864,0**	
18	18	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**422,7**	**4 966,0**	**45,0**	**2 099 128,0**	**19 022,0**	**1 483 676,0**		**2 099 128,0**	
						1 411,0	**7,0**	**596 430,0**	**2 959,0**				
			ИТОГО по смете Э1000013: [2-01-01-01]					**66 678 829,0**	**14 605 757,0**	**39 110 857,0**	**0,0**	**66 678 829,0**	
								10 558 052,0	**3 442 021,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000213: [2-01-02-09]										
19	36	1107-0504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на**		**472**	**8 288,0**	**3 302,0**	**3 911 936,0**	**1 558 544,0**	**520 616,0**		**3 911 936,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	**шт. сборных конструкций**		**3 883,0**	**673,0**	**1 832 776,0**	**317 656,0**				
20	37	1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**		**400**	**10 106,0**	**3 854,0**	**4 042 400,0**	**1 541 600,0**	**636 800,0**		**4 042 400,0**	
				шт. сборных конструкций		**4 660,0**	**785,0**	**1 864 000,0**	**314 000,0**				
21	38	222-203-0403	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**4 823,62**	**10 559,0**		**50 932 604,0**		**50 932 604,0**		**50 932 604,0**	
22	53	1106-0801-0112	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**		**42,29**	**74 232,0**	**6 949,0**	**3 139 271,0**	**293 873,0**	**1 276 904,0**		**3 139 271,0**	
				м³		**37 089,0**	**1 396,0**	**1 568 494,0**	**59 037,0**				
23	54	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**3,923**	**94 557,0**	**921,0**	**370 947,0**	**3 613,0**	**15 213,0**		**370 947,0**	
				т		**89 758,0**	**130,0**	**352 121,0**	**510,0**				
24	55	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**3,923**	**336 740,0**		**1 321 031,0**		**1 321 031,0**		**1 321 031,0**	
				т									
25	61	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		**154**	**1 775,0**	**654,0**	**273 350,0**	**100 716,0**	**38 808,0**		**273 350,0**	
				шт. сборных конструкций		**869,0**	**134,0**	**133 826,0**	**20 636,0**				
26	62	222-102-0102	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**		**1,772**	**108 763,0**		**192 728,0**		**192 728,0**		**192 728,0**	
				м³									
27	65	1106-0101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**		**3,84**	**67 851,0**	**5 242,0**	**260 548,0**	**20 130,0**	**102 719,0**		**260 548,0**	
				м³		**35 859,0**	**1 096,0**	**137 699,0**	**4 209,0**				
28	66	1109-0301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1, Ст-2)**		**29,34492**	**59 527,0**	**30 434,0**	**1 746 815,0**	**893 083,0**	**46 395,0**		**1 746 815,0**	
				т конструкций		**27 512,0**	**8 116,0**	**807 337,0**	**238 163,0**				
29	67	214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**		**22,48136**	**405 530,0**		**9 116 866,0**		**9 116 866,0**		**9 116 866,0**	
				т									
30	68	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2**		**5,894**	**460 036,0**		**2 711 452,0**		**2 711 452,0**		**2 711 452,0**	
				т									
31	69	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,**		**0,895**	**381 019,0**		**341 012,0**		**341 012,0**		**341 012,0**	
				т									
32	70	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**452,608**	**290,0**	**4,0**	**131 256,0**	**1 810,0**	**33 493,0**		**131 256,0**	
				м²		**212,0**	**0,0**	**95 953,0**	**0,0**				
33	71	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**905,216**	**218,0**	**3,0**	**197 337,0**	**2 716,0**	**82 374,0**		**197 337,0**	
				м²		**124,0**	**0,0**	**112 247,0**	**0,0**				
			ИТОГО по смете Э1000213: [2-01-02-09]					**78 689 553,0**	**4 416 085,0**	**67 369 015,0**	**0,0**	**78 689 553,0**	
								6 904 453,0	**954 211,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000263: [2-01-03-02]										
34	1	1108-0401-0501	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из СКЦ при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1 032,67**	**5 178,0**	**214,0**	**5 347 165,0**	**220 991,0**	**359 369,0**		**5 347 165,0**	
						4 616,0	**48,0**	**4 766 805,0**	**49 568,0**				
35	2	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**2,156**	**336 740,0**		**726 011,0**		**726 011,0**		**726 011,0**	
				т									
36	3	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**118,78**	**17 058,0**	**717,0**	**2 026 149,0**	**85 165,0**	**736 911,0**		**2 026 149,0**	
						10 137,0	**162,0**	**1 204 073,0**	**19 242,0**				
37	4	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,38375**	**336 740,0**		**129 224,0**		**129 224,0**		**129 224,0**	
				т									
38	43	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**83,5016**	**13 526,0**	**598,0**	**1 129 443,0**	**49 934,0**	**439 887,0**		**1 129 443,0**	
				м²		**7 660,0**	**205,0**	**639 622,0**	**17 118,0**				
39	44	223-102-0308	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м²**	**83,5016**	**44 757,0**		**3 737 281,0**		**3 737 281,0**		**3 737 281,0**	
40	45	1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**257,875**	**9 517,0**	**592,0**	**2 454 196,0**	**152 662,0**	**920 098,0**		**2 454 196,0**	
				м²		**5 357,0**	**205,0**	**1 381 436,0**	**52 864,0**				
41	46	223-102-0308	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м²**	**257,875**	**44 757,0**		**11 541 711,0**		**11 541 711,0**		**11 541 711,0**	
42	47	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**		**558,36**	**1 360,0**	**5,0**	**759 370,0**	**2 792,0**	**666 682,0**		**759 370,0**	
				м²		**161,0**	**0,0**	**89 896,0**	**0,0**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	48	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	558,36	36 353,0		20 298 061,0		20 298 061,0		20 298 061,0	
44	49	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	251,7	4 020,0	21,0	1 011 834,0	5 286,0	728 923,0		1 011 834,0	
						1 103,0	7,0	277 625,0	1 762,0				
45	50	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	251,7	1 332,0		335 264,0		335 264,0		335 264,0	
			ИТОГО по смете Э1000263: [2-01-03-02]					49 495 709,0	516 830,0	40 619 422,0	0,0	49 495 709,0	
								8 359 457,0	140 554,0	0,0	0,0		
			Смета Э1000403: [2-01-04-04]										
46	1	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18	10 792,0	1 756,0	194 256,0	31 608,0	378,0		194 256,0	
						9 015,0	460,0	162 270,0	8 280,0				
47	2	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22	9 270,0	1 395,0	203 940,0	30 690,0	396,0		203 940,0	
						7 857,0	366,0	172 854,0	8 052,0				
48	3	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	9 721,0	42,0	145 815,0	630,0	510,0		145 815,0	
						9 645,0	1,0	144 675,0	15,0				
49	4	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54	8 101,0	30,0	437 454,0	1 620,0	810,0		437 454,0	
						8 056,0	0,0	435 024,0	0,0				
50	5	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	53,46	671,0		35 872,0		35 872,0		35 872,0	
51	6	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	14,85	1 747,0		25 943,0		25 943,0		25 943,0	
52	7	241-205-1107	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	21,78	2 817,0		61 354,0		61 354,0		61 354,0	
53	8	241-205-1108	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	17,82	4 391,0		78 248,0		78 248,0		78 248,0	
54	9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	9 025,0	190,0	90 250,0	1 900,0			90 250,0	
						8 835,0	32,0	88 350,0	320,0				
55	10	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 805,0		28 050,0		28 050,0		28 050,0	
56	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0	
						8 835,0	64,0	106 020,0	768,0				
57	12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	15 989,0	362,0	15 989,0	362,0			15 989,0	
						15 627,0	64,0	15 627,0	64,0				
58	13	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	9 164,0		100 804,0		100 804,0		100 804,0	
59	14	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	22 515,0		22 515,0		22 515,0		22 515,0	
60	15	242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ	шт.	1	50 852,0		50 852,0		50 852,0		50 852,0	
61	16	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	109	1 718,0	251,0	187 262,0	27 359,0			187 262,0	
						1 467,0	84,0	159 903,0	9 156,0				
62	17	234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, хст 9 мм диаметром 35 мм	м	59,4	568,0		33 739,0		33 739,0		33 739,0	
63	18	234-303-0909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, хст 9 мм диаметром 54 мм	м	16,5	911,0		15 032,0		15 032,0		15 032,0	
64	19	234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, хст 9 мм диаметром 76 мм	м	24,2	1 288,0		31 170,0		31 170,0		31 170,0	
65	20	234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019		19,8	1 605,0		31 779,0		31 779,0		31 779,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, хст 9 мм диаметром 89 мм	м									
66	21	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,52	1 261,0		1 917,0		1 917,0		1 917,0	
67	22	241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	0,48	1 547,0		743,0		743,0		743,0	
68	23	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	шт.	0,36	5 399,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0	
69	24	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	6 875,0	21,0	288 750,0	882,0	588,0		288 750,0	
						6 840,0	0,0	287 280,0	0,0				
70	25	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	7 423,0	26,0	489 918,0	1 716,0	924,0		489 918,0	
						7 383,0	0,0	487 278,0	0,0				
71	26	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	8 102,0	31,0	453 712,0	1 736,0	840,0		453 712,0	
						8 056,0	0,0	451 136,0	0,0				
72	27	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	8 961,0	37,0	197 142,0	814,0	462,0		197 142,0	
						8 903,0	1,0	195 866,0	22,0				
73	28	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	9 724,0	45,0	311 168,0	1 440,0	1 088,0		311 168,0	
						9 645,0	2,0	308 640,0	64,0				
74	29	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	41,58	236,0		9 813,0		9 813,0		9 813,0	
75	30	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	65,34	396,0		25 875,0		25 875,0		25 875,0	
76	31	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	55,44	671,0		37 200,0		37 200,0		37 200,0	
77	32	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	21,78	1 101,0		23 980,0		23 980,0		23 980,0	
78	33	241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	31,68	1 747,0		55 345,0		55 345,0		55 345,0	
79	34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	9 120,0	285,0	109 440,0	3 420,0			109 440,0	
						8 835,0	64,0	106 020,0	768,0				
80	35	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 164,0		91 640,0		91 640,0		91 640,0	
81	36	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16 165,0		16 165,0		16 165,0		16 165,0	
82	37	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ	шт.	1	22 515,0		22 515,0		22 515,0		22 515,0	
83	38	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	345	6 875,0	21,0	2 371 875,0	7 245,0	4 830,0		2 371 875,0	
						6 840,0	0,0	2 359 800,0	0,0				
84	39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	7 423,0	26,0	519 610,0	1 820,0	980,0		519 610,0	
						7 383,0	0,0	516 810,0	0,0				
85	40	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	8 102,0	31,0	283 570,0	1 085,0	525,0		283 570,0	
						8 056,0	0,0	281 960,0	0,0				
86	41	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	341,55	236,0		80 606,0		80 606,0		80 606,0	
87	42	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	69,3	396,0		27 443,0		27 443,0		27 443,0	
88	43	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	34,65	671,0		23 250,0		23 250,0		23 250,0	
89	44	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	9 025,0	190,0	1 444 000,0	30 400,0			1 444 000,0	
						8 835,0	32,0	1 413 600,0	5 120,0				
90	45	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2 805,0		448 800,0		448 800,0		448 800,0	
			ИТОГО по смете Э1000403: [2-01-04-04]					9 236 185,0	148 147,0	1 394 925,0	0,0	9 236 185,0	
								7 693 113,0	32 629,0	0,0	0,0		
			Смета Э1000413: [2-01-05-01]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	1	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	4	11 353,0	385,0	45 412,0	1 540,0	912,0		45 412,0	
						10 740,0	82,0	42 960,0	328,0				
92	2	245-301-0220	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50	шт.	2	498 443,0		996 886,0		996 886,0		996 886,0	
93	3	245-301-0213	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50	шт.	1	333 681,0		333 681,0		333 681,0		333 681,0	
94	4	245-301-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50	шт.	1	251 013,0		251 013,0		251 013,0		251 013,0	
95	5	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5 485,0	0,0	10 970,0	0,0	610,0		10 970,0	
						5 180,0	0,0	10 360,0	0,0				
96	6	245-706-0304	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540.Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м^3/ч, DN 32	шт.	2	298 779,0		597 558,0		597 558,0		597 558,0	
97	7	245-601-0704	Датчик универсальный ESMB	шт.	2	32 634,0		65 268,0		65 268,0		65 268,0	
98	8	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	6 453,0	0,0	12 906,0	0,0	164,0		12 906,0	
						6 371,0	0,0	12 742,0	0,0				
99	9	245-710-0318	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 181 м^3/ч, на два расходомера, DN 80	комплект	1	461 276,0		461 276,0		461 276,0		461 276,0	
100	10	247-301-0404	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	1	623 468,0		623 468,0		623 468,0		623 468,0	
101	11	1311-0204-0105	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	26 238,0	6 102,0	26 238,0	6 102,0	8 482,0		26 238,0	
						11 654,0	1 908,0	11 654,0	1 908,0				
102	12	245-504-0125	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 20,0 м^3/ч, DN 40, модель CV 216 GG, типа IMI	шт.	1	135 554,0		135 554,0		135 554,0		135 554,0	
103	13	242-401-0703	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	354 302,0		354 302,0		354 302,0		354 302,0	
104	14	242-401-2405	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	1	56 451,0		56 451,0		56 451,0		56 451,0	
105	15	1311-0204-0104	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	25 080,0	6 102,0	50 160,0	12 204,0	14 648,0		50 160,0	
						11 654,0	1 908,0	23 308,0	3 816,0				
106	16	245-504-0112	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м^3/ч, DN 32, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	102 309,0		102 309,0		102 309,0		102 309,0	
107	17	245-504-0104	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 3/4", Kvs 4,0 м^3/ч, DN 20	шт.	1	32 815,0		32 815,0		32 815,0		32 815,0	
108	18	245-405-2619	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 24 В	шт.	2	22 357,0		44 714,0		44 714,0		44 714,0	
109	19	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	207 517,0		207 517,0		207 517,0		207 517,0	
110	20	245-601-0406	Ключ программирования A 266	шт.	1	103 212,0		103 212,0		103 212,0		103 212,0	
111	21	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	28 245,0		28 245,0		28 245,0		28 245,0	
112	22	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24 619,0		24 619,0		24 619,0		24 619,0	
113	23	245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	2	40 384,0		80 768,0		80 768,0		80 768,0	
114	24	245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	24 619,0		49 238,0		49 238,0		49 238,0	
115	25	245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	33 979,0		135 916,0		135 916,0		135 916,0	
			ИТОГО по смете Э1000413: [2-01-05-01]					4 830 496,0	19 846,0	4 709 626,0	0,0	4 830 496,0	
								101 024,0	6 052,0	0,0	0,0		
			Смета Э1000443: [2-01-05-04]										
116	167	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	700,73	3 360,0	16,0	2 354 453,0	11 212,0			2 354 453,0	
						3 343,0	4,0	2 342 540,0	2 803,0				
117	168	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	4 196	3 264,0		13 695 744,0		13 695 744,0		13 695 744,0	
118	169	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным		5,34	7 391,0		39 468,0		39 468,0		39 468,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			стенам при длине кронштейна 131 мм	шт.									
119	170	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	534	8 930,0 8 835,0	95,0 32,0	4 768 620,0 4 717 890,0	50 730,0 17 088,0			4 768 620,0	
120	171	245-510-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	534	6 836,0		3 650 424,0		3 650 424,0		3 650 424,0	
			ИТОГО по смете Э1000443: [2-01-05-04]					24 508 709,0 7 060 430,0	61 942,0 19 891,0	17 385 636,0 0,0	0,0 0,0	24 508 709,0	
			Смета Э1000463: [2-01-06-02]										
121	1	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	21 983,0 13 969,0	7 584,0 2 367,0	109 915,0 69 845,0	37 920,0 11 835,0	2 150,0		109 915,0	
122	2	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	67 707,0		338 535,0		338 535,0		338 535,0	
123	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	7 224,0 7 194,0	0,0 0,0	288 960,0 287 760,0	0,0 0,0	1 200,0		288 960,0	
124	4	247-204-0817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1P 40А 4.5 кА "D"	шт.	20	789,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0	
125	5	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2P 32 А	шт.	20	1 673,0		33 460,0		33 460,0		33 460,0	
126	6	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20	2 664,0 2 375,0	249,0 80,0	53 280,0 47 500,0	4 980,0 1 600,0	800,0		53 280,0	
127	7	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	20	14 099,0		281 980,0		281 980,0		281 980,0	
128	8	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	21 983,0 13 969,0	7 584,0 2 367,0	109 915,0 69 845,0	37 920,0 11 835,0	2 150,0		109 915,0	
129	9	247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	72 444,0		362 220,0		362 220,0		362 220,0	
130	10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	7 224,0 7 194,0	0,0 0,0	433 440,0 431 640,0	0,0 0,0	1 800,0		433 440,0	
131	11	247-204-0817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1P 40А 4.5 кА "D"	шт.	30	789,0		23 670,0		23 670,0		23 670,0	
132	12	247-204-2514	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2P 32 А	шт.	30	1 673,0		50 190,0		50 190,0		50 190,0	
133	13	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	2 664,0 2 375,0	249,0 80,0	79 920,0 71 250,0	7 470,0 2 400,0	1 200,0		79 920,0	
134	14	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	30	14 099,0		422 970,0		422 970,0		422 970,0	
135	15	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	50	18 400,0 13 969,0	4 140,0 1 276,0	920 000,0 698 450,0	207 000,0 63 800,0	14 550,0		920 000,0	
136	16	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	50	6 287,0		314 350,0		314 350,0		314 350,0	
137	17	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	250	7 224,0 7 194,0	0,0 0,0	1 806 000,0 1 798 500,0	0,0 0,0	7 500,0		1 806 000,0	
138	18	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16А 4,5 кА "B"	шт.	50	823,0		41 150,0		41 150,0		41 150,0	
139	19	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	100	4 041,0		404 100,0		404 100,0		404 100,0	
140	20	247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	100	4 458,0		445 800,0		445 800,0		445 800,0	
141	21	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	7 511,0 6 985,0	502,0 159,0	22 533,0 20 955,0	1 506,0 477,0	72,0		22 533,0	
142	22	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972,0		59 916,0		59 916,0		59 916,0	
143	23	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	33 993,0 13 969,0	2 701,0 795,0	33 993,0 13 969,0	2 701,0 795,0	17 323,0		33 993,0	
144	24	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 646,0		16 646,0		16 646,0		16 646,0	
145	25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	9 506,0 6 622,0	37,0 0,0	47 530,0 33 110,0	185,0 0,0	14 235,0		47 530,0	
146	26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	18 136,0 13 244,0	320,0 80,0	36 272,0 26 488,0	640,0 160,0	9 144,0		36 272,0	
147	27	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 16А 4,5 кА "B"	шт.	2	2 451,0		4 902,0		4 902,0		4 902,0	
148	28	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B"		2	2 643,0		5 286,0		5 286,0		5 286,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.									
149	29	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	879,0		879,0		879,0		879,0	
150	30	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
151	31	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730,0		2 730,0		2 730,0		2 730,0	
152	32	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 664,0 2 375,0	249,0 80,0	2 664,0 2 375,0	249,0 80,0	40,0		2 664,0	
153	33	247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0	
			ИТОГО по смете Э1000463: [2-01-06-02]					6 785 382,0 3 571 687,0	300 571,0 92 982,0	2 913 124,0 0,0	0,0 0,0	6 785 382,0	
			Смета Э1000493: [2-01-07-01]										
154	73	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	50	5 603,0		280 150,0		280 150,0		280 150,0	
155	74	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	4 574,0 4 574,0	0,0 0,0	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0			9 148,0	
156	75	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6 687,0		13 374,0		13 374,0		13 374,0	
157	76	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж	шт.	2	7 809,0 6 724,0	994,0 318,0	15 618,0 13 448,0	1 988,0 636,0	182,0		15 618,0	
158	77	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24 848,0		49 696,0		49 696,0		49 696,0	
159	78	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	5 651,0 2 492,0	2 840,0 965,0	11 302,0 4 984,0	5 680,0 1 930,0	638,0		11 302,0	
160	79	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	7 683,0		15 366,0		15 366,0		15 366,0	
161	80	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	30	1 372,0 1 237,0	83,0 26,0	41 160,0 37 110,0	2 490,0 780,0	1 560,0		41 160,0	
162	81	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	30,6	99,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0	
163	82	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	700	359,0 326,0	3,0 0,0	251 300,0 228 200,0	2 100,0 0,0	21 000,0		251 300,0	
164	83	261-302-0418	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	м	0,721	28 963,0		20 882,0		20 882,0		20 882,0	
165	84	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1 597,0 1 008,0	491,0 135,0	63 880,0 40 320,0	19 640,0 5 400,0	3 920,0		63 880,0	
166	85	243-203-0402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1	м	4	805 216,0		3 220 864,0		3 220 864,0		3 220 864,0	
167	86	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9 506,0 6 622,0	37,0 0,0	19 012,0 13 244,0	74,0 0,0	5 694,0		19 012,0	
168	128	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	5 181,0 5 083,0	98,0 33,0	10 362,0 10 166,0	196,0 66,0			10 362,0	
169	129	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	23 783,0		47 566,0		47 566,0		47 566,0	
170	130	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	1 145,0 673,0	405,0 113,0	2 290,0 1 346,0	810,0 226,0	134,0		2 290,0	
171	131	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	2	442 950,0		885 900,0		885 900,0		885 900,0	
172	132	231-102-0206	Коннектор RJ-45	шт.	4	4 520,0		18 080,0		18 080,0		18 080,0	
173	133	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	3 051,0 3 036,0	0,0 0,0	6 102,0 6 072,0	0,0 0,0	30,0		6 102,0	
174	134	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	42,0		84,0		84,0		84,0	
175	135	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	4 917,0 4 749,0	43,0 10,0	9 834,0 9 498,0	86,0 20,0	250,0		9 834,0	
176	136	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	597,0		1 194,0		1 194,0		1 194,0	
177	137	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	3	140 200,0 135 216,0	408,0 98,0	420 600,0 405 648,0	1 224,0 294,0	13 728,0		420 600,0	
			ИТОГО по смете Э1000493: [2-01-07-01]					5 416 793,0	34 288,0	4 603 321,0	0,0	5 416 793,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								779 184,0	9 352,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете										
								245 641 656,0	20 103 466,0	178 105 926,0	0,0	245 641 656,0	
								45 027 400,0	4 697 692,0	0,0	0,0		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)										
			Итого с непредвиденными работами и затратами								245641656*2/100	4 912 833,12	
			НДС (12%)									**250 554 489,12**	
			Итого с НДС								250554489,12*12/100	30 066 538,69	
											250554489,12+30066538,69	**280 621 027,81**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Жаркын Курылыс

БИН 061240011608

А.Есполов

Принял (Заказчик)

ТОО Building-ART

БИН 191140025028

Ожанов А. Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MASTERSTROYGROUP"

БИН 200640014835

К.Баяндин

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Эржигитов Эндибай Намазбаевич

аттестат № KZ23VJE00026555 от 24/05/2017 г.

Эржигитов Э.