Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от
26 сентября 2024 года №336

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741, Костанайская область,Денисовскийрайон, с.Денисовка, Калинина, 5

Подрядчик : ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газораспределительных сетей села Аршалы Денисовского района Костанайской области»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140003741	090440004726			84	23.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном	из них:			НДС	всего
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газораспределительных сетей села Аршалы Денисовского района Костанайской области»	492 777 861,59	492 777 861,59	145 083 844,28				17 410 061,31	162 493 905,59
сумма возрата авансового платежа							5 223 018,39	48 748 171,68
ИТОГО К ОПЛАТЕ за минусом аванса							**12 187 042,92**	**113 745 733,91**

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительстваи строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

М.П.

Подрядчик ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуленов Д.В.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК Ризалит" БИН 180440030615, Тлеубай Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Калинина 5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 80 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Аршалы ГСН Строительство газораспределительных сетей села Аршала, Денисовского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружное газоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 23.07.2024

Акт выполненных работ №5

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .					
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	880	621 0	546 480	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м³ грунта	190	9 300 9 300	1 767 000	
3	4	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Восстановление ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 1	м²	8 501,145	96 0	816 110	
4	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2	м³	804	66 0	53 064	
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	804	642 394	516 165	
6	7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	1 313,2	20 0	26 264	
7	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	351	3 683 3 683	1 292 733	
8	9	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	2	36 248 6 769	72 496	
9	10	6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* 9	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с полным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп	м	527	25 498 4 090	13 437 446	
10	11	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		2	1 714 214	3 428 428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				км		1 093 110		
11	13	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2 020	5 431	10 970 620	
12	14	241-404-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	307,02	6 251	1 919 182	
13	15	241-404-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х14,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	230,52	11 386	2 624 701	
14	37	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншею, лентой сигнальной	м	2 000	23 21	46 000	
15	38	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2 000	34	68 000	
16	61	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	2	36 248 6 769	72 496	
17	**62**	**6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с оттянным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**24**	**25 498 4 090**	**611 952**	
18	**64**	**241-201-0619 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	**м**	**24,88**	**10 215**	**254 149**	
19	**65**	**6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм**	**км**	**0,039**	**1 745 142 1 111 343**	**68 061**	
20	**66**	**241-201-0711 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм**	**м**	**39,39**	**6 760**	**266 276**	
21	**67**	**261-105-0654 *РСНБ РК 2022***	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**8**	**1 957**	**15 656**	
22	**85**	**1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022***	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4**	**2 584 2 453**	**10 336**	
23	**86**	**1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022***	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**349**	**6 383 6 130**	**2 227 667**	
24	**87**	**1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022***	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**14,447**	**3 237 451 835 961**	**46 771 455**	
25	88	6123-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	1	73 367 58 662	73 367	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .				87 956 107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1					
26	186	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	-386,63	621 0	-240 097	
27	228	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,091	1 203 970 1 014 721	109 561	
28	229	241-202-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	91,91	320	29 411	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1				-101 125	
			Раздел 4: Молниезащита.Площадка ГРПШ					
29	378	1133-0109-0116 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	0,142782	346 808 187 201	49 518	
30	379	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,3	505	152	
31	380	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,5	1 983	4 958	
32	381	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	3	2 690	8 070	
33	382	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	3,5	4 330	15 155	
34	383	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	4,5	7 320	32 940	
35	384	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000328	1 510 113	495	
36	385	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	4,140678	267 189	1 106	
37	386	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	4,140678	411 222	1 702	
38	387	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	6,72	81 010 31 982	58 327	
39	388	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022004	331 267	7 289	
40	389	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,00502	1 436 781 321 292	7 213	
41	390	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,8	4 813 1 258	23 102	
42	391	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7 468 4 063	37 275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	392	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	22	1 577 813	34 694	
44	393	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	3,96	7 750 7 750	30 690	
45	394	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	3,96	3 683 3 683	14 585	
			Итого по разделу 4: Молниезащита.Площадка ГРПШ				327 271	
			ИТОГО по акту				88 182 253	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)				6 613 669	
			Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)				284 388	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**95 080 310**	
			Сметная прибыль (5%)				4 754 016	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 852 409	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**102 686 735**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**110 388 240**	
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				**108 180 475**	
			НДС (12%)				12 981 657	
			Итого с НДС				**121 162 132**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК Ризалит" БИН 180440030615, Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

м.п.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект", Нурмаханов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
"Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169"

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Калинина 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 80 56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Аршалы ГСН Строительство газораспределительных сетей села Аршала, Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **23.07.2024**

Акт выполненных работ №6

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 1-1 Корректировочная смета. Дополнительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Включить в сметные позиции					
1	26	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	13,9	269 330 117 952	3 743 687	
2	27	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	13,9	135 477	1 883 130	
3	28	6101-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7	м^3	330,68033	63 547 42 307	21 013 743	
4	31	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	8,5	269 330 117 952	2 289 305	
5	32	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	8,5	135 477	1 151 554	
			Итого по разделу 2: Включить в сметные позиции				30 081 419	
			ИТОГО по акту				30 081 419	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)				2 256 106	
			Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)				97 013	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**32 434 538**	
			Сметная прибыль (5%)				1 621 727	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				973 036	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**35 029 301**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**37 656 499**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							36 903 369,28	
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				4 428 404,31	
			НДС (12%)				**41 331 773,59**	
			Итого с НДС					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

ТОО "СК Ризалит" БИН 180440030615, Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

м.п.

ТОО "Дос Строй Проект", Нурмаханов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 7-1
"Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169"

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Калинина 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 80 56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Аршалы ГСИ Строительство газораспределительных сетей села Аршала, Денисовского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **23.07.2024**

Акт выполненных работ №7 (неоплачиваемый акт)

за декабрь 2024 (месяц, год) на 1-1 Корректировочная смета. Дополнительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Включить в сметные позиции					
1	24	6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп**	м	30	25 498 4 090	764 940	
2	25	241-404-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 CT PK ISO 4437-1-2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	30,6	6 251	191 281	
3	28	6101-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7**	м³	603,11967	63 547 42 307	38 326 446	
4	29	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	2 801,4	41	114 857	
5	30	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. (недостающий грунт для засыпки траншеи)Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	813,8	611 45	497 232	
			Итого по разделу 2: Включить в сметные позиции				39 894 756	
			ИТОГО по акту				39 894 756	

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					2 992 107	
	Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					128 661	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР					**43 015 524**	
	Сметная прибыль (5%)					2 150 776	
	Непредвиденные работы и затраты (3%)					1 290 466	
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**46 456 766**	
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075					**49 941 023**	
	Итого с учетом тендерной скидки 2%					**48 942 203**	
	НДС (12%)					5 873 064	
	Итого с НДС					**54 815 267**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гузь К.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СК Ризалит" БИН 180440030615, Тлеубай Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

м.п.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Дос Строй Проект", Нурмаханов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Утвержден

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Руководитель _____ Гузь К.В.

Согласовано

Проектировщики: ТОО "Дос Строй Проект"

Авторский надзор _____ Нурмаханов Д.К.

Наименование стройки - Строительство газораспределительных сетей села Аршала, Денисовского района Костанайской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Корректировочная смета

(Наименование работ и затрат)

Основание: Протокол совещания №2 от 10.10.2024г

Включить по смете	69976,175	тыс.тнг.
Исключить по смете	-5240,168	тыс.тнг.
Итого по смете	64736,007	тыс.тнг.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						64736007
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			41714091
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20849178*
		машины и механизмы	тенге			22904474
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6760317*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23772
		перевозки	тенге			93673
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 847		
						-5240168
		Раздел 1. Исключить из сметных позиций				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-593632
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*290543*
		машины и механизмы	тенге			-1116881
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-277499*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-3508467
		перевозки	тенге			-21184
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-208		
		Подготовительные работы				
1	6113-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Боронование почвы в один след**	га	-11,3349	1 212	-13738

2	6113-0224-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев травы многолетней	га	-11,3349	5 150	-58375
		Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа . _____				
		Интеллектуальные маркеры				
3	6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	-144	2 543	-366192
4	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	43	-17 050	-733150
5	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	101	-10 655	-1076155
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги				
6	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	-4,2	11 029	-46322
7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71,4	-43	-3070
8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	-1,2	6 892	-8270
9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	-1,8	7 641	-13754
10	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$,толщ. 6 см	$м^2$	-12	2 956	-35472
11	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	-12	1 274	-15288
12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	-12	3 241	-38892
		Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1				
		Земляные работы				
13	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	-933,8	621	-579890
		Интеллектуальные маркеры				
14	6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	-86	2 543	-218698
15	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	26	-17 050	-443300
16	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	60	-10 655	-639300
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги				
17	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	-24,78	11 029	-273299
18	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	421,26	-43	-18114
19	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	-7,08	6 892	-48795
20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	-10,62	7 641	-81147

21	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	-70,8	2 956	-209285
22	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	-70,8	1 274	-90199
23	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	-70,8	3 241	-229463
						69976175
	Раздел 2.	Включить в сметные позиции				
		из них:				42307723
		затраты на труд рабочих	тенге			*20558635*
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			24021355
		машины и механизмы	*тенге*			*7037816*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3532239
		материалы, изделия и конструкции	тенге			114857
		перевозки	чел.-ч	12 054		
		нормативная трудоемкость				
		Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа .				
24	6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп	м	30	25 498	764940
25	241-404-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	30,6	6 251	191281
26	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	13,9	269 330	3743687
		из них:				
27	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	13,9	135 477	1883130
		Подземный газопровод низкого давления Р=0,003МПа . ГРПШ-1				
		Земляные работы				
28	6101-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7	м^3	933,8	63 547	59340189
29	412-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	2 801,4	41	114857
30	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в карьерах. (недостающий грунт для засыпки траншеи)Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	813,8	611	497232
		Прокладка кабеля				
31	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	8,5	269 330	2289305
32	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	8,5	135 477	1151554

Составил ТОО "ДОСТАР-09" БИН 090440004726
Директор _____ Шудегов Д.В.