Приложение 3 к приказу
Министрапо инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«24» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДОСТАР-09» г.Костанай, ул. Тимирязева, 76, тел.:87777598056 ;
наименование организации, юридический адрес

в лице Шудегова Д.В. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство газораспределительных сетей села Аршала Денисовского района Костанайской области* ;
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» *Гузь К.В.* ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «Инженерные сети KST», ИП «Кнаус В.К.»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *№ 39-2023/ПСД; ТОО «ДосСтройПроект»* ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» №5 от 11.01.2024 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы газопровода	метр	22999/22374,4		23026/22394,5	
Газопровод среднего давления (общая протяженность / длина)	метр	14447/14437,1		14476,0/14459,1	
Газопровод низкого давления (общая протяженность / длина)	метр	8552/7937,4		8550/7333,9	
Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ)	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для газоснабжения села Аршалы, предусмотрена двух ступенчатая система газификации, газопровод среднего давления от существующего газопровода Ø159мм после АГРС в с.Приреченка, далее газопровод среднего давления подается на ГРПШ-1, для снижения давления со среднего Р=0,3Мпа до низкого Р=0,003МПа и поддержания его на заданном уровне.

Газопровод среднего и низкого давления запроектирован в надземном исполнении из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 на опорах, высотой 1,0м и в подземном исполнении – из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 СТ РК ГОСТ Р50538-2011, с коэффициентом запаса прочности 2,8 из труб Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм, Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм ПЭ100 SDR 17 и Ø32х3,0мм ПЭ100 SDR 11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Строительство начато: август 2024г.

Строительство закончено: декабрь 2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий(сооружений) выполнена(обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство газораспределительных сетей села Аршала Денисовского района Костанайской области **готовым к приемке в эксплуатации;**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шудегов Д.В. 27.12.2021.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.