Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

"16" июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «SAT Construction», г. Тараз Микрорайон Жансая 17/1 Жамбылской области.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сыдыгалиева Алга Турсынбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : «Строительство внутриквартальной газификации села Каратас Жуалынского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является руководитель КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области», Сейтбеков Ерболат Оразбакович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Табыс-Жоба», 13018968, 22.11.2013 г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ«Аппарат акима Куренбельского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области» 31.12.2020 года №29.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	М2				
Общая протяженность трассы	км	3,112		3,112	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими Диаметр газопровода в точке подключения –Ду 63мм. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается местным грунтом без твердых включений на высоту 20см с послойной трамбовкой.Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты без металлической полосы по всей длине трассы и медного провода сечением 2х2,5 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер для выхода сигнального провода.В точке врезки в подземный газопровод низкого давления проектом предусмотрен ПЭ кран шаровой Ø63 мм -1,2 м. см. проект. Способ прокладки - подземным открытым способом. К концу футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер. Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.Общая протяженность газопровода низкого давления составляет 3,112 км. в том числе: подземный газопровод из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11-3,042 км, диаметром 32х3 – 0,427 км; 63х5,8-0,185 км 90х8,2 – 1,240 км; 110х10 – 0,190 км; наземный газопровод из стальных труб -0,070 км, диаметром Ø25х3, (L= 70),

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.04. 2022 г. ;
месяц, год
окончание работ 18.06. 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___2 месяца____;
фактически, месяц:_____2 месяца_____;
8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжение: ЖПФ АО «Каз Транс Газ Аймак»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),

Подпись руководителя,_____ дата 16.06._____2022 г.

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство внутриквартальной газификации села Каратас Жуалынского района Жамбылской области»

Готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыгалиев Алга Турсынбекович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись,_____ дата_____2022 г.

Место печати (при наличии)