Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 июня 2018 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

г. Актобе **«26» июня 2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Азия Газ Монтаж», г. Актобе, Гарнизонная 47**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мыктыгуловой Икар Аргиновны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газоснабжения зданий дошкольного учреждения «Байтерек», средней школы им.Жумабаева в с.Комсомольское, Айтекебийского района Актюбинской области»;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" и.о. руководителя Турымов Купбол Мейрамбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гипрогаз Кампани»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства» № 91 от 24.07.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность наружного газопровода ПНД 63х3,8 С ГАЗ SDR17	м	73,0		73,0	
Стальных Д57х3,5мм	м	61,0		61,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **СШ им.Жумабаева** Газопровод низкого давления от точки врезки до котельной предусмотрен подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ ПЭ100 SDR17 диаметром 63х3,8мм (52м) по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,5мм (59м). Рабочим проектом предусмотрена установка газового оборудования в котельной, водогрейные котлы «BURAN» ВВ-3060 – 2шт. с газовыми горелками MAX Gas 350 – 2шт. Vn-34х2=68$м^3$/ч. Внутренний газопровод прокладывается открыто по опорам и окрашивается желтой краской за два раза по грунтовке.

ДУ «Байтерек» Газопровод низкого давления от точки врезки до котельной ДУ «Байтерек» предусмотрен подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ ПЭ100 SDR17 диаметром 63х3,8мм (21м) по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,5мм (2м). Рабочим проектом предусмотрена установка газового оборудования в котельной, водогрейные котлы «BURAN» ВВ-3060 – 2шт. с газовыми горелками MAX Gas 250 – 2шт. При работе котлов от резервного топлива производится замена горелки на жидкотопливные марки Max-20. Внутренний газопровод прокладывается открыто по опорам и окрашивается желтой краской за два раза по грунтовке.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __26.04.2018 г;
месяц, год
окончание работ 26.06.2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**
фактически, месяц**: 2**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжения зданий дошкольного учреждения «Байтерек», средней школы им.Жумабаева в с.Комсомольское, Айтекебийского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Азия Газ Монтаж» Мыктыгулова И.А. _____ **26.06.2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.