Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

Общая стоимость работ по договору: 217 840 000 тенге

Стоимость работ по договору на 2017г.: 155 117 496,47 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 77 558 900 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"	69 249 018	77 558 900	69 249 018	77 558 900
	Сумма к оплате	**69 249 018**	**77 558 900**	**69 249 018**	**77 558 900**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"

_____ Б.К.Искаков

Технадзор: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Директор _____ Д.Егембердиев

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1. РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ). Земляные работы учтены в разделе "Газопровод среднего давления (подземный) в смете 2-2".							
112	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,6650		3102,22	23779
		Итого оплата труда:				745,72	5716
		Итого эксплуатация машин:				117,91	904
		Итого материалов:				2267,57	17381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	2269
		Сметная стоимость:				3996,86	30636
113	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1000		381493,94	38149
		Итого оплата труда:				289326,45	28933
		Итого эксплуатация машин:				138859,68	13886
		Итого материалов:				738,20	74
		Накладные расходы	%	--		200996,02	20100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46599,20	4660
		Сметная стоимость:				629089,16	62909
114	С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 ГОСТ 18599-2001	м	2309,6700		15957,61	36856813
		Накладные расходы	%	--		606,39	1400559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,12	3060590
		Сметная стоимость:				17889,12	41317962
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				36918741
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				29683
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14790
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4965
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				36874268
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				21517
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				36940258
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1403730
	ИТОГО:		Тенге				38343988
	Сметная прибыль		Тенге				3067519
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**41411507**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3. РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ). **Установка ГРПШ-10 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4)-113шт(ГСН-41)**							
28	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу	к-т	113,0000		62387,75	7049816
		Накладные расходы	%	--		2370,73	267893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5180,68	585417
		Сметная стоимость:				69939,17	7903126
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7049816
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость оборудования -		Тенге				7049816
	Накладные расходы -		Тенге				267893
	Сметная прибыль -		Тенге				585417
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				7903126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7903126
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
72	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9877,7620		89,53	884388
		Итого оплата труда:				35,49	350572
		Итого эксплуатация машин:				81,82	808152
		Накладные расходы	%	--		25,17	248668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,18	90644
		Сметная стоимость:				123,88	1223700
73	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	305,4978		1332,83	407178
		Итого оплата труда:				1332,83	407178
		Накладные расходы	%	--		868,28	265259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,09	53795
		Сметная стоимость:				2377,21	726232
0	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	738,4500		3102,22	2290835
		Итого оплата труда:				745,72	550678
		Итого эксплуатация машин:				117,91	87074
		Итого материалов:				2267,57	1674489
		Накладные расходы	%	--		598,58	442018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	218628
		Сметная стоимость:				3996,86	2951481
82	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	853,4500		2151,96	1836590
		Накладные расходы	%	--		81,77	69790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	152510
		Сметная стоимость:				2412,43	2058891
83	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	9,8460		189754,46	1868322
		Итого оплата труда:				158741,83	1562972
		Итого эксплуатация машин:				46544,70	458279
		Итого материалов:				47,35	466
		Накладные расходы	%	--		109535,33	1078485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23943,18	235745
		Сметная стоимость:				323232,97	3182552
84	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11458,4500		649,23	7439169
		Накладные расходы	%	--		24,67	282688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,91	617749
		Сметная стоимость:				727,81	8339607
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14726483
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5450723
	Материалы -		Тенге				1674955
	Всего заработная плата -		Тенге				2871400
		Накладные расходы -	Тенге				2034430
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1760407
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				274023
		Сметная прибыль -	Тенге				598812
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8083965

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871400
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9275760
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9275760
		Накладные расходы -	Тенге				352479
		Сметная прибыль -	Тенге				770259
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10398498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18482462
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871400
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				21776299
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2422263
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1353504
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				449136
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10950715
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				7049816
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1760407
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23536705
	Накладные расходы II уровня		Тенге				894395
	ИТОГО:		Тенге				24431100
	Сметная прибыль		Тенге				1954488
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**26385588**

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №1. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3

				СВАИ			
32	Е11-050101-0203 11-050101-0203 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона	17,0000		13661,21	232241
		Итого оплата труда:				4822,40	81981
		Итого эксплуатация машин:				10819,27	183928
		Итого материалов:				106,61	1812
		Накладные расходы	%	--		3457,44	58776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1369,49	23281
		Сметная стоимость:				18488,14	314298
33	С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	136,0000		4274,06	581272
		Накладные расходы	%	--		162,41	22088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,92	48269
		Сметная стоимость:				4791,39	651629
	Е11-050101-1002 11-050101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	16,0000		2600,85	41614
		Итого оплата труда:				1784,10	28546
		Итого эксплуатация машин:				1378,52	22056
		Итого материалов:				59,40	950
		Накладные расходы	%	--		1185,90	18974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,94	4847
		Сметная стоимость:				4089,68	65435
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				855126
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				65107
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				205984
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				45419
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				584035
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				64879
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				920005
	Накладные расходы II уровня		Тенге				34960
	ИТОГО:		Тенге				954965
	Сметная прибыль		Тенге				76397
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**1031363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО					68828458
		В том числе оборудование					7903126
		Итого без оборудования					60925332
		Временные здания н сооружения 2,9%:					1 766 835
		Итого:					62 692 167
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					570 499
		Итого в ценах 2016г.					71 165 791
		Итого в ценах 1 кв.2017г.-100% К=1,0697784					76 131 626
		Поправочнй коэфициент					69 249 018
		НДС 12%					8 309 882
		ИТОГО:					77 558 900

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы" **Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»**

инженер _____ **Н.Нурсейтов** **прораб** _____ **К.Оспанов**