Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

Общая стоимость работ по договору: 217 840 000 тенге

Стоимость работ по договору на 2017г.: 155 117 496,47 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 127 835 126 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"	114 138 505	127 835 126	44 889 488	50 276 226
	Сумма к оплате	**114 138 505**	**127 835 126**	**44 889 488**	**50 276 226**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"

_____**Б.К.Искаков**

Технадзор: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Директор _____**Д.Егембердиев**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подводящий газопровод высокого давления. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					
		Установка ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления газа РДГ-50В-1шт и ШУУРГ со счетчиком СТГ 100-250 с электронным корректором miniELCOR (ГСН-29.30)					
		Высокое давление					
24	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	1,0000		15970,82	15971
		Итого оплата труда:				9151,37	9151
		Итого эксплуатация машин:				724,63	725
		Итого материалов:				6288,54	6289
		Накладные расходы	%	--		6344,36	6344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,21	1785
		Сметная стоимость:				24100,40	24100
25	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления газа РДГ-50В	к-т	1,0000		719858,69	719859
		Накладные расходы	%	--		27354,63	27355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59777,07	59777
		Сметная стоимость:				806990,39	806990
26	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ШУУРГ. Устройство	установка	1,0000		15970,82	15971
		Итого оплата труда:				9151,37	9151
		Итого эксплуатация машин:				724,63	725
		Итого материалов:				6288,54	6289
		Накладные расходы	%	--		6344,36	6344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,21	1785
		Сметная стоимость:				24100,40	24100
27	Прайс лист ТОО "Казприбор"	ШУУРГ со счетчиком СТГ 100-250 с электронным корректором miniELCOR	к-т	1,0000		1525683,12	1525683
		Накладные расходы	%	--		57975,96	57976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126692,73	126693
		Сметная стоимость:				1710351,81	1710352
		Рама под ГРПШ-13-2ВУ1 (ГСН-32)					
50	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0696		28045,68	1951
		Итого оплата труда:				15270,01	1062
		Итого эксплуатация машин:				6547,96	456
		Итого материалов:				7500,81	522
		Накладные расходы	%	--		10718,55	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3101,14	216
		Сметная стоимость:				41865,37	2913
51	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0696		346298,35	24095
		Накладные расходы	%	--		13159,34	916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	2001
		Сметная стоимость:				388214,30	27012

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,0178		63,93	129
		Итого оплата труда:				27,19	55
		Итого эксплуатация машин:				1,05	2
		Итого материалов:				35,85	72
		Накладные расходы	%	--		17,73	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	13
		Сметная стоимость:				88,19	178
53	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,0178		114,61	231
		Итого оплата труда:				33,61	68
		Итого эксплуатация машин:				1,66	3
		Итого материалов:				79,68	161
		Накладные расходы	%	--		23,27	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	22
		Сметная стоимость:				148,91	300
		Фундаменты под опоры					
54	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,7290		1033,54	753
		Итого оплата труда:				1033,54	753
		Накладные расходы	%	--		673,31	491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,55	100
		Сметная стоимость:				1843,40	1344
55	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	0,7290		637,31	465
		Итого оплата труда:				637,31	465
		Накладные расходы	%	--		415,18	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	61
		Сметная стоимость:				1136,69	829
56	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	0,2060		21352,23	4399
		Итого оплата труда:				3476,83	716
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	215
		Итого материалов:				17071,17	3517
		Накладные расходы	%	--		2561,72	528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	394
		Сметная стоимость:				25827,07	5320
57	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,2101		788,00	166
		Накладные расходы	%	--		29,94	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	14
		Сметная стоимость:				883,38	186
58	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,2101		60,00	13
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	1
		Сметная стоимость:				67,26	14

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,2101		119,00	25
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	2
		Сметная стоимость:				133,40	28
		Рама под ШУУРГ (ГСН-31)					
60	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0813		28045,68	2279
		Итого оплата труда:				15270,01	1241
		Итого эксплуатация машин:				6547,96	532
		Итого материалов:				7500,81	610
		Накладные расходы	%	--		10718,55	871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3101,14	252
		Сметная стоимость:				41865,37	3402
61	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0813		346298,35	28140
		Накладные расходы	%	--		13159,34	1069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	2337
		Сметная стоимость:				388214,30	31546
62	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,3565		63,93	151
		Итого оплата труда:				27,19	64
		Итого эксплуатация машин:				1,05	2
		Итого материалов:				35,85	84
		Накладные расходы	%	--		17,73	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	15
		Сметная стоимость:				88,19	208
63	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,3565		114,61	270
		Итого оплата труда:				33,61	79
		Итого эксплуатация машин:				1,66	4
		Итого материалов:				79,68	188
		Накладные расходы	%	--		23,27	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	26
		Сметная стоимость:				148,91	351
		Фундаменты под опоры					
64	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,7290		1033,54	753
		Итого оплата труда:				1033,54	753
		Накладные расходы	%	--		673,31	491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,55	100
		Сметная стоимость:				1843,40	1344
65	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	0,7290		637,31	465
		Итого оплата труда:				637,31	465
		Накладные расходы	%	--		415,18	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	61
		Сметная стоимость:				1136,69	829

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	0,2060		21352,23	4399
		Итого оплата труда:				3476,83	716
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	215
		Итого материалов:				17071,17	3517
		Накладные расходы	%	--		2561,72	528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	394
		Сметная стоимость:				25827,07	5320
67	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,2101		788,00	166
		Накладные расходы	%	--		29,94	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	14
		Сметная стоимость:				883,38	186
68	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,2101		60,00	13
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	1
		Сметная стоимость:				67,26	14
69	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,2101		119,00	25
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	2
		Сметная стоимость:				133,40	28
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2346370
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2245542
	Накладные расходы -		Тенге				85331
	Сметная прибыль -		Тенге				186470
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2517342
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12421
	Материалы -		Тенге				7539
	Всего заработная плата -		Тенге				4135
	Местные материалы -		Тенге				406
		Накладные расходы -	Тенге				2837
		Сметная прибыль -	Тенге				1221
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4135
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				56466
	Материалы -		Тенге				1131
	Всего заработная плата -		Тенге				2303
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				52236
		Накладные расходы -	Тенге				3602
		Сметная прибыль -	Тенге				4805
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				64873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2303
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				31942
	Материалы -		Тенге				12577
	Всего заработная плата -		Тенге				18303
		Накладные расходы -	Тенге				12689
		Сметная прибыль -	Тенге				3570
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				48201
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18303
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2646895

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				24741
РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ). Земляные работы учтены в разделе "Газопровод среднего давления (подземный) в смете 2-2"							
112	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	186,5450		3102,22	578704
		Итого оплата труда:				745,72	139111
		Итого эксплуатация машин:				117,91	21996
		Итого материалов:				2267,57	423004
		Накладные расходы	%	--		598,58	111661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	55229
		Сметная стоимость:				3996,86	745594
113	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	2,4435		381493,94	932180
		Итого оплата труда:				289326,45	706969
		Итого эксплуатация машин:				138859,68	339304
		Итого материалов:				738,20	1804
		Накладные расходы	%	--		200996,02	491134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46599,20	113865
		Сметная стоимость:				629089,16	1537179
114	С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 ГОСТ 18599-2001	м	299,6650		15957,61	4781937
		Накладные расходы	%	--		606,39	181714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,12	397092
		Сметная стоимость:				17889,12	5360743
115	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030		214561,17	644
		Итого оплата труда:				175092,98	525
		Итого эксплуатация машин:				59307,21	178
		Итого материалов:				94,70	--
		Накладные расходы	%	--		121017,91	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26846,33	81
		Сметная стоимость:				362425,40	1087
116	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,0300		2151,96	6520
		Накладные расходы	%	--		81,77	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	541
		Сметная стоимость:				2412,43	7310
117	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030		189754,46	569
		Итого оплата труда:				158741,83	476
		Итого эксплуатация машин:				46544,70	140
		Итого материалов:				47,35	--
		Накладные расходы	%	--		109535,33	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23943,18	72
		Сметная стоимость:				323232,97	970

1	2	3	4	5	6	7	8
118	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,0300		649,23	1967
		Накладные расходы	%	--		24,67	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,91	163
		Сметная стоимость:				727,81	2205
		Аварийный запас труб					
119	С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 ГОСТ 18599-2001	м	64,6000		15957,61	1030862
		Накладные расходы	%	--		606,39	39173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,12	85603
		Сметная стоимость:				17889,12	1155637
120	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,1000		2151,96	215
		Накладные расходы	%	--		81,77	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	18
		Сметная стоимость:				2412,43	241
121	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,1000		649,23	65
		Накладные расходы	%	--		24,67	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,91	5
		Сметная стоимость:				727,81	73
122	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2543,5000		-52,20	-132759
		Итого оплата труда:				-50,14	-127534
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-5225
		Накладные расходы	%	--		-33,42	-85002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,85	-17421
		Сметная стоимость:				-92,46	-235183
123	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0000		-52,20	-313
		Итого оплата труда:				-50,14	-301
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-12
		Накладные расходы	%	--		-33,42	-201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,85	-41
		Сметная стоимость:				-92,46	-555
126	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	6,0000		821,69	4930
		Итого оплата труда:				489,54	2937
		Итого эксплуатация машин:				498,26	2990
		Накладные расходы	%	--		346,78	2081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	561
		Сметная стоимость:				1261,95	7572

1	2	3	4	5	6	7	8
127	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d315 с 3Н	шт	2,0000		151900,62	303801
		Накладные расходы	%	--		5772,22	11544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12613,83	25228
		Сметная стоимость:				170286,67	340573
128	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d315 с 3Н	шт	4,0000		151900,62	607602
		Накладные расходы	%	--		5772,22	23089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12613,83	50455
		Сметная стоимость:				170286,67	681147
129	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,0000		1210,98	2422
		Итого оплата труда:				722,03	1444
		Итого эксплуатация машин:				733,65	1467
		Накладные расходы	%	--		511,44	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,79	276
		Сметная стоимость:				1860,21	3720
130	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d315 с 3Н	шт	2,0000		173183,40	346367
		Накладные расходы	%	--		6580,97	13162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14381,15	28762
		Сметная стоимость:				194145,51	388291
131	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переход	шт	3,0000		821,69	2465
		Итого оплата труда:				489,54	1469
		Итого эксплуатация машин:				498,26	1495
		Накладные расходы	%	--		346,78	1040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	280
		Сметная стоимость:				1261,95	3786
132	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход SDR11 ПЭ100 d315/110 с 3Н	шт	2,0000		106831,20	213662
		Накладные расходы	%	--		4059,59	8119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8871,26	17743
		Сметная стоимость:				119762,05	239524
133	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход SDR11 ПЭ100 d110/63 с 3Н	шт	1,0000		7736,92	7737
		Накладные расходы	%	--		294,00	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		642,47	642
		Сметная стоимость:				8673,39	8673
134	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	2,0000		821,69	1643
		Итого оплата труда:				489,54	979
		Итого эксплуатация машин:				498,26	997
		Накладные расходы	%	--		346,78	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	187
		Сметная стоимость:				1261,95	2524
135	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Заглушка SDR11 ПЭ100 d315 с 3Н	шт	1,0000		60092,55	60093
		Накладные расходы	%	--		2283,52	2284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4990,09	4990
		Сметная стоимость:				67366,15	67366

1	2	3	4	5	6	7	8
136	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Заглушка SDR11 ПЭ100 d63 с 3Н	шт	1,0000		1961,35	1961
		Накладные расходы	%	--		74,53	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,87	163
		Сметная стоимость:				2198,76	2199
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 2589,5пм					
240	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,5895		17582,91	45531
		Итого оплата труда:				8074,94	20910
		Итого эксплуатация машин:				12127,29	31404
		Накладные расходы	%	--		4255,55	11020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,08	4524
		Сметная стоимость:				23585,54	61075
241	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"	м	2589,5000		18,36	47547
		Накладные расходы	%	--		0,70	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,52	3948
		Сметная стоимость:				20,58	53303
		Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5мм2 - 2628пм					
242	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода	м кабеля	2628,0000		207,89	546332
		Итого оплата труда:				122,29	321381
		Итого эксплуатация машин:				94,76	249033
		Итого материалов:				22,02	57872
		Накладные расходы	%	--		62,23	163539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	56790
		Сметная стоимость:				291,73	766661
243	С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6280		56658,63	148899
		Накладные расходы	%	--		2153,03	5658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4704,93	12365
		Сметная стоимость:				63516,59	166922
		Прокладка газопровода под кабелем а/ц труба Ду-100 длина-5м. -1шт.(ГСН-45)					
286	Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0050		284252,99	1421
		Итого оплата труда:				282945,95	1415
		Итого эксплуатация машин:				2228,96	11
		Накладные расходы	%	--		193188,01	966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38195,28	191
		Сметная стоимость:				515636,27	2578
287	С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,0400		848,81	4278
		Накладные расходы	%	--		32,25	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	355
		Сметная стоимость:				951,55	4796
288	Е11-090501-0601 11-090501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Резка	м	5,0000		270,97	1355
		Итого оплата труда:				262,26	1311

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				8,71	44
		Накладные расходы	%	--		176,08	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,76	179
		Сметная стоимость:				482,81	2414
289	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7800		229,19	179
		Накладные расходы	%	--		8,71	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	15
		Сметная стоимость:				256,93	200
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия					
290	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2,1600		228,13	493
		Итого оплата труда:				111,65	241
		Итого эксплуатация машин:				149,61	323
		Накладные расходы	%	--		78,55	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,54	53
		Сметная стоимость:				331,22	715
291	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слойтолщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7,2000		106,53	767
		Итого оплата труда:				43,67	314
		Итого эксплуатация машин:				85,80	618
		Накладные расходы	%	--		31,38	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	79
		Сметная стоимость:				148,95	1072
292	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7,2000		128,53	925
		Итого оплата труда:				61,95	446
		Итого эксплуатация машин:				90,02	648
		Накладные расходы	%	--		43,66	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	99
		Сметная стоимость:				185,96	1339
293	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,1600		935,10	2020
		Накладные расходы	%	--		35,53	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,65	168
		Сметная стоимость:				1048,28	2264
294	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,4560		73,00	252
		Накладные расходы	%	--		2,77	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,06	21
		Сметная стоимость:				81,84	283

1	2	3	4	5	6	7	8
295	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	3,4560		59,24	205
		Накладные расходы	%	--		2,25	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	17
		Сметная стоимость:				66,41	230
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9553480
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				788310
	Материалы -		Тенге				57872
	Всего заработная плата -		Тенге				342291
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				196446
		Накладные расходы -	Тенге				182023
		Сметная прибыль -	Тенге				77627
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1047960
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				418
		Сметная заработная плата -	Тенге				342291
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3071044
	Материалы -		Тенге				424809
	Всего заработная плата -		Тенге				856327
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1541402
	Местные материалы -		Тенге				2020
	Транспортные расходы -		Тенге				457
		Накладные расходы -	Тенге				668667
		Сметная прибыль -	Тенге				299177
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4038888
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1113
		Сметная заработная плата -	Тенге				856327
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1355
	Всего заработная плата -		Тенге				1311
		Накладные расходы -	Тенге				880
		Сметная прибыль -	Тенге				179
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2414
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1311
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5692772
	Всего заработная плата -		Тенге				-127835
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5825845
		Накладные расходы -	Тенге				136179
		Сметная прибыль -	Тенге				466316
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6295267
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-128
		Сметная заработная плата -	Тенге				-127835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11384529
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1404
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072094
Подводящий газопровод среднего давления. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2							
РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)							
Установка ГРПШ-6 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4)-66шт(ГСН-40)							
5	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	66,0000		15970,82	1054074
		Итого оплата труда:				9151,37	603990
		Итого эксплуатация машин:				724,63	47826
		Итого материалов:				6288,54	415044
		Накладные расходы	%	--		6344,36	418728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,21	117824
		Сметная стоимость:				24100,40	1590626
6	Прайс лист ТОО "Казприбор"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу	к-т	66,0000		43191,52	2850640
		Накладные расходы	%	--		1641,28	108324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3586,62	236717
		Сметная стоимость:				48419,42	3195682

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,0560		16281,61	17193
		Итого оплата труда:				9320,00	9842
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	7944
		Итого материалов:				1367,91	1445
		Накладные расходы	%	--		6510,26	6875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	1925
		Сметная стоимость:				24615,22	25994
14	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,0560		346298,35	365691
		Накладные расходы	%	--		13159,34	13896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	30367
		Сметная стоимость:				388214,30	409954
15	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,0560		2149,56	2270
		Итого оплата труда:				1363,47	1440
		Итого эксплуатация машин:				516,29	545
		Итого материалов:				270,62	286
		Накладные расходы	%	--		943,59	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	261
		Сметная стоимость:				3340,61	3528
		Фундаменты под подставки из бетона					
16	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6000		1879,16	36832
		Итого оплата труда:				1879,16	36832
		Накладные расходы	%	--		1224,20	23994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,27	4866
		Сметная стоимость:				3351,63	65692
17	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	19,6000		637,31	12491
		Итого оплата труда:				637,31	12491
		Накладные расходы	%	--		415,18	8138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	1650
		Сметная стоимость:				1136,69	22279
18	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	8,4000		21352,23	179359
		Итого оплата труда:				3476,83	29205
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	8785
		Итого материалов:				17071,17	143398
		Накладные расходы	%	--		2561,72	21518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	16070
		Сметная стоимость:				25827,07	216947
19	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,5680		788,00	6752
		Накладные расходы	%	--		29,94	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	561
		Сметная стоимость:				883,38	7569

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	8,5680		60,00	514
		Накладные расходы	%	--		2,28	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	43
		Сметная стоимость:				67,26	576
21	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	8,5680		119,00	1020
		Накладные расходы	%	--		4,52	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	85
		Сметная стоимость:				133,40	1143
		Установка ГРПШ-10 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4)-113шт(ГСН-41)					
27	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	80,0000		15970,82	1277666
		Итого оплата труда:				9151,37	732109
		Итого эксплуатация машин:				724,63	57971
		Итого материалов:				6288,54	503083
		Накладные расходы	%	--		6344,36	507549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,21	142817
		Сметная стоимость:				24100,40	1928032
37	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,1120		16281,61	34387
		Итого оплата труда:				9320,00	19684
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	15887
		Итого материалов:				1367,91	2889
		Накладные расходы	%	--		6510,26	13750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	3851
		Сметная стоимость:				24615,22	51987
38	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,1120		346298,35	731382
		Накладные расходы	%	--		13159,34	27793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	60734
		Сметная стоимость:				388214,30	819909
39	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,1120		2149,56	4540
		Итого оплата труда:				1363,47	2880
		Итого эксплуатация машин:				516,29	1090
		Итого материалов:				270,62	572
		Накладные расходы	%	--		943,59	1993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	523
		Сметная стоимость:				3340,61	7055
		Фундаменты под подставки из бетона					
40	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,2000		1879,16	73663
		Итого оплата труда:				1879,16	73663
		Накладные расходы	%	--		1224,20	47988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,27	9732
		Сметная стоимость:				3351,63	131384

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	39,2000		637,31	24983
		Итого оплата труда:				637,31	24983
		Накладные расходы	%	--		415,18	16275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	3301
		Сметная стоимость:				1136,69	44558
42	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	16,8000		21352,23	358717
		Итого оплата труда:				3476,83	58411
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	17571
		Итого материалов:				17071,17	286796
		Накладные расходы	%	--		2561,72	43037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	32140
		Сметная стоимость:				25827,07	433895
43	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,1360		788,00	13503
		Накладные расходы	%	--		29,94	513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	1121
		Сметная стоимость:				883,38	15138
44	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	17,1360		60,00	1028
		Накладные расходы	%	--		2,28	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	85
		Сметная стоимость:				67,26	1153
45	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	17,1360		119,00	2039
		Накладные расходы	%	--		4,52	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	169
		Сметная стоимость:				133,40	2286
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7048744
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2850640
	Накладные расходы -		Тенге				108324
	Сметная прибыль -		Тенге				236717
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				3195682
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				710901
	Материалы -		Тенге				430193
	Всего заработная плата -		Тенге				235585
	Местные материалы -		Тенге				24856
		Накладные расходы -	Тенге				161895
		Сметная прибыль -	Тенге				69824
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				942620
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				340
		Сметная заработная плата -	Тенге				235585
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1155463
	Материалы -		Тенге				5191
	Всего заработная плата -		Тенге				33845
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1097073
		Накладные расходы -	Тенге				65303
		Сметная прибыль -	Тенге				97661
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1318427
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				33845

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2331740
	Материалы -		Тенге				918127
	Всего заработная плата -		Тенге				1336099
		Накладные расходы -	Тенге				926276
		Сметная прибыль -	Тенге				260641
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3518658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1666
		Сметная заработная плата -	Тенге				1336099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8975387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2046
		Сметная заработная плата -	Тенге				1605529
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
72	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4889,7229		89,53	437793
		Итого оплата труда:				35,49	173541
		Итого эксплуатация машин:				81,82	400054
		Накладные расходы	%	--		25,17	123096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,18	44871
		Сметная стоимость:				123,88	605760
73	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	151,2300		1332,83	201564
		Итого оплата труда:				1332,83	201564
		Накладные расходы	%	--		868,28	131311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,09	26630
		Сметная стоимость:				2377,21	359505
74	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	306,3800		1110,69	340294
		Итого оплата труда:				1110,69	340294
		Накладные расходы	%	--		723,57	221688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,74	44959
		Сметная стоимость:				1981,01	606941
75	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1295,0000		637,31	825318
		Итого оплата труда:				637,31	825318
		Накладные расходы	%	--		415,18	537660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	109038
		Сметная стоимость:				1136,69	1472016
76	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5236,0000		21,40	112066
		Итого оплата труда:				7,69	40253
		Итого эксплуатация машин:				21,40	112066
		Накладные расходы	%	--		5,53	28952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	11281
		Сметная стоимость:				29,09	152299
77	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	5236,0000		10,83	56728
		Итого оплата труда:				3,89	20376
		Итого эксплуатация машин:				10,83	56728
		Накладные расходы	%	--		2,80	14656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	5711
		Сметная стоимость:				14,72	77094

1	2	3	4	5	6	7	8
78	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5236,0000		115,77	606194
		Итого оплата труда:				88,54	463620
		Итого эксплуатация машин:				48,97	256412
		Накладные расходы	%	--		58,72	307447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	73091
		Сметная стоимость:				188,45	986733
79	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта	м3	680,0000		21,40	14554
		Итого оплата труда:				7,69	5228
		Итого эксплуатация машин:				21,40	14554
		Накладные расходы	%	--		5,53	3760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	1465
		Сметная стоимость:				29,09	19779
80	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	175,8000		3102,22	545370
		Итого оплата труда:				745,72	131098
		Итого эксплуатация машин:				117,91	20729
		Итого материалов:				2267,57	398639
		Накладные расходы	%	--		598,58	105230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	52048
		Сметная стоимость:				3996,86	702648
81	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,7430		214561,17	159419
		Итого оплата труда:				175092,98	130094
		Итого эксплуатация машин:				59307,21	44065
		Итого материалов:				94,70	70
		Накладные расходы	%	--		121017,91	89916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26846,33	19947
		Сметная стоимость:				362425,40	269282
		Аварийный запас труб					
85	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	21,1300		2151,96	45471
		Накладные расходы	%	--		81,77	1728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	3776
		Сметная стоимость:				2412,43	50975
86	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	283,6300		649,23	184141
		Накладные расходы	%	--		24,67	6997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,91	15291
		Сметная стоимость:				727,81	206430
87	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10589,0000		-52,20	-552698
		Итого оплата труда:				-50,14	-530944
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-21754
		Накладные расходы	%	--		-33,42	-353879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,85	-72526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-92,46	-979103
90	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	90,0000		1210,98	108988
		Итого оплата труда:				722,03	64983
		Итого эксплуатация машин:				733,65	66028
		Накладные расходы	%	--		511,44	46029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,79	12401
		Сметная стоимость:				1860,21	167419
91	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с 3Н	шт	80,0000		3505,40	280432
		Накладные расходы	%	--		133,21	10656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,09	23287
		Сметная стоимость:				3929,69	314375
92	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d110/63 с 3Н	шт	10,0000		13771,21	137712
		Накладные расходы	%	--		523,31	5233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1143,56	11436
		Сметная стоимость:				15438,08	154381
93	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переход	шт	1,0000		821,69	822
		Итого оплата труда:				489,54	490
		Итого эксплуатация машин:				498,26	498
		Накладные расходы	%	--		346,78	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	93
		Сметная стоимость:				1261,95	1262
94	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d110/63 с 3Н	шт	1,0000		7736,92	7737
		Накладные расходы	%	--		294,00	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		642,47	642
		Сметная стоимость:				8673,39	8673
95	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	30,0000		821,69	24651
		Итого оплата труда:				489,54	14686
		Итого эксплуатация машин:				498,26	14948
		Накладные расходы	%	--		346,78	10403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	2804
		Сметная стоимость:				1261,95	37859
96	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с 3Н	шт	2,0000		8542,32	17085
		Накладные расходы	%	--		324,61	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,35	1419
		Сметная стоимость:				9576,29	19153
98	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с 3Н	шт	28,0000		2921,17	81793
		Накладные расходы	%	--		111,00	3108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,57	6792
		Сметная стоимость:				3274,74	91693
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 102м-8шт							
119	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,1020		279808,18	28540
		Итого оплата труда:				223747,01	22822

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				84457,51	8615
		Итого материалов:				94,70	10
		Накладные расходы	%	--		154859,59	15796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34773,42	3547
		Сметная стоимость:				469441,19	47883
120	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	103,0200		4136,84	426177
		Накладные расходы	%	--		157,20	16195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,52	35390
		Сметная стоимость:				4637,56	477762
121	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	102,0000		-52,45	-5350
		Итого оплата труда:				-50,14	-5114
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-210
		Итого материалов:				-0,26	-26
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-3410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-701
		Сметная стоимость:				-92,75	-9461
122	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 110 мм	м	102,0000		854,21	87129
		Итого оплата труда:				700,44	71445
		Итого эксплуатация машин:				13,12	1339
		Итого материалов:				142,05	14489
		Накладные расходы	%	--		483,96	49364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,05	10919
		Сметная стоимость:				1445,23	147413
		Переход через а/д методом прокола d110x10,0 длиной 24м - 2шт					
140	Е11-221401-0209 11-221401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24,0000		11060,15	265444
		Итого оплата труда:				4472,57	107342
		Итого эксплуатация машин:				5452,17	130852
		Итого материалов:				3716,61	89199
		Накладные расходы	%	--		3303,30	79279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1149,08	27578
		Сметная стоимость:				15512,52	372300
141	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	м	24,0000		854,21	20501
		Итого оплата труда:				700,44	16811
		Итого эксплуатация машин:				13,12	315
		Итого материалов:				142,05	3409
		Накладные расходы	%	--		483,96	11615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,05	2569
		Сметная стоимость:				1445,23	34685
142	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (ФУТЛЯР)	м	24,6000		2151,96	52938
		Накладные расходы	%	--		81,77	2012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	4396
		Сметная стоимость:				2412,43	59346
		Прокладка газопровода 1ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 1475м - 131 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
160	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	1,2700		214561,17	272493
		Итого оплата труда:				175092,98	222368
		Итого эксплуатация машин:				59307,21	75320
		Итого материалов:				94,70	120
		Накладные расходы	%	--		121017,91	153693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26846,33	34095
		Сметная стоимость:				362425,40	460280
161	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1282,7000		2151,96	2760319
		Накладные расходы	%	--		81,77	104892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	229217
		Сметная стоимость:				2412,43	3094428
162	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	1270,0000		-52,45	-66617
		Итого оплата труда:				-50,14	-63679
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-2609
		Итого материалов:				-0,26	-329
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-42455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-8726
		Сметная стоимость:				-92,75	-117798
163	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 63 мм	м	1270,0000		854,21	1084844
		Итого оплата труда:				700,44	889562
		Итого эксплуатация машин:				13,12	16668
		Итого материалов:				142,05	180402
		Накладные расходы	%	--		483,96	614634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,05	135958
		Сметная стоимость:				1445,23	1835436
		Выход из земли ПЭ 110 д110-1шт, д63-181-всего(182шт) (8.353.05 СБ)					
188	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	546,0000		821,69	448645
		Итого оплата труда:				489,54	267288
		Итого эксплуатация машин:				498,26	272053
		Накладные расходы	%	--		346,78	189342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	51039
		Сметная стоимость:				1261,95	689025
189	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х4	шт	1,0000		29211,66	29212
		Накладные расходы	%	--		1110,04	1110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2425,74	2426
		Сметная стоимость:				32747,44	32747
190	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3	шт	181,0000		9931,96	1797685
		Накладные расходы	%	--		377,41	68312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,75	149280
		Сметная стоимость:				11134,13	2015277
191	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	1,0000		3171,55	3172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		120,52	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,37	263
		Сметная стоимость:				3555,44	3555
192	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	181,0000		1251,93	226599
		Накладные расходы	%	--		47,57	8611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,96	18817
		Сметная стоимость:				1403,46	254027
193	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	1,0000		8542,32	8542
		Накладные расходы	%	--		324,61	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,35	709
		Сметная стоимость:				9576,29	9576
194	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	181,0000		2921,17	528731
		Накладные расходы	%	--		111,00	20092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,57	43906
		Сметная стоимость:				3274,74	592729
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "Осторожно ГАЗ" - 12190пм					
215	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	12,1900		17582,91	214336
		Итого оплата труда:				8074,94	98433
		Итого эксплуатация машин:				12127,29	147832
		Накладные расходы	%	--		4255,55	51875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,08	21297
		Сметная стоимость:				23585,54	287508
216	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"	м	12190,0000		18,36	223828
		Накладные расходы	%	--		0,70	8505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,52	18587
		Сметная стоимость:				20,58	250920
		Сигнальный медный изолированный провод ВВГ-1х2,5мм2 - 12820пм					
217	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода	м	12820,0000		207,89	2665138
		Итого оплата труда:				122,29	1567771
		Итого эксплуатация машин:				94,76	1214843
		Итого материалов:				22,02	282311
		Накладные расходы	%	--		62,23	797780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	277033
		Сметная стоимость:				291,73	3739950
218	С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,8200		56658,63	726364
		Накладные расходы	%	--		2153,03	27602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4704,93	60317
		Сметная стоимость:				63516,59	814283
		Вскрытие и восстановление гравийного и асфальтового покрытия					
261	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	179,2800		228,13	40900
		Итого оплата труда:				111,65	20017
		Итого эксплуатация машин:				149,61	26822
		Накладные расходы	%	--		78,55	14083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,54	4399

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				331,22	59382
262	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	316,8000		106,53	33750
		Итого оплата труда:				43,67	13834
		Итого эксплуатация машин:				85,80	27181
		Накладные расходы	%	--		31,38	9941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	3495
		Сметная стоимость:				148,95	47187
263	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	316,8000		128,53	40718
		Итого оплата труда:				61,95	19625
		Итого эксплуатация машин:				90,02	28519
		Накладные расходы	%	--		43,66	13831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	4364
		Сметная стоимость:				185,96	58912
264	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	95,0400		935,10	88872
		Накладные расходы	%	--		35,53	3377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,65	7380
		Сметная стоимость:				1048,28	99629
265	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,4640		1885,08	42346
		Итого оплата труда:				1434,03	32214
		Итого эксплуатация машин:				776,75	17449
		Накладные расходы	%	--		969,21	21772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,34	5129
		Сметная стоимость:				3082,63	69248
266	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	280,8000		106,53	29915
		Итого оплата труда:				43,67	12262
		Итого эксплуатация машин:				85,80	24093
		Накладные расходы	%	--		31,38	8812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	3098
		Сметная стоимость:				148,95	41825
267	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	280,8000		128,53	36091
		Итого оплата труда:				61,95	17395
		Итого эксплуатация машин:				90,02	25278
		Накладные расходы	%	--		43,66	12259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	3868
		Сметная стоимость:				185,96	52218

1	2	3	4	5	6	7	8
268	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,2400		935,10	78773
		Накладные расходы	%	--		35,53	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,65	6541
		Сметная стоимость:				1048,28	88307
269	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	280,8000		980,25	275253
		Итого оплата труда:				45,80	12861
		Итого эксплуатация машин:				65,05	18266
		Итого материалов:				887,37	249173
		Накладные расходы	%	--		65,92	18509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,69	23503
		Сметная стоимость:				1129,86	317263
270	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотнтых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	280,8000		1023,81	287485
		Итого оплата труда:				45,86	12877
		Итого эксплуатация машин:				65,19	18306
		Итого материалов:				930,78	261364
		Накладные расходы	%	--		67,61	18984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,31	24518
		Сметная стоимость:				1178,73	330987
271	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	336,2688		73,00	24548
		Накладные расходы	%	--		2,77	933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,06	2038
		Сметная стоимость:				81,84	27519
272	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	336,2688		59,24	19921
		Накладные расходы	%	--		2,25	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	1654
		Сметная стоимость:				66,41	22332
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				16432672
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3829665
	Материалы -		Тенге				282311
	Всего заработная плата -		Тенге				1666205
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				950192
		Накладные расходы -	Тенге				885762
		Сметная прибыль -	Тенге				377234
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				5092661
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2033
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9758626
	Материалы -		Тенге				1196875
	Всего заработная плата -		Тенге				4150267
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3118699
	Местные материалы -		Тенге				167645
	Транспортные расходы -		Тенге				44468
		Накладные расходы -	Тенге				2978980
		Сметная прибыль -	Тенге				1019008
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13756614
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5550
		Сметная заработная плата -	Тенге				4150267

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2844381
	Материалы -		Тенге				-355
	Всего заработная плата -		Тенге				-599737
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3469047
		Накладные расходы -	Тенге				-267920
		Сметная прибыль -	Тенге				206117
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2782578
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-599
		Сметная заработная плата -	Тенге				-599737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21631854
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6984
		Сметная заработная плата -	Тенге				5216734
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				35381267
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6636856
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3821168
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1282242
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19782136
		- перевозка грузов	Тенге				44925
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5096182
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4437708
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				39818975
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1513121
	ИТОГО:		Тенге				41332096
	Сметная прибыль		Тенге				3306568
	ИТОГО по смете:		Тенге				44638664
		ИТОГО					**44 638 664**
		В том числе оборудование					**5 713 024**
		Итого без оборудования					**38 925 640**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**1 128 844**
		Итого:					**40 054 484**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**364 496**
		Итого в ценах 2016г.					**46 132 003**
		Итого в ценах 1 кв.2017г.-100% К=1,0697784					**49 351 020**
		Поправочнй коэфициент					**44 889 488**
		НДС 12%					**5 386 739**
		ИТОГО:					**50 276 226**

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

инженер _____ **Н.Нурсейтов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **К.Оспанов**