Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

Общая стоимость работ по договору: 217 840 000 тенге

Стоимость работ по договору на 2017г.: 155 117 496,47 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 155 117 496,47 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"	138 497 765	155 117 496,47	24 359 259	27 282 370,47
	Сумма к оплате	**138 497 765**	**155 117 496,47**	**24 359 259**	**27 282 370,47**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
_____ **Б.К.Искаков**

Технадзор: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Директор _____ **Д.Егембердиев**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

АКТ №3
выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подводящий газопровод высокого давления. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1					
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
125	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов до укладки и после укладки	м	80,0000		331,47	26517
		Итого оплата труда:				322,77	25821
		Итого материалов:				8,70	696
		Накладные расходы	%	--		214,96	17196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,71	3497
		Сметная стоимость:				590,14	47211
		Переход через а/д методом прокола d450x40,9 длиной 30м - 1шт					
176	Е11-221401-0214 11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 450 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	30,0000		33104,62	993139
		Итого оплата труда:				5920,21	177606
		Итого эксплуатация машин:				7053,19	211596
		Итого материалов:				23428,73	702862
		Накладные расходы	%	--		5074,13	152224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3054,30	91629
		Сметная стоимость:				41233,06	1236992
177	Е11-221401-0305 11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 315 мм	м	30,0000		1231,82	36955
		Итого оплата труда:				753,70	22611
		Итого эксплуатация машин:				18,34	550
		Итого материалов:				462,27	13868
		Накладные расходы	%	--		532,64	15979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,16	4235
		Сметная стоимость:				1905,62	57168
178	С123-010502-0826 23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 ГОСТ 18599-2001 (ФУТЛЯР)	м	30,7500		32767,17	1007590
		Накладные расходы	%	--		1245,15	38288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,99	83670
		Сметная стоимость:				36733,31	1129549
179	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		3904,45	3904
		Итого оплата труда:				2685,08	2685
		Итого эксплуатация машин:				1346,24	1346
		Итого материалов:				341,36	341
		Накладные расходы	%	--		1879,16	1879

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	463
		Сметная стоимость:				6246,31	6246
180	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	0,0067		324022,38	2161
		Накладные расходы	%	--		12312,85	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	179
		Сметная стоимость:				363242,05	2423
181	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,9900		386,24	382
		Накладные расходы	%	--		14,68	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	32
		Сметная стоимость:				432,99	429
[illegible]	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		381819,66	16
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	1
		Сметная стоимость:				428035,11	18
183	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	0,0140		18814,20	263
		Итого оплата труда:				3083,37	43
		Итого эксплуатация машин:				642,04	9
		Итого материалов:				15306,12	214
		Накладные расходы	%	--		2267,20	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	24
[illegible]		Сметная стоимость:				22767,91	319
184	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,0143		788,00	11
		Накладные расходы	%	--		29,94	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	1
		Сметная стоимость:				883,38	13
185	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0143		60,00	1
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	--
		Сметная стоимость:				67,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8
186	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0143		119,00	2
		Накладные расходы	%	--		4,52	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	--
		Сметная стоимость:				133,40	2
187	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпак	шт	1,0000		264,25	264
		Накладные расходы	%	--		10,04	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	22
		Сметная стоимость:				296,23	296
188	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3,0000		821,69	2465
		Итого оплата труда:				489,54	1469
		Итого эксплуатация машин:				498,26	1495
		Накладные расходы	%	--		346,78	1040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	280
		Сметная стоимость:				1261,95	3786
189	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка 450/32	шт	1,0000		23202,40	23202
		Накладные расходы	%	--		881,69	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,73	1927
		Сметная стоимость:				26010,82	26011
190	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	1,0000		826,27	826
		Накладные расходы	%	--		31,40	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	69
		Сметная стоимость:				926,28	926
191	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	1,0000		4757,33	4757
		Накладные расходы	%	--		180,78	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,05	395
		Сметная стоимость:				5333,15	5333
192	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,46025	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		10351,89	10352
		Итого оплата труда:				2855,58	2856
		Итого эксплуатация машин:				1061,80	1062
		Итого материалов:				6453,57	6454
		Накладные расходы	%	--		2234,08	2234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1006,88	1007
		Сметная стоимость:				13592,84	13593

1	2	3	4	5	6	7	8
193	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0200		3102,22	62
		Итого оплата труда:				745,72	15
		Итого эксплуатация машин:				117,91	2
		Итого материалов:				2267,57	45
		Накладные расходы	%	--		598,58	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	6
		Сметная стоимость:				3996,86	80
194	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	5,1357		368,22	1891
		Накладные расходы	%	--		13,99	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	157
		Сметная стоимость:				412,79	2120
195	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Вилатерм d30	м	4,0000		54,25	217
		Накладные расходы	%	--		2,06	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,50	18
		Сметная стоимость:				60,82	243
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d315x28,6 в ПЭ футляре d450x40,9 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 10м-1шт							
196	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0100		552970,30	5530
		Итого оплата труда:				420102,03	4201
		Итого эксплуатация машин:				201983,86	2020
		Накладные расходы	%	--		291809,80	2918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67582,41	676
		Сметная стоимость:				912362,51	9124
197	С123-010502-0826 23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 ГОСТ 18599-2001	м	10,1000		32767,17	330948
		Накладные расходы	%	--		1245,15	12576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,99	27482
		Сметная стоимость:				36733,31	371006
198	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000		-52,20	-522
		Итого оплата труда:				-50,14	-501
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-21
		Накладные расходы	%	--		-33,42	-334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,85	-68
		Сметная стоимость:				-92,46	-925
199	Е11-221401-0305 11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 315 мм	м	10,0000		1231,82	12318
		Итого оплата труда:				753,70	7537
		Итого эксплуатация машин:				18,34	183

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				462,27	4623
		Накладные расходы	%	--		532,64	5326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,16	1412
		Сметная стоимость:				1905,62	19056
200	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		3904,45	3904
		Итого оплата труда:				2685,08	2685
		Итого эксплуатация машин:				1346,24	1346
		Итого материалов:				341,36	341
		Накладные расходы	%	--		1879,16	1879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	463
		Сметная стоимость:				6246,31	6246
201	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	0,0067		324022,38	2161
		Накладные расходы	%	--		12312,85	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	179
		Сметная стоимость:				363242,05	2423
202	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,9900		386,24	382
		Накладные расходы	%	--		14,68	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	32
		Сметная стоимость:				432,99	429
203	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		381819,66	16
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	1
		Сметная стоимость:				428035,11	18
204	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	0,0140		18814,20	263
		Итого оплата труда:				3083,37	43
		Итого эксплуатация машин:				642,04	9
		Итого материалов:				15306,12	214
		Накладные расходы	%	--		2267,20	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	24
		Сметная стоимость:				22767,91	319
205	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,0143		788,00	11
		Накладные расходы	%	--		29,94	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	1
		Сметная стоимость:				883,38	13

1	2	3	4	5	6	7	8
206	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0143		60,00	1
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	--
		Сметная стоимость:				67,26	1
207	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0143		119,00	2
		Накладные расходы	%	--		4,52	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	--
		Сметная стоимость:				133,40	2
208	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпак	шт	1,0000		264,25	264
		Накладные расходы	%	--		10,04	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	22
		Сметная стоимость:				296,23	296
209	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3,0000		821,69	2465
		Итого оплата труда:				489,54	1469
		Итого эксплуатация машин:				498,26	1495
		Накладные расходы	%	--		346,78	1040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	280
		Сметная стоимость:				1261,95	3786
210	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка 450/32	шт	1,0000		23202,40	23202
		Накладные расходы	%	--		881,69	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,73	1927
		Сметная стоимость:				26010,82	26011
211	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с 3Н	шт	1,0000		826,27	826
		Накладные расходы	%	--		31,40	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	69
		Сметная стоимость:				926,28	926
212	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	1,0000		4757,33	4757
		Накладные расходы	%	--		180,78	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,05	395
		Сметная стоимость:				5333,15	5333

1	2	3	4	5	6	7	8
213	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,46025	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		10351,89	10352
		Итого оплата труда:				2855,58	2856
		Итого эксплуатация машин:				1061,80	1062
		Итого материалов:				6453,57	6454
		Накладные расходы	%	--		2234,08	2234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1006,88	1007
		Сметная стоимость:				13592,84	13593
214	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0200		3102,22	62
		Итого оплата труда:				745,72	15
		Итого эксплуатация машин:				117,91	2
		Итого материалов:				2267,57	45
		Накладные расходы	%	--		598,58	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	6
		Сметная стоимость:				3996,86	80
215	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	5,1357		368,22	1891
		Накладные расходы	%	--		13,99	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	157
		Сметная стоимость:				412,79	2120
216	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Вилатерм d30	м	4,0000		54,25	217
		Накладные расходы	%	--		2,06	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,50	18
		Сметная стоимость:				60,82	243
		Просветка стыков					
296	Ц13-390201-0517 13-390201-0517 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (315х28,6)	стык	218,0000		2049,50	446792
		Итого оплата труда:				1856,90	404804
		Итого эксплуатация машин:				91,94	20043
		Итого материалов:				100,66	21945
		Накладные расходы	%	--		860,43	187574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,79	50749
		Сметная стоимость:				3142,73	685115
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2960826
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				446792
	Материалы -		Тенге				21945
	Всего заработная плата -		Тенге				404804
		Накладные расходы -	Тенге				187574
		Сметная прибыль -	Тенге				50749
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				685115
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				436
		Сметная заработная плата -	Тенге				404804
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1143884
	Материалы -		Тенге				735462
	Всего заработная плата -		Тенге				226090
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				61821
	Местные материалы -		Тенге				28
		Накладные расходы -	Тенге				189193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				106646
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1439722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				226090
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1370150
	Материалы -		Тенге				696
	Всего заработная плата -		Тенге				25320
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1344155
		Накладные расходы -	Тенге				67940
		Сметная прибыль -	Тенге				115047
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1553137
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				25320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3677974**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				718
		Сметная заработная плата -	Тенге				656214
		Газопровод среднего давления. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-2					
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					
		Установка ГРПШ-6 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4)-66шт(ГСН-40)					
7	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0330		442294,87	14596
		Итого оплата труда:				357120,73	11785
		Итого эксплуатация машин:				133790,40	4415
		Итого материалов:				9014,24	297
		Накладные расходы	%	--		247006,51	8151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55144,11	1820
		Сметная стоимость:				744445,50	24567
8	С123-010201-0117 23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	33,1320		302,15	10011
		Накладные расходы	%	--		11,48	380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,09	831
		Сметная стоимость:				338,72	11223
9	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	66,0000		1059,37	69919
		Итого оплата труда:				870,69	57466
		Итого эксплуатация машин:				52,99	3497
		Итого материалов:				160,54	10596
		Накладные расходы	%	--		601,50	39699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,87	8769
		Сметная стоимость:				1793,75	118387
10	С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	шт.	66,0000		7810,24	515476
		Накладные расходы	%	--		296,79	19588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,56	42805
		Сметная стоимость:				8755,59	577869
11	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	132,0000		359,34	47433
		Итого оплата труда:				305,22	40289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				34,10	4501
		Итого материалов:				20,02	2643
		Накладные расходы	%	--		210,40	27773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	6016
		Сметная стоимость:				615,32	81222
12	С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	132,0000		526,77	69534
		Накладные расходы	%	--		20,02	2642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,74	5774
		Сметная стоимость:				590,53	77950
13	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,6864		16281,61	11176
		Итого оплата труда:				9320,00	6397
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	5163
		Итого материалов:				1367,91	939
		Накладные расходы	%	--		6510,26	4469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	1252
		Сметная стоимость:				24615,22	16896
14	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,6864		346298,35	237699
		Накладные расходы	%	--		13159,34	9033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	19739
		Сметная стоимость:				388214,30	266470
15	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,6864		2149,56	1475
		Итого оплата труда:				1363,47	936
		Итого эксплуатация машин:				516,29	354
		Итого материалов:				270,62	186
		Накладные расходы	%	--		943,59	648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	170
		Сметная стоимость:				3340,61	2293
		Фундаменты под подставки из бетона					
16	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,7400		1879,16	23941
		Итого оплата труда:				1879,16	23941
		Накладные расходы	%	--		1224,20	15596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,27	3163
		Сметная стоимость:				3351,63	42700
17	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	12,7400		637,31	8119
		Итого оплата труда:				637,31	8119
		Накладные расходы	%	--		415,18	5289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	1073
		Сметная стоимость:				1136,69	14481

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	5,4600		21352,23	116583
		Итого оплата труда:				3476,83	18983
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	5711
		Итого материалов:				17071,17	93209
		Накладные расходы	%	--		2561,72	13987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	10446
		Сметная стоимость:				25827,07	141016
19	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,5692		788,00	4389
		Накладные расходы	%	--		29,94	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	364
		Сметная стоимость:				883,38	4920
20	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	5,5692		60,00	334
		Накладные расходы	%	--		2,28	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	28
		Сметная стоимость:				67,26	375
21	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	5,5692		119,00	663
		Накладные расходы	%	--		4,52	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	55
		Сметная стоимость:				133,40	743
22	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	т	0,0079		597254,97	4730
		Итого оплата труда:				387925,67	3072
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	2228
		Итого материалов:				17745,77	141
		Накладные расходы	%	--		272751,80	2160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	551
		Сметная стоимость:				939607,31	7442
23	С123-020101-1004 23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	66,0000		218,70	14434
		Накладные расходы	%	--		8,31	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,16	1199
		Сметная стоимость:				245,17	16181

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	5,9400		127,86	759
		Итого оплата труда:				54,38	323
		Итого эксплуатация машин:				2,10	13
		Итого материалов:				71,70	426
		Накладные расходы	%	--		35,45	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	78
		Сметная стоимость:				176,37	1048
25	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	92,4000		63,93	5907
		Итого оплата труда:				27,19	2512
		Итого эксплуатация машин:				1,05	97
		Итого материалов:				35,85	3313
		Накладные расходы	%	--		17,73	1638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	604
		Сметная стоимость:				88,19	8148
26	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	98,3400		114,61	11271
		Итого оплата труда:				33,61	3305
		Итого эксплуатация машин:				1,66	163
		Итого материалов:				79,68	7835
		Накладные расходы	%	--		23,27	2288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	1085
		Сметная стоимость:				148,91	14644
Установка ГРПШ-10 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4)-113шт(ГСН-41)							
27	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка	33,0000		15970,82	527037
		Итого оплата труда:				9151,37	301995
		Итого эксплуатация машин:				724,63	23913
		Итого материалов:				6288,54	207522
		Накладные расходы	%	--		6344,36	209364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,21	58912
		Сметная стоимость:				24100,40	795313
	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0565		442294,87	24990
		Итого оплата труда:				357120,73	20177
		Итого эксплуатация машин:				133790,40	7559
		Итого материалов:				9014,24	509
		Накладные расходы	%	--		247006,51	13956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55144,11	3116
		Сметная стоимость:				744445,50	42061
30	С123-010201-0117 23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	56,7260		302,15	17140
		Накладные расходы	%	--		11,48	651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,09	1423
		Сметная стоимость:				338,72	19214

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0565		442294,87	24990
		Итого оплата труда:				357120,73	20177
		Итого эксплуатация машин:				133790,40	7559
		Итого материалов:				9014,24	509
		Накладные расходы	%	--		247006,51	13956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55144,11	3116
		Сметная стоимость:				744445,50	42061
32	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	56,7260		386,24	21910
		Накладные расходы	%	--		14,68	833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	1819
		Сметная стоимость:				432,99	24562
33	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	113,0000		1059,37	119709
		Итого оплата труда:				870,69	98388
		Итого эксплуатация машин:				52,99	5988
		Итого материалов:				160,54	18141
		Накладные расходы	%	--		601,50	67970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,87	15014
		Сметная стоимость:				1793,75	202694
34	С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран шаровой фланцевый ГПК-25	шт.	113,0000		7810,24	882557
		Накладные расходы	%	--		296,79	33537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,56	73288
		Сметная стоимость:				8755,59	989382
35	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	226,0000		359,34	81211
		Итого оплата труда:				305,22	68980
		Итого эксплуатация машин:				34,10	7706
		Итого материалов:				20,02	4526
		Накладные расходы	%	--		210,40	47550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	10301
		Сметная стоимость:				615,32	139062
36	С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	226,0000		526,77	119050
		Накладные расходы	%	--		20,02	4524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,74	9886
		Сметная стоимость:				590,53	133460

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,8712		16281,61	14185
		Итого оплата труда:				9320,00	8120
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	6554
		Итого материалов:				1367,91	1192
		Накладные расходы	%	--		6510,26	5672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	1589
		Сметная стоимость:				24615,22	21445
38	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,8712		346298,35	301695
		Накладные расходы	%	--		13159,34	11464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	25053
		Сметная стоимость:				388214,30	338212
39	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,8712		2149,56	1873
		Итого оплата труда:				1363,47	1188
		Итого эксплуатация машин:				516,29	450
		Итого материалов:				270,62	236
		Накладные расходы	%	--		943,59	822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	216
		Сметная стоимость:				3340,61	2910
		Фундаменты под подставки из бетона					
40	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,1700		1879,16	30386
		Итого оплата труда:				1879,16	30386
		Накладные расходы	%	--		1224,20	19795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,27	4015
		Сметная стоимость:				3351,63	54196
41	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	16,1700		637,31	10305
		Итого оплата труда:				637,31	10305
		Накладные расходы	%	--		415,18	6713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	1362
		Сметная стоимость:				1136,69	18380
42	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	6,9300		21352,23	147971
		Итого оплата труда:				3476,83	24094
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	7248
		Итого материалов:				17071,17	118303
		Накладные расходы	%	--		2561,72	17753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	13258
		Сметная стоимость:				25827,07	178982

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,0686		788,00	5570
		Накладные расходы	%	--		29,94	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	463
		Сметная стоимость:				883,38	6244
44	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	7,0686		60,00	424
		Накладные расходы	%	--		2,28	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	35
		Сметная стоимость:				67,26	475
45	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	7,0686		119,00	841
		Накладные расходы	%	--		4,52	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	70
		Сметная стоимость:				133,40	943
46	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	т	0,0136		597254,97	8099
		Итого оплата труда:				387925,67	5260
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	3814
		Итого материалов:				17745,77	241
		Накладные расходы	%	--		272751,80	3699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	944
		Сметная стоимость:				939607,31	12741
	С123-020101-1004 23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	113,0000		218,70	24713
		Накладные расходы	%	--		8,31	939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,16	2052
		Сметная стоимость:				245,17	27704
48	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	10,1700		127,86	1300
		Итого оплата труда:				54,38	553
		Итого эксплуатация машин:				2,10	21
		Итого материалов:				71,70	729
		Накладные расходы	%	--		35,45	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	133
		Сметная стоимость:				176,37	1794

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	м2	158,2000		63,93	10113
		Итого оплата труда:				27,19	4301
		Итого эксплуатация машин:				1,05	166
		Итого материалов:				35,85	5672
		Накладные расходы	%	--		17,73	2804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	1033
		Сметная стоимость:				88,19	13951
50	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	м2	168,3700		114,61	19297
		Итого оплата труда:				33,61	5659
		Итого эксплуатация машин:				1,66	279
		Итого материалов:				79,68	13415
		Накладные расходы	%	--		23,27	3917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	1857
		Сметная стоимость:				148,91	25072
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3563815
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				793851
	Материалы -		Тенге				280505
	Всего заработная плата -		Тенге				458078
	Местные материалы -		Тенге				12221
		Накладные расходы -	Тенге				315730
		Сметная прибыль -	Тенге				88767
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1198348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				566
		Сметная заработная плата -	Тенге				458078
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				568103
	Материалы -		Тенге				2552
	Всего заработная плата -		Тенге				16641
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				539394
		Накладные расходы -	Тенге				32107
		Сметная прибыль -	Тенге				48017
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				648227
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				16641
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2201862
	Материалы -		Тенге				207522
	Всего заработная плата -		Тенге				301995
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1674824
		Накладные расходы -	Тенге				273007
		Сметная прибыль -	Тенге				197989
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2672858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				377
		Сметная заработная плата -	Тенге				301995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4519431**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				963
		Сметная заработная плата -	Тенге				776714
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
75	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1295,3475		637,31	825540
		Итого оплата труда:				637,31	825540
		Накладные расходы	%	--		415,18	537804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	109068
		Сметная стоимость:				1136,69	1472411
76	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5237,8322		21,40	112105

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				7,69	40267
		Итого эксплуатация машин:				21,40	112105
		Накладные расходы	%	--		5,53	28962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	11285
		Сметная стоимость:				29,09	152352
77	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	5237,8322		10,83	56748
		Итого оплата труда:				3,89	20383
		Итого эксплуатация машин:				10,83	56748
		Накладные расходы	%	--		2.80	14661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	5713
		Сметная стоимость:				14,72	77121
78	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5237,8322		115,77	606407
		Итого оплата труда:				88,54	463782
		Итого эксплуатация машин:				48,97	256502
		Накладные расходы	%	--		58,72	307554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	73117
		Сметная стоимость:				188,45	987078
79	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта	м3	681,9991		21,40	14597
		Итого оплата труда:				7,69	5243
		Итого эксплуатация машин:				21,40	14597
		Накладные расходы	%	--		5,53	3771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	1469
		Сметная стоимость:				29,09	19837
89	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов до укладки и после укладки	м	3202,0000		331,47	1061360
		Итого оплата труда:				322,77	1033500
		Итого материалов:				8,70	27860
		Накладные расходы	%	--		214,96	688286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,71	139972
		Сметная стоимость:				590,14	1889618
90	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	92,0000		1210,98	111410
		Итого оплата труда:				722,03	66427
		Итого эксплуатация машин:				733,65	67495
		Накладные расходы	%	--		511,44	47052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,79	12677
		Сметная стоимость:				1860,21	171139
91	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	79,0000		3505,40	276927
		Накладные расходы	%	--		133,21	10523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,09	22996
		Сметная стоимость:				3929,69	310446
92	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	шт	13,0000		13771,21	179026
		Накладные расходы	%	--		523,31	6803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1143,56	14866
		Сметная стоимость:				15438,08	200695

1	2	3	4	5	6	7	8
95	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	33,0000		821,69	27116
		Итого оплата труда:				489,54	16155
		Итого эксплуатация машин:				498,26	16443
		Накладные расходы	%	--		346,78	11444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	3085
		Сметная стоимость:				1261,95	41644
97	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	2,0000		8542,32	17085
		Накладные расходы	%	--		324,61	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,35	1419
		Сметная стоимость:				9576,29	19153
98	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	27,0000		2921,17	78871
		Накладные расходы	%	--		111,00	2997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,57	6549
		Сметная стоимость:				3274,74	88418
	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	4,0000		2921,17	11685
		Накладные расходы	%	--		111,00	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,57	970
		Сметная стоимость:				3274,74	13099
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 16шт					
100	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,1600		8820,51	19052
		Итого оплата труда:				5393,32	11650
		Итого эксплуатация машин:				4596,18	9928
		Итого материалов:				419,31	906
		Накладные расходы	%	--		3811,71	8233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,58	2183
		Сметная стоимость:				13642,80	29468
101	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5	м3	0,5600		30421,04	17036
		Накладные расходы	%	--		1156,00	647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2526,16	1415
		Сметная стоимость:				34103,20	19098
102	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	1,6000		27770,37	44433
		Накладные расходы	%	--		1055,27	1688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,05	3690
		Сметная стоимость:				31131,70	49811

1	2	3	4	5	6	7	8
103	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,6000		-520,00	-832
		Накладные расходы	%	--		-19,76	-32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,18	-69
		Сметная стоимость:				-582,94	-933
104	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,6000		-721,00	-1154
		Накладные расходы	%	--		-27,40	-44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,87	-96
		Сметная стоимость:				-808,27	-1293
105	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск из фторопласта	кг	57,9200		3463,67	200616
		Накладные расходы	%	--		131,62	7623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,62	16659
		Сметная стоимость:				3882,91	224898
106	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	16,0000		15591,16	249459
		Итого оплата труда:				1031,15	16498
		Итого эксплуатация машин:				123,64	1978
		Итого материалов:				14494,35	231910
		Накладные расходы	%	--		1257,14	20114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,86	21566
		Сметная стоимость:				18196,17	291139
107	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка кранов	шт	16,0000		821,69	13147
		Итого оплата труда:				489,54	7833
		Итого эксплуатация машин:				498,26	7972
		Накладные расходы	%	--		346,78	5548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	1496
		Сметная стоимость:				1261,95	20191
108	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	16,0000		36723,23	587572
		Накладные расходы	%	--		1395,48	22328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3049,50	48792
		Сметная стоимость:				41168,21	658691
109	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	м3	2,0000		17596,63	35193
		Итого оплата труда:				1056,19	2112
		Итого эксплуатация машин:				657,19	1314
		Итого материалов:				16033,42	32067
		Накладные расходы	%	--		1200,39	2401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1503,76	3008
		Сметная стоимость:				20300,78	40602

1	2	3	4	5	6	7	8
110	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	0,3200		19217,86	6150
		Итого оплата труда:				2571,81	823
		Итого эксплуатация машин:				6,24	2
		Итого материалов:				16639,82	5325
		Накладные расходы	%	--		2356,03	754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,91	552
		Сметная стоимость:				23299,80	7456
111	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,0400		788,00	1608
		Накладные расходы	%	--		29,94	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	133
		Сметная стоимость:				883,38	1802
112	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	2,0400		60,00	122
		Накладные расходы	%	--		2,28	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	10
		Сметная стоимость:				67,26	137
113	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	2,0400		119,00	243
		Накладные расходы	%	--		4,52	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	20
		Сметная стоимость:				133,40	272
114	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	41,9200		3102,22	130045
		Итого оплата труда:				745,72	31261
		Итого эксплуатация машин:				117,91	4943
		Итого материалов:				2267,57	95057
		Накладные расходы	%	--		598,58	25092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	12411
		Сметная стоимость:				3996,86	167548
115	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	16,0000		821,69	13147
		Итого оплата труда:				489,54	7833
		Итого эксплуатация машин:				498,26	7972
		Накладные расходы	%	--		346,78	5548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	1496
		Сметная стоимость:				1261,95	20191
116	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PIAsT"	Штанга телескопическая	шт	16,0000		13020,05	208321
		Накладные расходы	%	--		494,76	7916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,19	17299
		Сметная стоимость:				14596,00	233536
117	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	32,0000		821,69	26294
		Итого оплата труда:				489,54	15665
		Итого эксплуатация машин:				498,26	15944
		Накладные расходы	%	--		346,78	11097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	2991
		Сметная стоимость:				1261,95	40382
118	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН	шт	32,0000		1251,93	40062
		Накладные расходы	%	--		47,57	1522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,96	3327
		Сметная стоимость:				1403,46	44911
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 102м-8шт					
136	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	8,0000		3677,42	29419
		Итого оплата труда:				1014,42	8115
		Итого эксплуатация машин:				377,19	3018
		Итого материалов:				2292,58	18341
		Накладные расходы	%	--		793,64	6349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,68	2861
		Сметная стоимость:				4828,74	38630
138	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	5,6618		368,22	2085
		Накладные расходы	%	--		13,99	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	173
		Сметная стоимость:				412,79	2337
139	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d12	м	11,2000		33,38	374
		Накладные расходы	%	--		1,27	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,77	31
		Сметная стоимость:				37,43	419
		Переход через а/д методом прокола d110x10,0 длиной 24м - 2шт					
156	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1115	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,0000		2507,84	5016
		Итого оплата труда:				691,79	1384
		Итого эксплуатация машин:				257,23	514
		Итого материалов:				1563,44	3127
		Накладные расходы	%	--		541,23	1082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,93	488
		Сметная стоимость:				3293,00	6586

1	2	3	4	5	6	7	8
158	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,1269		368,22	415
		Накладные расходы	%	--		13,99	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	34
		Сметная стоимость:				412,79	465
159	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d15	м	1,6000		50,08	80
		Накладные расходы	%	--		1,90	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,16	7
		Сметная стоимость:				56,14	90
Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 1475м - 131шт							
160	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,2050		214561,17	43985
		Итого оплата труда:				175092,98	35894
		Итого эксплуатация машин:				59307,21	12158
		Итого материалов:				94,70	19
		Накладные расходы	%	--		121017,91	24809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26846,33	5503
		Сметная стоимость:				362425,40	74297
161	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	207,0500		2151,96	445563
		Накладные расходы	%	--		81,77	16931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	37000
		Сметная стоимость:				2412,43	499494
162	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	205,0000		-52,45	-10753
		Итого оплата труда:				-50,14	-10279
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-421
		Итого материалов:				-0,26	-53
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-6853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-1408
		Сметная стоимость:				-92,75	-19015
163	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	м	205,0000		854,21	175113
		Итого оплата труда:				700,44	143591
		Итого эксплуатация машин:				13,12	2690
		Итого материалов:				142,05	29120
		Накладные расходы	%	--		483,96	99213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,05	21946
		Сметная стоимость:				1445,23	296271

1	2	3	4	5	6	7	8
177	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1115	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	130,0000		2507,84	326020
		Итого оплата труда:				691,79	89933
		Итого эксплуатация машин:				257,23	33440
		Итого материалов:				1563,44	203247
		Накладные расходы	%	--		541,23	70359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,93	31710
		Сметная стоимость:				3293,00	428090
179	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	73,3924		368,22	27025
		Накладные расходы	%	--		13,99	1027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	2244
		Сметная стоимость:				412,79	30296
180	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Вилатерм d15	м	104,8000		50,08	5248
		Накладные расходы	%	--		1,90	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,16	436
		Сметная стоимость:				56,14	5883
		Выход из земли ПЭ 110 д110-1шт, д63-181-всего(182шт) (8.353.05 СБ)					
181	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		681915,39	396
		Итого оплата труда:				436678,67	253
		Итого эксплуатация машин:				296936,84	172
		Итого материалов:				49834,71	29
		Накладные расходы	%	--		307394,98	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79144,83	46
		Сметная стоимость:				1068455,20	620
182	С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,5823		5031,15	2930
		Накладные расходы	%	--		191,18	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,79	243
		Сметная стоимость:				5640,12	3284
183	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,1050		494277,91	51889
		Итого оплата труда:				369781,03	38820
		Итого эксплуатация машин:				137220,42	14405
		Итого материалов:				36175,09	3798
		Накладные расходы	%	--		257142,67	26995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60113,65	6311
		Сметная стоимость:				811534,23	85195

1	2	3	4	5	6	7	8
184	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	105,3999		2741,77	288982
		Накладные расходы	%	--		104,19	10981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,68	23997
		Сметная стоимость:				3073,63	323961
185	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	105,5600		-52,45	-5537
		Итого оплата труда:				-50,14	-5293
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-217
		Итого материалов:				-0,26	-27
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-3529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-725
		Сметная стоимость:				-92,75	-9791
[illegible]	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	1,5700		37714,49	59211
		Итого оплата труда:				34476,44	54127
		Итого эксплуатация машин:				2330,52	3659
		Итого материалов:				1198,21	1881
		Накладные расходы	%	--		23227,15	36466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4875,33	7654
		Сметная стоимость:				65816,97	103331
187	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,5700		328385,85	515556
		Накладные расходы	%	--		12478,66	19591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27269,16	42812
		Сметная стоимость:				368133,67	577959
[illegible]	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	23,0220		417,31	9607
		Накладные расходы	%	--		15,86	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,65	798
		Сметная стоимость:				467,82	10770
196	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2625	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		5904,12	5904
		Итого оплата труда:				1628,66	1629
		Итого эксплуатация машин:				605,59	606
		Итого материалов:				3680,74	3681
		Накладные расходы	%	--		1274,19	1274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,26	574
		Сметная стоимость:				7752,57	7753

1	2	3	4	5	6	7	8
197	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	181,0000		4245,34	768407
		Итого оплата труда:				1171,08	211966
		Итого эксплуатация машин:				435,45	78816
		Итого материалов:				2646,63	479040
		Накладные расходы	%	--		916,20	165832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,92	74739
		Сметная стоимость:				5574,47	1008978
198	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	91,0000		2366,56	215357
		Итого оплата труда:				715,30	65092
		Итого эксплуатация машин:				8,44	768
		Итого материалов:				1645,06	149700
		Накладные расходы	%	--		508,69	46290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,02	20932
		Сметная стоимость:				3105,26	282579
	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	9,1000		16773,03	152635
		Итого оплата труда:				1056,19	9611
		Итого эксплуатация машин:				657,19	5980
		Итого материалов:				15209,82	138409
		Накладные расходы	%	--		1169,09	10639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1435,37	13062
		Сметная стоимость:				19377,49	176335
200	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,2820		788,00	7314
		Накладные расходы	%	--		29,94	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	607
		Сметная стоимость:				883,38	8200
201	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	9,2820		60,00	557
		Накладные расходы	%	--		2,28	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	46
		Сметная стоимость:				67,26	624
202	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	9,2820		119,00	1105
		Накладные расходы	%	--		4,52	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	92
		Сметная стоимость:				133,40	1238

1	2	3	4	5	6	7	8
203	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0905		442294,87	40028
		Итого оплата труда:				357120,73	32319
		Итого эксплуатация машин:				133790,40	12108
		Итого материалов:				9014,24	816
		Накладные расходы	%	--		247006,51	22354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55144,11	4991
		Сметная стоимость:				744445,50	67372
204	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	90,8620		757,67	68843
		Накладные расходы	%	--		28,79	2616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,92	5717
		Сметная стоимость:				849,38	77176
[illegible]	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0005		484089,81	242
		Итого оплата труда:				380951,24	190
		Итого эксплуатация машин:				157319,00	79
		Итого материалов:				13019,13	7
		Накладные расходы	%	--		263955,82	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59843,65	30
		Сметная стоимость:				807889,27	404
206	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,5020		2052,44	1030
		Накладные расходы	%	--		77,99	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,43	86
		Сметная стоимость:				2300,87	1155
207	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2860		189754,46	54266
		Итого оплата труда:				158741,83	45397
		Итого эксплуатация машин:				46544,70	13311
		Итого материалов:				47,35	14
		Накладные расходы	%	--		109535,33	31325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23943,18	6847
		Сметная стоимость:				323232,97	92438
208	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	288,8398		649,23	187523
		Накладные расходы	%	--		24,67	7126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,91	15572
		Сметная стоимость:				727,81	210221

1	2	3	4	5	6	7	8
209	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016		214561,17	343
		Итого оплата труда:				175092,98	280
		Итого эксплуатация машин:				59307,21	95
		Итого материалов:				94,70	--
		Накладные расходы	%	--		121017,91	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26846,33	43
		Сметная стоимость:				362425,40	580
210	С123-010502-0814 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,6160		2151,96	3478
		Накладные расходы	%	--		81,77	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,70	289
		Сметная стоимость:				2412,43	3898
[illegible]	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	287,5800		-52,45	-15085
		Итого оплата труда:				-50,14	-14420
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-591
		Итого материалов:				-0,26	-74
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-9614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-1976
		Сметная стоимость:				-92,75	-26674
212	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	287,5800		331,47	95324
		Итого оплата труда:				322,77	92821
		Итого материалов:				8,70	2502
		Накладные расходы	%	--		214,96	61817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,71	12571
		Сметная стоимость:				590,14	169712
213	Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм (Футляра)	км	0,0006		2558388,83	1484
		Итого оплата труда:				171577,85	100
		Итого эксплуатация машин:				323255,47	187
		Итого материалов:				2179711,29	1264
		Накладные расходы	%	--		207817,52	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221296,51	128
		Сметная стоимость:				2987502,86	1733
214	Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)	км	0,1050		1709084,29	179420
		Итого оплата труда:				78133,82	8202
		Итого эксплуатация машин:				105193,98	11043
		Итого материалов:				1556261,96	163376
		Накладные расходы	%	--		115310,11	12105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145951,55	15322
		Сметная стоимость:				1970345,95	206847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вскрытие и восстановление гравийного и асфальтового покрытия					
261	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	179,2800		228,13	40900
		Итого оплата труда:				111,65	20017
		Итого эксплуатация машин:				149,61	26822
		Накладные расходы	%	--		78,55	14083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,54	4399
		Сметная стоимость:				331,22	59382
262	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	316,8000		106,53	33750
		Итого оплата труда:				43,67	13834
		Итого эксплуатация машин:				85,80	27181
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		31,38	9941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	3495
		Сметная стоимость:				148,95	47187
263	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	316,8000		128,53	40718
		Итого оплата труда:				61,95	19625
		Итого эксплуатация машин:				90,02	28519
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		43,66	13831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	4364
		Сметная стоимость:				185,96	58912
264	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	95,0400		935,10	88872
		Накладные расходы	%	--		35,53	3377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,65	7380
		Сметная стоимость:				1048,28	99629
265	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,4640		1885,08	42346
		Итого оплата труда:				1434,03	32214
		Итого эксплуатация машин:				776,75	17449
		Накладные расходы	%	--		969,21	21772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,34	5129
		Сметная стоимость:				3082,63	69248
266	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	280,8000		106,53	29915
		Итого оплата труда:				43,67	12262
		Итого эксплуатация машин:				85,80	24093
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		31,38	8812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	3098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				148,95	41825
267	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	280,8000		128,53	36091
		Итого оплата труда:				61,95	17395
		Итого эксплуатация машин:				90,02	25278
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		43,66	12259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	3868
		Сметная стоимость:				185,96	52218
268	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,2400		935,10	78773
		Накладные расходы	%	--		35,53	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,65	6541
		Сметная стоимость:				1048,28	88307
269	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	280,8000		980,25	275253
		Итого оплата труда:				45,80	12861
		Итого эксплуатация машин:				65,05	18266
		Итого материалов:				887,37	249173
		Накладные расходы	%	--		65,92	18509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,69	23501
		Сметная стоимость:				1129,86	317263
270	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотнтых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	280,8000		1023,81	287485
		Итого оплата труда:				45,86	12877
		Итого эксплуатация машин:				65,19	18306
		Итого материалов:				930,78	261364
		Накладные расходы	%	--		67,61	18984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,31	24518
		Сметная стоимость:				1178,73	330987
271	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	336,2688		73,00	24548
		Накладные расходы	%	--		2,77	933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,06	2038
		Сметная стоимость:				81,84	27519
272	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	336,2688		59,24	19921
		Накладные расходы	%	--		2,25	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	1654
		Сметная стоимость:				66,41	22332

Просветка стыков

1	2	3	4	5	6	7	8
273	Ц13-390201-0507 13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (110х10,0)	стык	72,0000		728,14	52426
		Итого оплата труда:				649,91	46794
		Итого эксплуатация машин:				31,26	2251
		Итого материалов:				46,96	3381
		Накладные расходы	%	--		301,56	21712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,38	5931
		Сметная стоимость:				1112,07	80069
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9761180
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				52426
	Материалы -		Тенге				3381
	Всего заработная плата -		Тенге				46794
		Накладные расходы -	Тенге				21712
		Сметная прибыль -	Тенге				5931
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				80069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				46794
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7010329
	Материалы -		Тенге				2069787
	Всего заработная плата -		Тенге				2365332
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1644997
	Местные материалы -		Тенге				238076
	Транспортные расходы -		Тенге				44468
		Накладные расходы -	Тенге				1740727
		Сметная прибыль -	Тенге				700084
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9451140
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3316
		Сметная заработная плата -	Тенге				2365332
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				574767
	Материалы -		Тенге				1881
	Всего заработная плата -		Тенге				54127
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				515556
		Накладные расходы -	Тенге				56057
		Сметная прибыль -	Тенге				50466
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				681289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				54127
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2123659
	Материалы -		Тенге				30208
	Всего заработная плата -		Тенге				1096330
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				998350
		Накладные расходы -	Тенге				768045
		Сметная прибыль -	Тенге				231336
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3123040
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1132
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13335537**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4572
		Сметная заработная плата -	Тенге				3562583
Переходы через каналы. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-3							
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №1							
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФМ-1,2							
35	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	86,2524		146,29	12618
		Итого оплата труда:				54,79	4726
		Итого эксплуатация машин:				137,37	11849
		Итого материалов:				0,08	7
		Накладные расходы	%	--		39,17	3379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,84	1280
		Сметная стоимость:				200,30	17277
36	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6676		1532,76	4089
		Итого оплата труда:				1532,76	4089
		Накладные расходы	%	--		998,53	2664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,50	540
		Сметная стоимость:				2733,79	7293
37	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	54,2400		1252,63	67943
		Итого оплата труда:				684,56	37130
		Итого эксплуатация машин:				1252,63	67943
		Накладные расходы	%	--		467,55	25360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,61	7464
		Сметная стоимость:				1857,79	100766
38	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м В СТОРОНУ	м3 грунта	88,9200		30,54	2715
		Итого оплата труда:				10,97	975
		Итого эксплуатация машин:				30,54	2715
		Накладные расходы	%	--		7,89	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	273
		Сметная стоимость:				41,50	3690
39	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ	м3 грунта	71,4200		30,54	2181
		Итого оплата труда:				10,97	783
		Итого эксплуатация машин:				30,54	2181
		Накладные расходы	%	--		7,89	563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	220
		Сметная стоимость:				41,50	2964
40	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,2774		21,40	1483
		Итого оплата труда:				7,69	533
		Итого эксплуатация машин:				21,40	1483
		Накладные расходы	%	--		5,53	383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	149
		Сметная стоимость:				29,09	2015
41	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1426		637,31	1366
		Итого оплата труда:				637,31	1366
		Накладные расходы	%	--		415,18	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	180
		Сметная стоимость:				1136,69	2435

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,4200		115,77	8269
		Итого оплата труда:				88,54	6324
		Итого эксплуатация машин:				48,97	3498
		Накладные расходы	%	--		58,72	4194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	997
		Сметная стоимость:				188,45	13459
43	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	м3 грунта	17,5000		133,00	2328
		Итого оплата труда:				49,81	872
		Итого эксплуатация машин:				124,88	2185
		Итого материалов:				0,08	1
		Накладные расходы	%	--		35,61	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	236
		Сметная стоимость:				182,10	3187
44	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	24,3250		59,24	1441
		Накладные расходы	%	--		2,25	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	120
		Сметная стоимость:				66,41	1615
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФМ-3					
45	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	72,7500		146,29	10643
		Итого оплата труда:				54,79	3986
		Итого эксплуатация машин:				137,37	9994
		Итого материалов:				0,08	6
		Накладные расходы	%	--		39,17	2850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,84	1079
		Сметная стоимость:				200,30	14572
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,2500		1532,76	3449
		Итого оплата труда:				1532,76	3449
		Накладные расходы	%	--		998,53	2247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,50	456
		Сметная стоимость:				2733,79	6151
47	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	30,4300		1252,63	38117
		Итого оплата труда:				684,56	20831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1252,63	38117
		Накладные расходы	%	--		467,55	14227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,61	4188
		Сметная стоимость:				1857,79	56532
48	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м В СТОРОНУ	м3 грунта	75,0000		30,54	2290
		Итого оплата труда:				10,97	823
		Итого эксплуатация машин:				30,54	2290
		Накладные расходы	%	--		7,89	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	231
		Сметная стоимость:				41,50	3113
49	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ С КАРЬЕРА	м3	30,0000		170,12	5103
		Итого оплата труда:				63,70	1911
		Итого эксплуатация машин:				159,75	4793
		Итого материалов:				0,10	3
		Накладные расходы	%	--		45,54	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,25	518
		Сметная стоимость:				232,91	6987
50	С341-020102-2015 41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	58,5000		382,84	22396
		Накладные расходы	%	--		14,55	851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,79	1860
		Сметная стоимость:				429,18	25107
51	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	25,0000		310,59	7765
		Итого оплата труда:				86,89	2172
		Итого эксплуатация машин:				309,32	7733
		Итого материалов:				0,11	3
		Накладные расходы	%	--		65,10	1628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,06	751
		Сметная стоимость:				405,75	10144
52	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ	м3 грунта	42,3800		30,54	1294
		Итого оплата труда:				10,97	465
		Итого эксплуатация машин:				30,54	1294
		Накладные расходы	%	--		7,89	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	130
		Сметная стоимость:				41,50	1759
53	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,1086		21,40	880
		Итого оплата труда:				7,69	316
		Итого эксплуатация машин:				21,40	880
		Накладные расходы	%	--		5,53	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	89
		Сметная стоимость:				29,09	1196

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2714		637,31	810
		Итого оплата труда:				637,31	810
		Накладные расходы	%	--		415,18	528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	107
		Сметная стоимость:				1136,69	1445
55	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,3800		115,77	4907
		Итого оплата труда:				88,54	3753
		Итого эксплуатация машин:				48,97	2075
		Накладные расходы	%	--		58,72	2488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	592
		Сметная стоимость:				188,45	7987
56	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	м3 грунта	32,6200		133,00	4338
		Итого оплата труда:				49,81	1625
		Итого эксплуатация машин:				124,88	4074
		Итого материалов:				0,08	3
		Накладные расходы	%	--		35,61	1162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	440
		Сметная стоимость:				182,10	5940
57	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	45,3418		59,24	2686
		Накладные расходы	%	--		2,25	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	223
		Сметная стоимость:				66,41	3011
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФМ-4					
58	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	96,0300		146,29	14048
		Итого оплата труда:				54,79	5262
		Итого эксплуатация машин:				137,37	13192
		Итого материалов:				0,08	7
		Накладные расходы	%	--		39,17	3762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,84	1425
		Сметная стоимость:				200,30	19235
59	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,9700		1532,76	4552
		Итого оплата труда:				1532,76	4552

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		998,53	2966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,50	601
		Сметная стоимость:				2733,79	8119
60	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	30,4300		1252,63	38117
		Итого оплата труда:				684,56	20831
		Итого эксплуатация машин:				1252,63	38117
		Накладные расходы	%	--		467,55	14227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,61	4188
		Сметная стоимость:				1857,79	56532
61	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м В СТОРОНУ	м3 грунта	99,0000		30,54	3023
		Итого оплата труда:				10,97	1086
		Итого эксплуатация машин:				30,54	3023
		Накладные расходы	%	--		7,89	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	304
		Сметная стоимость:				41,50	4109
	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ С КАРЬЕРА	м3	48,0000		170,12	8166
		Итого оплата труда:				63,70	3058
		Итого эксплуатация машин:				159,75	7668
		Итого материалов:				0,10	5
		Накладные расходы	%	--		45,54	2186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,25	828
		Сметная стоимость:				232,91	11180
63	С341-020102-2015 41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	93,6000		382,84	35834
		Накладные расходы	%	--		14,55	1362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,79	2976
		Сметная стоимость:				429,18	40171
	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	40,0000		310,59	12423
		Итого оплата труда:				86,89	3476
		Итого эксплуатация машин:				309,32	12373
		Итого материалов:				0,11	4
		Накладные расходы	%	--		65,10	2604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,06	1202
		Сметная стоимость:				405,75	16230
65	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ	м3 грунта	51,3800		30,54	1569
		Итого оплата труда:				10,97	564
		Итого эксплуатация машин:				30,54	1569
		Накладные расходы	%	--		7,89	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	158
		Сметная стоимость:				41,50	2132

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,8386		21,40	1067
		Итого оплата труда:				7,69	383
		Итого эксплуатация машин:				21,40	1067
		Накладные расходы	%	--		5,53	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	107
		Сметная стоимость:				29,09	1450
67	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5414		637,31	982
		Итого оплата труда:				637,31	982
		Накладные расходы	%	--		415,18	640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	130
		Сметная стоимость:				1136,69	1752
68	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,3800		115,77	5948
		Итого оплата труда:				88,54	4549
		Итого эксплуатация машин:				48,97	2516
		Накладные расходы	%	--		58,72	3017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	717
		Сметная стоимость:				188,45	9683
69	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	м3 грунта	47,6200		133,00	6333
		Итого оплата труда:				49,81	2372
		Итого эксплуатация машин:				124,88	5947
		Итого материалов:				0,08	4
		Накладные расходы	%	--		35,61	1696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	642
		Сметная стоимость:				182,10	8672
70	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	66,1918		59,24	3921
		Накладные расходы	%	--		2,25	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	326
		Сметная стоимость:				66,41	4396
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4					
71	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Обваловка	м3	34,8000		5301,58	184495
		Итого оплата труда:				2633,84	91658
		Итого эксплуатация машин:				1150,92	40052
		Итого материалов:				1972,35	68638
		Накладные расходы	%	--		1866,42	64951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,44	19956
		Сметная стоимость:				7741,44	269402
72	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45,2400		5233,21	236750
		Итого оплата труда:				868,84	39306
		Итого эксплуатация машин:				416,89	18860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				4070,60	184154
		Накладные расходы	%	--		748,09	33844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,50	21648
		Сметная стоимость:				6459,81	292242
73	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,2400		723,74	70376
		Итого оплата труда:				175,28	17044
		Итого эксплуатация машин:				14,34	1395
		Итого материалов:				535,78	52099
		Накладные расходы	%	--		119,93	11662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,49	6563
		Сметная стоимость:				911,16	88601
74	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	4,5200		16135,55	72933
		Итого оплата труда:				1056,19	4774
		Итого эксплуатация машин:				657,19	2970
		Итого материалов:				14572,34	65867
		Накладные расходы	%	--		1144,87	5175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1382,43	6249
		Сметная стоимость:				18662,85	84356
75	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	30,4800		22827,55	695784
		Итого оплата труда:				4920,38	149973
		Итого эксплуатация машин:				1158,00	35296
		Итого материалов:				17018,52	518724
		Накладные расходы	%	--		3344,52	101941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2093,76	63818
		Сметная стоимость:				28265,83	861542
76	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	35,7000		788,00	28132
		Накладные расходы	%	--		29,94	1069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	2336
		Сметная стоимость:				883,38	31537
77	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7725		13340,44	23646
		Итого оплата труда:				12572,02	22284
		Итого эксплуатация машин:				681,87	1209
		Итого материалов:				275,40	488
		Накладные расходы	%	--		6836,07	12117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,12	2861
		Сметная стоимость:				21790,63	38623
78	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 С-1,2	т	1,7725		149498,02	264982
		Накладные расходы	%	--		5680,92	10069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12414,32	22004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				167593,26	297056
79	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6182		12948,44	8004
		Итого оплата труда:				11893,76	7352
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	619
		Итого материалов:				275,40	170
		Накладные расходы	%	--		6479,72	4006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	961
		Сметная стоимость:				20982,41	12970
80	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Ф-1	т	0,1036		146310,52	15158
		Накладные расходы	%	--		5559,80	576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	1259
		Сметная стоимость:				164019,95	16992
	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Ав-1	т	0,0586		146310,52	8568
		Накладные расходы	%	--		5559,80	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	711
		Сметная стоимость:				164019,95	9605
82	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 Ав-1	т	0,5299		152230,17	80670
		Накладные расходы	%	--		5784,75	3065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	6699
		Сметная стоимость:				170656,11	90434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2034593
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2034593
	Материалы -		Тенге				890183
	Всего заработная плата -		Тенге				476444
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				369378
	Местные материалы -		Тенге				28132
	Транспортные расходы -		Тенге				66278
		Накладные расходы -	Тенге				350284
		Сметная прибыль -	Тенге				190790
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2575667
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				648
		Сметная заработная плата -	Тенге				476444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2575667
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				648
		Сметная заработная плата -	Тенге				476444
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				18320413
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4896110
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1642505
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				575845
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11671052
		- перевозка грузов	Тенге				110746

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3185165
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				21505578
	Накладные расходы II уровня		Тенге				817212
	ИТОГО:		Тенге				22322787
	Сметная прибыль		Тенге				1785823
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**24108610**
		ИТОГО					**24 108 610**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**24 108 610**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**699 150**
		Итого:					**24 807 759**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**225 751**
		Итого в ценах 2016г.					**25 033 510**
		Итого в ценах 1 кв.2017г.-100% К=1,0697784					**26 780 308**
		Поправочнй коэфициент					**24 359 259**
		НДС 12%					**2 923 111**
		ИТОГО:					**27 282 370,47**

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Инженер _____ **П.Нурсейтов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **К.Оспанов**