Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглашение №150-1 от 28.02.2018г. К договору №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

Общая стоимость работ по договору: 217 840 000 тенге

Стоимость работ по договору на 2018г.: 62 722 503,53 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 165 117 496,47 тенге

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2018 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"	8 928 571	10 000 000,00	8 928 571	10 000 000,00
	Сумма к оплате	**8 928 571**	**10 000 000,00**	**8 928 571**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"

Б.К.Искаков

Технадзор: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Директор _____ **Д.Егембердиев**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглашение №150-1 от 28.02.2018г. К договору №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл,

АКТ №4
выполненных работ за март месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3					
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №1					
				ФЕРМА Ф-1			
157	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	19,6856		387497,12	7628120
		Накладные расходы	%	--		14724,89	289869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	633439
		Сметная стоимость:				434399,77	8551427
158	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий Электродуговая сварка при монтаже	т	19,6856		9422,75	185493
		Итого оплата труда:				5753,65	113264
		Итого эксплуатация машин:				1943,75	38264
		Итого материалов:				1727,83	34013
		Накладные расходы	%	--		3995,19	78648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,44	21131
		Сметная стоимость:				14491,37	285272
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7813612
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				113215
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				38264
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				49
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7662133
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				68978
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7882590
	Накладные расходы II уровня		Тенге				299538
	ИТОГО:		Тенге				8182128
	Сметная прибыль		Тенге				654570
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**8836699**
		ИТОГО					**8 836 699**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**8 836 699**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**256 264**
		Итого:					**9 092 963**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**82 746**
		Итого в ценах 2016г.					**9 175 709**
		Итого в ценах 1 кв.2017г.-100% К=1,0697784					**9 815 975**
		Поправочнй коэфициент					**8 928 571**
		НДС 12%					**1 071 429**
		ИТОГО:					**10 000 000**

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы" **Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»**

инженер _____ **П.Нурсейтов** **прораб** _____ **К.Оспанов**