Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглашение №150-1 от 28.02.2018г. К договору №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

Общая стоимость работ по договору: 217 840 000 тенге

Стоимость работ по договору на 2018г.: 62 722 503,53 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 206 948 000,00 тенге

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2018 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начало года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено работ	184 775 000,00	206 948 000,00	46 277 235	51 830 503,53	37 348 664	41 830 503,53
2	Инжириринговые услуги						
3	Авторский надзор						
	Всего	**184 775 000,00**	**206 948 000,00**	**46 277 235**	**51 830 503,53**	**37 348 664**	**41 830 503,53**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"

_____ **Б.К.Искаков**

Технадзор: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Директор _____ **Д.Егембердиев**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглашение №150-1 от 28.02.2018г. К договору №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за апрель месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ). Локальная смета №2-1					
1	Е11-220301-0206 11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1095		873471,92	95645
		Итого оплата труда:				564531,78	61816
		Итого эксплуатация машин:				415403,49	45487
		Итого материалов:				49834,71	5457
		Накладные расходы	%	--		397087,99	43481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101644,79	11130
		Сметная стоимость:				1372204,70	150256
2	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм. толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,9770		5735,77	630803
		Накладные расходы	%	--		217,96	23971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,30	52382
		Сметная стоимость:				6430,03	707155
		Крепление горизонтального газопровода д219х5,0 на стойке из труб д159х4,0 Н=5,0м (НГ-01-90)-14шт					
9	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	1,0749		68589,96	73729
		Итого оплата труда:				57753,25	62080
		Итого эксплуатация машин:				7129,56	7664
		Итого материалов:				3961,87	4259
		Накладные расходы	%	--		39114,67	42045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8616,37	9262
		Сметная стоимость:				116321,00	125036
10	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,0146		387497,12	393147
		Накладные расходы	%	--		14724,89	14940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	32647
		Сметная стоимость:				434399,77	440733
11	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,3400		511,02	30835
		Накладные расходы	%	--		19,42	1172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,44	2561
		Сметная стоимость:				572,87	34567
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 14шт					
12	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,4400		1879,16	12102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1879,16	12102
		Накладные расходы	%	–		1224,20	7884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,27	1599
		Сметная стоимость:				3351,63	21584
13	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	6,4400		637,31	4104
		Итого оплата труда:				637,31	4104
		Накладные расходы	%	--		415,18	2674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	542
		Сметная стоимость:				1136,69	7320
14	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	4,4240		21352,23	94462
		Итого оплата труда:				3476,83	15381
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	4627
		Итого материалов:				17071,17	75523
		Накладные расходы	%	--		2561,72	11333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,12	8464
		Сметная стоимость:				25827,07	114259
15	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,5125		788,00	3556
		Накладные расходы	%	--		29,94	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	295
		Сметная стоимость:				883,38	3986
16	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/ см2	м3	4,5125		60,00	271
		Накладные расходы	%	--		2,28	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	22
		Сметная стоимость:				67,26	304
17	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	4,5125		119,00	537
		Накладные расходы	%	--		4,52	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	45
		Сметная стоимость				133,40	602
		Защитное заземление опоры-1шт(ГСН-43)					
18	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	1,0000		1041,44	1041
		Итого оплата труда:				765,01	765
		Итого эксплуатация машин:				137,03	137
		Итого материалов:				176,25	176
		Накладные расходы	%	--		379,44	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,67	114
		Сметная стоимость:				1534,54	1535
19	С121-050201-9917 21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,0075		161792,67	1220
		Накладные расходы	%	--		6148,12	46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13435,26	101
		Сметная стоимость:				181376,05	1368
20	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,5000		194,80	97
		Итого оплата труда:				133,14	67
		Итого эксплуатация машин:				16,75	8
		Итого материалов:				48,60	24
		Накладные расходы	%	--		66,55	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	10
		Сметная стоимость:				282,26	141
21	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0002		173631,95	33
		Накладные расходы	%	--		6598,01	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14418,40	3
		Сметная стоимость:				194648,36	37
22	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 Монтаж по строительным основаниям	м	0,8000		215,93	173
		Итого оплата труда:				150,48	120
		Итого эксплуатация машин:				20,03	16
		Итого материалов:				50,26	40
		Накладные расходы	%	--		75,06	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,28	19
		Сметная стоимость				314,27	251
23	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76	т	0,0010		173631,95	174
		Накладные расходы	%	--		6598,01	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14418,40	14
		Сметная стоимость:				194648,36	195
Установка ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления газа РДГ-50В-1шт и ШУУРГ со счетчиком СТГ 100-250 с электронным корректором miniELCOR (ГСН-29,30)							
		Высокое давление					
28	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025		484089,81	1210
		Итого оплата труда:				380951,24	952
		Итого эксплуатация машин:				157319,00	393
		Итого материалов:				13019,13	33
		Накладные расходы	%	--		263955,82	660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59843,65	150
		Сметная стоимость				807889,27	2022
29	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,5100		2052,44	5152
		Накладные расходы	%	--		77,99	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,43	428
		Сметная стоимость				2300,87	5775
30	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1996,18	1996

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1646,15	1646
		Итого эксплуатация машин:				88,31	88
		Итого материалов:				303,14	303
		Накладные расходы	%	-		1136,96	1137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,65	251
		Сметная стоимость:				3383,79	3384
31	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		27806,51	27807
		Накладные расходы	%	-		1056,65	1057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2309,05	2309
		Сметная стоимость:				31172,21	31172
32	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,0040		597254,97	2389
		Итого оплата труда:				387925,67	1552
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	1125
		Итого материалов:				17745,77	71
		Накладные расходы	%	-		272751,80	1091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	278
		Сметная стоимость:				939607,31	3758
33	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 x 6,3 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,0000		1003,55	1004
		Накладные расходы	%	-		38,13	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,33	83
		Сметная стоимость:				1125,02	1125
34	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,0000		698,55	4191
		Итого оплата труда:				572,29	3434
		Итого эксплуатация машин:				68,19	409
		Итого материалов:				58,07	348
		Накладные расходы	%	-		395,44	2373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,52	525
		Сметная стоимость:				1181,51	7089
35	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1714,94	10290
		Накладные расходы	%	-		65,17	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,41	854
		Сметная стоимость:				1922,52	11535
36	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,0000		359,34	719
		Итого оплата труда:				305,22	610
		Итого эксплуатация машин:				34,10	68
		Итого материалов:				20,02	40
		Накладные расходы	%	-		210,40	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	91
		Сметная стоимость:				615,22	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		875,74	1751
		Накладные расходы	%	--		33,28	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,72	145
		Сметная стоимость:				981,74	1963
38	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	т	0,0017		597254,97	1015
		Итого оплата труда:				387925,67	659
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	478
		Итого материалов:				17745,77	30
		Накладные расходы	%	--		272751,80	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	118
		Сметная стоимость:				939607,31	1597
39	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6,3-57х4 мм	шт	1,0000		578,90	579
		Накладные расходы	%	--		22,00	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,07	48
		Сметная стоимость:				648,97	649
40	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005		442294,87	221
		Итого оплата труда:				357120,73	179
		Итого эксплуатация машин:				133790,40	67
		Итого материалов:				9014,24	5
		Накладные расходы	%	--		247006,51	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55144,11	28
		Сметная стоимость:				744445,50	372
41	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,5020		757,67	380
		Накладные расходы	%	--		28,79	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,92	32
		Сметная стоимость:				849,38	426
		Среднее давление					
42	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	т	0,0017		597254,97	1015
		Итого оплата труда:				387925,67	659
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	478
		Итого материалов:				17745,77	30
		Накладные расходы	%	--		272751,80	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	118
		Сметная стоимость:				939607,31	1597
43	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6,3-57х4 мм	шт	1,0000		578,90	579

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,00	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,07	48
		Сметная стоимость:				648,97	649
44	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005		484089,81	242
		Итого оплата труда:				380951,24	190
		Итого эксплуатация машин:				157319,00	79
		Итого материалов:				13019,13	7
		Накладные расходы	%	--		263955,82	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59843,65	30
		Сметная стоимость				807889,27	404
45	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,5020		2052,44	1030
		Накладные расходы	%	--		77,99	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,43	86
		Сметная стоимость:				2300,87	1155
46	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,0000		1996,18	1996
		Итого оплата труда:				1646,15	1646
		Итого эксплуатация машин:				88,31	88
		Итого материалов:				303,14	303
		Накладные расходы	%	--		1136,96	1137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,65	251
		Сметная стоимость				3383,79	3384
47	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	1,0000		27806,51	27807
		Накладные расходы	%	--		1056,65	1057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2309,05	2309
		Сметная стоимость:				31172,21	31172
48	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,0000		698,55	2794
		Итого оплата труда:				572,29	2289
		Итого эксплуатация машин:				68,19	273
		Итого материалов:				58,07	232
		Накладные расходы	%	--		395,44	1582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,52	35[illegible]
		Сметная стоимость:				1181,51	4[illegible]
49	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	4,0000		1714,94	68[illegible]
		Накладные расходы	%	--		65,17	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,41	57[illegible]
		Сметная стоимость:				1922,52	[illegible]
		Опора под задвижку Ду-100-2шт(ГСН-34)					
70	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0584		28045,[illegible]	1639
		Итого оплата труда:				[illegible]	892

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				6547,96	383
		Итого материалов:				7500,81	438
		Накладные расходы	%	--		10718,55	626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3101,14	181
		Сметная стоимость:				41865,37	2447
71	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0456		387497,12	17662
		Накладные расходы	%	--		14724,89	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	1467
		Сметная стоимость:				434399,77	19800
72	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,8667		511,02	6575
		Накладные расходы	%	--		19,42	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,44	546
		Сметная стоимость:				572,87	7371
73	С121-130816-2202 21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,9080		424,32	385
		Накладные расходы	%	--		16,12	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,24	32
		Сметная стоимость:				475,68	432
		Фундаменты под опору					
74	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,9000		1033,54	930
		Итого оплата труда				1033,54	930
		Накладные расходы	%	--		673,31	606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,55	123
		Сметная стоимость:				1843,40	1659
75	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	0,9000		637,31	574
		Итого оплата труда:				637,31	574
		Накладные расходы	%	--		415,18	374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	76
		Сметная стоимость:				1136,69	1023
76	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,3080		21352,23	6576
		Итого оплата труда:				3476,83	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	[illegible]
		Итого материалов:				17071,[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		2561,[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость				25527,[illegible]	[illegible]
77	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,3[illegible]42		[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				883,38	278
78	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,3142		60,00	19
		Накладные расходы	%	--		2,28	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	2
		Сметная стоимость:				67,26	21
79	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,3142		119,00	37
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	3
		Сметная стоимость:				133,40	42
80	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,1600		63,93	74
		Итого оплата труда:				27,19	32
		Итого эксплуатация машин:				1,05	1
		Итого материалов:				35,85	42
		Накладные расходы	%	--		17,73	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	8
		Сметная стоимость:				88,19	102
81	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/	м2	1,1600		114,61	133
		Итого оплата труда:				33,61	39
		Итого эксплуатация машин:				1,66	2
		Итого материалов:				79,68	92
		Накладные расходы	%	--		23,27	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	13
		Сметная стоимость:				148,91	173
		Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2ВУ1 (ГСН-33)-1шт					
82	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т Установка	т	0,0762		98178,99	7483
		Итого оплата труда:				45558,23	3472
		Итого эксплуатация машин:				64119,50	4887
		Итого материалов:				3404,15	259
		Накладные расходы	%	--		32908,39	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10486,99	[illegible]
		Сметная стоимость:				141574,37	[illegible]
83	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0741		387497,12	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		14724,89	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:				[illegible]	[illegible]
84	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0021		[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				387712,28	822
85	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1041,44	1041
		Итого оплата труда:				765,01	765
		Итого эксплуатация машин				137,03	137
		Итого материалов:				176,25	176
		Накладные расходы	%	--		379,44	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,67	114
		Сметная стоимость:				1534,54	1535
86	С121-050201-9917 21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,0121		161792,67	1958
		Накладные расходы	%	--		6148,12	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13435,26	163
		Сметная стоимость:				181376,05	2195
		Фундаменты под опоры					
87	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6860		1136,89	780
		Итого оплата труда:				1136,89	780
		Накладные расходы	%	--		740,64	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,20	103
		Сметная стоимость:				2027,74	1391
88	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	0,6860		637,31	437
		Итого оплата труда:				637,31	437
		Накладные расходы	%	--		415,18	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	58
		Сметная стоимость:				1136,69	780
89	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В7,5	м3	0,3000		19655,77	5897
		Итого оплата труда				3476,83	1043
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	314
		Итого материалов:				15374,70	4612
		Накладные расходы	%	--		2497,26	749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,24	532
		Сметная стоимость:				23925,27	7179
90	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,3060		788,00	241
		Накладные расходы	%	--		29,94	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	20
		Сметная стоимость:				883,38	270
91	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,3060		60,00	18
		Накладные расходы	%	--		2,28	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	2
		Сметная стоимость:				67,26	21

1	2	3	4	5	6	7	8
92	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/ см2	м3	0,3060		119,00	36
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	3
		Сметная стоимость:				133,40	41
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-13-2ВУ1 и и ШУУРГ-(ГСН-35)					
93	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	24,0000		1923,77	46170
		Итого оплата труда:				1456,67	34960
		Итого эксплуатация машин:				675,56	16214
		Итого материалов:				27,96	671
		Накладные расходы	%	--		1012,07	24290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,87	5637
		Сметная стоимость:				3170,71	76097
94	Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,0000		588,27	588
		Итого оплата труда:				523,67	524
		Итого эксплуатация машин				27,98	28
		Итого материалов				39,44	39
		Накладные расходы	%	--		359,91	360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,85	76
		Сметная стоимость				1024,04	1024
95	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6100		14957,48	9124
		Накладные расходы	%	--		568,38	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1242,07	758
		Сметная стоимость:				16767,93	10228
96	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,0000		884,23	20337
		Накладные расходы	%	--		33,60	773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,43	1689
		Сметная стоимость				991,26	22799
97	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-11. Установка	т	0,0097		309721,68	2998
		Итого оплата труда:				155024,11	1500
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1492
		Накладные расходы	%	--		89813,21	869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	309
		Сметная стоимость				431497,68	4177
98	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0123		387497,12	4766
		Накладные расходы	%	--		[illegible]	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	396
		Сметная стоимость:				[illegible]	5343

1	2	3	4	5	6	7	8
99	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,2972		346298,35	102920
		Накладные расходы	%	--		13159,34	3911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	8546
		Сметная стоимость:				388214,30	115377
100	С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	41,0000		551,87	22627
		Накладные расходы	%	--		20,97	860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,83	1879
		Сметная стоимость:				618,67	25365
101	С121-050106-9903 21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0035		205507,10	719
		Накладные расходы	%	--		7809,27	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17065,31	60
		Сметная стоимость:				230381,68	806
102	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0133		146310,38	1946
		Накладные расходы	%	--		5559,79	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,61	162
		Сметная стоимость:				164019,79	2181
103	С123-020103-3407 23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушки диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	10,0000		301,03	3010
		Накладные расходы	%	--		11,44	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,00	250
		Сметная стоимость:				337,47	3375
104	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные для засыпки площадки	м3 подстилающего слоя	2,7000		5301,58	14314
		Итого оплата труда:				2633,84	7111
		Итого эксплуатация машин				1150,92	3107
		Итого материалов:				1972,35	5325
		Накладные расходы	%	--		1866,42	5039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,44	1548
		Сметная стоимость:				7741,44	[illegible]
105	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,8155		63,93	947
		Итого оплата труда:				27,19	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				1,05	16
		Итого материалов:				35,85	531
		Накладные расходы	%	--		[illegible]	263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	97
		Сметная стоимость:				[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
106	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,8155		114,61	1698
		Итого оплата труда:				33,61	498
		Итого эксплуатация машин:				1,66	25
		Итого материалов:				79,68	1180
		Накладные расходы	%	--		23,27	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	163
		Сметная стоимость:				148,91	2206
		Просветка стыков					
107	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,597142	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 219х5,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	31,0000		5067,19	157083
		Итого оплата труда:				1493,97	46313
		Итого эксплуатация машин:				4489,76	139183
		Итого материалов:				115,99	3596
		Накладные расходы	%	--		1102,84	34188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,60	15302
		Сметная стоимость:				6663,63	206573
		Покраска газопровода					
108	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	127,5600		127,86	16309
		Итого оплата труда:				54,38	6937
		Итого эксплуатация машин:				2,10	268
		Итого материалов:				71,70	9146
		Накладные расходы	%	--		35,45	4522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	1667
		Сметная стоимость:				176,37	22498
109	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	127,5600		114,61	14620
		Итого оплата труда:				33,61	4288
		Итого эксплуатация машин:				1,66	211
		Итого материалов:				79,68	10164
		Накладные расходы	%	--		23,27	2968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	1407
		Сметная стоимость:				148,91	18995
		Окраска опор					
110	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	34,9500		63,93	2234
		Итого оплата труда:				27,19	9[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				1,05	37
		Итого материалов:				35,85	1253
		Накладные расходы	%	--		17,73	62[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	22[illegible]
		Сметная стоимость:				88,19	3082
111	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	34,9500		114,61	4006
		Итого оплата труда:				33,61	1175
		Итого эксплуатация машин:				1,66	58
		Итого материалов:				79,68	2785
		Накладные расходы	%	--		23,27	813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	386
		Сметная стоимость:				148,91	520[illegible]

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ). Земляные работы учтены в разделе "Газопровод среднего давления (подземный)" в смете 2-2"

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.10СБ) - 1шт					
137	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,1350		8820,51	1191
		Итого оплата труда:				5393,32	728
		Итого эксплуатация машин:				4596,18	620
		Итого материалов:				419,31	57
		Накладные расходы	%	--		3811,71	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,58	136
		Сметная стоимость				13642,80	1842
138	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки опорные ОПТ4 из бетона В22,5	м3	0,0350		30421,04	1065
		Накладные расходы	%	--		1156,00	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2526,16	88
		Сметная стоимость				34103,20	1194
139	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1000		27770,37	2777
		Накладные расходы	%	--		1055,27	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,05	231
		Сметная стоимость:				31131,70	3113
140	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,1000		-520,00	-52
		Накладные расходы	%	--		-19,76	-2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,18	-4
		Сметная стоимость				-582,94	-58
141	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,1000		-721,00	-72
		Накладные расходы	%	--		-27,40	-3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,87	[illegible]
		Сметная стоимость:				-808,27	[illegible]
142	Прайс ПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	кг	3,6200		3463,67	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		131,62	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,62	[illegible]
		Сметная стоимость:				3882,91	[illegible]
143	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	1,0000		15591,16	[illegible]
		Итого оплата труда:				1031,15	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				123,64	[illegible]
		Итого материалов:				14494,35	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		1257,14	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,66	[illegible]
		Сметная стоимость:				18196,17	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
144	E11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка кранов	шт	1,0000		821,69	822
		Итого оплата труда:				489,54	490
		Итого эксплуатация машин:				498,26	498
		Накладные расходы	%	--		346,78	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	93
		Сметная стоимость				1261,95	1262
145	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	шт	1,0000		36723,23	36723
		Накладные расходы	%	--		1395,48	1395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3049,50	3049
		Сметная стоимость:				41168,21	41168
146	E11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	м3	0,1250		17596,63	2200
		Итого оплата труда:				1056,19	132
		Итого эксплуатация машин:				657,19	82
		Итого материалов:				16033,42	2004
		Накладные расходы	%	--		1200,39	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1503,76	188
		Сметная стоимость:				20300,78	2538
147	E11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	0,0200		19217,86	384
		Итого оплата труда:				2571,81	51
		Итого эксплуатация машин:				6,24	--
		Итого материалов:				16639,82	333
		Накладные расходы	%	--		2356,03	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,91	35
		Сметная стоимость:				23299,80	466
148	C121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,1275		788,00	100
		Накладные расходы	%	--		29,94	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	8
		Сметная стоимость:				883,38	113
149	C121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1275		60,00	8
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	1
		Сметная стоимость:				67,26	9
150	C121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1275		119,00	15
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	1
		Сметная стоимость				133,40	17
151	E11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,6200		3102,22	8128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				745,72	1954
		Итого эксплуатация машин:				117,91	309
		Итого материалов:				2267,57	5941
		Накладные расходы	%	--		598,58	1568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	776
		Сметная стоимость:				3996,86	10472
152	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	1,0000		821,69	822
		Итого оплата труда:				489,54	490
		Итого эксплуатация машин:				498,26	498
		Накладные расходы	%	--		346,78	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	93
		Сметная стоимость				1261,95	1262
153	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Штанга телескопическая	шт	1,0000		13020,05	13020
		Накладные расходы	%	--		494,76	495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,19	1081
		Сметная стоимость:				14596,00	14596
154	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2,0000		821,69	1643
		Итого оплата труда:				489,54	979
		Итого эксплуатация машин:				498,26	997
		Накладные расходы	%	--		346,78	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	187
		Сметная стоимость				1261,95	2524
155	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ SDR11 Д63 с ЗН	шт	2,0000		1251,93	2504
		Накладные расходы	%	--		47,57	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,96	208
		Сметная стоимость:				1403,46	2807
		Кран шаровый под люк ПЭ d315 (8.353.10СБ) - 1шт					
156	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,1560		8820,51	1376
		Итого оплата труда:				5393,32	841
		Итого эксплуатация машин:				4596,18	717
		Итого материалов:				419,31	65
		Накладные расходы	%	--		3811,71	595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,58	158
		Сметная стоимость:				13642,80	2128
157	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки опорные ОПТ6 из бетона В22,5	м3	0,0560		30421,04	1704
		Накладные расходы	%	--		1156,00	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2526,16	141
		Сметная стоимость				34103,20	1910
158	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,0560		721,00	40
		Накладные расходы	%	--		27,40	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,87	3
		Сметная стоимость:				808,27	45

1	2	3	4	5	6	7	8
159	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	0,1000		27770,37	2777
		Накладные расходы	%	--		1055,27	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,05	231
		Сметная стоимость				31131,70	3113
160	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5	м3	0,1000		-520,00	-52
		Накладные расходы	%	--		-19,76	-2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,18	-4
		Сметная стоимость				-582,94	-58
161	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,1000		-721,00	-72
		Накладные расходы	%	--		-27,40	-3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,87	-6
		Сметная стоимость				-808,27	-81
162	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	кг	3,6200		3463,67	12538
		Накладные расходы	%	--		131,62	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,62	1041
		Сметная стоимость:				3882,91	14056
163	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков "С"	шт	1,0000		15591,16	15591
		Итого оплата труда:				1031,15	1031
		Итого эксплуатация машин:				123,64	124
		Итого материалов:				14494,35	14494
		Накладные расходы	%	--		1257,14	1257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,86	1348
		Сметная стоимость:				18196,17	18196
164	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	Установка кранов	шт	1,0000		821,69	822
		Итого оплата труда:				489,54	49[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				498,26	498
		Накладные расходы	%	--		346,78	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	93
		Сметная стоимость:				1261,95	1262
165	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д315	шт	1,0000		762006,94	762007
		Накладные расходы	%	--		28956,26	28956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63277,06	63277
		Сметная стоимость				854240,26	854240
166	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	м3	0,1250		17596,63	2200
		Итого оплата труда:				1056,19	132
		Итого эксплуатация машин:				657,19	82
		Итого материалов:				16033,42	2004
		Накладные расходы	%	--		1200,39	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1503,76	188
		Сметная стоимость:				20300,78	2538
167	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	0,0200		19217,86	384
		Итого оплата труда:				2571,81	51
		Итого эксплуатация машин				6,24	–
		Итого материалов:				16639,82	333
		Накладные расходы	%	–		2356,03	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,91	35
		Сметная стоимость				23299,80	466
168	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,1275		788,00	100
		Накладные расходы	%	--		29,94	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	8
		Сметная стоимость:				883,38	113
169	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1275		60,00	8
		Накладные расходы	%	--		2,28	–
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	1
		Сметная стоимость:				67,26	9
170	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1275		119,00	15
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	1
		Сметная стоимость:				133,40	17
171	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,6200		3102,22	8128
		Итого оплата труда:				745,72	195
		Итого эксплуатация машин:				117,91	[illegible]
		Итого материалов:				2267,57	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		598,58	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	[illegible]
		Сметная стоимость				3996,86	[illegible]
172	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка телескопической штанги	шт	1,0000		821,69	[illegible]
		Итого оплата труда:				489,54	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				498,26	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		346,78	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	[illegible]
		Сметная стоимость:				1261,95	[illegible]
173	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Штанга телескопическая	шт	1,0000		13020,05	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		494,76	[illegible]
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,19	[illegible]
		Сметная стоимость				14596,00	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
174	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2,0000		821,69	1643
		Итого оплата труда:				489,54	979
		Итого эксплуатация машин:				498,26	997
		Накладные расходы	%	--		346,78	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	187
		Сметная стоимость				1261,95	2524
175	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ SDR11 Д315 с 3Н	шт	2,0000		40896,32	81793
		Накладные расходы	%	--		1554,06	3108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3396,03	6792
		Сметная стоимость:				45846,41	91693
		Выход из земли ПЭ 110 д315-3шт.(8.353.05 СБ)					
217	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 478 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0017		696229,56	1211
		Итого оплата труда:				536330,34	933
		Итого эксплуатация машин:				241686,31	421
		Накладные расходы	%	--		372174,19	648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85472,30	149
		Сметная стоимость:				1153876,05	2008
218	С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7470		23242,24	40603
		Накладные расходы	%	--		883,21	1543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1930,04	3372
		Сметная стоимость:				26055,48	45518
219	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,7400		-52,20	-91
		Итого оплата труда:				-50,14	-87
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-4
		Накладные расходы	%	--		-33,42	-58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,85	-12
		Сметная стоимость:				-92,46	-161
220	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0611		37714,49	2305
		Итого оплата труда:				34476,44	2107
		Итого эксплуатация машин:				2330,52	142
		Итого материалов:				1198,21	73
		Накладные расходы	%	--		23227,15	1419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4875,33	298
		Сметная стоимость				65816,97	4022
221	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0611		328385,85	20068
		Накладные расходы	%	--		12478,66	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27269,16	1666
		Сметная стоимость				368133,67	22497

1	2	3	4	5	6	7	8
222	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9,0000		821,69	7395
		Итого оплата труда:				489,54	4406
		Итого эксплуатация машин:				498,26	4484
		Накладные расходы	%	--		346,78	3121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	841
		Сметная стоимость:				1261,95	11358
223	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ315/СТ273х6	шт	3,0000		232858,64	698576
		Накладные расходы	%	--		8848,63	26546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19336,58	58010
		Сметная стоимость:				261043,85	783132
224	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с 3Н	шт	3,0000		3171,55	9515
		Накладные расходы	%	--		120,52	362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,37	790
		Сметная стоимость:				3555,44	10666
225	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с 3Н	шт	3,0000		8542,32	25627
		Накладные расходы	%	--		324,61	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,35	2128
		Сметная стоимость:				9576,29	28729
226	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	кг	1,7640		417,31	736
		Накладные расходы	%	--		15,86	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,65	61
		Сметная стоимость:				467,82	825
227	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5825	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	3,0000		13101,52	39305
		Итого оплата труда:				3614,07	10842
		Итого эксплуатация машин:				1343,83	4031
		Итого материалов:				8167,74	24503
		Накладные расходы	%	--		2827,48	8482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1274,32	3823
		Сметная стоимость:				17203,32	51610
228	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1,5000		2366,56	3550
		Итого оплата труда:				715,30	1073
		Итого эксплуатация машин:				8,44	13
		Итого материалов:				1645,06	2468
		Накладные расходы	%	--		508,69	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,02	345
		Сметная стоимость:				3105,26	4658
229	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,1500		16773,03	2516
		Итого оплата труда:				1056,19	158
		Итого эксплуатация машин:				657,19	99
		Итого материалов:				15209.82	2281
		Накладные расходы	%	--		1169,09	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1435,37	215
		Сметная стоимость:				19377,49	2907

1	2	3	4	5	6	7	8
230	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,1530		788,00	121
		Накладные расходы	%	--		29,94	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	10
		Сметная стоимость:				883,38	135
231	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1530		60,00	9
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	1
		Сметная стоимость				67,26	10
232	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1530		119,00	18
		Накладные расходы	%	--		4,52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	2
		Сметная стоимость				133,40	20
233	Е11-220301-0207 11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0015		964645,35	1447
		Итого оплата труда:				648293,49	972
		Итого эксплуатация машин:				431840,22	648
		Итого материалов:				47916,17	72
		Накладные расходы	%	--		454545,21	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113535,24	170
		Сметная стоимость:				1532725,80	2299
234	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5060		9666,82	14558
		Накладные расходы	%	--		367,34	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,73	1209
		Сметная стоимость:				10836,89	16320
235	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0054		381493,94	2060
		Итого оплата труда:				289326,45	1562
		Итого эксплуатация машин:				138859,68	750
		Итого материалов:				738,20	4
		Накладные расходы	%	--		200996,02	1085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46599,20	252
		Сметная стоимость:				629089,16	[illegible]
236	С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 ГОСТ 18599-2001	м	5,4540		15957,61	87033
		Накладные расходы	%	--		[illegible]	3307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	7227
		Сметная стоимость:				[illegible]	97567

1	2	3	4	5	6	7	8
237	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5,4000		-52,45	-283
		Итого оплата труда:				-50,14	-271
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-11
		Итого материалов:				-0,26	-1
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-37
		Сметная стоимость				-92,75	-501
238	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	5,4000		331,47	1790
		Итого оплата труда:				322,77	1743
		Итого материалов:				8,70	47
		Накладные расходы	%	--		214,96	1161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,71	236
		Сметная стоимость:				590,14	3187
239	Е11-220601-1011 11-220601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 478 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (Футляра)	км трубопровода	0,0017		6076099,69	10572
		Итого оплата труда:				302203,68	526
		Итого эксплуатация машин:				738340,88	1285
		Итого материалов:				5239483,61	9117
		Накладные расходы	%	--		425691,68	741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520143,31	905
		Сметная стоимость:				7021934,68	12218
		Контрольная трубка на газопроводе-260шт					
244	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	260,0000		3904,45	1015158
		Итого оплата труда:				2685,08	698120
		Итого эксплуатация машин				1346,24	350023
		Итого материалов:				341,36	88754
		Накладные расходы	%	--		1879,16	488583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	120299
		Сметная стоимость:				6246,31	1624040
245	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	257,1000		386,24	99418
		Накладные расходы	%	--		14,68	3778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	8256
		Сметная стоимость:				432,99	111452
246	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	1,7342		324022,38	561920
		Накладные расходы	%	--		12312,85	21353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	46662
		Сметная стоимость:				363242,05	629934
247	С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0112		349084,80	3903

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13265,22	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28988,00	324
		Сметная стоимость:				391338,02	4375
248	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	3,6400		18814,20	68484
		Итого оплата труда:				3083,37	11223
		Итого эксплуатация машин:				642,04	2337
		Итого материалов:				15306,12	55714
		Накладные расходы	%	--		2267,20	8253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	6139
		Сметная стоимость:				22767,91	82875
249	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,7128		788,00	2926
		Накладные расходы	%	--		29,94	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	243
		Сметная стоимость:				883,38	3280
250	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,7128		60,00	223
		Накладные расходы	%	--		2,28	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	18
		Сметная стоимость:				67,26	250
251	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,7128		119,00	442
		Накладные расходы	%	--		4,52	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	37
		Сметная стоимость				133,40	495
		Узел вывода сигнального провода - 16шт					
252	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0080		180571,74	1445
		Итого оплата труда:				152167,96	1217
		Итого эксплуатация машин:				41256,89	330
		Итого материалов:				951,19	8
		Накладные расходы	%	--		104948,89	840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22841,65	183
		Сметная стоимость:				308362,28	2467
253	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	8,0000		-52,45	-420
		Итого оплата труда:				-50,14	-401
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-16
		Итого материалов:				-0,26	-2
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-55
		Сметная стоимость:				-92,75	-742

1	2	3	4	5	6	7	8
254	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,0800		109,00	881
		Накладные расходы	%	--		4,14	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,05	73
		Сметная стоимость:				122,19	987
255	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,9600		5088,90	4885
		Итого оплата труда:				2349,49	2256
		Итого эксплуатация машин				674,89	648
		Итого материалов:				2313,00	2220
		Накладные расходы	%	--		1678,59	1611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,40	520
		Сметная стоимость				7308,89	7017
256	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,0800		18814,20	1505
		Итого оплата труда:				3083,37	247
		Итого эксплуатация машин				642,04	51
		Итого материалов:				15306,12	1224
		Накладные расходы	%	--		2267,20	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	135
		Сметная стоимость				22767,91	1821
257	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,0816		788,00	64
		Накладные расходы	%	--		29,94	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	5
		Сметная стоимость				883,38	72
258	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/ см2	м3	0,0816		60,00	5
		Накладные расходы	%	--		2,28	–
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	–
		Сметная стоимость				67,26	5
259	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0816		119,00	10
		Накладные расходы	%	--		4,52	–
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	1
		Сметная стоимость				133,40	11
260	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0669		155510,94	10406
		Итого оплата труда:				155024,11	10373
		Итого эксплуатация машин				827,40	55
		Накладные расходы	%	--		83953,20	5617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19157,13	1282
		Сметная стоимость				258621,27	17305

1	2	3	4	5	6	7	8
261	С121-050101-0113 21-050101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0066		175453,82	1157
		Накладные расходы	%	--		6667,25	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14569,69	96
		Сметная стоимость				196690,75	1297
262	С121-050201-9917 21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,0603		161792,67	9759
		Накладные расходы	%	--		6148,12	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13435,26	810
		Сметная стоимость:				181376,05	10941
263	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0394		309721,68	12210
		Итого оплата труда:				155024,11	6112
		Итого эксплуатация машин:				827,40	33
		Итого материалов				154210,74	6080
		Накладные расходы	%	--		89813,21	3541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	1260
		Сметная стоимость				431497,68	17011
264	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1462		597254,97	87302
		Итого оплата труда:				387925,67	56704
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	41112
		Итого материалов:				17745,77	2594
		Накладные расходы	%	--		272751,80	39869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	10174
		Сметная стоимость:				939607,31	137345
265	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1348		324022,38	43663
		Накладные расходы	%	--		12312,85	1659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	3626
		Сметная стоимость:				363242,05	48948
266	С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0026		349084,80	909
		Накладные расходы	%	--		13265,22	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28988,00	76
		Сметная стоимость:				391338,02	[illegible]
267	С121-050307-0111 21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,8160		229,08	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		8,71	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	168
		Сметная стоимость				256,81	2264

1	2	3	4	5	6	7	8
268	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	64,0000		93,50	5984
		Итого оплата труда:				93,21	5966
		Итого эксплуатация машин:				0,53	34
		Накладные расходы	%	--		62,48	3999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,48	799
		Сметная стоимость:				168,45	10781
269	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0026		381819,66	1002
		Накладные расходы	%	--		14509,15	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	83
		Сметная стоимость:				428035,11	1123
270	Ц13-080201-1401 13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,3200		518,34	166
		Итого оплата труда:				255,73	82
		Итого эксплуатация машин:				137,23	44
		Итого материалов:				174,05	56
		Накладные расходы	%	--		133,31	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,13	17
		Сметная стоимость:				703,78	225
271	С121-130409-0102 21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0069		56942,36	392
		Накладные расходы	%	--		2163,81	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4728,49	33
		Сметная стоимость				63834,66	439
272	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,2319		5088,90	16447
		Итого оплата труда:				2349,49	7593
		Итого эксплуатация машин:				674,89	2181
		Итого материалов				2313,00	7475
		Накладные расходы	%	--		1678,59	5425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,40	1750
		Сметная стоимость:				7308,89	23622
273	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	32,2194		2568,72	83019
		Итого оплата труда:				434,42	14040
		Итого эксплуатация машин:				208,44	6737
		Итого материалов:				1987,41	64232
		Накладные расходы	%	--		372,23	12030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,28	7604
		Сметная стоимость:				3176,22	102654
274	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	0,2400		8820,51	2117
		Итого оплата труда:				5393,32	1294
		Итого эксплуатация машин:				4596,18	1103
		Итого материалов:				419,31	101
		Накладные расходы	%	--		3811,71	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,58	243
		Сметная стоимость:				13642,80	3274

1	2	3	4	5	6	7	8
275	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	0,2400		30421,04	7301
		Накладные расходы	%	--		1156,00	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2526,16	606
		Сметная стоимость:				34103,20	8185
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) Локальная смета №2-2					
1	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0280		442294,87	12384
		Итого оплата труда:				357120,73	9999
		Итого эксплуатация машин:				133790,40	3746
		Итого материалов:				9014,24	252
		Накладные расходы	%	--		247006,51	6916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55144,11	1544
		Сметная стоимость:				744445,50	20844
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	28,1120		757,67	21300
		Накладные расходы	%	--		28,79	809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,92	1769
		Сметная стоимость:				849,38	23878
3	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,0013		597254,97	800
		Итого оплата труда:				387925,67	520
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	377
		Итого материалов:				17745,77	24
		Накладные расходы	%	--		272751,80	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	93
		Сметная стоимость:				939607,31	1259
4	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2,0000		228,03	456
		Накладные расходы	%	--		8,67	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,94	38
		Сметная стоимость:				255,63	511
		Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-92шт(ГСН-42)					
51	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,5176		68054,27	171332
		Итого оплата труда:				66208,87	166686
		Итого эксплуатация машин:				1180,90	2973
		Итого материалов:				955,18	2405
		Накладные расходы	%	--		44439,47	111880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8999,50	22657
		Сметная стоимость:				121493,24	305869
52	С121-050201-9918 21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 63х63 мм	т	2,2126		157239,10	347907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5975,09	13220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13057,13	28890
		Сметная стоимость:				176271,32	390018
53	С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетка 50х50х2	м2	138,0000		551,87	76158
		Накладные расходы	%	--		20,97	2894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,83	6324
		Сметная стоимость:				618,67	85376
54	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,1216		16281,61	67106
		Итого оплата труда:				9320,00	38413
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	31004
		Итого материалов:				1367,91	5638
		Накладные расходы	%	--		6510,26	26833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	7515
		Сметная стоимость:				24615,22	101454
55	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4,1216		2149,56	8860
		Итого оплата труда:				1363,47	5620
		Итого эксплуатация машин:				516,29	2128
		Итого материалов:				270,62	1115
		Накладные расходы	%	--		943,59	3889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	1020
		Сметная стоимость:				3340,61	13769
56	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,1216		387497,12	1597108
		Накладные расходы	%	--		14724,89	60690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	132624
		Сметная стоимость:				434399,77	1790422
57	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	368,0000		1041,44	383248
		Итого оплата труда:				765,01	281523
		Итого эксплуатация машин:				137,03	50426
		Итого материалов:				176,25	64858
		Накладные расходы	%	--		379,44	139634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,67	41831
		Сметная стоимость:				1534,54	564712
58	С121-050201-9917 21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	4,1621		161792,67	673394
		Накладные расходы	%	--		6148,12	25589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13435,26	55919
		Сметная стоимость:				181376,05	754902
59	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	552,0000		160,55	88622
		Итого оплата труда:				132,17	72956
		Итого эксплуатация машин:				13,58	7498
		Итого материалов:				17,41	9667

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		64,82	35779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,03	9952
		Сметная стоимость:				243,39	134354
60	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4913		155873,02	76577
		Накладные расходы	%	--		5923,17	2910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12943,70	6359
		Сметная стоимость:				174739,89	85846
61	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	253,9200		127,86	32465
		Итого оплата труда:				54,38	13808
		Итого эксплуатация машин:				2,10	534
		Итого материалов:				71,70	18207
		Накладные расходы	%	--		35,45	9002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	3317
		Сметная стоимость:				176,37	44785
62	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляной ПФ-115 за 2 раза/	м2	253,9200		114,61	29103
		Итого оплата труда:				33,61	8535
		Итого эксплуатация машин:				1,66	420
		Итого материалов:				79,68	20232
		Накладные расходы	%	--		23,27	5907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	2801
		Сметная стоимость:				148,91	37811
		Фундаменты под подставки из бетона					
63	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	211,9680		1033,54	219077
		Итого оплата труда:				1033,54	219077
		Накладные расходы	%	--		673,31	142720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,55	28944
		Сметная стоимость:				1843,40	390741
64	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте	м3	211,9680		637,31	135090
		Итого оплата труда:				637,31	135090
		Накладные расходы	%	--		415,18	88005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	17848
		Сметная стоимость:				1136,69	240942
65	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В7,5	м3	53,3600		19655,77	1048832
		Итого оплата труда:				3476,83	185523
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	55809
		Итого материалов:				15374,70	820394
		Накладные расходы	%	--		2497,26	133254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,24	94567
		Сметная стоимость:				23925,27	1276652
66	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	54,4272		788,00	42889
		Накладные расходы	%	--		29,94	1630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	3561

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				883,38	48080
67	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	54,4272		60,00	3266
		Накладные расходы	%	--		2,28	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	271
		Сметная стоимость:				67,26	3661
68	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	54,4272		119,00	6477
		Накладные расходы	%	--		4,52	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	538
		Сметная стоимость				133,40	7261
		Просветка стыков					
69	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм	стык	5,0000		2584,19	12921
		Итого оплата труда:				761,90	3810
		Итого эксплуатация машин:				2289,71	11449
		Итого материалов:				59,15	296
		Накладные расходы	%	--		562,43	2812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,73	1259
		Сметная стоимость:				3398,36	16992
		Покраска газопровода					
70	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5,0100		127,86	641
		Итого оплата труда:				54,38	272
		Итого эксплуатация машин:				2,10	11
		Итого материалов:				71,70	359
		Накладные расходы	%	--		35,45	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	65
		Сметная стоимость:				176,37	884
71	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,0100		114,61	574
		Итого оплата труда:				33,61	168
		Итого эксплуатация машин:				1,66	8
		Итого материалов:				79,68	399
		Накладные расходы	%	--		23,27	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	55
		Сметная стоимость:				148,91	746
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ 102м-8шт					
123	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8,0000		3904,45	31236
		Итого оплата труда:				2685,08	21481
		Итого эксплуатация машин:				1346,24	10770
		Итого материалов:				341,36	2731
		Накладные расходы	%	--		1879,16	15033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	3702
		Сметная стоимость:				6246,31	49970

1	2	3	4	5	6	7	8
124	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	0,0534		324022,38	17290
		Накладные расходы	%	--		12312,85	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	1436
		Сметная стоимость:				363242,05	19383
125	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	7,9200		386,24	3059
		Накладные расходы	%	--		14,68	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	254
		Сметная стоимость:				432,99	3429
126	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003		381819,66	131
		Накладные расходы	%	--		14509,15	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	11
		Сметная стоимость:				428035,11	147
127	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	0,1120		18814,20	2107
		Итого оплата труда:				3083,37	345
		Итого эксплуатация машин:				642,04	72
		Итого материалов:				15306,12	1714
		Накладные расходы	%	--		2267,20	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	189
		Сметная стоимость				22767,91	2550
128	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,1142		788,00	90
		Накладные расходы	%	--		29,94	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	7
		Сметная стоимость:				883,38	101
129	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1142		60,00	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	1
		Сметная стоимость:				67,26	8
130	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,1142		119,00	14
		Накладные расходы	%	--		4.52	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.88	1
		Сметная стоимость				133.[illegible]	15

1	2	3	4	5	6	7	8
131	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпак	шт	8,0000		264,25	2114
		Накладные расходы	%	--		10,04	80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	176
		Сметная стоимость:				296,23	2370
132	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	24,0000		821,69	19721
		Итого оплата труда:				489,54	11749
		Итого эксплуатация машин:				498,26	11958
		Накладные расходы	%	--		346,78	8323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	2243
		Сметная стоимость:				1261,95	30287
133	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 160/32	шт	8,0000		8346,19	66770
		Накладные расходы	%	--		317,16	2537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		693,07	5545
		Сметная стоимость:				9356,41	74851
134	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	8,0000		826,27	6610
		Накладные расходы	%	--		31,40	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	549
		Сметная стоимость:				926,28	7410
135	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	8,0000		4757,33	38059
		Накладные расходы	%	--		180,78	1446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,05	3160
		Сметная стоимость:				5333,15	42665
137	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1600		3102,22	496
		Итого оплата труда:				745,72	119
		Итого эксплуатация машин:				117,91	19
		Итого материалов:				2267,57	363
		Накладные расходы	%	--		598,58	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	47
		Сметная стоимость:				3996,86	639
		Переход через а/д методом прокола d110x10,0 длиной 24м - 2шт					
143	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,0000		3904,45	7809
		Итого оплата труда:				2685,08	5370
		Итого эксплуатация машин:				1346,24	2692
		Итого материалов:				341,36	683
		Накладные расходы	%	--		1879,16	3758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	925
		Сметная стоимость:				6246,31	12493
144	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	0,0133		324022,38	4322
		Накладные расходы	%	--		12312,85	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	359
		Сметная стоимость:				363242,05	4846

1	2	3	4	5	6	7	8
145	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,9800		386,24	765
		Накладные расходы	%	--		14,68	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	64
		Сметная стоимость:				432,99	857
146	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		381819,66	33
		Накладные расходы	%	--		14509,15	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	3
		Сметная стоимость:				428035,11	37
147	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	0,0280		18814,20	527
		Итого оплата труда:				3083,37	86
		Итого эксплуатация машин:				642,04	18
		Итого материалов:				15306,12	429
		Накладные расходы	%	--		2267,20	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	47
		Сметная стоимость:				22767,91	638
148	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,0286		788,00	23
		Накладные расходы	%	--		29,94	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	2
		Сметная стоимость:				883,38	25
149	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0286		60,00	2
		Накладные расходы	%	--		2,28	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	--
		Сметная стоимость:				67,26	2
150	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,0286		119,00	3
		Накладные расходы	%	--		4,52	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	--
		Сметная стоимость:				133,40	4
151	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпак	шт	2,0000		264,25	529
		Накладные расходы	%	--		10,04	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	44
		Сметная стоимость:				296,23	592

1	2	3	4	5	6	7	8
152	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6,0000		821,69	4930
		Итого оплата труда:				489,54	2937
		Итого эксплуатация машин:				498,26	2990
		Накладные расходы	%	--		346,78	2081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	561
		Сметная стоимость:				1261,95	7572
153	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 110/32	шт	2,0000		6676,95	13354
		Накладные расходы	%	--		253,72	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,45	1109
		Сметная стоимость:				7485,13	14970
154	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	2,0000		826,27	1653
		Накладные расходы	%	--		31,40	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	137
		Сметная стоимость:				926,28	1853
155	Прайс ТПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	2,0000		4757,33	9515
		Накладные расходы	%	--		180,78	362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,05	790
		Сметная стоимость:				5333,15	10666
157	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0400		3102,22	124
		Итого оплата труда:				745,72	30
		Итого эксплуатация машин:				117,91	5
		Итого материалов:				2267,57	91
		Накладные расходы	%	--		598,58	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	12
		Сметная стоимость:				3996,86	160
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11 Переход через а/дорогу длиной общ. 1475м - 131шт					
164	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	131,0000		3904,45	511483
		Итого оплата труда:				2685,08	351745
		Итого эксплуатация машин:				1346,24	176357
		Итого материалов:				341,36	44718
		Накладные расходы	%	--		1879,16	246171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	60612
		Сметная стоимость:				6246,31	818266
165	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	0,8738		324022,38	283121
		Накладные расходы	%	--		12312,85	10759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	23510
		Сметная стоимость:				363242,05	317390
166	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	129,5900		386,24	50091
		Накладные расходы	%	--		14,68	1903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	4160
		Сметная стоимость:				432,99	56155

1	2	3	4	5	6	7	8
167	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0056		381819,66	2151
		Накладные расходы	%	--		14509,15	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	179
		Сметная стоимость:				428035,11	2411
168	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	1,8340		18814,20	34505
		Итого оплата труда:				3083,37	5655
		Итого эксплуатация машин:				642,04	1178
		Итого материалов:				15306,12	28071
		Накладные расходы	%	--		2267,20	4158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	3093
		Сметная стоимость:				22767,91	41756
169	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,8707		788,00	1474
		Накладные расходы	%	--		29,94	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	122
		Сметная стоимость:				883,38	1653
170	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	1,8707		60,00	112
		Накладные расходы	%	--		2,28	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	9
		Сметная стоимость:				67,26	126
171	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	1,8707		119,00	223
		Накладные расходы	%	--		4,52	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	18
		Сметная стоимость:				133,40	250
172	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колпак	шт	131,0000		264,25	34617
		Накладные расходы	%	--		10,04	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	2875
		Сметная стоимость:				296,23	38807
173	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	393,0000		821,69	322926
		Итого оплата труда:				489,54	192348
		Итого эксплуатация машин:				498,26	195818
		Накладные расходы	%	--		346,78	136284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,48	36737
		Сметная стоимость:				1261,95	495947

1	2	3	4	5	6	7	8
174	Прайс ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка 110/32	шт	131,0000		6676,95	874682
		Накладные расходы	%	--		253,72	33238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,45	72633
		Сметная стоимость:				7485,13	980552
175	Прайс ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с 3Н	шт	131,0000		826,27	108242
		Накладные расходы	%	--		31,40	4113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	8988
		Сметная стоимость:				926,28	121343
176	Прайс ПРАЙС лист ТОО "ArT PlAsT"	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	131,0000		4757,33	623210
		Накладные расходы	%	--		180,78	23682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,05	51751
		Сметная стоимость:				5333,15	698643
178	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,6200		3102,22	8128
		Итого оплата труда:				745,72	1954
		Итого эксплуатация машин:				117,91	309
		Итого материалов:				2267,57	5941
		Накладные расходы	%	--		598,58	1568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,06	776
		Сметная стоимость:				3996,86	10472
177	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1115	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,0000		2507,84	2508
		Итого оплата труда:				691,79	692
		Итого эксплуатация машин:				257,23	257
		Итого материалов:				1563,44	1563
		Накладные расходы	%	--		541,23	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,93	244
		Сметная стоимость:				3293,00	3293
179	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,4200		368,22	155
		Накладные расходы	%	--		13,99	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,58	13
		Сметная стоимость:				412,79	173
		Контрольная трубка на газопроводе-245шт					
219	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	245,0000		3904,45	956591
		Итого оплата труда:				2685,08	657844
		Итого эксплуатация машин:				1346,24	329829
		Итого материалов:				341,36	83633
		Накладные расходы	%	--		1879,16	460395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	113359
		Сметная стоимость:				6246,31	1530345
220	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	242,5500		386,24	93683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14,68	3560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	7779
		Сметная стоимость:				432,99	105022
221	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	т	1,6342		324022,38	529501
		Накладные расходы	%	--		12312,85	20121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	43970
		Сметная стоимость:				363242,05	593592
222	С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0105		349084,80	3678
		Накладные расходы	%	--		13265,22	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28988,00	305
		Сметная стоимость:				391338,02	4123
223	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	3,4300		18814,20	64533
		Итого оплата труда:				3083,37	10576
		Итого эксплуатация машин:				642,04	2202
		Итого материалов:				15306,12	52500
		Накладные расходы	%	--		2267,20	7776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	5785
		Сметная стоимость:				22767,91	78094
224	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,4986		788,00	2757
		Накладные расходы	%	--		29,94	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	229
		Сметная стоимость:				883,38	3091
225	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	3,4986		60,00	210
		Накладные расходы	%	--		2,28	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	17
		Сметная стоимость:				67,26	235
226	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	3,4986		119,00	416
		Накладные расходы	%	--		4,52	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	35
		Сметная стоимость:				133,40	467
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 185шт					
227	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	175,0000		1259,98	220496
		Итого оплата труда:				676,62	118409
		Итого эксплуатация машин:				636,89	111455

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				157,54	27569
		Накладные расходы	%	--		471,39	82493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	24239
		Сметная стоимость:				1869,87	327228
228	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) бетон В15	м3	8,7500		46568,48	407474
		Накладные расходы	%	--		1769,60	15484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3867,05	33837
		Сметная стоимость:				52205,13	456795
229	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	8,7500		-721,00	-6309
		Накладные расходы	%	--		-27,40	-240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,87	-524
		Сметная стоимость:				-808,27	-7072
230	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	8,7500		-520,00	-4550
		Накладные расходы	%	--		-19,76	-173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,18	-378
		Сметная стоимость:				-582,94	-5101
231	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	175,0000		605,00	105875
		Итого оплата труда:				506,18	88582
		Итого материалов:				98,82	17293
		Накладные расходы	%	--		339,82	59468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,59	13227
		Сметная стоимость:				1020,41	178571
232	С11011-954 Т11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	175,0000		920,00	161000
		Накладные расходы	%	--		34,96	6118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,40	13369
		Сметная стоимость:				1031,36	180487
233	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В7,5	м3	9,9750		19655,77	196066
		Итого оплата труда:				3476,83	34681
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	10433
		Итого материалов:				15374,70	153363
		Накладные расходы	%	--		2497,26	24910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,24	17676
		Сметная стоимость:				23925,27	238488
234	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,1745		788,00	8018
		Накладные расходы	%	--		29,94	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	666
		Сметная стоимость:				883,38	8989

1	2	3	4	5	6	7	8
235	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	10,1745		60,00	610
		Накладные расходы	%	--		2,28	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	51
		Сметная стоимость:				67,26	684
236	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	10,1745		119,00	1211
		Накладные расходы	%	--		4,52	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	101
		Сметная стоимость:				133,40	1357
		Узел вывода сигнального провода - 210шт					
237	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1050		180571,74	18960
		Итого оплата труда:				152167,96	15978
		Итого эксплуатация машин:				41256,89	4332
		Итого материалов:				951,19	100
		Накладные расходы	%	--		104948,89	11020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22841,65	2398
		Сметная стоимость:				308362,28	32378
238	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	105,0000		-52,45	-5508
		Итого оплата труда:				-50,14	-5265
		Итого эксплуатация машин:				-2,05	-216
		Итого материалов:				-0,26	-27
		Накладные расходы	%	--		-33,43	-3510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,87	-721
		Сметная стоимость:				-92,75	-9739
239	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	106,0500		109,00	11559
		Накладные расходы	%	--		4,14	439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,05	960
		Сметная стоимость:				122,19	12959
240	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	12,6000		5088,90	64120
		Итого оплата труда:				2349,49	29604
		Итого эксплуатация машин:				674,89	8504
		Итого материалов:				2313,00	29144
		Накладные расходы	%	--		1678,59	21150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,40	6822
		Сметная стоимость:				7308,89	92092
241	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,0500		18814,20	19755
		Итого оплата труда:				[illegible]	3238
		Итого эксплуатация машин:				[illegible]	674
		Итого материалов:				[illegible]	16071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2267,20	2381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,51	1771
		Сметная стоимость:				22767,91	23906
242	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,0710		788,00	844
		Накладные расходы	%	--		29,94	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	70
		Сметная стоимость:				883,38	946
243	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	1,0710		60,00	64
		Накладные расходы	%	--		2,28	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	5
		Сметная стоимость:				67,26	72
244	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	1,0710		119,00	127
		Накладные расходы	%	--		4,52	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	11
		Сметная стоимость:				133,40	143
245	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,8782		155510,94	136573
		Итого оплата труда:				155024,11	136145
		Итого эксплуатация машин:				827,40	727
		Накладные расходы	%	--		83953,20	73729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19157,13	16824
		Сметная стоимость:				258621,27	227126
246	С121-050101-0113 21-050101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0865		175453,82	15180
		Накладные расходы	%	--		6667,25	577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14569,69	1261
		Сметная стоимость:				196690,75	17018
247	С121-050201-9917 21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,7917		161792,67	12809
		Накладные расходы	%	--		6148,12	4867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13435,26	10637
		Сметная стоимость:				181376,05	143595
248	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,5174		309721,68	160262
		Итого оплата труда:				155024,11	80216
		Итого эксплуатация машин:				827,40	428
		Итого материалов:				154210,74	79795
		Накладные расходы	%	--		89813,21	46473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	16539
		Сметная стоимость:				431497,68	223274

1	2	3	4	5	6	7	8
249	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,9185		597254,97	1145646
		Итого оплата труда:				387925,67	744242
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	539589
		Итого материалов:				17745,77	34049
		Накладные расходы	%	--		272751,80	523276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	133539
		Сметная стоимость:				939607,31	1802652
250	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,7686		324022,38	573072
		Накладные расходы	%	--		12312,85	21777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,82	47588
		Сметная стоимость:				363242,05	642437
251	С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0342		349084,80	11935
		Накладные расходы	%	--		13265,22	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28988,00	991
		Сметная стоимость:				391338,02	13379
252	С121-050307-0111 21-050307-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	115,7100		229,08	26507
		Накладные расходы	%	--		8,71	1007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	2201
		Сметная стоимость:				256,81	29715
253	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	840,0000		93,50	78537
		Итого оплата труда:				93,21	78300
		Итого эксплуатация машин:				0,53	445
		Накладные расходы	%	--		62,48	52481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,48	10481
		Сметная стоимость:				168,45	141500
254	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0344		381819,66	13150
		Накладные расходы	%	--		14509,15	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	1092
		Сметная стоимость:				428035,11	14742
255	Ц13-080201-1401 13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	4,2000		518,34	2177
		Итого оплата труда:				255,73	1074
		Итого эксплуатация машин:				137,23	576
		Итого материалов:				174,05	731
		Накладные расходы	%	--		133,31	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,13	219
		Сметная стоимость:				703,78	2956

1	2	3	4	5	6	7	8
256	С121-130409-0102 21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0903		56942,36	5142
		Накладные расходы	%	--		2163,81	195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4728,49	427
		Сметная стоимость:				63834,66	5764
257	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	42,4192		5088,90	215867
		Итого оплата труда:				2349,49	99663
		Итого эксплуатация машин:				674,89	28628
		Итого материалов:				2313,00	98116
		Накладные расходы	%	--		1678,59	71204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,40	22966
		Сметная стоимость:				7308,89	310037
258	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	424,1920		2568,72	1089629
		Итого оплата труда:				434,42	184278
		Итого эксплуатация машин:				208,44	88420
		Итого материалов:				1987,41	843045
		Накладные расходы	%	--		372,23	157896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,28	99802
		Сметная стоимость:				3176,22	1347327
259	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит	м3	3,1500		8820,51	27785
		Итого оплата труда:				5393,32	16989
		Итого эксплуатация машин:				4596,18	14478
		Итого материалов:				419,31	1321
		Накладные расходы	%	--		3811,71	12007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,58	3183
		Сметная стоимость:				13642,80	42975
260	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ж/б подушка под ковер (сборная)	м3	3,1500		30421,04	95826
		Накладные расходы	%	--		1156,00	3641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2526,16	7957
		Сметная стоимость:				34103,20	107425
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ №1. Локальная смета №2-3					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФМ-5					
1	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	100,2980		146,29	14673
		Итого оплата труда:				54,79	5496
		Итого эксплуатация машин:				137,37	13778
		Итого материалов:				0,08	8
		Накладные расходы	%	--		39,17	3929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,84	1488
		Сметная стоимость:				200,30	20090

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,1020		1532,76	4755
		Итого оплата труда:				1532,76	4755
		Накладные расходы	%	-		998,53	3097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,50	628
		Сметная стоимость:				2733,79	8480
3	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	43,1500		1252,63	54051
		Итого оплата труда:				684,56	29539
		Итого эксплуатация машин:				1252,63	54051
		Накладные расходы	%	-		467,55	20175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,61	5938
		Сметная стоимость:				1857,79	80164
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м В СТОРОНУ	м3 грунта	103,4000		30,54	3158
		Итого оплата труда:				10,97	1134
		Итого эксплуатация машин:				30,54	3158
		Накладные расходы	%	-		7,89	816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	318
		Сметная стоимость:				41,50	4291
5	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ С КАРЬЕРА	м3	35,0400		170,12	5961
		Итого оплата труда:				63,70	2232
		Итого эксплуатация машин:				159,75	5598
		Итого материалов:				0,10	3
		Накладные расходы	%	-		45,54	1596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,25	605
		Сметная стоимость:				232,91	8161
6	С341-020102-2015 41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	68,3280		382,84	26159
		Накладные расходы	%	-		14,55	994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,79	2172
		Сметная стоимость:				429,18	29325
7	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	29,2000		310,59	9069
		Итого оплата труда:				86,89	2537
		Итого эксплуатация машин:				309,32	9032
		Итого материалов:				0,11	3
		Накладные расходы	%	-		65,10	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,06	878
		Сметная стоимость:				405,75	11848
8	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ	м3 грунта	71,6500		30,54	2188
		Итого оплата труда:				10,97	786
		Итого эксплуатация машин:				30,54	2188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,89	565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	220
		Сметная стоимость:				41,50	2974
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,5005		21,40	1488
		Итого оплата труда:				7,69	534
		Итого эксплуатация машин:				21,40	1488
		Накладные расходы	%	--		5,53	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	150
		Сметная стоимость:				29,09	2022
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1495		637,31	1370
		Итого оплата труда:				637,31	1370
		Накладные расходы	%	--		415,18	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	181
		Сметная стоимость:				1136,69	2443
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,6500		115,77	8295
		Итого оплата труда:				88,54	6344
		Итого эксплуатация машин:				48,97	3509
		Накладные расходы	%	--		58,72	4207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	1000
		Сметная стоимость:				188,45	13503
12	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	м3 грунта	31,7500		133,00	4223
		Итого оплата труда:				49,81	1582
		Итого эксплуатация машин:				124,88	3965
		Итого материалов:				0,08	2
		Накладные расходы	%	--		35,61	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	428
		Сметная стоимость:				182,10	5782
13	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	44,1325		59,24	2614
		Накладные расходы	%	--		2,25	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	217
		Сметная стоимость:				66,41	2931
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5					
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	0,6500		16135,55	10488
		Итого оплата труда:				1056,19	687
		Итого эксплуатация машин:				657,19	427
		Итого материалов:				14572,34	9472
		Накладные расходы	%	--		1144,87	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1382,43	899
		Сметная стоимость:				18662,85	12131
15	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,5300		22827,55	58210
		Итого оплата труда:				4920,38	12547
		Итого эксплуатация машин:				1158,00	2953
		Итого материалов:				17018,52	43397
		Накладные расходы	%	--		3344,52	8529

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2093,76	5339
		Сметная стоимость:				28265,83	72078
16	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,2640		788,00	2572
		Накладные расходы	%	--		29,94	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	214
		Сметная стоимость:				883,38	2883
17	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0510		13340,44	680
		Итого оплата труда:				12572,02	641
		Итого эксплуатация машин:				681,87	35
		Итого материалов:				275,40	14
		Накладные расходы	%	--		6836,07	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,12	82
		Сметная стоимость:				21790,63	1111
18	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 С-1	т	0,0510		149498,02	7624
		Накладные расходы	%	--		5680,92	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12414,32	633
		Сметная стоимость:				167593,26	8547
19	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2002		12948,44	2592
		Итого оплата труда:				11893,76	2381
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	200
		Итого материалов:				275,40	55
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	311
		Сметная стоимость:				20982,41	4201
20	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 С-2,3	т	0,2002		149498,02	29930
		Накладные расходы	%	--		5680,92	1137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12414,32	2485
		Сметная стоимость:				167593,26	33552
21	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0772		206202,78	15911
		Итого оплата труда:				26271,91	2027
		Итого эксплуатация машин:				1437,46	111
		Итого материалов:				178906,61	13809
		Накладные расходы	%	--		21061,77	1625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18181,16	1403
		Сметная стоимость:				245445,71	18939
		ОПОРНЫЕ СТОЙКИ					
22	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,4958		16281,61	8073
		Итого оплата труда:				9320,00	4621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	3730
		Итого материалов:				1367,91	678
		Накладные расходы	%	--		6510,26	3278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	934
		Сметная стоимость:				24615,22	12209
23	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4958		2149,56	1066
		Итого оплата труда:				1363,47	676
		Итого эксплуатация машин:				516,29	256
		Итого материалов:				270,62	134
		Накладные расходы	%	--		943,59	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	123
		Сметная стоимость:				3340,61	1656
24	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4476		387497,12	173443
		Накладные расходы	%	--		14724,89	6592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	14403
		Сметная стоимость:				434399,77	194436
25	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0071		154051,60	1094
		Накладные расходы	%	--		5853,96	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12792,44	91
		Сметная стоимость:				172698,01	1226
26	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0399		345850,53	13782
		Накладные расходы	%	--		13142,32	524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28719,43	1144
		Сметная стоимость:				387712,28	15450
27	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013		381819,66	496
		Накладные расходы	%	--		14509,15	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	41
		Сметная стоимость:				428035,11	556
28	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,3796		114,61	1648
		Итого оплата труда:				33,61	483
		Итого эксплуатация машин:				1,66	24
		Итого материалов:				79,68	1146
		Накладные расходы	%	--		23,27	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	159
		Сметная стоимость:				148,91	2141
		УЗЕЛ А					
29	Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,2500		680,72	170
		Итого оплата труда:				325,27	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,63	1
		Итого материалов:				353,13	88
		Накладные расходы	%	--		189,62	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,63	17
		Сметная стоимость:				939,97	235
30	Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,2500		781,14	195
		Итого оплата труда:				279,51	70
		Итого эксплуатация машин:				4,98	1
		Итого материалов:				498,48	125
		Накладные расходы	%	--		170,40	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,12	19
		Сметная стоимость:				1027,67	257
31	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1134		200349,48	22712
		Итого оплата труда:				45651,91	5175
		Итого эксплуатация машин:				827,40	94
		Итого материалов:				154210,74	17481
		Накладные расходы	%	--		30595,82	3468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18475,62	2094
		Сметная стоимость:				249420,92	28274
		РАМА РМ1-2шт					
83	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м кл В20. Устройство	м3	3,3200		29221,80	97016
		Итого оплата труда:				8670,81	28787
		Итого эксплуатация машин:				3798,08	12610
		Итого материалов:				17594,80	58415
		Накладные расходы	%	--		5475,58	18179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2775,79	9216
		Сметная стоимость:				37473,16	124411
84	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4310		12948,44	5580
		Итого оплата труда:				11893,76	5126
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	432
		Итого материалов:				275,40	119
		Накладные расходы	%	--		6479,72	2792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	670
		Сметная стоимость:				20982,41	9043
85	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-1	т	0,1109		146310,52	16223
		Накладные расходы	%	--		5559,80	616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	1347
		Сметная стоимость:				164019,95	18187
86	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0356		152887,91	5443
		Накладные расходы	%	--		5809,74	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12695,81	452
		Сметная стоимость:				171393,46	6102

1	2	3	4	5	6	7	8
87	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2845		152230,17	43306
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	3596
		Сметная стоимость:				170656,11	48548
88	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка	т	0,0394		309721,68	12215
		Итого оплата труда:				155024,11	6114
		Итого эксплуатация машин:				827,40	33
		Итого материалов:				154210,74	6082
		Накладные расходы	%	--		89813,21	3542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	1261
		Сметная стоимость:				431497,68	17018
89	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании ЗД-1	т	0,3414		220457,91	75268
		Итого оплата труда:				25184,43	8598
		Итого эксплуатация машин:				3316,42	1132
		Итого материалов:				193001,48	65894
		Накладные расходы	%	--		21056,00	7189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19321,11	6597
		Сметная стоимость:				260835,01	89053
90	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3600		36177,18	49201
		Итого оплата труда:				11495,95	15634
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	5409
		Итого материалов:				21502,17	29243
		Накладные расходы	%	--		7162,14	9741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	4715
		Сметная стоимость:				46806,47	63657
91	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2319		12948,44	3003
		Итого оплата труда:				11893,76	2758
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	232
		Итого материалов:				275,40	64
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	360
		Сметная стоимость:				20982,41	4866
92	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-2	т	0,0255		146310,52	3734
		Накладные расходы	%	--		5559,80	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	310
		Сметная стоимость				164019,95	4186
93	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2064		152230,17	31420
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	2609

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				170656,11	35223
94	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ2-2шт					
95	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8000		36177,18	28942
		Итого оплата труда:				11495,95	9197
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	3182
		Итого материалов:				21502,17	17202
		Накладные расходы	%	--		7162,14	5730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	2774
		Сметная стоимость:				46806,47	37445
96	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1687		12948,44	2185
		Итого оплата труда:				11893,76	2007
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	169
		Итого материалов:				275,40	46
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	262
		Сметная стоимость:				20982,41	3540
97	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-3	т	0,0238		146310,52	3476
		Накладные расходы	%	--		5559,80	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	289
		Сметная стоимость:				164019,95	3897
98	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1450		152230,17	22067
		Накладные расходы	%	--		5784,75	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	1832
		Сметная стоимость:				170656,11	24738
99	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ3-2шт					
100	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м кл В20. Устройство	м3	3,4400		29221,80	100523

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8670,81	29828
		Итого эксплуатация машин:				3798,08	13065
		Итого материалов:				17594,80	60526
		Накладные расходы	%	--		5475,58	18836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2775,79	9549
		Сметная стоимость:				37473,16	128908
101	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4453		12948,44	5766
		Итого оплата труда:				11893,76	5296
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	446
		Итого материалов:				275,40	123
		Накладные расходы	%	--		6479,72	2885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	692
		Сметная стоимость:				20982,41	9343
102	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-1	т	0,1159		146310,52	16960
		Накладные расходы	%	--		5559,80	644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	1408
		Сметная стоимость:				164019,95	19013
103	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0356		152887,91	5443
		Накладные расходы	%	--		5809,74	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12695,81	452
		Сметная стоимость:				171393,46	6102
104	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2938		152230,17	44722
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	3714
		Сметная стоимость:				170656,11	50135
105	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка	т	0,0394		309721,68	12215
		Итого оплата труда:				155024,11	6114
		Итого эксплуатация машин:				827,40	33
		Итого материалов:				154210,74	6082
		Накладные расходы	%	--		89813,21	3542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	1261
		Сметная стоимость:				431497,68	17018
106	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании ЗД-1	т	0,3414		220457,91	75268
		Итого оплата труда:				25184,43	8598
		Итого эксплуатация машин:				3316,42	1132
		Итого материалов:				193001,48	65894
		Накладные расходы	%	--		21056,00	7189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19321,11	6597
		Сметная стоимость:				260835,01	89053

1	2	3	4	5	6	7	8
107	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3600		36177,18	49201
		Итого оплата труда:				11495,95	15634
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	5409
		Итого материалов:				21502,17	29243
		Накладные расходы	%	--		7162,14	9741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	4715
		Сметная стоимость:				46806,47	63657
108	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2319		12948,44	3003
		Итого оплата труда:				11893,76	2758
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	232
		Итого материалов:				275,40	64
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	360
		Сметная стоимость:				20982,41	4866
109	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-2	т	0,0255		146310,52	3734
		Накладные расходы	%	--		5559,80	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	310
		Сметная стоимость:				164019,95	4186
110	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2064		152230,17	31420
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	2609
		Сметная стоимость:				170656,11	35223
111	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ4-2шт					
112	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8000		36177,18	28942
		Итого оплата труда:				11495,95	9197
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	3182
		Итого материалов:				21502,17	17202
		Накладные расходы	%	--		7162,14	5730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	2774
		Сметная стоимость:				46806,47	37445
113	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1687		12948,44	2185
		Итого оплата труда:				11893,76	2007
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				275,40	46
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	262
		Сметная стоимость:				20982,41	3540
114	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-3	т	0,0238		146310,52	3476
		Накладные расходы	%	--		5559,80	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	289
		Сметная стоимость:				164019,95	3897
115	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1450		152230,17	22067
		Накладные расходы	%	--		5784,75	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	1832
		Сметная стоимость:				170656,11	24738
116	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ5-2шт					
117	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м кл В20. Устройство	м3	3,2400		29221,80	94679
		Итого оплата труда:				8670,81	28093
		Итого эксплуатация машин:				3798,08	12306
		Итого материалов:				17594,80	57007
		Накладные расходы	%	--		5475,58	17741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2775,79	8994
		Сметная стоимость:				37473,16	121413
118	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4193		12948,44	5429
		Итого оплата труда:				11893,76	4987
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	420
		Итого материалов:				275,40	115
		Накладные расходы	%	--		6479,72	2717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	652
		Сметная стоимость:				20982,41	8797
119	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-1	т	0,1084		146310,52	15854
		Накладные расходы	%	--		5559,80	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	1317
		Сметная стоимость:				164019,95	17773

1	2	3	4	5	6	7	8
120	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0356		152887,91	5443
		Накладные расходы	%	--		5809,74	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12695,81	452
		Сметная стоимость:				171393,46	6102
121	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2753		152230,17	41908
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	3480
		Сметная стоимость:				170656,11	46981
122	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка	т	0,0394		309721,68	12215
		Итого оплата труда:				155024,11	6114
		Итого эксплуатация машин:				827,40	33
		Итого материалов:				154210,74	6082
		Накладные расходы	%	--		89813,21	3542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	1261
		Сметная стоимость:				431497,68	17018
123	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании ЗД-1	т	0,3414		220457,91	75268
		Итого оплата труда:				25184,43	8598
		Итого эксплуатация машин:				3316,42	1132
		Итого материалов:				193001,48	65894
		Накладные расходы	%	--		21056,00	7189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19321,11	6597
		Сметная стоимость:				260835,01	89053
124	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3600		36177,18	49201
		Итого оплата труда:				11495,95	15634
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	5409
		Итого материалов:				21502,17	29243
		Накладные расходы	%	--		7162,14	9741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	4715
		Сметная стоимость:				46806,47	63657
125	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2319		12948,44	3003
		Итого оплата труда:				11893,76	2758
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	232
		Итого материалов:				275,40	64
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	360
		Сметная стоимость:				20982,41	4866
126	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-2	т	0,0255		146310,52	3734
		Накладные расходы	%	--		5559,80	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				164019,95	4186
127	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2064		152230,17	31420
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	2609
		Сметная стоимость:				170656,11	35223
128	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ6-2шт					
129	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8000		36177,18	28942
		Итого оплата труда:				11495,95	9197
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	3182
		Итого материалов:				21502,17	17202
		Накладные расходы	%	--		7162,14	5730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	2774
		Сметная стоимость:				46806,47	37445
130	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1687		12948,44	2185
		Итого оплата труда:				11893,76	2007
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	169
		Итого материалов:				275,40	46
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	262
		Сметная стоимость:				20982,41	3540
131	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-3	т	0,0238		146310,52	3476
		Накладные расходы	%	--		5559,80	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	289
		Сметная стоимость:				164019,95	3897
132	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1450		152230,17	22067
		Накладные расходы	%	--		5784,75	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	1832
		Сметная стоимость:				170656,11	24738
133	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ7-2шт					
134	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м кл В20. Устройство	м3	2,9200		29221,80	85328
		Итого оплата труда:				8670,81	25319
		Итого эксплуатация машин:				3798,08	11090
		Итого материалов:				17594,80	51377
		Накладные расходы	%	--		5475,58	15989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2775,79	8105
		Сметная стоимость:				37473,16	109422
135	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3758		12948,44	4867
		Итого оплата труда:				11893,76	4470
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	376
		Итого материалов:				275,40	104
		Накладные расходы	%	--		6479,72	2435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	584
		Сметная стоимость:				20982,41	7886
136	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-1	т	0,0958		146310,52	14011
		Накладные расходы	%	--		5559,80	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	1163
		Сметная стоимость:				164019,95	15707
137	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0356		152887,91	5443
		Накладные расходы	%	--		5809,74	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12695,81	452
		Сметная стоимость:				171393,46	6102
138	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2445		152230,17	37217
		Накладные расходы	%	--		5784,75	1414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	3091
		Сметная стоимость:				170656,11	41722
139	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-2. Установка	т	0,0394		309721,68	12215
		Итого оплата труда:				155024,11	6114
		Итого эксплуатация машин:				827,40	33
		Итого материалов:				154210,74	6082
		Накладные расходы	%	--		89813,21	3542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	1261
		Сметная стоимость:				431497,68	17018
140	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании ЗД-1	т	0,3414		220457,91	75268

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				25184,43	8598
		Итого эксплуатация машин:				3316,42	1132
		Итого материалов:				193001,48	65894
		Накладные расходы	%	–		21056,00	7189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19321,11	6597
		Сметная стоимость:				260835,01	89053
141	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,3600		36177,18	49201
		Итого оплата труда:				11495,95	15634
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	5409
		Итого материалов:				21502,17	29243
		Накладные расходы	%	--		7162,14	9741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	4715
		Сметная стоимость:				46806,47	63657
142	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2319		12948,44	3003
		Итого оплата труда:				11893,76	2758
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	232
		Итого материалов:				275,40	64
		Накладные расходы	%	–		6479,72	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	360
		Сметная стоимость:				20982,41	4866
143	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-2	т	0,0255		146310,52	3734
		Накладные расходы	%	–		5559,80	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	310
		Сметная стоимость:				164019,95	4186
144	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2064		152230,17	31420
		Накладные расходы	%	–		5784,75	1194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	2609
		Сметная стоимость:				170656,11	35223
145	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1. Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		РАМА РМ8-2шт					
146	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,8000		36177,18	28942
		Итого оплата труда:				11495,95	9197
		Итого эксплуатация машин:				3977,54	3182
		Итого материалов:				21502,17	17202
		Накладные расходы	%	--		7162,14	5730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,15	2774
		Сметная стоимость:				46806,47	37445

1	2	3	4	5	6	7	8
147	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1687		12948,44	2185
		Итого оплата труда:				11893,76	2007
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	169
		Итого материалов:				275,40	46
		Накладные расходы	%	--		6479,72	1093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	262
		Сметная стоимость:				20982,41	3540
148	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Х-3	т	0,0238		146310,52	3476
		Накладные расходы	%	--		5559,80	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	289
		Сметная стоимость:				164019,95	3897
149	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1450		152230,17	22067
		Накладные расходы	%	--		5784,75	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12641,19	1832
		Сметная стоимость:				170656,11	24738
150	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг АП-1 Установка	т	0,0096		309721,68	2973
		Итого оплата труда:				155024,11	1488
		Итого эксплуатация машин:				827,40	8
		Итого материалов:				154210,74	1480
		Накладные расходы	%	--		89813,21	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31962,79	307
		Сметная стоимость:				431497,68	4142
		ОПОРНАЯ СТОЙКА-1,2,3					
151	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,6493		16281,61	43135
		Итого оплата труда:				9320,00	24691
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	19929
		Итого материалов:				1367,91	3624
		Накладные расходы	%	--		6510,26	17248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	4831
		Сметная стоимость:				24615,22	65213
152	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,6493		2149,56	5695
		Итого оплата труда:				1363,47	3612
		Итого эксплуатация машин:				516,29	1368
		Итого материалов:				270,62	717
		Накладные расходы	%	--		943,59	2500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	656
		Сметная стоимость:				3340,61	8850
153	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	2,4426		345850,53	844766
		Накладные расходы	%	--		13142,32	32101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28719,43	70149
		Сметная стоимость:				387712,28	947017
154	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2067		346298,35	71587
		Накладные расходы	%	--		13159,34	2720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	5945
		Сметная стоимость:				388214,30	80252
155	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	76,8296		114,61	8806
		Итого оплата труда:				33,61	2582
		Итого эксплуатация машин:				1,66	127
		Итого материалов:				79,68	6122
		Накладные расходы	%	--		23,27	1787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	847
		Сметная стоимость:				148,91	11441
		ФЕРМА Ф-1					
156	Е11-090302-0110 11-090302-0110 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой до 15 т. Монтаж на высоте 25 м	т конструкций	20,2678		25526,16	517359
		Итого оплата труда:				11145,56	225896
		Итого эксплуатация машин:				14241,99	288654
		Итого материалов:				3771,32	76436
		Накладные расходы	%	--		8015,57	162458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2683,34	54385
		Сметная стоимость:				36225,07	734203
157	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3488		387497,12	135159
		Накладные расходы	%	--		14724,89	5136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	11224
		Сметная стоимость:				434399,77	151519
158	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) однопролетных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5822		9422,75	5486
		Итого оплата труда:				5753,65	3350
		Итого эксплуатация машин:				1943,75	1132
		Итого материалов:				1727,83	1006
		Накладные расходы	%	--		3995,19	2326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,44	625
		Сметная стоимость:				14491,37	8437
159	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1087		345850,53	37601
		Накладные расходы	%	--		13142,32	1429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28719,43	3122
		Сметная стоимость:				387712,28	42152
160	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	587,7651		114,61	67366
		Итого оплата труда:				33,61	19756
		Итого эксплуатация машин:				1,66	973
		Итого материалов:				79,68	46832

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,27	13674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	6483
		Сметная стоимость:				148,91	87523
161	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028		381819,66	1062
		Накладные расходы	%	--		14509,15	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	88
		Сметная стоимость:				428035,11	1190
		ФЕРМА Ф-2					
162	Е11-090302-0110 11-090302-0110 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой до 15 т Монтаж на высоте 25 м	т конструкций	9,5700		25526,16	244284
		Итого оплата труда:				11145,56	106662
		Итого эксплуатация машин:				14241,99	136295
		Итого материалов:				3771,32	36091
		Накладные расходы	%	--		8015,57	76709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2683,34	25679
		Сметная стоимость:				36225,07	346672
163	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,3877		387497,12	3637714
		Накладные расходы	%	--		14724,89	138233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	302076
		Сметная стоимость				434399,77	4078023
164	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий Электродуговая сварка при монтаже	т	9,5700		9422,75	90175
		Итого оплата труда:				5753,65	55062
		Итого эксплуатация машин:				1943,75	18602
		Итого материалов:				1727,83	16535
		Накладные расходы	%	--		3995,19	38234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1073,44	10273
		Сметная стоимость:				14491,37	138682
165	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1213		345850,53	41959
		Накладные расходы	%	--		13142,32	1594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28719,43	3484
		Сметная стоимость:				387712,28	47037
166	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	277,5286		114,61	31809
		Итого оплата труда:				33,61	9328
		Итого эксплуатация машин:				1,66	459
		Итого материалов:				79,68	22113
		Накладные расходы	%	--		23,27	6457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	3061
		Сметная стоимость:				148,91	41326
		Ограждение-ОГ-1-36м					
167	У1-32-17 Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	36,0000		6146,73	221282
		Итого оплата труда:				532,12	19156
		Итого эксплуатация машин:				497,18	17898
		Итого материалов:				5281,82	190145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1006,85	36247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,29	20602
		Сметная стоимость:				7725,87	278131
168	У1-32-18 Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	36,0000		4605,01	165780
		Итого оплата труда:				681,55	24536
		Итого эксплуатация машин:				7,81	281
		Итого материалов:				3918,05	141050
		Накладные расходы	%	--		811,69	29221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,34	15600
		Сметная стоимость:				5850,04	210601
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕХОД №2					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФМ-1,2					
169	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	19,9820		146,29	2923
		Итого оплата труда:				54,79	1095
		Итого эксплуатация машин:				137,37	2745
		Итого материалов:				0,08	2
		Накладные расходы	%	--		39,17	783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,84	296
		Сметная стоимость:				200,30	4002
170	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6180		1532,76	947
		Итого оплата труда:				1532,76	947
		Накладные расходы	%	--		998,53	617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,50	125
		Сметная стоимость:				2733,79	1689
171	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м В СТОРОНУ	м3 грунта	20,6000		30,54	629
		Итого оплата труда:				10,97	226
		Итого эксплуатация машин:				30,54	629
		Накладные расходы	%	--		7,89	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	63
		Сметная стоимость:				41,50	855
172	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ С КАРЬЕРА	м3	5,1840		170,12	882
		Итого оплата труда:				63,70	330
		Итого эксплуатация машин:				159,75	828
		Итого материалов:				0,10	-
		Накладные расходы	%	--		45,54	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,25	89
		Сметная стоимость:				232,91	1207
173	С341-020102-2015 41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	10,1088		382,84	3870
		Накладные расходы	%	--		14,55	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,79	321

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				429,18	4338
174	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	4,3200		310,59	1342
		Итого оплата труда:				86,89	375
		Итого эксплуатация машин:				309,32	1336
		Итого материалов:				0,11	--
		Накладные расходы	%	--		65,10	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,06	130
		Сметная стоимость:				405,75	1753
175	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ	м3 грунта	16,2000		30,54	495
		Итого оплата труда:				10,97	178
		Итого эксплуатация машин:				30,54	495
		Накладные расходы	%	--		7,89	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,07	50
		Сметная стоимость:				41,50	672
176	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,7140		21,40	336
		Итого оплата труда:				7,69	121
		Итого эксплуатация машин:				21,40	336
		Накладные расходы	%	--		5,53	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	34
		Сметная стоимость:				29,09	457
177	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4860		637,31	310
		Итого оплата труда:				637,31	310
		Накладные расходы	%	--		415,18	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,20	41
		Сметная стоимость:				1136,69	552
178	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,2000		115,77	1876
		Итого оплата труда:				88,54	1434
		Итого эксплуатация машин:				48,97	793
		Накладные расходы	%	--		58,72	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	226
		Сметная стоимость:				188,45	3053
179	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	м3 грунта	4,4000		133,00	585
		Итого оплата труда:				49,81	219
		Итого эксплуатация машин:				124,88	549
		Итого материалов:				0,08	--
		Накладные расходы	%	--		35,61	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,49	59
		Сметная стоимость:				182,10	801
180	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	6,1160		59,24	362
		Накладные расходы	%	--		2,25	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,92	30
		Сметная стоимость:				66,41	406
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
181	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	0,1000		16135,55	1614
		Итого оплата труда:				1056,19	106
		Итого эксплуатация машин:				657,19	66
		Итого материалов:				14572,34	1457
		Накладные расходы	%	--		1144,87	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1382,43	138
		Сметная стоимость:				18662,85	1866
182	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,2000		22827,55	27393
		Итого оплата труда:				4920,38	5904
		Итого эксплуатация машин:				1158,00	1390
		Итого материалов:				17018,52	20422
		Накладные расходы	%	--		3344,52	4013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2093,76	2513
		Сметная стоимость:				28265,83	33919
183	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,3260		788,00	1045
		Накладные расходы	%	--		29,94	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	87
		Сметная стоимость:				883,38	1171
184	Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из бетона В20	м2	0,6000		680,72	408
		Итого оплата труда:				325,27	195
		Итого эксплуатация машин:				3,63	2
		Итого материалов:				353,13	212
		Накладные расходы	%	--		189,62	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,63	42
		Сметная стоимость:				939,97	564
185	Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Подливка под оборудование. Устройство исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,6000		-260,38	-156
		Итого оплата труда:				-93,17	-56
		Итого эксплуатация машин:				-1,66	-1
		Итого материалов:				-166,16	-100
		Накладные расходы	%	--		-56,80	-34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-25,37	-15
		Сметная стоимость:				-342,56	-206
186	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0055		13340,44	73
		Итого оплата труда:				12572,02	69
		Итого эксплуатация машин:				681,87	4
		Итого материалов:				275,40	2
		Накладные расходы	%	--		6836,07	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,12	9
		Сметная стоимость:				21790,63	119
187	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 С-1	т	0,0055		152035,01	829
		Накладные расходы	%	--		5777,33	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12624,99	69
		Сметная стоимость:				170437,33	929
188	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0494		12948,44	640
		Итого оплата труда:				11893,76	588
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	49
		Итого материалов:				275,40	14
		Накладные расходы	%	--		6479,72	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	77
		Сметная стоимость:				20982,41	1037
189	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0280		152035,01	4257
		Накладные расходы	%	--		5777,33	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12624,99	353
		Сметная стоимость:				170437,33	4772
190	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 Хм-1	т	0,0214		146310,52	3131
		Накладные расходы	%	--		5559,80	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12149,63	260
		Сметная стоимость:				164019,95	3510
191	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0175		206202,78	3609
		Итого оплата труда:				26271,91	460
		Итого эксплуатация машин:				1437,46	25
		Итого материалов:				178906,61	3131
		Накладные расходы	%	--		21061,77	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18181,16	318
		Сметная стоимость:				245445,71	4295
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2					
192	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	0,1400		16135,55	2259
		Итого оплата труда:				1056,19	148
		Итого эксплуатация машин:				657,19	92
		Итого материалов:				14572,34	2040
		Накладные расходы	%	--		1144,87	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1382,43	194
		Сметная стоимость:				18662,85	2613
193	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,5300		22827,55	12099
		Итого оплата труда:				4920,38	2608
		Итого эксплуатация машин:				1158,00	614
		Итого материалов:				17018,52	9020
		Накладные расходы	%	--		3344,52	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2093,76	1110
		Сметная стоимость:				28265,83	14981

1	2	3	4	5	6	7	8
194	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,6834		788,00	539
		Накладные расходы	%	--		29,94	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	45
		Сметная стоимость:				883,38	604
195	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0053		13340,44	71
		Итого оплата труда:				12572,02	67
		Итого эксплуатация машин:				681,87	4
		Итого материалов:				275,40	1
		Накладные расходы	%	--		6836,07	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,12	9
		Сметная стоимость:				21790,63	116
196	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 С-2	т	0,0053		152035,01	812
		Накладные расходы	%	--		5777,33	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12624,99	67
		Сметная стоимость:				170437,33	910
197	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0134		12948,44	174
		Итого оплата труда:				11893,76	160
		Итого эксплуатация машин:				1001,47	13
		Итого материалов:				275,40	4
		Накладные расходы	%	--		6479,72	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,25	21
		Сметная стоимость:				20982,41	282
198	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 С-3	т	0,0102		152035,01	1551
		Накладные расходы	%	--		5777,33	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12624,99	129
		Сметная стоимость:				170437,33	1738
199	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 С-4	т	0,0032		149498,02	484
		Накладные расходы	%	--		5680,92	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12414,32	40
		Сметная стоимость:				167593,26	543
200	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0175		206202,78	3609
		Итого оплата труда:				26271,91	460
		Итого эксплуатация машин:				1437,46	25
		Итого материалов:				178906,61	3131
		Накладные расходы	%	--		21061,77	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18181,16	318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				245445,71	4295
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА					
201	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0873		16281,61	1422
		Итого оплата труда:				9320,00	814
		Итого эксплуатация машин:				7522,43	657
		Итого материалов:				1367,91	119
		Накладные расходы	%	--		6510,26	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,35	159
		Сметная стоимость:				24615,22	2149
202	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0873		2149,56	188
		Итого оплата труда:				1363,47	119
		Итого эксплуатация машин:				516,29	45
		Итого материалов:				270,62	24
		Накладные расходы	%	--		943,59	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	22
		Сметная стоимость:				3340,61	292
203	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0710		387497,12	27512
		Накладные расходы	%	--		14724,89	1045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	2285
		Сметная стоимость:				434399,77	30842
204	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18мм ГОСТ 5781-82	т	0,0028		154051,60	438
		Накладные расходы	%	--		5853,96	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12792,44	36
		Сметная стоимость:				172698,01	490
205	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0130		345850,53	4482
		Накладные расходы	%	--		13142,32	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28719,43	372
		Сметная стоимость:				387712,28	5025
206	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005		381819,66	199
		Накладные расходы	%	--		14509,15	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31706,30	16
		Сметная стоимость:				428035,11	223
207	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,5323		114,61	290
		Итого оплата труда:				33,61	85
		Итого эксплуатация машин:				1,66	4
		Итого материалов:				79,68	202
		Накладные расходы	%	--		23,27	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				148,91	377
		УЗЕЛ Б					
208	Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,2500		680,72	170
		Итого оплата труда:				325,27	81
		Итого эксплуатация машин:				3,63	1
		Итого материалов:				353,13	88
		Накладные расходы	%	--		189,62	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,63	17
		Сметная стоимость:				939,97	235
209	Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,2500		781,14	195
		Итого оплата труда:				279,51	70
		Итого эксплуатация машин:				4,98	1
		Итого материалов:				498,48	125
		Накладные расходы	%	--		170,40	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,12	19
		Сметная стоимость:				1027,67	257
210	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0177		200349,48	3536
		Итого оплата труда:				45651,91	806
		Итого эксплуатация машин:				827,40	15
		Итого материалов:				154210,74	2722
		Накладные расходы	%	--		30595,82	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18475,62	326
		Сметная стоимость:				249420,92	4402
		БАЗА					
211	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0167		1080318,77	18041
		Итого оплата труда:				709622,53	11851
		Итого эксплуатация машин:				472177,82	7885
		Итого материалов:				59966,85	1001
		Накладные расходы	%	--		498473,38	8325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126303,37	2109
		Сметная стоимость:				1705095,52	28475
212	С123-010201-0254 23-010201-0254 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 355 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,7000		17382,68	290291
		Накладные расходы	%	--		660,54	11031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1443,46	24106
		Сметная стоимость:				19486,68	325428
213	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0144		68900,30	995
		Итого оплата труда:				57753,25	834
		Итого эксплуатация машин:				7129,56	103
		Итого материалов:				4272,21	62
		Накладные расходы	%	--		39126,46	565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8642,14	125
		Сметная стоимость:				116668,91	1685

1	2	3	4	5	6	7	8
214	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	0,0144		511,02	7
		Накладные расходы	%	--		19,42	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,44	1
		Сметная стоимость:				572,87	8
215	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,6956		63,93	2666
		Итого оплата труда:				27,19	1134
		Итого эксплуатация машин:				1,05	44
		Итого материалов:				35,85	1495
		Накладные расходы	%	--		17,73	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,53	272
		Сметная стоимость:				88,19	3677
216	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	41,6956		114,61	4779
		Итого оплата труда:				33,61	1401
		Итого эксплуатация машин:				1,66	69
		Итого материалов:				79,68	3322
		Накладные расходы	%	--		23,27	970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	460
		Сметная стоимость:				148,91	6209
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				29386333
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5153522
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3059472
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				947661
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21140333
		- перевозка грузов	Тенге				33005
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3586931
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				32973263
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1252984
	ИТОГО:		Тенге				34226247
	Сметная прибыль		Тенге				2738100
	ИТОГО по смете:		Тенге				36964357
		ИТОГО					**36 964 357**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**36 964 357**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**1 071 966**
		Итого:					**38 036 323**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**346 131**
		Итого в ценах 2016г.					**38 382 454**
		Итого в ценах 1 кв.2017г.-100% К=1,0697784					**41 060 720**
		Поправочнй коэфициент					**37 348 664**
		НДС 12%					**4 481 840**
		ИТОГО:					**41 830 503,53**

Инженер: ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

инженер _____ **Т.Нурсейтов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **К.Оспанов**