Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглашение №150-1 от 28.02.2018г. К договору №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

Общая стоимость работ по договору: 217 840 000 тенге

Стоимость работ по договору на 2018г.: 62 722 503,53 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 217 840 000,00 тенге

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2018 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начало года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено работ	194 500 000,00	217 840 000,00	56 002 235	62 722 503,53	9 725 000	10 892 000,00
2	Инжиринговые услуги						
3	Авторский надзор						
	Всего	**194 500 000,00**	**217 840 000,00**	**56 002 235**	**62 722 503,53**	**9 725 000**	**10 892 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"

Б.К.Искаков

Технадзор: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Директор **Д.Егембердиев**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглашение №150-1 от 28.02.2018г. К договору №150 от 27.10.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Жамбыл, Байдибекского района, ЮКО"

АКТ №6
выполненных работ за май месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ). Локальная смета 2-1					
1	Е11-220301-0206 11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0760		873471.92	66384
		Итого оплата труда:				564531.78	42904
		Итого эксплуатация машин:				415403.49	31571
		Итого материалов:				49834.71	3787
		Накладные расходы	%	--		397087.99	30179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101644.79	7725
		Сметная стоимость:				1372204.70	104288
2	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	76.2650		5735.77	437438
		Накладные расходы	%	--		217.96	16623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476.30	36325
		Сметная стоимость:				6430.03	490386
3	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0.0260		597254.97	15529
		Итого оплата труда:				387925.67	10086
		Итого эксплуатация машин:				281252.81	7313
		Итого материалов:				17745.77	461
		Накладные расходы	%	--		272751.80	7092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600.54	1810
		Сметная стоимость:				939607.31	24430
4	С123-020101-0258 23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2.0000		7280.89	14562
		Накладные расходы	%	--		276.67	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		604.61	1209
		Сметная стоимость:				8162.17	16324
5	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4.0000		1675.82	6703
		Итого оплата труда:				1372.23	5489
		Итого эксплуатация машин:				195.73	783
		Итого материалов:				116.14	465
		Накладные расходы	%	--		948.22	3793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209.92	840
		Сметная стоимость:				2833.96	11336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2833,96	11336
6	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		4276,94	17108
		Накладные расходы	%	--		162,52	650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,16	1421
		Сметная стоимость:				4794,62	19178
7	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	т	0,0148		597254,97	8839
		Итого оплата труда:				387925,67	5741
		Итого эксплуатация машин:				281252,81	4163
		Итого материалов:				17745,77	263
		Накладные расходы	%	--		272751,80	4037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69600,54	1030
		Сметная стоимость:				939607,31	13906
8	С123-020101-1128 23-020101-1128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		8047,13	16094
		Накладные расходы	%	--		305,79	612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,23	1336
		Сметная стоимость:				9021,15	18042
РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ). Земляные работы учтены в разделе "Газопровод среднего давления (подземный) в смете 2-2"							
124	Е11-191101-	Пневматическое испытание газопроводов	м	2589,5000		331,47	858336
		Итого оплата труда:				322,77	835805
		Итого материалов:				8,70	22531
		Накладные расходы	%	--		214,96	556626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,71	113197
		Сметная стоимость:				590,14	1528159
Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 16шт							
276	Е11-270901-0301 11-	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	16,0000		1259,98	20160
		Итого оплата труда:				676,62	10826
		Итого эксплуатация машин:				636,89	10190
		Итого материалов:				157,54	2521
		Накладные расходы	%	--		471,39	7542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	2216
		Сметная стоимость:				1869,87	29918
277	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) бетон В15	м3	0,8000		46568,48	37255
		Накладные расходы	%	--		1769,60	1416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3867,05	3094
		Сметная стоимость:				52205,13	41764

1	2	3	4	5	6	7	8
278	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,8000		-721,00	-577
		Накладные расходы	%	--		-27,40	-22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,87	-48
		Сметная стоимость:				-808,27	-647
279	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,8000		-520,00	-416
		Накладные расходы	%	--		-19,76	-16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,18	-35
		Сметная стоимость:				-582,94	-466
280	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	16,0000		605,00	9680
		Итого оплата труда:				506,18	8099
		Итого материалов:				98,82	1581
		Накладные расходы	%	--		339,82	5437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,59	1209
		Сметная стоимость:				1020,41	16326
281	С11011-954 Т11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	16,0000		920,00	14720
		Накладные расходы	%	--		34,96	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,40	1222
		Сметная стоимость:				1031,36	16502
282	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны избетона В7,5	м3	0,9120		19655,77	17926
		Итого оплата труда:				3476,83	3171
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	954
		Итого материалов:				15374,70	14022
		Накладные расходы	%	--		2497,26	2277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,24	1616
		Сметная стоимость:				23925,27	21820
283	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,9302		788,00	733
		Накладные расходы	%	--		29,94	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	61
		Сметная стоимость:				883,38	822
284	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,9302		60,00	56
		Накладные расходы	%	--		2,28	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	5
		Сметная стоимость:				67,26	63

1	2	3	4	5	6	7	8
285	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,9302		119,00	111
		Накладные расходы	%	--		4,52	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	9
		Сметная стоимость:				133,40	124
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				957983
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				99647
	Материалы -		Тенге				18123
	Всего заработная плата -		Тенге				22096
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14720
	Местные материалы -		Тенге				37162
		Накладные расходы -	Тенге				17228
		Сметная прибыль -	Тенге				9350
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				126226
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22096
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				858336
	Материалы -		Тенге				22531
	Всего заработная плата -		Тенге				835805
		Накладные расходы -	Тенге				556626
		Сметная прибыль -	Тенге				113197
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1528159
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				862
		Сметная заработная плата -	Тенге				835805
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1654385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				891
		Сметная заработная плата -	Тенге				857901
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ). Локальная смета 2-2					
88	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	12190,0000		331,47	4040592
		Итого оплата труда:				322,77	3934529
		Итого материалов:				8,70	106064
		Накладные расходы	%	--		214,96	2620303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,71	532872
		Сметная стоимость:				590,14	7193767
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 185шт					
227	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	10,0000		1259,98	12600
		Итого оплата труда:				676,62	6766
		Итого эксплуатация машин:				636,89	6369
		Итого материалов:				157,54	1575
		Накладные расходы	%	--		471,39	4714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	1385
		Сметная стоимость:				1869,87	18699
228	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) бетон В15	м3	0,5000		46568,48	23284
		Накладные расходы	%	--		1769,60	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3867,05	1934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				52205,13	26103
229	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,5000		-721,00	-361
		Накладные расходы	%	--		-27,40	-14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,87	-30
		Сметная стоимость:				-808,27	-404
230	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,5000		-520,00	-260
		Накладные расходы	%	--		-19,76	-10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,18	-22
		Сметная стоимость:				-582,94	-291
	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	шт	10,0000		605,00	6050
		Итого оплата труда:				506,18	5062
		Итого материалов:				98,82	988
		Накладные расходы	%	--		339,82	3398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,59	756
		Сметная стоимость:				1020,41	10204
232	С11011-954 Т11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	10,0000		920,00	9200
		Накладные расходы	%	--		34,96	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,40	764
		Сметная стоимость:				1031,36	10314
233	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В7,5	м3	0,5700		19655,77	11204
		Итого оплата труда:				3476,83	1982
		Итого эксплуатация машин:				1045,89	596
		Итого материалов:				15374,70	8764
		Накладные расходы	%	--		2497,26	1423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,24	1010
		Сметная стоимость:				23925,27	13637
234	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5814		788,00	458
		Накладные расходы	%	--		29,94	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	38
		Сметная стоимость:				883,38	514
235	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,5814		60,00	35
		Накладные расходы	%	--		2,28	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				67,26	39
236	С121-020199-9926 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,5814		119,00	69
		Накладные расходы	%	--		4,52	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	6
		Сметная стоимость:				133,40	78
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5643512
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4849044
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				61938
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21416
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				732531
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2942206
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8585718
	Накладные расходы II уровня		Тенге				326257
	ИТОГО:		Тенге				8911975
	Сметная прибыль		Тенге				712958
	ИТОГО по смете:		Тенге				9624933
		ИТОГО					**9 624 933**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**9 624 933**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**279 123**
		Итого:					**9 904 056**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**90 127**
		Итого в ценах 2016г.					**9 994 182**
		Итого в ценах 1 кв.2017г.-100% К=1,0697784					**10 691 560**
		Поправочнй коэфициент					**9 725 000**
		НДС 12%					**1 167 000**
		ИТОГО:					**10 892 000**

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

инженер _____ **П.Нурсейтов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **К.Оспанов**