Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Казахфильм

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **16 марта 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		43	**28.10.2022**				
		д/с № 2	**26.01.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	184 389 053,00	90 110 284,82							10 813 234,18	100 923 519,00

КГУ "Управление строительства г. Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Аджибаев О.П.

Технический надзор: ТОО "КустанайСпецСтрой", БИН 091040019633

Директор _____ Садық А.Б.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Вице-президент _____ Божимов М.К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 43 от 28.10.2022 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**2 076 439 173,93**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**2 185 725 446,00**
Скидка, 5%	109 286 272,07

РЕЕСТР № 3
актов выполненных работ за МАРТ 2023 г.

по объекту **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. «Казахфильм»**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	3	1-1-1	Э60	Демонтажные работы	65 348 294	
1	4	2-1-1	Э80	Конструкции железобетонные работы	35 575 225	
				Итого:	**100 923 519**	**0**

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. "Казахфильм**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **28.10.2022**

Акт выполненных работ №3

за **МАРТ 2023 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы Блок 1										
1	1	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтах блоков из ПВХ профилей**	м2	287,073	1327,55	166,4	381104	47769	0	258017	690251	
						1161,15	87,16	333335	25021		51130		
2	2	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	126,84	258,42	4,99	32778	633	0	23384	60655	
						253,43	2,62	32145	332		4493		
3	3	Е12-080101-0401	**Поясок, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	138,165	113,87	0,03	15733	4	0	11325	29223	
						113,84	0	15729	0		2165		
4	9	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	567,89	2360,16	697,72	1340311	396228	0	831030	2345048	
						1662,44	370,01	944083	210125		173707		
5	12	Е12-130103-0104	**Облицовка стен из плит керамзитобетонных. Разборка**	м2 облицовки	981,52	5999,67	241,08	5888796	236624	0	4160331	10853057	
						5758,59	128,44	5652171	126066		803930		
6	13	Е12-130103-0102	**Облицовка стен из облицовочных плит. Разборка**	м2 облицовки	68	7074,56	282,41	481070	19204	0	339911	886659	
						6792,15	150,47	461866	10232		65678		
7	14	Е12-120104-0502	**Снятие набелов с потолков**	м2	1440,66	278,97	0	401901	0	0	289369	746572	
						278,97	0	401901	0		55302		
8	18	Е12-050101-1201 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки филенчатые. Демонтаж**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,2	1259,84	1,72	54425	74	0	39160	101072	
						1258,12	0,89	54351	38		7487		
9	22	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка керамической плитки (входная группа)**	м2 облицовки	26,6	1012,9	64,83	26943	1725	0	18819	49423	
						948,07	34,54	25219	919		3661		
10	23	Е11-120101-1001 К=0,8	**Покрытия мелкие (поясков, желобов,отливов) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж**	м2 покрытия	52,5	1174,89	12,38	61682	650	0	44089	114233	
						1162,51	3,86	61032	203		8462		
11	25	Е12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	40	218,64	21,56	8746	863	0	5913	15832	
						197,08	8,22	7883	329		1173		
12	26	Е12-080101-0206	**Кровли из досок сплошного настила. Разборка покрытий**	м2 кровли	1750	254,9	17,71	446075	30992	0	311157	817811	
						237,19	9,76	415082	17080		60579		
13	27	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1750	319,33	13,6	558828	23800	0	391747	1026621	
						305,73	5,18	535028	9065		76046		
14	28	Е12-080101-0202	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	1750	131,3	0,07	229775	122	0	165350	426735	
						131,23	0	229652	0		31610		
15	29	Е12-080101-0202	**Кровли из профилированного настила. Разборка покрытий**	м2 кровли	35	131,3	0,07	4596	2	0	3307	8535	
						131,23	0	4593	0		632		
16	30	Е11-460401-0201	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	3	29718,49	15261,84	89155	45785	0	48635	148813	
						14456,65	8059,37	43370	24178		11023		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы Блок 1									**18320539**	
			Раздел: 2. Демонтажные работы Блок 2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	31	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтах блоков из ПВХ профилей		589,95	1327,55	166,4	783189	98168	0	530238	1418501	
				м2		1161,15	87,16	685022	51420		105074		
18	32	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		274,4	258,42	4,99	70911	1369	0	50588	131219	
				м		253,43	2,62	69542	719		9720		
19	33	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		286,7	113,87	0,03	32647	9	0	23499	60638	
				м		113,84	0	32638	0		4492		
20	42	Е12-130103-0104	Облицовка стен из плит керамзитобетонных. Разборка		600,24	5999,67	241,08	3601242	144706	0	2544214	6637092	
				м2 облицовки		5758,59	128,44	3456536	77095		491636		
21	43	Е12-130103-0102	Облицовка стен из облицовочных плит. Разборка		54,08	7074,56	282,41	382592	15272	0	270329	705155	
				м2 облицовки		6792,15	150,47	367319	8137		52234		
22	44	Е12-120104-0502	Снятие набелов с потолков		818,03	278,97	0	228206	0	0	164308	423915	
				м2		278,97	0	228206	0		31401		
23	48	Е12-050101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки филенчатые. Демонтаж		21,6	1259,84	1,72	27213	37	0	19580	50536	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1258,12	0,89	27175	19		3743		
24	52	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		26	218,64	21,56	5685	561	0	3843	10290	
				м2 кровли		197,08	8,22	5124	214		762		
25	53	Е12-080101-0206	Кровли из досок сплошного настила. Разборка покрытий		1090	254,9	17,71	277841	19304	0	193806	509379	
				м2 кровли		237,19	9,76	258537	10638		37732		
26	54	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		1090	319,33	13,6	348070	14824	0	244002	639438	
				м2 кровли		305,73	5,18	333246	5646		47366		
27	55	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		1090	131,3	0,07	143117	76	0	102989	265795	
				м2 кровли		131,23	0	143041	0		19689		
28	56	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		2	29718,49	15261,84	59437	30524	0	32423	99209	
				м3		14456,65	8059,37	28913	16119		7349		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы Блок 2									10951167	
			Раздел: 3. Демонтажные работы Блок 3										
29	57	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтах блоков из ПВХ профилей		317,5	1327,55	166,4	421498	52832	0	285364	763411	
				м2		1161,15	87,16	368666	27673		56549		
30	58	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		152,2	258,42	4,99	39332	760	0	28059	72782	
				м		253,43	2,62	38572	399		5391		
31	59	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		115,9	113,87	0,03	13198	3	0	9500	24514	
				м		113,84	0	13194	0		1816		
32	72	Е12-120104-0502	Снятие набелов с потолков		1689,506	278,97	0	471321	0	0	339351	875526	
				м2		278,97	0	471321	0		64854		
33	73	Е12-120104-0501	Снятие набелов со стен		1963,74	222,68	0	437286	0	0	314846	812303	
				м2		222,68	0	437286	0		60171		
34	74	Е12-120104-0504	Зачистка стен от старой затирки и масляной крвски		1233,325	321,51	0	396526	0	0	285499	736587	
				м2		321,51	0	396526	0		54562		
35	75	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		165,755	1012,9	64,83	167893	10746	0	117268	307974	
				м2 облицовки		948,07	34,54	157147	5725		22813		
36	78	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		40	218,64	21,56	8746	863	0	5913	15832	
				м2 кровли		197,08	8,22	7883	329		1173		
37	79	Е12-080101-0206	Кровли из досок сплошного настила. Разборка покрытий		1250	254,9	17,71	318625	22138	0	222255	584150	
				м2 кровли		237,19	9,76	296488	12200		43270		
38	80	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		1250	319,33	13,6	399162	17000	0	279819	733300	
				м2 кровли		305,73	5,18	382162	6475		54319		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	81	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		1250	131,3	0,07	164125	88	0	118107	304811	
				м2 кровли		131,23	0	164038	0		22579		
40	82	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		3	29718,49	15261,84	89155	45785	0	48635	148813	
				м3		14456,65	8059,37	43370	24178		11023		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы Блок 3									5380004	
			Раздел: 4. Демонтажные работы Блок 4										
41	83	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтах блоков из ПВХ профилей		87,32	1327,55	166,4	115922	14530	0	78482	209956	
				м2		1161,15	87,16	101392	7611		15552		
42	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		17,05	258,42	4,99	4406	85	0	3143	8153	
				м		253,43	2,62	4321	45		604		
43	85	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		19,55	113,87	0,03	2226	1	0	1602	4134	
				м		113,84	0	2226	0		306		
44	94	Е12-130103-0104	Облицовка стен из плит керамзитобетонных. Разборка		531,3	5999,67	241,08	3187625	128086	0	2252001	5874796	
				м2 облицовки		5758,59	128,44	3059539	68240		435170		
45	95	Е12-130103-0102	Облицовка стен из облицовочных плит. Разборка		110	7074,56	282,41	778202	31065	0	549856	1434303	
				м2 облицовки		6792,15	150,47	747136	16552		106245		
46	96	Е12-120104-0502	Снятие набелов с потолков		722,96	278,97	0	201684	0	0	145213	374649	
				м2		278,97	0	201684	0		27752		
47	103	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		20	218,64	21,56	4373	431	0	2956	7915	
				м2 кровли		197,08	8,22	3942	164		586		
48	104	Е12-080101-0206	Кровли из досок сплошного настила. Разборка покрытий		530	254,9	17,71	135097	9387	0	94236	247680	
				м2 кровли		237,19	9,76	125711	5173		18347		
49	105	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		530	319,33	13,6	169245	7208	0	118643	310919	
				м2 кровли		305,73	5,18	162037	2745		23031		
50	106	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		530	131,3	0,07	69589	37	0	50077	129239	
				м2 кровли		131,23	0	69552	0		9573		
51	107	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		2,2	29718,49	15261,84	65381	33576	0	35665	109130	
				м3		14456,65	8059,37	31805	17731		8084		
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы Блок 4									8710874	
			Раздел: 5. Отопление и вентиляция										
52	115	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		1629	529,65	3,59	862800	5849	55207	579016	1557161	
				м трубопроводов		492,17	1,5	801745	2444		115345		
53	116	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		180	911,09	6,13	163996	1103	10505	110049	295969	
				м трубопроводов		846,6	2,54	152388	457		21924		
54	117	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		10	1160,28	8,75	11603	88	669	7837	20995	
				м трубопроводов		1084,6	3,89	10846	39		1555		
55	118	Е12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж		1	14443,29	0	14443	0	0	10399	26829	
				шт.		14443,29	0	14443	0		1987		
			Итого по разделу: 5. Отопление и вентиляция									1900954	
			Раздел: 6. Водоснабжение и канализация										
56	119	Е12-150101-0620	Водомер диаметром до 65 мм. Демонтаж		1	3891,71	37,94	3892	38	0	2789	7215	
				прибор		3853,77	19,66	3854	20		534		
57	120	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 150 мм. Разборка		211	1160,28	8,75	244819	1846	14122	165363	442997	
				м трубопроводов		1084,6	3,89	228851	821		32815		
58	121	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		851	911,09	6,13	775338	5217	49664	520285	1399273	
				м трубопроводов		846,6	2,54	720457	2162		103650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	122	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		288	529,65	3,59	152539	1034	9760	102367	275299	
				м трубопроводов		492,17	1,5	141745	432		20393		
60	123	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		10,8	773,87	6,93	8358	75	0	5994	15500	
				прибор		766,94	3,89	8283	42		1148		
61	124	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		6,3	962,14	7,73	6061	48	0	4349	11243	
				прибор		954,41	4,34	6013	27		833		
62	126	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		89	1014,25	4,27	90268	380	0	64873	167552	
				м трубопровода с фасонными частями		1009,98	2,39	89888	213		12411		
63	127	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		247	1260,73	8,53	311400	2107	0	223541	577736	
				м трубопровода с фасонными частями		1252,2	4,78	309293	1181		42795		
			Итого по разделу: 6. Водоснабжение и канализация									2896815	
			Раздел: 7. Электротехническая часть										
64	129	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		127,5	73,06	0	9315	0	0	6707	17304	
				шт.		73,06	0	9315	0		1282		
65	130	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		149,5	238,99	2,13	35729	318	0	25625	66262	
				шт.		236,86	1,2	35411	179		4908		
66	131	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Щиты распределительные на ток до 100 А. Демонтаж		19	1150,35	36,75	21857	698	0	15412	40251	
				шт.		1113,6	13,02	21158	247		2982		
67	132	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж		1	3371,04	229,9	3371	230	0	2339	6167	
				шкаф		3141,14	107,39	3141	107		457		
68	133	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		2550	120,87	0,27	308218	688	0	221697	572308	
				м		120,6	0,15	307530	382		42393		
69	134	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16 К=0,3	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж		12	1395,48	39,13	16746	469	0	11872	30907	
				шкаф		1356,35	17,7	16276	212		2289		
			Итого по разделу: 7. Электротехническая часть									733199	
			Раздел: 8. Слаботочные сети										
70	135	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования		310	536,33	0,23	166262	71	0	119658	308794	
				шт.		536,1	0	166191	0		22874		
71	136	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		18	1709,74	2,08	30775	38	0	22137	57145	
				шт.		1707,66	0,48	30738	9		4233		
72	137	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 К=0,3	Указатели световые настенные. Демонтаж		45	274,59	5,68	12356	256	0	8797	22845	
				шт.		268,91	2,6	12101	117		1692		
73	138	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		11520	120,87	0,27	1392422	3110	0	1001549	2585489	
				м		120,6	0,15	1389312	1728		191518		
74	139	Е12-170101-0701	Телефонные розетки. Демонтаж		9	73,06	0	658	0	0	473	1221	
				шт.		73,06	0	658	0		90		
75	140	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж		7	1682,23	1,73	11776	12	0	8470	21866	
				камера		1680,5	0	11763	0		1620		
76	141	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования		63	1072,82	0,62	67588	39	0	48635	125521	
				шт.		1072,2	0	67549	0		9298		
77	142	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Демонтаж		15	985,2	0	14778	0	0	10640	27451	
				шт.		985,2	0	14778	0		2033		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	143	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	Коробка распределительная.Демонтаж		1	273,15	0	273	0	0	197	508	
				шт.		273,15	0	273	0		38		
79	144	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Демонтаж		270	108,6	1,32	29322	357	0	20877	54215	
				м		107,28	0,11	28966	30		4016		
80	145	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		176	536,1	0	94354	0	0	67935	175272	
				шт.		536,1	0	94354	0		12983		
81	146	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования		2	1072,82	0,62	2146	1	0	1544	3985	
				шт.		1072,2	0	2144	0		295		
82	147	Ц13-100411-0207 К=0,3	Громкоговоритель или звуковая колонка. Демонтаж		99	985,2	0	97535	0	0	70225	181181	
				шт.		985,2	0	97535	0		13421		
83	148	Ц13-100408-0610 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Шкаф передачи данных. Демонтаж оборудования		3	39736,36	64,96	119209	195	0	85737	221342	
				шт.		39671,4	21,44	119014	64		16396		
84	149	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	Коробка распределительная.Демонтаж		1	273,15	0	273	0	0	197	508	
				шт.		273,15	0	273	0		38		
85	150	Е12-170101-0701	Компьютерные розетки. Демонтаж		52	73,06	0	3799	0	0	2735	7057	
				шт.		73,06	0	3799	0		523		
86	151	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Медиапроектор. Демонтаж оборудования		45	2849,4	0	128223	0	0	92321	238187	
				шт.		2849,4	0	128223	0		17643		
87	152	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Интерактивная доска. Демонтаж оборудования		24	2849,4	0	68386	0	0	49238	127034	
				шт.		2849,4	0	68386	0		9410		
88	153	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	Звонок громкого боя.Демонтаж на стене		13	985,2	0	12808	0	0	9221	23791	
				шт.		985,2	0	12808	0		1762		
89	154	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Шкаф видеонаблюдения 12U. Демонтаж оборудования		1	23830,71	3458,91	23831	3459	0	15490	42467	
				шт.		20371,8	1141,89	20372	1142		3146		
90	155	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		936	120,87	0,27	113134	252	0	81376	210071	
				м		120,6	0,15	112882	140		15561		
			Итого по разделу: 8. Слаботочные сети									4435950	
			Раздел: 9. Прочие работы										
91	156	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		914,568606	117		107005				115565	
				т							8560		
92	157	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		609,712404	891		543254				586714	
				т							43460		
93	158	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		45728,4303	38		1737680				1876694	
				т·км							139014		
			Итого по разделу: 9. Прочие работы									2578973	
			ИТОГО:					31461285	1531925	139927	20305819	55908475	
								27401493	801030		4141371		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**670 902**					
			Итого с временными									**56 579 374**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**763 822**					
			Итого с зимними удорожаниями									**57 343 196**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 146 864**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58 490 060**	
			Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**61 417 569**	
			НДС			**12 %**		**7 370 108**					
			Итого с НДС									**68 787 678**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,95**						**65 348 294**	
			в т.ч. НДС			**0,12**						**7 001 603**	

Подрядчик:

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Управляющий директор **Баймухамбетов К.Е.**

Качество и объемы фактически выполненных работ подтверждаю

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Инженер-эксперт Джолдасов Ж.

Качество и объемы фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора

Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист капитального строительства социальных объектов Керимбаев К.А.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Авторский надзор:

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

Эксперт авторского надзора Мамырбеков С.К.

Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю

Заказчик : **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №70, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. "Казахфильм**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **28.10.2022**

Акт выполненных работ №4

за **МАРТ 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

Форма по приложению 3-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаментная лента										
1	115	Е12-010101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	93,30615	7525,68	3,45	702192	322	95946	436386	1229664	
						6493,94	1,79	605925	167		91086		
2	116	С3414-104-0101	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	167,95107	343		57607				62216	
											4609		
3	117	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5038,5321	38		191464				206781	
											15317		
4	118	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,7508	20007,55	1483,4	275120	20398	228015	23238	322227	
						1942,18	404,98	26706	5569		23869		
5	119	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	39,2868	30275,55	2704,34	1189429	106244	825714	205077	1506067	
						6553,62	696,38	257471	27358		111561		
6	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3553946	402525		545580		545580		589226	Казахстан
											43646		
7	121	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,1976261	385240		2772813		2772813		2994638	Казахстан
											221825		
8	122	Е11-460301-0202	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	1010,52	1410,07	591,18	1424904	597399	9479	898423	2509193	
						809,51	425,31	818026	429784		185866		
9	123	Е11-460301-0218 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0202 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	1010,52	267,11	103,42	269920	104508	4739	171591	476832	
						159	76,84	160673	77648		35321		
10	124	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий эпоксидным клеем	м3 заделки	0,5949437	75195,76	840,08	44737	500	0	32035	82914	
						74355,68	428,88	44237	255		6142		
11	125	С1217-103-0201	Анкер химический HIT-RE 100, 500 мл	шт.	1010,52	18744		18941187		18941187		20456482	Казахстан
											1515295		
			Итого по разделу: 1. Фундаментная лента									**30436240**	
			ИТОГО:					**26414953**	**829371**	**23423473**	**1766750**	**30436240**	
								1913038	**540781**		**2254537**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**365235**					
			Итого с временными									**30801477**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**415820**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31217297**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**624346**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31841643	
			Итого стономсть оборудования в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									33 435 362	
			НДС			12 %		4 012 243					
			Итого с НДС									37 447 605	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,95						35 575 225	
			в т.ч. НДС			0,12						3 811 631	

Подрядчик:

ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Управляющий директор **Баймухамбетов К.Е.**

Качество и объемы фактически выполненных работ подтверждаю

Технический надзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Инженер-эксперт Джолдасов Ж.

Качество и объемы фактически выполненных работ подтверждаю

Сметчик технического надзора

Примененные коэффициенты и расценки подтверждаю

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист капитального строительства социальных объектов Керимбаев К.А.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Авторский надзор:

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

Эксперт авторского надзора Мамырбеков С.К.

Объем выполненных работ по проекту и примененные расценки подтверждаю