Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии

Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "РАЙС KZ"**

Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			20/11-24	20.11.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района"	92 124,00	82 253,57							9 870,43	92 124,00

Заказчик:
Директор ТОО "РАЙС KZ"

Дзюба И.А.

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

Мойдыбаев Е.Е.

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**
(наименование)

Акт выполненных работ
за декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64686**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18330
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8895*
		машины и механизмы	тенге			46359
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11022*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
	Раздел 1.	**Наружние сети связи**				**15451**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4909*
		машины и механизмы	тенге			5385
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1584*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
1	**У6124-201-201** **6124-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**6,6**	**791**	**5221**
2	**У6124-201-801** **6124-0201-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**6,6**	**958**	**6323**
3	**Е11-340201-301** **1134-0201-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	**651 104**	**3907**
	Раздел 2.	**Наружные сети электроснабжения**				**1098**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*334*
		машины и механизмы	тенге			414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110*
4	**У6124-201-101** **6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**0,93**	**1 037**	**964**
5	**Е11-330204-101** **1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,001**	**134 222**	**134**
	Раздел 3.	**Наружные сети водопровода и канализации**				**8300**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3142
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1522*
		машины и механизмы	тенге			5160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1275*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Подраздел 3.1.	**Водопровод**				**811**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*261*
		машины и механизмы	тенге			276
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*71*
6	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0006**	**1 351 845**	**811**
	Подраздел 3.2.	**Канализация**				**7489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2606
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1261*
		машины и механизмы	тенге			4884
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1204*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
7	**У6101-102-108** **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**6**	**467**	**2802**
8	**У6101-106-102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**6**	**95**	**570**
9	**У6101-107-501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**6**	**626**	**3756**

1	2	3	4	5	6	7
10	У6122-204-101 6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**1,3**	**278**	**361**
	Раздел 4.	**Резервуар**				**39837**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4437
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2130*
		машины и механизмы	тенге			35400
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8053*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
11	У6101-101-105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**16,5**	**503**	**8300**
12	У6101-206-101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,2**	**3 581**	**4297**
13	У6101-107-801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**20**	**1 362**	**27240**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				6080
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				70766
		Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				212
		Сметная прибыль (5%)				3549
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				3549
		Итого с непредвиденными работами и затратами				78077
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				83932
		Итого с учетом				82254
		НДС (12%)				9870
		Итого с НДС				92124

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНұр-Астана 2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев Ержан Ерликович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

или

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дзюба Иван Анатолиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)