Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«31» декабря 2016г.

Подрядчик **ТОО «Енбек» г. Алматы, ул. Витебская,44**
в лице **директора Абильдаева Т.Д.**
по объекту: **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городской наркологический центр медико-социальной коррекции» г.Алматы, Медеуский район, ул.Макатаева, 10**
заказчиком которого является **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет ;**
3. Проект (проектно-сметная документация) **«Энергохолдинг LTD»**
Утвержден **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» от 28.07.2016 г.**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городской наркологический центр медико-социальной коррекции» г.Алматы** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4328	4328
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9324,7	9324,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наркологический центр является медицинским учреждением представляющим медицинские услуги постоянному и экстреннему контингенту, расположен в отдельно стоящим строении, состоящим из нескольких четырехэтажных блоков. С подвалом, прямоугольной конфигурации в плане.
Конструктивные схема – сборный железобетонный каркас . Фундаменты – железобетонные ленточные. Железобетонные колонны и балки армированные пространственным каркасом из

арматурных стержней . Междуэтажные перекрытие – из многопустотных плит перекрытий заводского изготовление толщина 220 мм. Двери наружные – металлические, заменены на металлические ; внутренние двери – деревянные, заменены на деревянные и металлопластиковые ; Окна – металлопластиковые, произведена замена на металлопластиковые, регулировка; полы заменены на керамическую плитку, линолеумы; заменены система внутреннего электроосвещения с розетками включателями и осветительными приборами; выполнены сплошное выравнивание внутренних и наружных стен и потолков с покраской; сантехнические работы согласно актам выполненных работ;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016г.;**

окончание работ **декабрь 2016 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть);**

фактически, месяц: **3 (три);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Главный врач Городского наркологического центра медико-социальной коррекции Сулейменова Г.Р. подпись

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт Городской наркологический центр медико-социальной коррекции» г.Алматы** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО Енбек Директор Абильдаев Т.Д.

М.П.