Счет-фактура № 1 от 26 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440008416, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0001859, от 25.06.2012

ИИК поставщика: KZ818560000007031423, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 207 от 13.10.2017г. (Улагат)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440008416, Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй",Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940007709, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940007709, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

ИИК получателя: KZ24070103KSN5821000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Улагат в городе Шымкент, ЮКО	услуга	1	102 340 614,29	102 340 614,29	12%	12 280 873,71	114 621 488,00		
Всего по счету:					**102 340 614,29**		**12 280 873,71**	**114 621 488,00**		

Руководитель: Шинибеков С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулемисова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 5
к Договору о закупкестроительно-монтажных работ
№207 от 13.10.2017года , доп.сог.№1 от 07декабря 2017год

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company "
Наименование и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

СПРАВКА №3 от26 марта 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за март 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог.№207 доп.сог.№1	13.10.2017год,07.12.2017 года	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент	169 425 956	102 340 615	147 502 575	101 927 028					12 280 874	114 621 488
2. Оборудование										
Всего к оплате	169 425 956	102 340 615	147 502 575	101 927 028		0			12 280 874	114 621 488

Руководитель Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Бектурсунов Нурлан Карабалаевич

Директор ТОО "Raiymbek & company "
_____ Анарбеков Б. Н.

Подрядчик: Директор
ТОО "Старт-Строй"
_____ Шинибеков С.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель : ТОО "Старт-Строй"
Технадзор : ТОО " Raiymbek & company"

Форма 2в

Наименование стройки и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент**

АКТ №3
выполненных работ за Март месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный). Смета 2-2								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	8803,1117	136,09	128,59	1197974	1132028	355218	0,01	96
		м3 грунта		7,49	48,64	65946	428202	59,1	0,05	438
		Накладные расходы -		*40,35*		*355218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*292042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*63177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*124255*				
		Сметная стоимость				*1677448*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	272,261187	1364,90	--	371608	--	244689	1,85	503
		м3 грунта		1364,90	--	371608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*244689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*219620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*25068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*49304*				
		Сметная стоимость				*665600*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./Устройство подушки/. Группа грунтов 2**	3063,6036	22,10	22,10	67710	67710	17729	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	24119	59,1	0,01	25
		Накладные расходы -		*5,79*		*17729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*14254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*3475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*6835*				
		Сметная стоимость				*92274*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /подушки/	3063,6036	119,35	50,94	365634	156052	186639	0,11	331
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	209582	68209	59,1	0,03	80
		Накладные расходы -		*60,92*		*186639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*164175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*22464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*44182*				
		Сметная стоимость				*596455*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2128,14525	1137,41	--	2420580	--	1593852	1,54	3277
		м3 грунта		1137,41	--	2420580	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*1593852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*1430563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*163288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*321155*				
		Сметная стоимость				*4335586*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков	363,014916	1137,41	--	412898	--	271876	1,54	559
		м3 грунта		1137,41	--	412898	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*271876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*244023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*27853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*54782*				
		Сметная стоимость				*739556*				
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1	363,014916	594,22	--	215712	--	142038	0,89	321
		м3 грунта		594,22	--	215712	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*142038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*127486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*14552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*28620*				
		Сметная стоимость				*386370*				
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /После ручной разработки/Группа грунтов 1	2128,14525	594,22	--	1264596	--	832684	0,89	1883
		м3 грунта		594,22	--	1264596	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*832684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*747376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*85308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*167782*				
		Сметная стоимость				*2265062*				
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5649,9217	22,10	22,10	124871	124871	32697	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	7,87	--	44480	59,1	0,01	46
		Накладные расходы -		*5,79*		*32697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*26287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*6409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*12605*				
		Сметная стоимость				*170173*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	5649,9217	119,35	50,94	674306	287792	344201	0,11	610
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	386514	125792	59,1	0,03	148
		Накладные расходы -		*60,92*		*344201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*302773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*41428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*81481*				
		Сметная стоимость				*1099988*				
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1296,16965	594,22	--	770216	--	507155	0,89	1147
		м3 грунта		594,22	--	770216	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*507155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*455197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*51958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*102190*				
		Сметная стоимость				*1379561*				
12	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2**	1110,7799	39,44	39,44	43811	43811	10814	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	14538	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*9,74*		*10814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,74*				*8592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,00*				*2222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*		*4370*				
		Сметная стоимость				*58995*				
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
13	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	336	234,20	153,79	78693	51675	27485	0,12	39
		м3 конструкции		80,41	33,93	27018	11400	60,3	0,03	11
		Накладные расходы -		*81,80*		*27485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*23166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*4319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,28*		*8494*				
		Сметная стоимость				*114672*				
14	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	907,2	73,00	--	66226	--	2808	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,10*		*2808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,10*				*2808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*5523*				
		Сметная стоимость				*74557*				
15	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**907,2**	**559,12**	**--**	**507234**	**--**	**21507**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,71*		*21507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,71*				*21507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,63*		*42299*				
		Сметная стоимость				*571040*				
16	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 - толщ.15см**	**1680**	**295,41**	**87,31**	**496292**	**146680**	**68265**	**0,03**	**49**
		м2 основания или покрытия		**21,23**	**23,49**	**35671**	**39456**	**60,3**	**0,02**	**40**
		Накладные расходы -		*40,63*		*68265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*26,97*				*45302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,67*				*22964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,88*		*45165*				
		Сметная стоимость				*609722*				
17	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3 - толщ.15см**	**1680**	**318,42**	**91,66**	**534954**	**153996**	**89671**	**0,05**	**90**
		м2 основания или покрытия		**39,43**	**24,00**	**66245**	**40328**	**60,3**	**0,02**	**41**
		Накладные расходы -		*53,38*		*89671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,25*				*64264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,12*				*25407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,74*		*49970*				
		Сметная стоимость				*674595*				
		разборка и восстановление а/бетонного покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	10,72	1942,17	807,19	20820	8653	10778	1,55	17
		м3 конструкции		1134,99	333,54	12167	3576	60,3	0,39	4
		Накладные расходы -		*1005,41*		*10778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885,52*				*9493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,89*				*1285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,81*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34126*				
19	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	40,2	234,20	153,79	9415	6183	3288	0,12	5
		м3 конструкции		80,41	33,93	3233	1364	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*81,80*		*3288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,95*				*2772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,85*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,28*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13720*				
20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	91,656	73,00	--	6691	--	284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,10*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,10*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*558*				
		Сметная стоимость				*7533*				
21	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	91,656	559,12	--	51247	--	2173	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,71*		*2173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,71*				*2173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,63*		*4274*				
		Сметная стоимость				*57693*				
22	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 - толщ.15см**	134	295,41	87,31	39585	11699	5445	0,03	4
		м2 основания или покрытия		21,23	23,49	2845	3147	60,3	0,02	3
		Накладные расходы -		*40,63*		*5445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*26,97*				*3613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,67*				*1832*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,88*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48632*				
23	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3 - толщ.15см**								
		м2 основания или покрытия	**134**	**318,42**	**91,66**	**42669**	**12283**	**7152**	**0,05**	**7**
				39,43	**24,00**	**5284**	**3217**	**60,3**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		*53,38*		*7152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,25*				*5126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,12*				*2026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,74*		*3986*				
		Сметная стоимость				*53807*				
		Трубопроводы и арматура								
26	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы и выходы/ Устройство**								
		м3 основания	**953,6**	**3869,84**	**118,78**	**3690278**	**113265**	**627869**	**1,02**	**973**
				733,97	**29,69**	**699915**	**28309**	**62,1**	**0,04**	**33**
		Накладные расходы -		*658,42*		*627869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*452227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,19*				*175642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,26*		*345452*				
		Сметная стоимость				*4663599*				
27	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**								
		км трубопровода	**1,749**	**285381,56**	**85332,95**	**499132**	**149247**	**280675**	**247,00**	**432**
				199953,91	**29260,19**	**349719**	**51176**	**62,1**	**38,24**	**67**
		Накладные расходы -		*160477,43*		*280675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142341,96*				*248956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18135,48*				*31719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35668,72*		*62385*				
		Сметная стоимость				*842192*				
28	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**								
		м трубы, уложенной в футляре	**223**	**968,52**	**13,52**	**215981**	**3015**	**119216**	**0,90**	**200**
				760,81	**1,61**	**169660**	**359**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*534,60*		*119216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,46*				*105582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,14*				*13634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,25*		*26816*				
		Сметная стоимость				*362013*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	1749	-51,35	--	-89806	--	-60350	-0,05	-88
		м трубопровода		-51,35	--	-89806	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*60350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*54243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*6108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*12013*				
		Сметная стоимость				*-17443*				
31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,325	219213,62	60227,10	71244	19574	40754	194,00	63
		км трубопровода		158891,82	20464,80	51640	6651	62,1	26,83	9
		Накладные расходы -		*125397,65*		*40754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111380,46*				*36199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14017,19*				*4556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27568,90*		*8960*				
		Сметная стоимость				*120958*				
32	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	35	871,07	13,16	30487	461	17544	0,84	30
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	25055	50	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*17544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*15590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*1954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*3843*				
		Сметная стоимость				*51874*				
33	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	325	-51,35	--	-16688	--	-11214	-0,05	-16
		м трубопровода		-51,35	--	-16688	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*11214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*10079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*1135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*2232*				
		Сметная стоимость				*-3241*				
34	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	363,6	1811,37	--	658614	--	27925	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,80*		*27925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,80*				*27925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,05*		*54923*				
		Сметная стоимость				*741462*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**								
			9,658	194121,48	47467,77	1874825	458444	1095959	179,00	1729
		км трубопровода		146606,37	15978,38	1415924	154319	62,1	21,05	203
		Накладные расходы -		*113476,80*		*1095959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100965,13*				*975121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12511,67*				*120838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24607,86*		*237663*				
		Сметная стоимость				*3208447*				
40	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**								
			1820	871,07	13,16	1585342	23956	912296	0,84	1536
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	1302857	2624	62,1	--	3
		Накладные расходы -		*501,26*		*912296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*810704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*101592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*199811*				
		Сметная стоимость				*2697449*				
41	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**								
			9658	-51,35	--	-495909	--	-333256	-0,05	-484
		м трубопровода		-51,35	--	-495909	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*333256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*299529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*33727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*66333*				
		Сметная стоимость				*-96320*				
42	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			1236,32	646,93	--	799812	--	33912	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,43*		*33912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*33912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,95*		*66698*				
		Сметная стоимость				*900422*				
43	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**								
			14082	338,25	--	4763167	--	3132513	0,33	4689
		м газопровода		330,53	--	4654558	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*3132513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*2811353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*321160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*631654*				
		Сметная стоимость				*8527334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	121	851,84	520,64	103073	62997	43649	0,41	50
		шт.		331,21	170,27	40076	20602	62,1	0,23	27
		Накладные расходы -		*360,74*		*43649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*37681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*5968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*11738*				
		Сметная стоимость				*158460*				
45	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.3	**Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 160 мм**	7	23867,86	--	167075	--	7084	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,00*		*7084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1012,00*				*7084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1990,39*		*13933*				
		Сметная стоимость				*188092*				
46	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.4	**Отвод удлиненный 30 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 160 мм**	3	33520,54	--	100562	--	4264	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1421,27*		*4264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421,27*				*4264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,34*		*8386*				
		Сметная стоимость				*113212*				
47	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.5	**Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110 мм**	1	8735,71	--	8736	--	370	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*370,39*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*370,39*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*728,49*		*728*				
		Сметная стоимость				*9835*				
48	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.6	**Отвод удлиненный 45 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110 мм**	2	8735,71	--	17471	--	741	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*370,39*		*741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*370,39*				*741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*728,49*		*1457*				
		Сметная стоимость				*19669*				
50	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.8	**Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63 мм**	94	3398,21	--	319432	--	13544	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,08*		*13544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,08*				*13544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,38*		*26638*				
		Сметная стоимость				*359614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.9	Переход ПЭ100 SDR11 с ЗН д 160/110 мм	6	9410,71	--	56464	--	2394	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*399,01*		*2394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,01*				*2394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*784,78*		*4709*				
		Сметная стоимость				*63567*				
52	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.10	Переход ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110/63 мм	7	8529,46	--	59706	--	2532	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*361,65*		*2532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,65*				*2532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,29*		*4979*				
		Сметная стоимость				*67217*				
53	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.11	Переход ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110/90 мм	1	6791,96	--	6792	--	288	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*287,98*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,98*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,40*		*566*				
		Сметная стоимость				*7646*				
55	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	376	1255,27	766,46	471983	288190	200018	0,61	230
		шт.		488,81	250,75	183793	94281	62,1	0,33	125
		Накладные расходы -		*531,96*		*200018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,27*				*172684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,70*				*27334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,98*		*53760*				
		Сметная стоимость				*725761*				
56	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.13	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 160 мм удлиненный	5	20847,32	--	104237	--	4420	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*883,93*		*4420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*883,93*				*4420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1738,50*		*8692*				
		Сметная стоимость				*117349*				
57	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт" стр.7п.14	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 160/110 мм удлиненный	1	76517,86	--	76518	--	3244	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3244,36*		*3244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3244,36*				*3244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6380,98*		*6381*				
		Сметная стоимость				*86143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.15	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 160/63 мм удлиненный	38	50582,14	--	1922121	--	81498	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2144,68*		*81498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2144,68*				*81498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4218,15*		*160290*				
		Сметная стоимость				*2163908*				
59	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.16	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН, d 110 мм	2	8888,39	--	17777	--	754	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*376,87*		*754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*376,87*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,22*		*1482*				
		Сметная стоимость				*20013*				
60	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.17	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110/63 мм удлиненный	7	15818,75	--	110731	--	4695	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670,72*		*4695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,72*				*4695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1319,16*		*9234*				
		Сметная стоимость				*124660*				
62	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.19	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63 мм удлиненный	323	3433,04	--	1108871	--	47016	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,56*		*47016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,56*				*47016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,29*		*92471*				
		Сметная стоимость				*1248358*				
		Установка шаровых кранов под люк (8353.09)								
72	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Краны/ Установка	11	851,84	520,64	9370	5727	3968	0,41	5
		шт.		331,21	170,27	3643	1873	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,74*		*3968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*3426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14405*				
73	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.20	Кран полиэтиленовый шаровый диам.160 мм	1	215867,86	--	215868	--	9153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9152,80*		*9153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9152,80*				*9153*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18001,65*		*18002*				
		Сметная стоимость				*243022*				
74	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.21	**Кран полиэтиленовый шаровый диам.110 мм**	1	87521,43	--	87521	--	3711	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3710,91*		*3711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3710,91*				*3711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7298,59*		*7299*				
		Сметная стоимость				*98530*				
75	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.22	**Кран полиэтиленовый шаровый диам.90 мм**	1	66844,64	--	66845	--	2834	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2834,21*		*2834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2834,21*				*2834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5574,31*		*5574*				
		Сметная стоимость				*75254*				
76	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.23стр.7	**Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм**	8	55877,68	--	447021	--	18954	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2369,21*		*18954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2369,21*				*18954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4659,75*		*37278*				
		Сметная стоимость				*503253*				
77	Прайс-лист ПК "Ремтехкомплект" стр.14п.1	**Диск фторопластовый**	39,82	4205,47	--	167462	--	7100	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*178,31*		*7100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,31*				*7100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,70*		*13965*				
		Сметная стоимость				*188527*				
78	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт" стр.8п.53	**Телескопический удлинитель для крана (приводная штанга)**	11	8928,57	--	98214	--	4164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*378,57*		*4164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,57*				*4164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,57*		*8190*				
		Сметная стоимость				*110569*				
79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	22	851,84	520,64	18741	11454	7936	0,41	9
		шт.		331,21	170,27	7287	3746	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*360,74*		*7936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*6851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*1085*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*2134*				
		Сметная стоимость				*28811*				
80	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.36	**Муфта с ЗН диам.160**	2	4990,18	--	9980	--	423	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*211,58*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,58*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,14*		*832*				
		Сметная стоимость				*11235*				
81	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.35	**Муфта с ЗН диам.110**	2	2736,61	--	5473	--	232	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,03*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,03*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,21*		*456*				
		Сметная стоимость				*6161*				
82	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.34	**Муфта с ЗН диам.90**	2	2242,86	--	4486	--	190	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,10*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,10*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,04*		*374*				
		Сметная стоимость				*5050*				
83	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.5п.33	**Муфта с ЗН диам.63**	16	1198,21	--	19171	--	813	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,80*		*813*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,80*				*813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,92*		*1599*				
		Сметная стоимость				*21583*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63 В ФУТЛЯРЕ 110х10,4 методом ГНБ								
84	11-221401-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	27	13102,59	10935,09	353770	295247	96074	2,59	70
		м футляра		2148,88	2489,79	58020	67224	62,1	2,31	62
		Накладные расходы -		*3558,30*		*96074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2880,61*				*77776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,69*				*18298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,87*		*35988*				
		Сметная стоимость				*485832*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	27,27	1811,37	--	49396	--	2094	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,80*		*2094*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,80*				*2094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,05*		*4119*				
		Сметная стоимость				*55610*				
86	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1115	Концы футляра диаметром 800 мм./диам.110x10,4/ Заделка битумом и прядью	2	2546,90	263,96	5094	528	1133	0,89	2
		футляр		703,70	4,73	1407	9	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*566,58*		*1133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*439,93*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,64*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,08*		*498*				
		Сметная стоимость				*6725*				
87	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	1,6	105,36	--	169	--	7	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,47*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
		Контрольная трубка на футляре диам 110- 2шт								
88	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	2	3996,89	1385,38	7994	2771	3899	2,74	5
		шт.		2270,17	479,49	4540	959	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1949,41*		*3899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*3415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*951*				
		Сметная стоимость				*12844*				
89	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010	0,028	15309,06	--	429	--	18	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*649,10*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*36*				
		Сметная стоимость				*483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1,2	173,41	--	208	--	9	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
92	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер (вес 6,67кг)**	2	10292,08	--	20584	--	873	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,38*		*873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23173*				
93	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000086	381819,66	--	33	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*37*				
94	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм**	2	164,29	--	329	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*27*				
		Сметная стоимость				*370*				
95	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	6	851,84	520,64	5111	3124	2164	0,41	2
		шт.		331,21	170,27	1987	1022	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,74*		*2164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*1868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*582*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7857*				
97	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.32	**Муфта с ЗН диам.32**	4	700,89	--	2804	--	119	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,72*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,45*		*234*				
		Сметная стоимость				*3157*				
98	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"стр.8 п.47	**Патрубок-накладка110/32**	2	12141,96	--	24284	--	1030	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,82*		*1030*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*514,82*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1012,54*		*2025*				
		Сметная стоимость				*27339*				
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90 В ФУТЛЯРЕ 140х12,7 методом ГНБ								
99	11-221401-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	15	13102,59	10935,09	196539	164026	53374	2,59	39
		м футляра		2148,88	2489,79	32233	37347	62,1	2,31	35
		Накладные расходы -		*3558,30*		*53374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2880,61*				*43209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,69*				*10165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1332,87*		*19993*				
		Сметная стоимость				*269907*				
100	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140 х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	15,15	3134,64	--	47490	--	2014	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,91*		*2014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,91*				*2014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,40*		*3960*				
		Сметная стоимость				*53464*				
101	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,14325	**Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.140х12,7/Заделка битумом и прядью**	1	3272,14	339,12	3272	339	728	1,14	1
		футляр		904,08	6,08	904	6	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*727,91*		*728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*565,21*				*565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,70*				*163*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,00*		*320*				
		Сметная стоимость				*4320*				
102	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм**	**1,13**	**110,71**	**--**	**125**	**--**	**5**	**--**	**--**
		пм		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,69*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,23*		*10*				
		Сметная стоимость				*141*				
		Контрольная трубка на футляре диам 140- 1шт								
103	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**1**	**3996,89**	**1385,38**	**3997**	**1385**	**1949**	**2,74**	**3**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**2270**	**479**	**62,1**	**0,48**	**--**
		Накладные расходы -		*1949,41*		*1949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*476*				
		Сметная стоимость				*6422*				
104	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	**0,014**	**15309,06**	**--**	**214**	**--**	**9**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*649,10*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*18*				
		Сметная стоимость				*241*				
105	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**0,6**	**173,41**	**--**	**104**	**--**	**4**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,35*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
107	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68 в ценах II квартала 2017 года	**Ковер (вес 6,67кг)**	**1**	**10292,08**	**--**	**10292**	**--**	**436**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*436,38*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,38*				*436*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*858*				
		Сметная стоимость				*11587*				
108	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,000043**	**381819,66**	--	**16**	--	**1**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
109	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм**	**1**	**164,29**	--	**164**	--	**7**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
110	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	**3**	**851,84**	**520,64**	**2556**	**1562**	**1082**	**0,41**	**1**
		шт.		**331,21**	**170,27**	**994**	**511**	**62,1**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*360,74*		*1082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,01*		*291*				
		Сметная стоимость				*3929*				
112	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5п.32	**Муфта с ЗН диам.32**	**2**	**700,89**	--	**1402**	--	**59**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,72*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,45*		*117*				
		Сметная стоимость				*1578*				
113	Прайс-лист ТОО "КазФриаПласт"стр.8 п.48	**Патрубок-накладка140/32**	**1**	**18513,39**	--	**18513**	--	**785**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*784,97*		*785*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784,97*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1543,87*		*1544*				
		Сметная стоимость				*20842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.160 В ФУТЛЯРЕ 225х20,5								
114	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм./Футляр/ Укладка**	0,1635	342643,78	110380,00	56022	18047	30912	286,00	47
		км трубопровода		231525,58	38101,69	37854	6230	62,1	49,89	8
		Накладные расходы -		*189066,02*		*30912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167438,53*				*27376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21627,49*				*3536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42536,78*		*6955*				
		Сметная стоимость				*93889*				
115	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	163,5	-51,35	--	-8395	--	-5642	-0,05	-8
		м трубопровода		-51,35	--	-8395	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*5642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*5071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,87*		*1123*				
		Сметная стоимость				*-1630*				
116	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	165,135	8085,12	--	1335136	--	56610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342,81*		*56610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,81*				*56610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,23*		*111340*				
		Сметная стоимость				*1503085*				
117	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,23	**Концы футляра диаметром 800 мм./труба 225х20,5/ Заделка битумом и прядью**	15	5253,69	544,49	78805	8167	17531	1,84	28
		футляр		1451,58	9,75	21774	146	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1168,72*		*17531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*907,49*				*13612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,23*				*3919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,79*		*7707*				
		Сметная стоимость				*104043*				
118	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.11	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм**	30	110,71	--	3321	--	141	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,69*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*141*		