Счет-фактура № 3 от 25 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.04.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440008416, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0001859, от 25.06.2012

ИИК поставщика: KZ818560000007031423, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 207 от 13.10.2017г. (Улагат)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440008416, Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй",Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940007709, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940007709, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

ИИК получателя: KZ24070103KSN5821000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Улагат в городе Шымкент, ЮКО	услуга	1	33 307 142,86	33 307 142,86	12%	3 996 857,14	37 304 000,00		
Всего по счету:					**33 307 142,86**		**3 996 857,14**	**37 304 000,00**		

Руководитель: Шинибеков С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулемисова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 5
к Договору о закупкестроительно-монтажных работ
№207 от 13.10.2017года , доп.сог.№1 от 07декабря 2017год

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company "
Наименование и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

СПРАВКА №4 от25 апреля 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за апрель 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог.№207 доп.сог.№1	13.10.2017год,07.12.2017 года	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент	206 729 956	33 307 143	180 725 926	33 223 351	5 634 458				3 996 857	37 304 000
2. Оборудование										
Всего к оплате	206 729 956	33 307 143	180 725 926	33 223 351	5 634 458	0			3 996 857	37 304 000

Руководитель Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Бектурсунов Нурлан Карабалаевич

Директор ТОО "Raiymbek & company "
Анарбеков Б. Н.

Подрядчик: Директор
ТОО "Старт-Строй"
Шинибеков С.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель : ТОО "Старт-Строй"
Технадзор : ТОО " Raiymbek & company"

Форма 2в

Наименование стройки и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

АКТ №4
выполненных работ за Апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления . СМЕТА 2-1								
		Газопровод высокого давления (надземный)								
		Опора под задвижку (АСЗ)								
1	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	1	649,55	559,52	650	560	183	0,13	--
		яма		90,03	162,68	90	163	59,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*183,23*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,87*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,62*		*67*				
		Сметная стоимость				*900*				
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	0,3925	594,22	--	233	--	154	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	233	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*31*				
		Сметная стоимость				*418*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	0,98125	594,22	--	583	--	384	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	583	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
4	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,16	19652,30	918,77	3144	147	428	4,41	1
		м3		3313,01	328,08	530	52	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2674,06*		*428*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,13*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,11*		*286*				
		Сметная стоимость				*3858*				
5	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	**0,1632**	**16181,95**	**--**	**2641**	**--**	**112**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*686,11*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*220*				
		Сметная стоимость				*2973*				
6	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**0,0172254**	**70032,22**	**7201,80**	**1206**	**124**	**698**	**73,60**	**1**
		т конструкций		**58881,47**	**260,85**	**1014**	**4**	**60,9**	**0,27**	**--**
		Накладные расходы -		*40514,19*		*698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4496,52*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8843,71*		*152*				
		Сметная стоимость				*2056*				
7	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,01134**	**387497,12**	**--**	**4394**	**--**	**186**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16429,88*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*366*				
		Сметная стоимость				*4947*				
8	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**5,88536**	**511,02**	**--**	**3008**	**--**	**128**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*251*				
		Сметная стоимость				*3386*				
9	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**0,382**	**424,32**	**--**	**162**	**--**	**7**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,99*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*7*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*14*				
		Сметная стоимость				*182*				
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2раза/**	0,55	65,73	1,06	36	1	10	0,03	--
		м2		27,67	0,17	15	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/**	0,55	114,33	1,68	63	1	13	0,04	--
		м2		34,08	0,34	19	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*6*				
		Сметная стоимость				*82*				
12	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,53	9088,57	2128,82	4817	1128	2251	6,80	4
		м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/		5022,34	1060,21	2662	562	60,9	1,25	1
		Накладные расходы -		*4246,69*		*2251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*1963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*565*				
		Сметная стоимость				*7633*				
13	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками**	0,53	4972,69	6,26	2636	3	998	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1396	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*291*				
		Сметная стоимость				*3925*				
14	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	0,5406	14485,06	--	7831	--	332	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*653*				
		Сметная стоимость				*8816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	1	2035,98	89,45	2036	89	1178	2,03	2
		задвижка или клапан		1643,35	42,41	1643	42	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1177,57*		*1178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046,85*				*1047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,08*		*257*				
		Сметная стоимость				*3471*				
16	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	1	45225,44	--	45225	--	1918	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1917,56*		*1918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1917,56*				*1918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3771,44*		*3771*				
		Сметная стоимость				*50914*				
17	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	2	712,77	68,64	1426	137	819	0,60	1
		фланец		586,05	--	1172	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*409,59*		*819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,65*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,79*		*180*				
		Сметная стоимость				*2425*				
18	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	2	2107,27	--	4215	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,35*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,35*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,73*		*351*				
		Сметная стоимость				*4745*				
19	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,005	497084,90	163377,62	2485	817	1368	352,00	2
		км трубопровода		321298,56	68816,39	1606	344	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*1368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*1211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*308*				
		Сметная стоимость				*4161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	5,02	2141,66	--	10751	--	456	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,81*		*456*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,81*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,60*		*897*				
		Сметная стоимость				*12103*				
21	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0034	615369,94	292194,45	2092	993	963	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1038	312	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*283247,35*		*963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*244*				
		Сметная стоимость				*3299*				
22	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	1	1003,64	--	1004	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,55*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,55*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,70*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				
23	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	1	578,90	--	579	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,55*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,55*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,28*		*48*				
		Сметная стоимость				*652*				
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 76х4 ОП II-3-1400 - 2шт								
24	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,02518	70032,22	7201,80	1763	181	1020	73,60	2
		т конструкций		58881,47	260,85	1483	7	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40514,19*		*1020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4496,52*				*113*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8843,71*		*223*				
		Сметная стоимость				*3006*				
25	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,01988**	**387497,12**	**--**	**7703**	**--**	**327**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16429,88*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*642*				
		Сметная стоимость				*8672*				
26	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**5,3**	**511,02**	**--**	**2708**	**--**	**115**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*226*				
		Сметная стоимость				*3049*				
		Фундаменты под опоры ФМ -2шт								
27	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**2,592**	**1058,40**	**--**	**2743**	**--**	**1806**	**1,54**	**4**
		м3 грунта		**1058,40**	**--**	**2743**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*696,91*		*1806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*1621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,40*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,42*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
28	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	**0,864**	**594,22**	**--**	**513**	**--**	**338**	**0,89**	**1**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**513**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
29	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	**1,728**	**594,22**	**--**	**1027**	**--**	**676**	**0,89**	**2**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**1027**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,27*		*676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*136*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1839*				
30	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,128	16329,09	574,66	2090	74	162	1,35	--
		м3		927,81	205,88	119	26	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1265,51*		*162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*549,84*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,67*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1407,57*		*180*				
		Сметная стоимость				*2432*				
31	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	0,342	5928,43	918,77	2028	314	716	4,41	2
		м3		3313,01	328,08	1133	112	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2092,17*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*219*				
		Сметная стоимость				*2963*				
32	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	0,34884	16181,95	--	5645	--	239	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*471*				
		Сметная стоимость				*6355*				
33	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,66	9088,57	2128,82	5998	1405	2803	6,80	4
		м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/		5022,34	1060,21	3315	700	60,9	1,25	1
		Накладные расходы -		*4246,69*		*2803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*2445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*704*				
		Сметная стоимость				*9505*				
34	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками**	0,66	4972,69	6,26	3282	4	1243	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1738	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*1243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*1059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*362*				
		Сметная стоимость				*4887*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	0,6732	14485,06	--	9751	--	413	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*813*				
		Сметная стоимость				*10978*				
36	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	1	19377,74	736,66	19378	737	6722	11,20	11
		установка		9173,14	198,38	9173	198	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6722,01*		*6722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5660,39*				*5660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1061,62*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2087,98*		*2088*				
		Сметная стоимость				*28188*				
37	13-110203-0108 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	1	9880,08	1480,14	9880	1480	4138	10,00	10
		шт.		7512,50	595,74	7513	596	44	0,60	1
		Накладные расходы -		*4137,81*		*4138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*3567,63*				*3568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570,18*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1121,43*		*1121*				
		Сметная стоимость				*15139*				
38	Прайс-лист ТОО "ЭлектроСтройПлюс" стр1	**Шкафной газорегуляторный пункт ПГБ-13-2В-У1 с 2-мя линиями редуцирования на базе РДГ-50В, с узлом учета расхода газа на базе счетчика TRZG-650 с корректором**	1	2981535,71	--	2981536	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126417,11*		*126417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126417,11*				*126417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248636,23*		*248636*				
		Сметная стоимость				*3356589*				
		Обвязка ПГБ (ГСН19)								
39	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,001	454160,49	139062,57	454	139	256	336,00	--
		км трубопровода		306694,08	59017,13	307	59	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*255992,39*		*256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*57*				
		Сметная стоимость				*767*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	796,71	--	800	--	34	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*67*				
		Сметная стоимость				*901*				
41	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,001	466882,98	148869,84	467	149	260	337,00	--
		км трубопровода		307606,86	63186,68	308	63	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*259821,77*		*260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*58*				
		Сметная стоимость				*785*				
42	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	1127,18	--	1132	--	48	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,79*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,79*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,00*		*94*				
		Сметная стоимость				*1274*				
43	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,003	497084,90	163377,62	1491	490	821	352,00	1
		км трубопровода		321298,56	68816,39	964	206	62,1	78,46	--
		Накладные расходы -		*273609,67*		*821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*242261,39*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31348,28*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61655,57*		*185*				
		Сметная стоимость				*2497*				
44	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	3,012	2141,66	--	6451	--	274	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,81*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,81*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,60*		*538*				
		Сметная стоимость				*7262*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,003	683924,79	242896,76	2052	729	1058	442,00	1
		км трубопровода		403448,76	96481,88	1210	289	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*352618,71*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42161,78*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82923,48*		*249*				
		Сметная стоимость				*3359*				
46	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	3,012	3618,91	--	10900	--	462	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,44*		*462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,44*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,79*		*909*				
		Сметная стоимость				*12271*				
47	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,011	615369,94	292194,45	6769	3214	3116	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3360	1010	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*283247,35*		*3116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*2714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*791*				
		Сметная стоимость				*10676*				
48	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	1	1003,64	--	1004	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,55*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,55*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,70*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				
49	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	1	2607,60	--	2608	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,56*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,56*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,45*		*217*				
		Сметная стоимость				*2936*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	23-020101-1054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	1	1394,32	--	1394	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,12*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,12*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,28*		*116*				
		Сметная стоимость				*1569*				
51	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	1	638,14	--	638	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,22*		*53*				
		Сметная стоимость				*718*				
		Сетчатое ограждение (прилаг лист АС 3.00)								
52	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	35	1908,72	693,25	66805	24264	35261	1,42	50
		м оград		1190,90	240,41	41681	8414	62,1	0,21	7
		Накладные расходы -		*1007,46*		*35261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*888,84*				*31109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,62*				*4152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,29*		*8165*				
		Сметная стоимость				*110231*				
53	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**	0,5819271	16181,95	--	9417	--	399	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*785*				
		Сметная стоимость				*10602*				
54	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	27,6	953,86	--	26327	--	1116	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,44*		*1116*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,44*				*1116*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,54*		*2195*				
	Сметная стоимость				*29639*				
55	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**							
	т	**0,385**	**346298,35**	**--**	**133325**	**--**	**5653**	**--**	**--**
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*14683,05*		*5653*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*5653*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*11118*				
	Сметная стоимость				*150096*				
56	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**							
	м2	**44,55**	**408,07**	**--**	**18180**	**--**	**771**	**--**	**--**
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*17,30*		*771*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*				*771*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*1516*				
	Сметная стоимость				*20467*				
57	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**							
	шт.	**1**	**601,02**	**28,20**	**601**	**28**	**373**	**0,71**	**1**
			533,39	**2,88**	**533**	**3**	**62,1**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*372,63*		*373*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333,02*				*333*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,60*				*40*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,89*		*78*				
	Сметная стоимость				*1052*				
58	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**							
	т	**0,046**	**346298,35**	**--**	**15930**	**--**	**675**	**--**	**--**
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*14683,05*		*675*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*675*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*1328*				
	Сметная стоимость				*17934*				
59	21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**							
	т	**0,01476**	**200986,58**	**--**	**2967**	**--**	**126**	**--**	**--**
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8521,83*		*126*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8521,83*				*126*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16760,67*		*247*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3340*				
60	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**0,00968**	**346970,07**	**--**	**3359**	**--**	**142**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14711,53*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28934,53*		*280*				
		Сметная стоимость				*3781*				
61	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**8,1**	**5450,17**	**1187,59**	**44146**	**9620**	**15741**	**3,10**	**25**
		м3 подстилающего слоя		**2230,70**	**466,49**	**18069**	**3779**	**60,9**	**0,55**	**4**
		Накладные расходы -		*1943,32*		*15741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1642,59*				*13305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,73*				*2436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,48*		*4791*				
		Сметная стоимость				*64678*				
		Молниезащита и заземление (учтено в ЭС)								
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								
62	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**2,4**	**131,47**	**2,13**	**316**	**5**	**89**	**0,06**	**--**
		м2		**55,35**	**0,34**	**133**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,04*		*89*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*32*				
		Сметная стоимость				*437*				
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**2,4**	**114,33**	**1,68**	**274**	**4**	**58**	**0,04**	**--**
		м2		**34,08**	**0,34**	**82**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,29*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*27*				
		Сметная стоимость				*359*				
		ОКРАСКА ОПОР								
64	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,74**	**389,58**	**0,68**	**288**	**1**	**134**	**0,37**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**287,96**	**0,33**	**213**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*181,20*		*134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*34*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*456*				
65	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**1**	**743,78**	**31,27**	**744**	**31**	**313**	**0,70**	**1**
		стык		**665,55**	**--**	**666**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,20*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*270,21*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*85*				
		Сметная стоимость				*1142*				
		Газопровод высокого давления (подземный)								
66	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**21,60675**	**136,09**	**128,59**	**2940**	**2778**	**872**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**7,49**	**48,64**	**162**	**1051**	**59,1**	**0,05**	**1**
		Накладные расходы -		*40,35*		*872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
67	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**0,66825**	**1364,90**	**--**	**912**	**--**	**601**	**1,85**	**1**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**912**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*898,73*		*601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*121*				
		Сметная стоимость				*1634*				
68	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./Устройство подушки/. Группа грунтов 2**	**11,025**	**22,10**	**22,10**	**244**	**244**	**64**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,87**	**--**	**87**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*5,79*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
69	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /подушки/**	**11,025**	**119,35**	**50,94**	**1316**	**562**	**672**	**0,11**	**1**
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**754**	**245**	**59,1**	**0,03**	**--**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*60,92*		*672*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*591*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*81*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*159*				
	Сметная стоимость				*2147*				
70 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**18,15**	**1137,41**	**--**	**20644**	**--**	**13593**	**1,54**	**28**
	м3 грунта		**1137,41**	**--**	**20644**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*748,94*		*13593*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*12201*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1393*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2739*				
	Сметная стоимость				*36976*				
71 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков**	**0,891**	**1137,41**	**--**	**1013**	**--**	**667**	**1,54**	**1**
	м3 грунта		**1137,41**	**--**	**1013**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*748,94*		*667*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*599*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*68*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*134*				
	Сметная стоимость				*1815*				
72 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1**	**0,891**	**594,22**	**--**	**529**	**--**	**349**	**0,89**	**1**
	м3 грунта		**594,22**	**--**	**529**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*391,27*		*349*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*313*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*36*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*70*				
	Сметная стоимость				*948*				
73 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /После ручной разработки/Группа грунтов 1**	**18,15**	**594,22**	**--**	**10785**	**--**	**7102**	**0,89**	**16**
	м3 грунта		**594,22**	**--**	**10785**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*391,27*		*7102*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*6374*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*728*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*1431*				
	Сметная стоимость				*19318*				
74 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**9,9095735**	**22,10**	**22,10**	**219**	**219**	**57**	**--**	**--**
	м3 грунта		**--**	**7,87**	**--**	**78**	**59,1**	**0,01**	**--**
	Накладные расходы -		*5,79*		*57*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*46*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*11*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*22*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*298*				
75	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	9,9095735	119,35	50,94	1183	505	604	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	678	221	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,92*		*604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*143*				
		Сметная стоимость				*1930*				
76	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	4,625	594,22	--	2748	--	1810	0,89	4
		м3 грунта		594,22	--	2748	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*365*				
		Сметная стоимость				*4922*				
77	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2**	4,0654265	39,44	39,44	160	160	40	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	53	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,74*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*		*16*				
		Сметная стоимость				*216*				
		Трубопроводы и арматура								
78	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы и выходы/ Устройство**	3,6	3869,84	118,78	13931	428	2370	1,02	4
		м3 основания		733,97	29,69	2642	107	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*658,42*		*2370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,19*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,26*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17605*				
79	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,049	219213,62	60227,10	10741	2951	6144	194,00	10
		км трубопровода		158891,82	20464,80	7786	1003	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*125397,65*		*6144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111380,46*				*5458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14017,19*				*687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27568,90*		*1351*				
		Сметная стоимость				*18236*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	45	-51,35	--	-2311	--	-1553	-0,05	-2
		м трубопровода		-51,35	--	-2311	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*1553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*1396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,49*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,87*		*309*				
		Сметная стоимость				*-449*				
81	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	4	871,07	13,16	3484	53	2005	0,84	3
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	2863	6	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*2005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*1782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109,79*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
82	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	49,49	1811,37	--	89645	--	3801	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,80*		*3801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,80*				*3801*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*151,05*		*7476*				
		Сметная стоимость				*100922*				
83	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	49	338,25	--	16574	--	10900	0,33	16
		м газопровода		330,53	--	16196	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*10900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*9782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,86*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29672*				
84	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	1	851,84	520,64	852	521	361	0,41	--
		шт.		331,21	170,27	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*360,74*		*361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*97,01*		*97*				
		Сметная стоимость				*1310*				
85	Прайс-лист ТОО "ЕАТС" стр.4п.1	**Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110 мм**	1	8735,71	--	8736	--	370	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*370,39*		*370*		*370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*370,39*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*728,49*		*728*				
		Сметная стоимость				*9835*				
86	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	1	1255,27	766,46	1255	766	532	0,61	1
		шт.		488,81	250,75	489	251	62,1	0,33	--
		Накладные расходы -		*531,96*		*532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,27*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,70*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*142,98*		*143*				
		Сметная стоимость				*1930*				
87	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.4 п.2	**Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 д 500/140 мм**	1	303321,43	--	303321	--	12861	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12860,83*		*12861*		*12861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12860,83*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25294,58*		*25295*				
		Сметная стоимость				*341476*				
88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	1	851,84	520,64	852	521	361	0,41	--
		шт.		331,21	170,27	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*360,74*		*361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,42*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,32*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*97,01*		*97*				
		Сметная стоимость				*1310*				
89	Прайс-лист ТОО "ЕАТС"стр.5	**Переходник ПЭ100 SDR11 д 140/110 мм**	1	4798,21	--	4798	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203,44*		*203*		*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,44*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*400,13*		*400*				
		Сметная стоимость				*5402*				
90	11-240202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	1	9280,75	1470,90	9281	1471	4085	6,43	6
		врезка		5702,12	--	5702	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*4084,66*		*4085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3541,02*				*3541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*543,64*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1069,23*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14435*				