Счет-фактура № 6 от 19 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440008416, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0001859, от 25.06.2012

ИИК поставщика: KZ818560000007031423, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 207 от 13.10.2017г. (Улагат)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440008416, Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй",Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940007709, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940007709, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Гани Иляева, дом № 66, корпус А

ИИК получателя: KZ24070103KSN5821000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Улагат в городе Шымкент, ЮКО	услуга	1	22 073 214,29	22 073 214,29	12%	2 648 785,71	24 722 000,00		
Всего по счету:					**22 073 214,29**		**2 648 785,71**	**24 722 000,00**		

Руководитель: Шинибеков С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Тулемисова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 5
к Договору о закупкестроительно-монтажных работ
№207 от 13.10.2017года , доп.сог.№1 от 07декабря 2017год

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company "
Наименование и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

СПРАВКА №6 от19 июня 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за Июнь 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог№207 доп.сог.№1	13.10.2017год,07.12.2017 года	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент	268 755 956	22 073 214	235 970 713	21 984 011					2 648 786	24 722 000
2. Оборудование										
Всего к оплате	268 755 956	22 073 214	235 970 713	21 984 011	0	0			2 648 786	24 722 000

Руководитель Государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Бектурсунов Нурлан Карабалаевич

Директор ТОО "Raiymbek & company "
_____ Анарбеков Б. Н.

Подрядчик: Директор
ТОО "Старт-Строй"
_____ Шинибеков С.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель : ТОО "Старт-Строй"
Технадзор : ТОО " Raiymbek & company" **Форма 2в**
Наименование стройки и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

АКТ №6
выполненных работ за Июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. СМЕТА 2-2								
		Газопровод среднего давления (подземный)								
		разборка и восстановление а/бетонного покрытия								
24	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /а/б пористый крупнозернистый марка II/. Устройство**	**134**	**1069,96**	**66,25**	**143375**	**8877**	**10030**	**0,03**	**5**
		м2 покрытия		**28,50**	**18,40**	**3819**	**2466**	**60,3**	**0,02**	**2**
		Накладные расходы -		*74,85*		*10030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*3790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,57*				*6240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,58*		*12272*				
		Сметная стоимость				*165677*				
25	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Асфальтобетон плотный мелкозернистый типБ марка II/.Устройство**	**134**	**1058,26**	**66,40**	**141807**	**8897**	**9968**	**0,03**	**5**
		м2 покрытия		**28,50**	**18,46**	**3819**	**2474**	**60,3**	**0,02**	**2**
		Накладные расходы -		*74,39*		*9968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*3795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,07*				*6174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,61*		*12142*				
		Сметная стоимость				*163917*				
		Прокладка газопровода под кабелем -39шт								
270	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм./Защита кабеля полутрубой/. Укладка**	**0,156**	**1146689,67**	**2281,97**	**178884**	**356**	**36845**	**361,00**	**56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		288807,22	944,10	45054	147	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*236184,48*		*36845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*28070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56248,91*				*8775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110629,93*		*17258*				
		Сметная стоимость				*232987*				
271	11-090501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Резка трубы пополам**	156	277,34	8,78	43265	1370	28431	0,34	53
		м реза		268,56	--	41896	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*182,25*		*28431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,55*				*25515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,69*				*2916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,77*		*5736*				
		Сметная стоимость				*77431*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 264ШТ								
277	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	14,256	5928,43	918,77	84516	13098	29826	4,41	63
		м3		3313,01	328,08	47230	4677	48,5	0,29	4
		Накладные расходы -		*2092,17*		*29826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*25175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*4651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*9147*				
		Сметная стоимость				*123489*				
278	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий W4 F50 ГОСТ 7473-2010**	14,54112	14485,06	--	210629	--	8931	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*8931*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*8931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*17565*				
		Сметная стоимость				*237124*				
279	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	264	1290,24	651,27	340624	171936	129424	0,64	169
		шт.		476,75	216,15	125862	57064	60,3	0,19	50
		Накладные расходы -		*490,24*		*129424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*110304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*19119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*37604*				
		Сметная стоимость				*507651*				
281	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	264	617,18	--	162936	--	92926	0,69	182
		шт.		518,36	--	136848	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*351,99*		*92926*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*82519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*10407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*20469*				
		Сметная стоимость				*276331*				
283	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -160x14,6**	**179**	**2045,45**	**73,58**	**366135**	**13170**	**159578**	**2,00**	**358**
		стык		**1901,56**	**--**	**340379**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*891,49*		*159578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*772,03*				*138194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,46*				*21384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,96*		*42057*				
		Сметная стоимость				*567770*				
284	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -110x10,4**	**33**	**746,54**	**34,03**	**24636**	**1123**	**10340**	**0,70**	**23**
		стык		**665,55**	**--**	**21963**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,32*		*10340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*270,21*				*8917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,11*				*1423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*2798*				
		Сметная стоимость				*37774*				
285	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -90x8,2**	**32**	**746,54**	**34,03**	**23889**	**1089**	**10026**	**0,70**	**22**
		стык		**665,55**	**--**	**21297**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313,32*		*10026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*270,21*				*8647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,11*				*1380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36629*				
286	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -63x5,8**	**1200**	**431,46**	**18,39**	**517755**	**22073**	**215097**	**0,40**	**480**
		стык		**380,31**	**--**	**456374**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*179,25*		*215097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*185288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*				*29809*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*58628*				
		Сметная стоимость				*791480*				
		Газопровод среднего давления (надземный)								
341	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	6,017	5928,43	918,77	35671	5528	12589	4,41	27
		м3		3313,01	328,08	19934	1974	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2092,17*		*12589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*10626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*1963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*3861*				
		Сметная стоимость				*52120*				
342	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	7,97396	16181,95	--	129034	--	5471	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*5471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*5471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*10760*				
		Сметная стоимость				*145265*				
		Крепление ГРПШ-6,ГРПШ-10 и ГРПШ-10 МС -509шт(ГСН21,22,23, АС5)								
390	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	1029,03393	136,09	128,59	140036	132328	41523	0,01	11
		м3 грунта		7,49	48,64	7709	50054	59,1	0,05	51
		Накладные расходы -		*40,35*		*41523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*34138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*7385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*14525*				
		Сметная стоимость				*196084*				
391	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	467,742693	594,22	--	277944	--	183015	0,89	414
		м3 грунта		594,22	--	277944	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*183015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*164265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*18750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*36877*				
		Сметная стоимость				*497835*				
392	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	561,291232	594,22	--	333533	--	219618	0,89	497
		м3 грунта		594,22	--	333533	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*391,27*		*219618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*197118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*22500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*44252*				
		Сметная стоимость				*597403*				
393	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**								
			69,4547704	5928,43	918,77	411758	63813	145311	4,41	306
		м3		3313,01	328,08	230105	22787	48,5	0,29	20
		Накладные расходы -		*2092,17*		*145311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*122652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*22659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*44566*				
		Сметная стоимость				*601635*				
394	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010**								
			70,8438658	15309,06	--	1084553	--	45985	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*649,10*		*45985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*45985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*90443*				
		Сметная стоимость				*1220981*				
395	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			160,090029	9088,57	2128,82	1454990	340803	679853	6,80	1089
		м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/		5022,34	1060,21	804027	169729	60,9	1,25	200
		Накладные расходы -		*4246,69*		*679853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*593018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*86836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*170787*				
		Сметная стоимость				*2305631*				
396	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками**								
			160,090029	4972,69	6,26	796079	1003	301409	3,66	586
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	421623	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*301409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*256769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*44641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*87799*				
		Сметная стоимость				*1185287*				
397	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**								
			163,29183	14485,06	--	2365292	--	100288	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*100288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*100288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*197246*				
		Сметная стоимость				*2662827*				
		Сетчатое ограждение ГРПШ-0,7-2У1								
		Сетчатое ограждение (прилаг лист АС 3.00)								
434	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	78	1908,72	693,25	148880	54073	78582	1,42	111
		м оград		1190,90	240,41	92890	18752	62,1	0,21	17
		Накладные расходы -		*1007,46*		*78582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*888,84*				*69330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,62*				*9252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,29*		*18197*				
		Сметная стоимость				*245659*				
435	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4**	1,7457816	16181,95	--	28250	--	1198	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,11*		*1198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,11*				*1198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,45*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31804*				
436	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	82,8	953,86	--	78980	--	3349	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,44*		*3349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,44*				*3349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,54*		*6586*				
		Сметная стоимость				*88915*				
437	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,13368	346298,35	--	46293	--	1963	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*3860*				
		Сметная стоимость				*52116*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**								
			121,5	408,07	--	49581	--	2102	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,30*		*2102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*				*2102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*4135*				
		Сметная стоимость				*55818*				
439	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**								
			6	601,02	28,20	3606	169	2236	0,71	4
		шт.		533,39	2,88	3200	17	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*372,63*		*2236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333,02*				*1998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,60*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,89*		*467*				
		Сметная стоимость				*6309*				
440	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
			0,276	346298,35	--	95578	--	4053	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*4053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*4053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*7970*				
		Сметная стоимость				*107601*				
441	21-050106-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**								
			0,04428	200986,58	--	8900	--	377	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8521,83*		*377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8521,83*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16760,67*		*742*				
		Сметная стоимость				*10020*				
442	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**								
			0,0264	346970,07	--	9160	--	388	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14711,53*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28934,53*		*764*				
		Сметная стоимость				*10312*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			7,2	5450,17	1187,59	39241	8551	13992	3,10	22
		м3 подстилающего слоя		2230,70	466,49	16061	3359	60,9	0,55	4
		Накладные расходы -		*1943,32*		*13992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1642,59*				*11827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,73*				*2165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,48*		*4259*				
		Сметная стоимость				*57492*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9775811	848257			4482
			Тенге			3451568	333502			353
Стоимость монтажных работ -			Тенге			932414				
Материалы -			Тенге			54946				
Всего заработная плата -			Тенге				840014			
		Накладные расходы -	Тенге			395040				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					341046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53994		
		Сметная прибыль -	Тенге			106196				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1433651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				840014			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8570120				
Материалы -			Тенге			1314791				
Всего заработная плата -			Тенге				2903159			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			58480				
Местные материалы -			Тенге			3817758				
		Накладные расходы -	Тенге			2151498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1715393		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					436105		
		Сметная прибыль -	Тенге			857729				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11579347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3899
		Сметная заработная плата -	Тенге				2903159			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			194297				
Всего заработная плата -			Тенге				41896			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			151032				
		Накладные расходы -	Тенге			34835				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25515		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9320		
		Сметная прибыль -	Тенге			18331				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			247462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				41896			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			78980				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			78980				
		Накладные расходы -	Тенге			3349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			6586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13349375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4835
		Сметная заработная плата -	Тенге				3785069			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. СМЕТА 2-3								
		Газопровод низкого давления (надземный)								
		Защита металлических ящиков со счетчиками от падения эл. проводов (ГСН33) -54шт								
165	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	216	1094,74	127,11	236464	27456	85521	0,90	194
		шт.		745,68	37,73	161066	8150	42,8	0,04	8
		Накладные расходы -		*395,93*		*85521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*72424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,63*				*13097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,25*		*25759*				
		Сметная стоимость				*347744*				
166	21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	4,0716	173494,21	--	706399	--	29951	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7356,15*		*29951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7356,15*				*29951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14468,03*		*58908*				
		Сметная стоимость				*795258*				
167	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	648	167,52	12,88	108556	8343	43731	0,16	104
		м		132,56	2,78	85902	1802	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*67,49*		*43731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*37537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,56*				*6194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,80*		*12183*				
		Сметная стоимость				*164470*				
168	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК2591-2014**	0,57672	159104,91	--	91759	--	3891	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6746,05*		*3891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6746,05*				*3891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13268,08*		*7652*				
		Сметная стоимость				*103302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное /57 х3/**	10	431,46	18,39	4315	184	1792	0,40	4
		стык		380,31	--	3803	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*179,25*		*1792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*154,41*				*1544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,84*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*489*				
		Сметная стоимость				*6596*				
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								
170	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	110,7	131,47	2,13	14553	236	4100	0,06	7
		м2		55,35	0,34	6127	38	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*37,04*		*4100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*3341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*1492*				
		Сметная стоимость				*20145*				
171	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	110,7	114,33	1,68	12657	186	2689	0,04	5
		м2		34,08	0,34	3773	38	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*2689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*2065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*1228*				
		Сметная стоимость				*16574*				
		ОКРАСКА ОПОР								
172	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	66,3	389,58	0,68	25829	45	12014	0,37	24
		м2 окрашиваемойповерхности		287,96	0,33	19092	22	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*181,20*		*12014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*10474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*1539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,66*		*3027*				
		Сметная стоимость				*40870*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1200532**	**36450**			**338**
			Тенге			**279763**	**10048**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**349335**				
	Материалы -		Тенге			**62580**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**260723**			
		Накладные расходы -	Тенге			**131045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					111506		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19539		
		Сметная прибыль -	Тенге			38430				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			518810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				260723			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			851197				
	Материалы -		Тенге			23581				
	Всего заработная плата -		Тенге				29089			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			798158				
		Накладные расходы -	Тенге			52645				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15881		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36764		
		Сметная прибыль -	Тенге			72307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				29089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1494960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				289811			
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. СМЕТА 4-1								
1	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**								
			0,036	**23903,73**	**9680,31**	**861**	**348**	**425**	**16,10**	**1**
		км линии		**13033,43**	**3765,87**	**469**	**136**	**61,7**	**4,44**	**--**
		Накладные расходы -		*11818,17*		*425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10365,17*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,00*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,75*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
2	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**								
			0,036	**130398,39**	**--**	**4694**	**--**	**199**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5528,89*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5528,89*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10874,18*		*391*				
		Сметная стоимость				*5285*				
3	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**								
			1	**5935,53**	**3000,55**	**5936**	**3001**	**2370**	**3,06**	**3**
		опора		**2358,92**	**934,75**	**2359**	**935**	**61,7**	**0,87**	**1**
		Накладные расходы -		*2370,03*		*2370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*2032*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,83*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,44*		*664*				
		Сметная стоимость				*8970*				
4	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	1	24567,66	--	24568	--	1042	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1041,67*		*1042*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1041,67*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2048,75*		*2049*				
		Сметная стоимость				*27658*				
5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	2	147,91	--	296	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,27*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,27*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,33*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	2	477,46	--	955	--	40	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,24*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,24*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*80*				
		Сметная стоимость				*1075*				
7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	1	39,78	--	40	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*3*				
		Сметная стоимость				*45*				
8	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	2	1851,41	--	3703	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*157*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,50*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
9	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	1851,41	--	1851	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,50*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*154*				
		Сметная стоимость				*2084*				
10	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	1961,58	--	1962	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,17*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,17*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,58*		*164*				
		Сметная стоимость				*2209*				
11	24-040202-0811 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	3638,61	--	3639	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,28*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,28*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,43*		*303*				
		Сметная стоимость				*4097*				
12	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	1083,32	--	2167	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,93*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,93*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,34*		*181*				
		Сметная стоимость				*2440*				
13	24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**								
			3	512,08	--	1536	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,71*		*65*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,71*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,70*		*128*				
		Сметная стоимость				*1729*				
14	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс-1" стр.16 п.7	**Стоимость корпуса для предохранителя SV29.63**								
			1	**3821,43**	--	**3821**	--	**162**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,03*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,03*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,68*		*319*				
		Сметная стоимость				*4302*				
15	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс-1" стр.16 п.8	**Стоимость предохранителя SVV10.35**								
			1	**839,29**	--	**839**	--	**36**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,59*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,59*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,99*		*70*				
		Сметная стоимость				*945*				
16	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**								
			0,0005	**455849,60**	--	**228**	--	**10**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19328,02*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19328,02*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38014,21*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
17	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	**2776,16**	--	**2776**	--	**118**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,71*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,71*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,51*		*232*				
		Сметная стоимость				*3125*				
18	24-040207-4948 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	**2108,87**	--	**2109**	--	**89**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,42*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,42*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,86*		*176*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2374*				
19	14-040207-4949 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	1	2294,55	--	2295	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,29*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,29*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,35*		*191*				
		Сметная стоимость				*2584*				
20	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	8	352,80	17,08	2822	137	606	0,16	1
		м		132,56	3,77	1061	30	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,79*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,35*				*467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,43*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,29*		*274*				
		Сметная стоимость				*3703*				
21	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	26	406,39	18,33	10566	477	1844	0,14	4
		м		115,99	4,37	3016	114	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,93*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*1339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,42*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,19*		*993*				
		Сметная стоимость				*13403*				
22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	7	2139,40	127,08	14976	890	2533	0,70	5
		шт.		579,97	27,80	4060	195	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*361,87*		*2533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*1821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,74*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,10*		*1401*				
		Сметная стоимость				*18910*				
23	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2779,72	960,75	2780	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1043,12*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,83*		*306*				
		Сметная стоимость				*4129*				