Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и

Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "РАЙС KZ"**

Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Аксу, Нураталдинского сельского округа, Шетского района"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			1-13	13.08.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Аксу, Нураталдинского сельского округа, Шетского района	1 516 093,00	1 353 654,46							162 438,54	1 516 093,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНұр-Астана 2005"

(наименование организации, бизнес

Директор _____ **Молдыбаев Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Дзюба И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНұр-Астана 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Аксу, Нураталдинского сельского округа, Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-13 от 13.08.2024г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 года**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода									
1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	300	368,66	368,66	110598	110598	--	19041	140010
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,15	--	26445		10371	
2	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**	м^3 грунта	42	6984,24	6984,24	293338	293338	--	32160	351538
		НР - 72%; СП - 8%			--	1063,50	--	44667		26040	
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	650	65,30	65,30	42445	42445	--	8892	55445
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,00	--	12350		4108	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	650	295,58	143,15	192127	93048	--	100841	316407
		НР - 72%; СП - 8%			152,43	63,04	99080	40976		23439	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	10	1844,19	264,25	18442	2643	--	16340	37565
		НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	15799	706		2783	

6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	594159,58	278932,80	35650	16736	--	23668	64064
		НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	18914	4994		4745	
7	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	553776,61	253042,93	24920	11387	--	17030	45306
		НР - 99%; СП - 8%			300733,68	81525,56	13533	3669		3356	
8	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1569,50	131,85	1570	131	--	1424	3233
		НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	1438	--		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				719090	570326	--	219396	1013568
							148764	133807	--	75081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719090				
	Всего заработная плата		Тенге					282571			
		Накладные расходы	Тенге				219396				
		Сметная прибыль	Тенге				75081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1013567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					282571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1013567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					282571			
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные водопроводные сети									
9	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	120	368,66	368,66	44239	44239	--	7616	56004
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,15	--	10578		4148	
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	200	65,30	65,30	13060	13060	--	2736	17060
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,00	--	3800		1264	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	200	295,58	143,15	59116	28630	--	31028	97356
		НР - 72%; СП - 8%			152,43	63,04	30486	12608		7212	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3	1844,19	264,25	5533	793	--	4902	11270
		НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	4740	212		835	
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	594159,58	278932,80	14854	6974	--	9862	26693

		НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	7881	2081		1977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				136802	93696	--	56144	208383
							43107	29279	--	15436	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136802				
		Всего заработная плата	Тенге					72386			
		Накладные расходы	Тенге				56144				
		Сметная прибыль	Тенге				15436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				208382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				208382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72386			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
14	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	2	157,11	26,43	314	53	--	280	642
		НР - 99%; СП - 8%			130,68	10,77	261	22		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				314	53	--	280	642
							261	22	--	48	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				314				
		Всего заработная плата	Тенге					283			
		Накладные расходы	Тенге				280				
		Сметная прибыль	Тенге				48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				642				
		Сметная заработная плата	Тенге					283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				642				
		Сметная заработная плата	Тенге					283			
		РАЗДЕЛ 4.Сети электроснабжения									
		Подраздел 1.Сети ВЛ-0,4кВ									
15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,018	109704,49	45506,29	1975	819	--	1140	3365
		НР - 80%; СП - 8%			64198,20	15003,06	1156	270		249	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1156				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					819			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					270			
		Накладные расходы	Тенге							1140	
		Сметная прибыль	Тенге							249	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								3364
		Подраздел 2.Сети КЛ-0,4кВ									

16	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**5**	**460,07**	**224,50**	**2300**	**1123**	**--**	**1135**	**3709**
		НР - 72%; СП - 8%			**235,57**	**79,59**	**1178**	**398**		**275**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1178**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1123**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**398**			
	Накладные расходы		Тенге							**1135**	
	Сметная прибыль		Тенге							**275**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**3710**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4275**	**1942**	**--**	**2275**	**7074**
							2334	**668**	**--**	**524**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2300**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1576**			
		Накладные расходы	Тенге				**1135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**275**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1576**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1426**			
		Накладные расходы	Тенге				**1140**				
		Сметная прибыль	Тенге				**249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3002**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1229665**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**194466**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**666017**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163776**			
		- Накладные расходы	Тенге							**278095**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**91089**	
		ИТОГО:									**1229665**
		Временные здания и сооружения		**2,90%**		**35660**					
		Итого с временными									**1265325**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны		**2,32%**		**29356**					**1294681**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**25894**					

		Итого с непредвиденными работами и затратами								1320574
		Итого по сметному расчету в текущих ценах								1424900
		в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)								1424900
		итого с учетом								1353655
		НДС		12 %		162439				162439
		Итого с НДС								1516093

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНур-Астана 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Молдыбаев Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Дзюба И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)