Счет-фактура № 14 от 27 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440008416, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0001859, от 25.06.2012

ИИК поставщика: KZ818560000007031423, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 3 от 10.09.2018г. к договору № 2017 от 13.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160011, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымекнт, ул.Орынбаева, дом № 33/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440008416, Товарищество с ограниченной ответственностью "Старт-Строй",Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25 А, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940007709, Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент",160011, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымекнт, ул.Орынбаева, дом № 33/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940007709, 160011, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, город Шымекнт, ул.Орынбаева, дом № 33/2

ИИК получателя: KZ58070102KSN5901010, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Улагат в городе Шымкент, ЮКО	услуга	1	2 876 231,75	2 876 231,75	12%	345 147,81	3 221 379,56		
Всего по счету:					**2 876 231,75**		**345 147,81**	**3 221 379,56**		

Руководитель: Шинибеков С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулемисова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение № 5
к Договору о закупкестроительно-монтажных работ
№207 от 13.10.2017года , доп.сог.№1 от 07декабря 2017год

Заказчик: ГУ "Управление энергетики коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Raiymbek & company "
Наименование и его адрес: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент

СПРАВКА №8 от27 сентября 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за Сентябрь 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог№207 доп.сог.№1	13.10.2017год,07.12.2017 года	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент	306 557 335,56	2 876 231,75	269 777 308	2 864 608					345 147,81	3 221 379,56
2. Оборудование										
Всего к оплате	306 557 335,56	2 876 231,75	269 777 308	2 864 608	0	0			345 147,81	3 221 379,56

Государственное учреждение
"Управление энергетики коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Н.Жаманкоз

Директор ТОО "Raiymbek & company "
_____Анарбеков Б. Н.

Подрядчик: Директор
ТОО "Старт-Строй"
_____Шинибеков С.К.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики коммунального хозяйства города Шымкент"
Исполнитель : ТОО "Старт-Строй"
Технадзор : ТОО " Raiymbek & company"

Форма 2в

Наименование стройки и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения микрорайона Улагат в г.Шымкент**

АКТ №8
выполненных работ за Сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. СМЕТА 2-2								
		Газопровод среднего давления (надземный)								
		Крепление ГРПШ-6,ГРПШ-10 и ГРПШ-10 МС -509шт(ГСН21,22,23, АС5)								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	306,105991	136,09	128,59	41657	39363	12352	0,01	3
		м3 грунта		7,49	48,64	2293	14890	59,1	0,05	15
		Накладные расходы -		*40,35*		*12352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*10155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*2197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*4321*				
		Сметная стоимость				*58329*				
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подушка/. Группа грунтов 1**	139,139087	594,22	--	82680	--	54441	0,89	123
		м3 грунта		594,22	--	82680	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*54441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*48864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*5577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*10970*				
		Сметная стоимость				*148091*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	166,966904	594,22	--	99216	--	65329	0,89	148
		м3 грунта		594,22	--	99216	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*65329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*58637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*6693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*13164*				
		Сметная стоимость				*177709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	20,6606612	5928,43	918,77	122485	18982	43226	4,41	91
		м3		3313,01	328,08	68449	6778	48,5	0,29	6
		Накладные расходы -		*2092,17*		*43226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1765,93*				*36485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,24*				*6740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,65*		*13257*				
		Сметная стоимость				*178968*				
5	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий W4 ГОСТ 7473-2010	21,0738744	15309,06	--	322621	--	13679	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*649,10*		*13679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,10*				*13679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1276,65*		*26904*				
		Сметная стоимость				*363204*				
6	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	47,6218673	9088,57	2128,82	432815	101378	202235	6,80	324
		м3 подстилающего слоя /глиняный замок под отмостку/		5022,34	1060,21	239173	50489	60,9	1,25	60
		Накладные расходы -		*4246,69*		*202235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3704,28*				*176405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*542,42*				*25831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1066,82*		*50804*				
		Сметная стоимость				*685855*				
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. /Отмостка из бетона В7,5/ Устройство с уплотнением трамбовками	47,6218673	4972,69	6,26	236809	298	89660	3,66	174
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	125420	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1882,75*		*89660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*76381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,85*				*13279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,44*		*26118*				
		Сметная стоимость				*352587*				
8	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 W4	48,5743047	14485,06	--	703602	--	29833	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,17*		*29833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,17*				*29833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*58675*				
		Сметная стоимость				*792109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	2,5977756	16652,06	7562,42	43258	19645	17595	9,35	24
		т конструкций		7569,11	1987,99	19663	5164	60,9	2,03	5
		Накладные расходы -		*6773,10*		*17595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5820,27*				*15120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*952,83*				*2475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,01*		*4868*				
		Сметная стоимость				*65721*				
10	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	2,5977756	2187,15	521,10	5682	1354	2544	1,34	3
		т		1395,42	0,85	3625	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*2544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*2209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*658*				
		Сметная стоимость				*8884*				
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	137,737741	65,73	1,06	9054	147	2551	0,03	4
		м2		27,67	0,17	3812	23	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*2551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*2079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*928*				
		Сметная стоимость				*12533*				
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	137,737741	114,33	1,68	15748	231	3346	0,04	6
		м2		34,08	0,34	4694	47	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*3346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*2570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*1528*				
		Сметная стоимость				*20622*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2115626	181400			901
			Тенге			649025	77394			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2066686				
	Материалы -		Тенге			254326				
	Всего заработная плата -		Тенге				697965			
	Местные материалы -		Тенге			1026223				
		Накладные расходы -	Тенге			516652				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					411574		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					105078		
		Сметная прибыль -	Тенге			206667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2790006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				697965			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48940				
	Материалы -		Тенге			4653				
	Всего заработная плата -		Тенге				28454			
		Накладные расходы -	Тенге			20139				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17329		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2810		
		Сметная прибыль -	Тенге			5526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				28454			
		ИТОГО ПО Ф2:	Тенге			2864611				

Итого	2 864 608
В том числе	
СМР	2 864 608
Оборудование	
Всего:	**2 864 608**
В том числе СМР:	2 864 608
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%	26 068
Итого по сметному расчету в ценах 3 кв 2017г	**2 890 676**
С пониж.,коэфф. - 0,995003137	**2 876 231,75**
НДС 12%	**345 147,81**
Всего	**3 221 379,56**

Инженер:
Эксперт ТОО "Raiymbek & company "
_____ Мустафаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____ Шинибеков С.

Инженер ТОО "Старт-Строй"
_____ Агадилов О.Т.