Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, дом № 5, тел.: 87233827969**	**140140007890**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №21 от 24.11.2022 г., доп. соглашение №1 от 19.12.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
2	**22.02.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Верхняя Тайынты, Уланского района Восточно-Казахстанской области"			работа	1	95 500 000,00	95 500 000,00	10 232 142,86
				Итого	1	x	95 500 000,00	10 232 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.02.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 доп. согл. №01	24.11.2022г. 19.12.2022г.	местный бюджет	058.048.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 2	103 343 800,00	85 267 857,14	85 267 857,14	85 267 857,14			3 717 155,00		10 232 142,86	95 500 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 24.11.2022г, доп.соглашение №01 от 19.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2 за февраль

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. 22.02.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 ЛС 2-1-1 Наружные сеть водоснабжения												
1	180	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	270,5	159,15	149,94	43050	40559	–	9744	57018

					9,21	40,82	2491	11042	–	4224	
2	181	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение траншеи) НР = 72 %	м3 грунта	5,5	1843,38	–	10139	–	–	7300	18834
						1843,38	–	10139	–	–	1395	
3	182	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	310	11090,51	4302,62	3438058	1333812	–	1967617	5838129
						6787,89	2027,6	2104246	628556	–	432454	
4	183	1101-0206-0312	Грунт скальный. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора (прим) НР = 72 %	м3 грунта	1759	1390,65	1390,65	2446153	2446153	–	479477	3159680
						–	378,59	–	665940	–	234050	
5	184	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2069	354,68	337,49	733833	698267	372	175321	981886
						17,01	100,68	35194	208307	–	72732	
6	185	4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000	т·км	21724,5	45		977603		–	–	1055811
						–		–		–	78208	

7	186	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2069	24,13	20,19	49925	41773	372	18189	73563
						3,76	8,45	7779	17483	–	5449	
8	187	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	261,7	172,88	164,49	45243	43047	24	10810	60537
						8,3	49,07	2172	12842	–	4484	
9	188	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1713,9	212,62	202,3	364409	346722	206	87047	487573
						10,2	60,34	17482	103417	–	36117	
10	189	4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000	т·км	15281,4	45		687663		–	–	742676
						–		–		–	55013	
11	190	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	225,2	875,27	–	197111	–	–	141919	366152
						875,27	–	197110	–	–	27122	

12	191	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	36,5	16,07	16,07	587	587	–	177	825
						–	6,73	–	246	–	61	
13	192	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1989,9	19,21	19,21	38226	38226	–	11519	53725
						–	8,04	–	15999	–	3980	
14	193	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2026,4	173,54	79,8	351661	161707	–	193450	588720
						93,74	38,85	189955	78726	–	43609	
15	194	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	56,3	3847,36	164,22	216606	9246	142067	67527	306864
						1159,74	51,8	65293	2916	–	22731	
16	201	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,028	386288,2	109746,76	397104	112820	3285	312663	766548
						273346	33872,28	281000	34821	–	56781	

17	202	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010	м	1038,28	1646		1709009		1709009	–	1845730
						–		–		–	136721	
18	211	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,53	25325,72	9672,47	216028	82506	36181	131597	375435
						11411,68	4171,64	97342	35584	–	27810	
19	212	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	53754		161262		161262	–	174163
						–		–		–	12901	
20	213	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	25810		180670		180670	–	195124
						–		–		–	14454	
21	214	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	36411		145644		145644	–	157296
						–		–		–	11652	

22	215	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	45887		137661		137661	–	148674
						–		–		–	11013	
23	216	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3640		25480		25480	–	27518
						–		–		–	2038	
24	220	1106-0301-0407	Детали закладные соединительные для колодца. Установка НР = 91 %	т	0,13061	940829,56	1384,56	122882	181	87504	32104	167385
						269478	628,05	35197	82	–	12399	
25	223	1106-1301-0101	Обойма из бетона в колодце. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	61840,26	5643,58	22262	2032	11946	8250	32953
						23013,98	2168,93	8285	781	–	2441	

Раздел 2 ЛС 2-3-7 Бурение резервной скважины

26	7	1104-0701-0101	Оголовок цементизация. Устройство (прим) НР = 85 %	колодец	1	7400,31	490,28	7400	490	881	5315	13732
						6029,23	224,15	6029	224	–	1017	
27	8	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т. Оголовок	т	0,01717	609026		10457		10457	–	11294
						–		–		–	837	

28	11	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 133, толщина стенки 7 мм	м	19	11958		227202		227202	–	245378
						–		–		–	18176	
29	13	4121-0102-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	15	47		705		–	–	761
						–		–		–	56	
30	14	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,16	23663		3786		3786	–	4089
						–		–		–	303	
31	15	2101-0102-0101	Глина	м3	2	1651		3302		3302	–	3566
						–		–		–	264	
32	16	1104-0201-0104	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 5 группы по устойчивости (прим) НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	60	2296,64	1279,92	137798	76795	983	69442	223819
						1000,33	361,28	60020	21677	–	16579	

33	17 1104-0301-0301	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м тампонажа	8	12091,59	7488,79	96733	59910	–	45376	153478
					4602,8	2070,2	36822	16562	–	11369	
34	18 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,5	28387		14194		14194	–	15330
					–		–		–	1136	
35	19 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	50	1182,99	734,63	59150	36732	1640	26615	92626
					415,57	210,65	20779	10533	–	6861	
36	20 2106-0405-1204	Конструкции стальные индивидуальные массой 1-2 т . Трубчатый фильтр с щелевой перфорацией	т	1,0875	555553		604164		604164	–	652497
					–		–		–	48333	
37	21 1104-0201-0501	Кондуктор. Установка НР = 85 %	м бурения	8,5	916,6	638,66	7791	5429	23	4386	13151
					275,28	331,74	2340	2820	–	974	
38	22 2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные сварные массой 0,1-0,5 т .Кондуктор	т	0,35	593086		207580		207580	–	224186

					–		–		–	16606	
Раздел 4 ЛС 7-1-1 Площадка водозаборных сооружений. Вертикальная планировка											
39	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство выемок с перемещением в насыпь). НР = 72 %	м3 грунта	649	34,42	34,42	22339	22339	–	6729	31393
					–	14,4	–	9346	–	2325	
40	2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	649	44,59	44,59	28939	28939	–	8135	40040
					–	17,41	–	11299	–	2966	
41	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство выемок с перемещением к проезду №1) НР = 72 %	м3 грунта	2605	34,42	34,42	89664	89664	–	27009	126007
					–	14,4	–	37512	–	9334	
42	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	1780,335	212,62	202,3	378535	360162	214	90420	506471

					10,2	60,34	18159	107425	–	37516	
	Раздел 5 ЛС 7-1-2 Проез№1. Вертикальная планировка										
43	1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство выемок с перемещением в насыпь). НР – 72 %	м3 грунта	1620	34,42	34,42	55760	55760	–	16796	78360
					–	14,4	–	23328	–	5804	
44	2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (плодородный слой). НР – 72 %	м3 грунта	680	172,88	164,49	117558	111853	61	28089	157299
					8,3	49,07	5644	33368	–	11652	
45	3 4121-0102-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000	т·км	5880	47		276360		–	–	298469
					–		–		–	22109	
46	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт). НР – 72 %	м3 грунта	8206	212,62	202,3	1744760	1660074	985	416773	2334456

					10,2	60,34	83701	495150	–	172923	
47	5 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000	т·км	65648	45		2954160		–	–	3190493
					–		–		–	236333	
48	6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи). НР = 72 %	м3 грунта	10811	34,42	34,42	372115	372115	–	112088	522939
					–	14,4	–	155678	–	38736	
49	7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	10811	27,24	27,24	294492	294492	–	88736	413886
					–	11,4	–	123245	–	30658	
50	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12431	79,8	79,8	991994	991994	–	292317	1387056
					–	32,66	–	405996	–	102745	

51	9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %, К=3,000	м3 уплотненного грунта	37293	7,53	7,53	280816	280816	–	64979	373459
					–	2,42	–	90249	–	27664	
Раздел 7 ЛС 2-1-1 д											
52	52 1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1915	11090,51	4302,62	21238327	8239517	–	12154797	36064574
					6787,89	2027,6	12998809	3882854	–	2671450	

Всего	**64 861 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 285 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 044 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 244 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 717 155
- перевозка грузов, тенге	4 896 491
- накладные расходы, тенге	17 112 713
в т.ч. зарплата, тенге	1 540 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 804 565
Всего	**64 861 628**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 880 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 202 506
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	13 643 708
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (18710/164*1,50*2778+8*18710*10/1968*(25070140/18710+1,50*2778/164))/1000	1 513 830
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 378 902**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**85 481 561**
Итого в ценах 2021г. К=1,05	**89 755 639**
Итого с учетом договорного коэфициента 0,95	**85 267 857,14**
НДС (12 %)	**10 232 142,86**
Итого	**95 500 000**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Государство

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.