Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, дом № 5, тел.: 87233827969** — **140140007890**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 24.11.2022 г., доп. соглашение №1 от 19.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
32	10.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Верхняя Тайынты, Уланского района Восточно-Казахстанской области"			работа	1	232 628 179,00	232 628 179,00	24 924 447,75
				Итого	1	x	232 628 179,00	24 924 447,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Р.Кисенбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№ 21 доп. согл. №01	24.11.2022г. 19.12.2022г.	местный бюджет	058.048.431	ТОО "Alyans XXI "		17	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 5	426 231 979,00	207 703 731,25	207 703 731,25	207 703 731,25			23 320 133,00		24 924 447,75	232 628 179,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540000457 БИК TSESKZKA, ИИК KZ39998LTB0000104972, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Объект : «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 24.11.2022г, доп.соглашение №01 от 19.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №5

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. 10.07.2023г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 ЛС 2-1-1 Наружные сети водоснабжения									
1		6 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39742,45	45		1788410		–	–	1931483

				–		–		–	143073		
2	8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	593,92	172,88	164,49	102677	97694	53	24533	137387
					8,3	49,07	4930	29144	–	10177	
3	9 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3682	212,62	202,3	782867	744869	442	187004	1047461
					10,2	60,34	37556	222172	–	77590	
4	10 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	33022,7	45		1486022		–	–	1604904
					–		–		–	118882	
5	11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(мягкий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	464	875,27	–	406125	–	–	292409	754417
					875,27	–	406123	–	–	55883	

6	12 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	129,92	16,07	16,07	2088	2088	–	629	2934
					–	6,73	–	874	–	217	
7	13 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3446	19,21	19,21	66198	66198	–	19948	93038
					–	8,04	–	27706	–	6892	
8	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4175,6	173,54	79,8	724634	333213	–	398623	1213118
					93,74	38,85	391421	162222	–	89861	
9	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	113,8	3847,36	164,22	437830	18688	287163	136494	620270
					1159,74	51,8	131978	5895	–	45946	
10	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,87	386288,2	109746,76	336071	95480	2780	264607	648732
					273346	33872,28	237811	29469	–	48054	

11	17 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	868,71	1646		1429897		1429897	–	1544289
					–		–		–	114392	
12	51 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,27	25998,07	9672,47	942950	350820	178228	559555	1622705
					11411,68	4171,64	413902	151305	–	120200	
13	53 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	31888		510208		510208	–	551025
					–		–		–	40817	
14	55 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	15986		511552		511552	–	552476
					–		–		–	40924	
15	56 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15986		15986		15986	–	17265
					–		–		–	1279	

16	57	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	44	21558	948552	948552	–	1024436
						–	–	–	75884	
17	61	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	27555	440880	440880	–	476150
						–	–	–	35270	
18	65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	3640	182000	182000	–	196560
						–	–	–	14560	
19	66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4547	18188	18188	–	19643
						–	–	–	1455	
20	67	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	16	9109	145744	145744	–	157404
						–	–	–	11660	

21	101 1106-0301-0407	Детали закладные соединительные для колодца. Установка НР = 91 %	т	0,88414	940829,56	1384,56	831825	1224	592345	217318	1133074
					269478	628,05	238256	555	–	83931	
22	102 1106-1301-0101	Обойма из бетона в колодце. Устройство НР = 91 %	м3	2,83	61840,26	5643,58	175008	15971	93907	64854	259051
					23013,98	2168,93	65130	6138	–	19189	
23	124 2113-0809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250x0,2	м	868,71	75		65153		65153	–	70365
					–		–		–	5212	
24	125 2106-0208-0501	Стремянка С-5, С-6, С-7, С-8	т	0,685	595701		408055		408055	–	440699
					–		–		–	32644	
25	168 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	153,8	159,15	149,94	24477	23061	–	5540	32418
					9,21	40,82	1416	6278	–	2401	
26	169 1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	88,3	11090,51	4302,62	979292	379921	–	560454	1662926
					6787,89	2027,6	599371	179037	–	123180	

27	170	1101-0206-0312	Скальный грунт. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора (прим) НР = 72 %	м3 грунта	500,4	1390,65	1390,65	695881	695881	–	136401	898865
						–	378,59	–	189446	–	66583	
28	171	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	588,7	262,97	247,83	154810	145898	–	35016	205012
						15,14	67,47	8913	39720	–	15186	
29	172	1123-1301-0101	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений . Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм НР = 99 %	м2	1170	1159,88	8,27	1357060	9676	1332887	20049	1487278
						12,39	4,92	14496	5756	–	110169	
30	173	1101-0205-0502	Пригруз для геомембраны. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	81	961,31	–	77866	–	–	56064	144644
						961,31	–	77866	–	–	10714	
31	174	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	283,5	1727,44	1727,44	489729	489729	–	181557	724989
						–	889,46	–	252162	–	53703	

32	175 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,135	643360,58	3726,4	86854	503	20022	65891	164965
					491321	1698,05	66328	229	–	12220	
33	176 2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	15	1166		17490		17490	–	18889
					–		–		–	1399	
34	177 1123-1301-0101	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов. Разборка (прим) НР = 99 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0;	м2	1170	4,14	1,66	4844	1942	–	4009	9561
					2,48	0,98	2902	1147	–	708	
35	178 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	153,8	19,21	19,21	2954	2955	–	891	4153
					–	8,04	–	1237	–	308	

36	178 1101-0106-2902	Траншеи . Засыпка бульдозерами . Группа грунтов 4-6 (прим) НР = 72 %	м3 грунта	588,7	362,48	359,65	213392	211726	–	33201	266320
					2,83	75,5	1666	44447	–	19727	
37	200 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3624		21744		21744	–	23484
					–		–		–	1740	
38	203 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,21	569542,83	115663,51	119604	24289	3291	100668	237894
					438210	46004,63	92024	9661	–	17622	
39	204 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004·	м	210,84	2836		597942		597942	–	645777
					–		–		–	47835	
40	205 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр при пересечении стальн В1 со стенками колодцев) НР = 99 % К=10,000·	км трубопровода	0,004	1270463,14	469113,8	5082	1876	342	3518	9288
					715743	172743,93	2863	691	–	688	

41	206 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	14012		56048		56048	–	60532
					–		–		–	4484	
42	207 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2409,31	110,72	19274	886	2383	15917	38006
					2000,67	29,6	16005	237	–	2815	
43	208 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3928		31424		31424	–	33938
					–		–		–	2514	
44	209 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	4326,94	266,67	34616	2133	4173	28256	67902
					3538,6	65,55	28309	524	–	5030	
45	210 2304-0501-0114	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	10144		81152		81152	–	87644
					–		–		–	6492	

46	217	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	3624		65232		65232	–	70451
						–		–		–	5219	
47	218	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	9109		9109		9109	–	9838
						–		–		–	729	
48	219	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5655		11310		11310	–	12215
						–		–		–	905	
49	226	2106-0208-0501	Стремянка С-5, С-6	т	0,08666	595701		51623		51623	–	55753
						–		–		–	4130	
50	227	1127-0302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка НР = 108 % К=0,150;	м3 конструкции	11,25	382,86	261,53	4307	2942	–	2220	7049
						121,33	61,42	1365	691	–	522	
51	228	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Восстановление НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	11,25	1260,8	1102,83	14184	12407	–	5156	20887
						157,97	266,44	1777	2997	–	1547	

52	232	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,21	1556728,78	39061,42	326913	8203	257019	61130	419086
						293765	266,4	61691	56	–	31043	
53	233	1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,21	238359,63	51558,9	50056	10827	16652	26246	82406
						107506,2	18738,15	22576	3935	–	6104	
54	234	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3808042,78	282791,39	15232	1131	12250	2044	18658
						462859	53596	1851	214	–	1382	

Раздел 13 ЛС 2-4-1 Н. ст. II. п. Общестроительные работы

55	11 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,9	34634,06	6,72	65805	13	57885	7433	79097
					4161,42	–	7907	–	–	5859	
56	14 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	5430,55	2316,32	43444	18531	15352	17200	65496
					1195,19	626,7	9562	5014	–	4852	
57	18 1106-0401-0101	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	34680,38	1317,15	24276	922	20595	2733	29170
					3941,28	348,2	2759	244	–	2161	
58	19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30	903,98	20,08	27119	602	17244	8707	38692
					309,1	2,96	9273	89	–	2866	
59	20 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ. 50 мм НР = 93 %	м2 поверхности	14	2034,58	11,5	28484	161	21697	6239	37501
					473,3	5,92	6626	83	–	2778	

60	21 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08841	16715,92	1465,36	1478	130	3	1279	2978
					15219,2	664	1346	59	–	221	
61	22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	250052		2050		2050	–	2214
					–		–		–	164	
62	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,08021	246914		19805		19805	–	21389
					–		–		–	1584	
63	24 1107-0107-0101	Анкер А-1. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00968	299810,84	10795,88	2902	105	173	3115	6498
					271150	1583,6	2625	15	–	481	
64	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00968	246914		2390		2390	–	2581
					–		–		–	191	
65	26 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01156	82619,02	6192,28	955	72	96	950	2057
					68106,5	1524,4	787	18	–	152	

66	27	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 200 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01132	334870		3791		3791	–	4094
						–		–		–	303	
67	28	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М 8х85ГОСТ 28778-90	шт.	4	29		116		116	–	125
						–		–		–	9	
68	29	1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 % К=2.000:	км трубопровода	0,003	404413,16	6395,96	1213	19	72	1123	2523
						373950	4049,1	1122	12	–	187	
69	30	1122-0101-0102	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка НР = 99 % К=5.000:	км трубопровода	0,0075	479443,6	8623,92	3596	65	269	3264	7409
						434890	4605,25	3262	35	–	549	
70	31	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	3	1047		3141		3141	–	3392
						–		–		–	251	
71	32	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 ГОСТ 31416-2009	м	7,5	1667		12503		12503	–	13503
						–		–		–	1000	

72	33 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	18	1844,99	11,5	33210	207	24483	8022	44530
					473,3	5,92	8519	107	–	3298	
73	34 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	38,16	38323	1612,86	1462406	61547	1125396	270797	1871859
					7218,62	411,88	275463	15717	–	138656	
74	35 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1) К=32,000	т	0,05536	280095		15506		15506	–	16746
					–		–		–	1240	
75	36 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (СГ-2) К=48,000	т	0,02976	280095		8336		8336	–	9003
					–		–		–	667	
76	37 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4	6255,6	118,77	83825	1592	52492	28044	120819

					2219,5	30,93	29741	414	–	8950	
77	38 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 (С1) К=4 000·	т	0,00048	280095		134		134	–	145
					–		–		–	11	
78	39 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (К1) К=29 400·	т	0,00823	280095		2305		2305	–	2489
					–		–		–	184	
79	40 1106-0101-0101	Армированный шов. Устройство(прим) НР = 91 %	м3	0,013	32149,85	1114,76	418	15	385	19	472
					1399,95	268,32	18	3	–	35	
80	41 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,00185	82390,12	18011,52	152	33	3	118	292
					62900	7593,65	116	14	–	22	
81	42 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00185	280095		518		518	–	559
					–		–		–	41	
82	43 1108-0201-0702	Перегородки.Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металлических изделий	0,00717	61704,51	4311,91	442	31	51	346	851

					50292,6	1598,4	361	11	–	63	
83	44 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К-14 000	т	0,00672	284304		1911		1911	–	2064
					–		–		–	153	
84	45 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65ГОСТ 28778-90	шт.	14	29		406		406	–	438
					–		–		–	32	
85	46 1205-0101-1601	Перегородки. Заделка зазора (прим) НР = 72 %	м заделанных щелей	6,4	1096,07	3,45	7015	22	4066	2115	9860
					457,3	1,78	2927	11	–	730	
86	47 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	778,14	244,79	778	245	343	294	1158
					190,37	59,05	190	59	–	86	
87	48 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2435,22	1325,16	4870	2650	126	3225	8743
					1047,14	319,68	2094	639	–	648	
88	49 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,433	91608		39666		39666	–	42839

					–		–		–	3173	
89	50 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,59	48085,64	4717,64	76456	7501	51430	17504	101477
					11022	1075,53	17525	1710	–	7517	
90	51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04608	250052		11522		11522	–	12444
					–		–		–	922	
91	52 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05676	246914		14015		14015	–	15136
					–		–		–	1121	
92	53 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	246914		3062		3062	–	3307
					–		–		–	245	
93	54 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	6977,61	985,63	20933	2957	9402	10999	34487
					2858,1	248,94	8574	747	–	2555	

94	55 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,4	7507		175664		175664	–	189717
					–		–		–	14053	
95	56 1106-0801-0104	Перекрытия монолитные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,78	49014,35	1525,37	38231	1190	27190	9235	51263
					12630	381,3	9851	297	–	3797	
96	57 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111	246914		2741		2741	–	2960
					–		–		–	219	
97	58 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	246914		9185		9185	–	9920
					–		–		–	735	
98	59 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04758	231755		11027		11027	–	11909

					–		–		–	882	
99	60 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,38	20695,12	1768,44	7864	672	6124	1158	9744
					2810,27	503,2	1068	191	–	722	
100	61 1107-0105-0211	Стаканы для вентиляционных устройств. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4177,52	907,7	4178	908	645	3388	8171
					2624,4	247,37	2624	247	–	605	
101	62 2104-9999-9917	Стакандля крепления дефлекторов, зонтов из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (прим)	м3	0,12	58566		7028		7028	–	7590
					–		–		–	562	
102	63 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00266	785391,02	6192,28	2089	16	1892	218	2492
					68106,5	1524,4	181	4	–	185	
103	64 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром16 мм СТ РК 2591-2014 (крюк К1)	т	0,0019	231755		440		440	–	475
					–		–		–	35	

104	65 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00076	284304		216		216	–	233
					–		–		–	17	
105	66 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	2	29		58		58	–	63
					–		–		–	5	
106	67 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,8	3144,26	14,28	2515	11	1541	889	3676
					1204,31	4	963	3	–	272	
107	68 1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка (прим) НР = 110 %	м2 поверхности	26,72	545,85	–	14585	–	4106	11528	28202
					392,2	–	10480	–	–	2089	
108	69 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	26,72	574,06	26,57	15339	710	8694	5573	22585
					222,12	4,59	5935	123	–	1673	
109	70 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1.100:	1000 м2	0,02939	81823		2405		2405	–	2597

					–		–		–	192	
110	71 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0.148:	м3 утеплителя	3,95456	20695,12	1768,44	81840	6993	63733	12055	101407
					2810,27	503,2	11113	1990	–	7512	
111	72 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	26,72	895,09	104,69	23917	2797	14386	6900	33282
					251,99	28,71	6733	767	–	2465	
112	73 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	400,8	33,17	1,55	13295	621	12301	509	14908
					0,93	0,45	373	180	–	1104	
113	74 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02645	16715,92	1465,36	442	39	1	383	891
					15219,2	664	403	18	–	66	
114	75 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02645	280095		7409		7409	–	8002

					–		–		–	593	
115	76 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	26,72	116,33	1,15	3108	31	1543	1427	4898
					57,44	0,59	1535	16	–	363	
116	77 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	26,72	1785,05	22,01	47697	588	39604	7074	59153
					280,87	6,87	7505	184	–	4382	
117	78 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	29,7	2669,09	28,4	79272	843	61519	15766	102641
					569,36	7,65	16910	227	–	7603	
118	79 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	30086		18052		18052	–	19496
					–		–		–	1444	

119	80 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	48	3144,26	14,28	150924	685	92432	53359	220626
					1204,31	4	57807	192	–	16343	
120	81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (К1) НР = 91 %	т	0,044	872958,56	1384,56	38410	61	26492	10815	53163
					269478	628,05	11857	28	–	3938	
121	82 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,250x120x65 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10156	25110		2550		2550	–	2754
					–		–		–	204	
122	83 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство (прим) НР = 92 %	м труб	7	1605,35	92,19	11237	645	337	9614	22519
					1465,08	27,7	10256	194	–	1668	
123	84 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм ГОСТ 13663-86 (скаппер)	т	0,0272	305536		8311		8311	–	8976
					–		–		–	665	
124	85 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	–	3959

					–		–		–	293	
125	86 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7	2005		14035		14035	–	15158
					–		–		–	1123	
126	87 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 СТ РК 2591-2014 (хомут)	т	0,00154	250052		385		385	–	416
					–		–		–	31	
127	89 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005(деталь 1)	т	0,01008	284304		2866		2866	–	3095
					–		–		–	229	
128	90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6	195,88	4,87	1175	29	551	413	1715
					99,18	0,6	595	4	–	127	

129	90 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6	167,86	3,47	1007	21	638	243	1350
					57,98	0,6	348	4	–	100	
130	108 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	2,19	34634,06	6,72	75849	15	66720	8567	91169
					4161,42	–	9114	–	–	6753	
131	109 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,6	1056,52	29,74	15425	434	9450	5425	22518
					379,54	15,74	5541	230	–	1668	
132	110 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	14,6	171,31	5,13	2501	75	2360	99	2808
					4,56	2,6	67	38	–	208	
133	111 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	0,54	36923,96	6,72	19939	4	17688	2112	23815
					4161,42	–	2247	–	–	1764	

134	112 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9	1654,39	86,63	14890	780	7356	6463	23061
					750,46	13,56	6754	122	–	1708	
135	113 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9	1038,7	42,98	9348	387	4886	3896	14304
					452,8	7,73	4075	70	–	1060	
136	114 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,72	34634,06	6,72	24937	5	21935	2816	29973
					4161,42	–	2996	–	–	2220	
137	115 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9	1056,52	29,74	9509	268	5825	3345	13882
					379,54	15,74	3416	142	–	1028	
138	116 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	9	171,31	5,13	1542	46	1455	60	1730
					4,56	2,6	41	23	–	128	

Раздел 14 ЛС 2-6-1 КПП. Общестроительные работы

139	11 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,3	34634,06	6,72	45024	9	39606	5085	54118
					4161,42	–	5410	–	–	4009	
140	12 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2210,34	1036,74	66310	31102	19739	28183	102052
					515,62	280,5	15469	8415	–	7559	
141	15 1106-0401-0101	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	34680,38	1317,15	4162	158	3531	469	5001
					3941,28	348,2	473	42	–	370	
142	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8	903,98	20,08	7232	161	4598	2322	10318
					309,1	2,96	2473	24	–	764	
143	17 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ. 5 мм НР = 93 %	м2 поверхности	8	2034,58	11,5	16277	92	12398	3565	21429
					473,3	5,92	3786	47	–	1587	

144	18 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,04886	16715,92	1465,36	817	72	2	706	1645
					15219,2	664	744	32	–	122	
145	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444	250052		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
146	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,04442	246914		10968		10968	–	11845
					–		–		–	877	
147	21 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	8	1844,99	11,5	14760	92	10882	3565	19791
					473,3	5,92	3786	47	–	1466	
148	22 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,3	38323	1612,86	1007895	42418	775627	186634	1290091
					7218,62	411,88	189850	10832	–	95562	
149	23 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-71,3	324,12	–	-23110	–	–	-21492	-48170

					324,12	–	-23110	–	–	-3568	
150	24 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1) К=32.000·	т	0,05536	280095		15506		15506	–	16746
					–		–		–	1240	
151	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (СГ-2) К=72.000·	т	0,04464	280095		12503		12503	–	13503
					–		–		–	1000	
152	26 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 (С1) К=4.000·	т	0,00048	280095		134		134	–	145
					–		–		–	11	
153	28 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (К1) К=19.000·	т	0,00532	280095		1490		1490	–	1609
					–		–		–	119	
154	29 1106-0101-0101	Армированный шов. Устройство(прим) НР = 91 %	м3	0,01	32149,85	1114,76	321	11	296	15	363

					1399,95	268,32	14	3	–	27	
155	30 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,00132	82390,12	18011,52	109	24	2	85	210
					62900	7593,65	83	10	–	16	
156	31 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00132	280095		370		370	–	400
					–		–		–	30	
157	32 1108-0201-0702	Перегородки. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металлических изделий	0,00717	61704,51	4311,91	442	31	51	346	851
					50292,6	1598,4	361	11	–	63	
158	33 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=14 000	т	0,00672	284304		1911		1911	–	2064
					–		–		–	153	
159	34 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65ГОСТ 28778-90	шт.	14	29		406		406	–	438
					–		–		–	32	

160	35 1146-0101-0403	Элементы перегородок кирпичных. Усиление стальными решетками (прим) НР = 84 %	т	0,16644	294742,39	4641,25	49057	772	9149	33140	88773
					235132,71	1903,4	39135	317	–	6576	
161	36 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16644	231755		38573		38573	–	41659
					–		–		–	3086	
162	37 1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69 %	м2	11,6	95,56	2,43	1108	28	486	413	1643
					51,27	0,3	595	3	–	122	
163	38 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,6	167,86	3,47	1947	40	1234	469	2609
					57,98	0,6	673	7	–	193	
164	39 1205-0101-1601	Перегородки. Заделка зазора (прим) НР = 72 %	м заделанных щелей	20	1096,07	3,45	21921	69	12706	6611	30815
					457,3	1,78	9146	36	–	2283	

165	40 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	778,14	244,79	778	245	343	294	1158
					190,37	59,05	190	59	–	86	
166	41 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2435,22	1325,16	2435	1325	63	1613	4372
					1047,14	319,68	1047	320	–	324	
167	42 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,33	91608		30231		30231	–	32649
					–		–		–	2418	
168	48 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1	48085,64	4717,64	48086	4718	32346	11009	63823
					11022	1075,53	11022	1076	–	4728	
169	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03903	250052		9760		9760	–	10541
					–		–		–	781	
170	50 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04442	246914		10968		10968	–	11845
					–		–		–	877	

171	51 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	246914		3062		3062	–	3307
					–		–		–	245	
172	52 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	6977,61	985,63	20933	2957	9402	10999	34487
					2858,1	248,94	8574	747	–	2555	
173	53 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,5	7507		101345		101345	–	109453
					–		–		–	8108	
174	54 1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка (прим) НР = 110 %	м2 поверхности	13,5	573,85	–	7747	–	2452	5825	14658
					392,2	–	5295	–	–	1086	
175	55 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	13,5	574,06	26,57	7750	359	4393	2816	11411
					222,12	4,59	2999	62	–	845	
176	56 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1.100:	1000 м2	0,01485	81823		1215		1215	–	1312

					–		–		–	97	
177	57 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо в два слоя НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 утепляемого покрытия	13,5	1019,95	276,55	13769	3733	–	10399	26101
					743,4	93,85	10036	1267	–	1933	
178	58 2901-0112-0101 (пл)ТОО "A.L.G.A. Трейд"	Плита IZOTERM-кровля (проф) К=1,030;	м3	1,9467	34574		67305		67305	–	72689
					–		–		–	5384	
179	59 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,3375	20695,12	1768,44	6985	597	5439	1029	8655
					2810,27	503,2	948	170	–	641	
180	60 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	13,5	895,09	104,69	12084	1413	7269	3487	16817
					251,99	28,71	3402	388	–	1246	
181	61 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	135	33,17	1,55	4478	209	4143	172	5022
					0,93	0,45	126	61	–	372	

182	62 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	13,5	116,33	1,15	1570	16	780	720	2473
					57,44	0,59	775	8	–	183	
183	63 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	13,5	1785,05	22,01	24098	297	20009	3574	29886
					280,87	6,87	3792	93	–	2214	
184	64 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	14	2669,09	28,4	37367	398	28999	7432	48383
					569,36	7,65	7971	107	–	3584	
185	65 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	30086		18052		18052	–	19496
					–		–		–	1444	

186	66 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	40	3144,26	14,28	125770	571	77027	44465	183854
					1204,31	4	48172	160	–	13619	
187	67 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (К1) НР = 91 %	т	0,033	872958,56	1384,56	28808	46	19869	8112	39874
					269478	628,05	8893	21	–	2954	
188	68 1110-0116-0101	Деревянная пробка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3,3	101,23	3,57	334	12	78	225	604
					73,93	1,67	244	6	–	45	
189	69 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,250x120x65 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,059	25110		1481		1481	–	1599
					–		–		–	118	
190	70 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство (прим) НР = 92 %	м труб	3,2	1605,35	92,19	5137	295	154	4395	10295
					1465,08	27,7	4688	89	–	763	
191	71 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм ГОСТ 13663-86 (скаппер)	т	0,0136	305536		4155		4155	–	4487
					–		–		–	332	

192	72 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833	1833	1833	–	1980
					–	–	–	147	
193	73 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,2	2005	6416	6416	–	6929
					–	–	–	513	
194	74 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 СТ РК 2591-2014 (хомут)	т	0,00077	250052	193	193	–	208
					–	–	–	15	
195	75 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005(деталь 1)	т	0,00504	284304	1433	1433	–	1548
					–	–	–	115	

196	76 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	195,88	4,87	588	15	275	207	859
					99,18	0,6	298	2	–	64	
197	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	167,86	3,47	504	10	319	121	675
					57,98	0,6	174	2	–	50	
198	117 1116-0401-0207	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм(ввод в здание). Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1749,81	96,7	3500	193	274	3038	7061
					1516,32	33,66	3033	67	–	523	
199	118 2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 1,8мм ГОСТ 10705-80	м	4	4221		16884		16884	–	18235
					–		–		–	1351	

Раздел 16 ЛС 7-2-1 Площадка водозаборных сооружений. покрытие

200	1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %, К=0,180·	м3 материала основания в плотном теле	218,7	3743,5	1102,83	818703	241189	542966	100243	992462
					157,97	266,44	34548	58270	–	73516	
201	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %, К=0,120·	м3 материала основания в плотном теле	71,4	3743,5	1102,83	267286	78742	177265	32727	324014
					157,97	266,44	11279	19024	–	24001	
202	7 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из каменных высевок. Устройство НР = 108 %, К=0,030·	м3 материала основания в плотном теле	17,85	4866,76	1065,59	86872	19021	65031	7974	102434
					157,97	255,63	2820	4563	–	7588	

Раздел 17 ЛС 7-2-2 Проезд№1. Покрытие

203	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150·	м3 материала основания в плотном теле	470,25	3746,96	1065,59	1762008	501094	1186629	210055	2129828
					157,97	255,63	74285	120210	–	157765	
204	2 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %, К=0,150·	м3 материала основания в плотном теле	470,25	4360,94	1102,83	2050732	518606	1457841	215544	2447578

					157,97	266,44	74285	125293	–	181302	
Раздел 18 ЛС 7-2-3 Проезд№1. Покрытие											
205	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150	м3 материала основания в плотном теле	243,75	3746,96	1065,59	913322	259738	615079	108880	1103978
					157,97	255,63	38505	62310	–	81776	
206	2 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изщебеночно-песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150	м3 материала основания в плотном теле	243,75	4360,94	1102,83	1062979	268815	755659	111726	1268681
					157,97	266,44	38505	64945	–	93976	
Раздел 19 ЛС 7-3-2 Внешнее ограждение водозаборных и водопроводных сооружений											
207	23 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство НР = 118 %	шт.	1	41181,97	5209,8	41182	5210	9112	34194	81406
					26860,2	2118,18	26860	2118	–	6030	
208	24 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,176	778186		136961		136961	–	147918
					–		–		–	10957	

Раздел 20 ЛС 7-4-1 Площадка водозаборных и водопроводных сооружений. Благоустройство

209	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,7	159,15	149,94	1225	1155	–	277	1622
					9,21	40,82	71	314	–	120	
210	2 1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	2,5	11090,51	4302,62	27726	10757	–	15868	47082
					6787,89	2027,6	16970	5069	–	3488	
211	3 1101-0206-0312	Грунт скальный. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора (прим) НР = 72 %	м3 грунта	14,12	1390,65	1390,65	19636	19636	–	3849	25364
					–	378,59	–	5346	–	1879	
212	4 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,62	354,68	337,49	5895	5609	3	1408	7887
					17,01	100,68	283	1673	–	584	

213	5 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000	т·км	174,51	45		7853		–	–	8481
					–		–		–	628	
214	6 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	16,62	24,13	20,19	401	336	3	145	590
					3,76	8,45	62	140	–	44	
215	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт). НР = 72 %	м3 грунта	2,06	212,62	202,3	438	417	–	104	585
					10,2	60,34	21	124	–	43	
216	8 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000	т·км	16,48	45		742		–	–	801
					–		–		–	59	
217	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	961,31	–	961	–	–	692	1785

					961,31	–	961	–	–	132	
218	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,76	19,21	19,21	168	168	–	50	235
					–	8,04	–	70	–	17	
219	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,76	173,54	79,8	1520	699	–	836	2544
					93,74	38,85	821	340	–	188	
	Раздел 21 ЛС 2-1-1 д по техническому решению № 2										
220	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	4316,7	13438,7	5339,7	58010836	23049883	–	32991674	98282711
					8099	2516	34960953	10860817	–	7280201	
221	2 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4442	464,91	442,43	2065130	1965274	800	493393	2763205
					22,3	131,97	99057	586211	–	204682	
222	3 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4442	57,67	57,46	256170	255237	933	76918	359735

					–	24,05	–	106830	–	26647	
	Раздел 23 ЛС 2-5-1 д по техническому решению №2										
223	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	20656,49	1114,76	91302	4927	80187	6710	105853
					1399,95	268,32	6188	1186	–	7841	
224	6 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,2	33344,52	3252,58	1373794	134006	855440	395744	1911101
					9328,83	1226,59	384348	50536	–	141563	
225	7 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	164,8	1340		220832		220832	–	238499
					–		–		–	17667	
226	8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11595	281111		32595		32595	–	35203
					–		–		–	2608	
227	9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	2,64562	259489		686509		686509	–	741430
					–		–		–	54921	

228	10 1203-0101-2501	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР = 72 %	м2 поверхности	66,9	1652,53	1,8	110554	120	79134	22564	143767
					467,86	0,59	31300	39	–	10649	
229	11 2205-0105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	29,61	1631		48294		48294	–	52158
					–		–		–	3864	
230	12 1203-0101-2502	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционным и ремонтными составами (Пенебар) НР = 72 %	м	12,7	2472,47	2,83	31400	36	29155	1600	35640
					173,94	1,04	2209	13	–	2640	

231	13 2110-0502-2002	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	12,7	1913		24295		24295	–	26239
					–		–		–	1944	
232	14 1106-0301-0407	Детали закладные МН-1 МН-2 весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	925645,56	1384,56	78865	118	55788	20943	107793
					269478	628,05	22960	54	–	7985	
233	15 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108311		9228		9228	–	9966
					–		–		–	738	
234	16 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00021	524974,84	10795,88	110	2	51	67	191
					271150	1583,6	57	–	–	14	
235	17 2105-0309-0303	(Связка плит. Каркасы Кр-1, Кр-2) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,05508	259489		14293		14293	–	15436
					–		–		–	1143	

236	18 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	6566,71	1533,2	26267	6133	8919	15286	44877
					2803,66	434,8	11215	1739	–	3324	
237	19 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ОТ РК 037-02	м3	3,8	86448		328502		328502	–	354782
					–		–		–	26280	
238	20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03012	16715,92	1465,36	503	44	1	435	1013
					15219,2	664	458	20	–	75	
239	21 2900-0000-0001 (пл)	Сальник ТМ90-02	шт.	3	10354		31062		31062	–	33547
					–		–		–	2485	
240	22 1106-0301-0410	Установка труб отвода воды НР = 91 %	т	0,03495	16715,92	1465,36	584	51	1	505	1176
					15219,2	664	532	23	–	87	

241	23 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03495	553095		19331		19331	–	20877
					–		–		–	1546	
242	24 2106-0405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0013	763010		992		992	–	1071
					–		–		–	79	
243	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	23444,56	6,72	53922	15	44336	8997	67953
					4161,42	–	9571	–	–	5034	
244	26 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,15504	289,3	2,43	334	3	288	30	393
					37,71	0,3	44	–	–	29	
245	27 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	1,15504	263,93	1,73	305	2	281	15	346
					19,05	0,3	22	–	–	26	

246	28 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 %	м2	4,62016	263,93	1,73	1219	8	1123	61	1382
					19,05	0,3	88	1	–	102	
247	29 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5294,01	71,45	18529	250	14450	3845	24164
					1094,03	26,84	3829	94	–	1790	
248	30 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00013	64744,74	2450,72	8	–	1	6	15
					57737,4	535	8	–	–	1	
249	31 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	643496		727		727	–	785
					–		–		–	58	
250	32 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	769564,02	6192,28	4156	33	3754	444	4968
					68106,5	1524,4	368	8	–	368	

251	33 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	
252	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	925645,56	1384,56	1046	2	740	278	1430
					269478	628,05	305	1	–	106	
253	35 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	26054,26	1172,52	1042	47	752	232	1376
					6071,1	296,26	243	12	–	102	
254	36 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	289,3	2,43	347	3	299	31	408
					37,71	0,3	45	–	–	30	
255	37 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228
					18,51	0,3	22	–	–	17	

256	38 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228
					18,51	0,3	22	–	–	17	
257	39 1116-0101-0304	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 125 мм. Установка сальника (ТМ90-02) НР = 98 %	т фасонных частей	0,0104	259540,61	3862,2	2699	40	2328	340	3282
					31813,6	1528,7	331	16	–	243	
258	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,054	925645,56	1384,56	49985	75	35358	13273	68319
					269478	628,05	14552	34	–	5061	
259	41 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0312	735105,56	1384,56	22935	43	20429	2260	27211
					78938	628,05	2463	20	–	2016	
260	42 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5294,01	71,45	18529	250	14450	3845	24164
					1094,03	26,84	3829	94	–	1790	
261	43 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	64744,74	2450,72	73	3	5	46	129
					57737,4	535	65	1	–	10	

262	44	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	643496		727		727	–	785
						–		–		–	58	
263	45	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	769564,02	6192,28	4156	33	3754	444	4968
						68106,5	1524,4	368	8	–	368	
264	46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	925645,56	1384,56	1046	2	740	278	1430
						269478	628,05	305	1	–	106	
265	47	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	26054,26	1172,52	1042	47	752	232	1376
						6071,1	296,26	243	12	–	102	
266	48	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	289,3	2,43	347	3	299	31	408
						37,71	0,3	45	–	–	30	
267	49	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228
						18,51	0,3	22	–	–	17	
268	50	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228

					18,51	0,3	22	–	–	17	
269	51 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	14836,76	7729,7	9006	4692	314	6824	17096
					6590,49	2936,76	4000	1783	–	1266	
270	52 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322		28644		28644	–	30936
					–		–		–	2292	
271	53 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527
					–		–		–	335	
272	54 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567		23567		23567	–	25452
					–		–		–	1885	
273	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03528	925645,56	1384,56	32657	49	23101	8671	44634
					269478	628,05	9507	22	–	3306	

274	56 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00848	769564,02	6192,28	6526	53	5896	697	7801
					68106,5	1524,4	578	13	–	578	
275	57 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	79882,32	26448,92	6431	2129	968	2818	9989
					41413,7	9316,81	3334	750	–	740	
276	58 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0805	581974		46849		46849	–	50597
					–		–		–	3748	
277	59 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,6615	289,3	2,43	191	2	165	17	225
					37,71	0,3	25	–	–	17	
278	60 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	3,99825	263,93	1,73	1055	7	972	53	1197
					19,05	0,3	76	1	–	89	
279	61 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 %	м2	14,721	263,93	1,73	3885	25	3579	196	4407

					19,05	0,3	280	4	–	326	
280	62 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14836,76	7729,7	12611	6570	439	9556	23940
					6590,49	2936,76	5602	2496	–	1773	
281	63 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322		28644		28644	–	30936
					–		–		–	2292	
282	64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527
					–		–		–	335	
283	65 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567		23567		23567	–	25452
					–		–		–	1885	
284	66 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД2-МД6 НР = 91 %	т	0,03292	925645,56	1384,56	30472	46	21555	8092	41649
					269478	628,05	8871	21	–	3085	

285	67 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,04641	769564,02	6192,28	35715	287	32267	3814	42691
					68106,5	1524,4	3161	71	–	3162	
286	68 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,61725	289,3	2,43	179	2	154	16	211
					37,71	0,3	23	–	–	16	
287	69 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	2,35765	263,93	1,73	622	4	573	32	706
					19,05	0,3	45	1	–	52	
288	70 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 %	м2	2,469	263,93	1,73	652	4	600	33	740
					19,05	0,3	47	1	–	55	
289	71 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	634253,09	3726,4	1269	7	278	976	2425
					491321	1698,05	983	3	–	180	

290	72 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1047		2111		2111	–	2280
					–		–		–	169	
291	73 2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-1,000·	шт.	-1	182		-182		-182	–	-197
					–		–		–	-15	
292	74 1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	97548,49	22208,04	2242	510	59	1256	3778
					72772	6435,87	1672	148	–	280	
293	75 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	643496		14788		14788	–	15971
					–		–		–	1183	
294	76 1107-0107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	769564,02	6192,28	1085	9	980	116	1297
					68106,5	1524,4	96	2	–	96	

295	77 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	1	3126,35	41,4	3126	41	2586	504	3920
					498,6	14,8	499	15	–	290	
296	78 2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	300133		87		87	–	94
					–		–		–	7	
297	79 2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,89	861		766		766	–	827
					–		–		–	61	
298	80 2113-0208-0411	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	4,9	971		4758		4758	–	5139
					–		–		–	381	
299	81 1146-0101-0801	Стояк вентиляционный. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	68410,99	1310,7	13682	262	6207	6155	21424

					36066,5	570,95	7213	114	–	1587	
300	82 1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в 1 слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32,49	1838,56	14,71	59735	478	36397	21583	87823
					703,6	3,1	22860	101	–	6505	
301	83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	871,4	30,35	28312	986	14869	12190	43742
					383,41	15,74	12457	511	–	3240	
302	84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	124,09	5,13	4032	167	3711	224	4596
					4,74	2,6	154	84	–	340	
303	85 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	109,62	1651,92	259,91	181083	28491	24878	106847	310964
					1165,06	68,74	127714	7535	–	23034	

304	86 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	30,12	616,01	55,49	18554	1671	9942	6779	27360
					230,45	14,21	6941	428	–	2027	
305	87 2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1,53612	9051		13903		13903	–	15015
					–		–		–	1112	
306	88 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30,12	707,23	104,69	21302	3153	10559	7779	31407
					251,99	28,71	7590	865	–	2326	
307	89 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	30,12	107,15	7,76	3227	234	2853	191	3692
					4,67	2,22	141	67	–	274	

308	90 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03223	16715,92	1465,36	539	47	1	466	1085
					15219,2	664	491	21	–	80	
309	91 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,12	505		15211		15211	–	16428
					–		–		–	1217	
	Раздел 24 ЛС 2-5-2 д по техническому решению № 2										
310	5 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	20656,49	1114,76	91302	4927	80187	6710	105853
					1399,95	268,32	6188	1186	–	7841	
311	6 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,2	33344,52	3252,58	1373794	134006	855440	395744	1911101
					9328,83	1226,59	384348	50536	–	141563	
312	7 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	164,8	1340		220832		220832	–	238499
					–		–		–	17667	

313	8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11595	281111		32595		32595	–	35203
					–		–		–	2608	
314	9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	2,64562	259489		686509		686509	–	741430
					–		–		–	54921	
315	10 1203-0101-2501	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР – 72 %	м2 поверхности	66,9	1652,53	1,8	110554	120	79134	22564	143767
					467,86	0,59	31300	39	–	10649	
316	11 2205-0105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	29,61	1631		48294		48294	–	52158
					–		–		–	3864	

317	12 1203-0101-2502	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционным и ремонтными составами (Пенебар) НР = 72 %	м	12,7	2472,47	2,83	31400	36	29155	1600	35640
					173,94	1,04	2209	13	–	2640	
318	13 2110-0502-2002	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	12,7	1913		24295		24295	–	26239
					–		–		–	1944	
319	14 1106-0301-0407	Детали закладные МН-1 МН-2 весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	925645,56	1384,56	78865	118	55788	20943	107793
					269478	628,05	22960	54	–	7985	
320	15 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108311		9228		9228	–	9966
					–		–		–	738	
321	16 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00021	524974,84	10795,88	110	2	51	67	191

					271150	1583,6	57	–	–	14	
322	17 2105-0309-0303	(Связка плит. Каркасы Кр-1, Кр-2) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,05508	259489		14293		14293	–	15436
					–		–		–	1143	
323	18 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	6566,71	1533,2	26267	6133	8919	15286	44877
					2803,66	434,8	11215	1739	–	3324	
324	19 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-93	м3	3,8	86448		328502		328502	–	354782
					–		–		–	26280	

325	20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03012	16715,92	1465,36	503	44	1	435	1013
					15219,2	664	458	20	–	75	
326	21 2900-0000-0001 (пл)	Сальник ТМ90-02	шт.	3	10354		31062		31062	–	33547
					–		–		–	2485	
327	22 1106-0301-0410	Установка труб отвода воды НР = 91 %	т	0,03495	16715,92	1465,36	584	51	1	505	1176
					15219,2	664	532	23	–	87	
328	23 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03495	553095		19331		19331	–	20877
					–		–		–	1546	
329	24 2106-0405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0013	763010		992		992	–	1071
					–		–		–	79	
330	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	23444,56	6,72	53922	15	44336	8997	67953
					4161,42	–	9571	–	–	5034	

331	26 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,15504	289,3	2,43	334	3	288	30	393
					37,71	0,3	44	–	–	29	
332	27 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	1,15504	263,93	1,73	305	2	281	15	346
					19,05	0,3	22	–	–	26	
333	28 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 69 %	м2	4,62016	263,93	1,73	1219	8	1123	61	1382
					19,05	0,3	88	1	–	102	
334	29 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5294,01	71,45	18529	250	14450	3845	24164
					1094,03	26,84	3829	94	–	1790	
335	30 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00013	64744,74	2450,72	8	–	1	6	15
					57737,4	535	8	–	–	1	
336	31 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	643496		727		727	–	785

					–		–		–	58	
337	32 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	769564,02	6192,28	4156	33	3754	444	4968
					68106,5	1524,4	368	8	–	368	
338	33 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	
339	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	925645,56	1384,56	1046	2	740	278	1430
					269478	628,05	305	1	–	106	
340	35 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	26054,26	1172,52	1042	47	752	232	1376
					6071,1	296,26	243	12	–	102	
341	36 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	289,3	2,43	347	3	299	31	408
					37,71	0,3	45	–	–	30	

342	37 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228
					18,51	0,3	22	–	–	17	
343	38 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228
					18,51	0,3	22	–	–	17	
344	39 1116-0101-0304	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 125 мм. Установка сальника (ТМ90-02) НР = 98 %	т фасонных частей	0,0104	259540,61	3862,2	2699	40	2328	340	3282
					31813,6	1528,7	331	16	–	243	
345	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,054	925645,56	1384,56	49985	75	35358	13273	68319
					269478	628,05	14552	34	–	5061	
346	41 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0312	735105,56	1384,56	22935	43	20429	2260	27211
					78938	628,05	2463	20	–	2016	
347	42 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5294,01	71,45	18529	250	14450	3845	24164
					1094,03	26,84	3829	94	–	1790	

348	43	1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	64744,74	2450,72	73	3	5	46	129
						57737,4	535	65	1	–	10	
349	44	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	643496		727		727	–	785
						–		–		–	58	
350	45	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	769564,02	6192,28	4156	33	3754	444	4968
						68106,5	1524,4	368	8	–	368	
351	46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	925645,56	1384,56	1046	2	740	278	1430
						269478	628,05	305	1	–	106	
352	47	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	26054,26	1172,52	1042	47	752	232	1376
						6071,1	296,26	243	12	–	102	
353	48	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	289,3	2,43	347	3	299	31	408
						37,71	0,3	45	–	–	30	
354	49	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228

					18,51	0,3	22	–	–	17	
355	50 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР = 69 %	м2	1,2	163,2	1,73	196	2	172	15	228
					18,51	0,3	22	–	–	17	
356	51 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	14836,76	7729,7	9006	4692	314	6824	17096
					6590,49	2936,76	4000	1783	–	1266	
357	52 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322		28644		28644	–	30936
					–		–		–	2292	
358	53 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527
					–		–		–	335	
359	54 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567		23567		23567	–	25452

					–		–		–	1885	
360	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03528	925645,56	1384,56	32657	49	23101	8671	44634
					269478	628,05	9507	22	–	3306	
361	56 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00848	769564,02	6192,28	6526	53	5896	697	7801
					68106,5	1524,4	578	13	–	578	
362	57 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	79882,32	26448,92	6431	2129	968	2818	9989
					41413,7	9316,81	3334	750	–	740	
363	58 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0805	581974		46849		46849	–	50597
					–		–		–	3748	
364	59 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,6615	289,3	2,43	191	2	165	17	225
					37,71	0,3	25	–	–	17	
365	60 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	3,99825	263,93	1,73	1055	7	972	53	1197
					19,05	0,3	76	1	–	89	

366	61 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 %	м2	14,721	263,93	1,73	3885	25	3579	196	4407
					19,05	0,3	280	4	–	326	
367	62 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14836,76	7729,7	12611	6570	439	9556	23940
					6590,49	2936,76	5602	2496	–	1773	
368	63 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322		28644		28644	–	30936
					–		–		–	2292	
369	64 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527
					–		–		–	335	
370	65 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567		23567		23567	–	25452
					–		–		–	1885	

371	66 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД2-МД6 НР = 91 %	т	0,03292	925645,56	1384,56	30472	46	21555	8092	41649
					269478	628,05	8871	21	–	3085	
372	67 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,04641	769564,02	6192,28	35715	287	32267	3814	42691
					68106,5	1524,4	3161	71	–	3162	
373	68 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,61725	289,3	2,43	179	2	154	16	211
					37,71	0,3	23	–	–	16	
374	69 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	2,35765	263,93	1,73	622	4	573	32	706
					19,05	0,3	45	1	–	52	
375	70 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 %	м2	2,469	263,93	1,73	652	4	600	33	740
					19,05	0,3	47	1	–	55	
376	71 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	634253,09	3726,4	1269	7	278	976	2425
					491321	1698,05	983	3	–	180	

377	72 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1047		2111		2111	–	2280
					–		–		–	169	
378	73 2302-1001-1101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=-1,000·	шт.	-1	182		-182		-182	–	-197
					–		–		–	-15	
379	74 1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	97548,49	22208,04	2242	510	59	1256	3778
					72772	6435,87	1672	148	–	280	
380	75 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	643496		14788		14788	–	15971
					–		–		–	1183	
381	76 1107-0107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	769564,02	6192,28	1085	9	980	116	1297
					68106,5	1524,4	96	2	–	96	

382	77 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	1	3126,35	41,4	3126	41	2586	504	3920
					498,6	14,8	499	15	–	290	
383	78 2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	300133		87		87	–	94
					–		–		–	7	
384	79 2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,89	861		766		766	–	827
					–		–		–	61	
385	80 2113-0208-0411	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	4,9	971		4758		4758	–	5139
					–		–		–	381	
386	81 1146-0101-0801	Стояк вентиляционный. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	68410,99	1310,7	13682	262	6207	6155	21424

					36066,5	570,95	7213	114	–	1587	
387	82 1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в 1 слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32,49	1838,56	14,71	59735	478	36397	21583	87823
					703,6	3,1	22860	101	–	6505	
388	83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	871,4	30,35	28312	986	14869	12190	43742
					383,41	15,74	12457	511	–	3240	
389	84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	124,09	5,13	4032	167	3711	224	4596
					4,74	2,6	154	84	–	340	
390	85 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	109,62	1651,92	259,91	181083	28491	24878	106847	310964
					1165,06	68,74	127714	7535	–	23034	

391	86 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	30,12	616,01	55,49	18554	1671	9942	6779	27360
					230,45	14,21	6941	428	–	2027	
392	87 2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1,53612	9051		13903		13903	–	15015
					–		–		–	1112	
393	88 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30,12	707,23	104,69	21302	3153	10559	7779	31407
					251,99	28,71	7590	865	–	2326	
394	89 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	30,12	107,15	7,76	3227	234	2853	191	3692
					4,67	2,22	141	67	–	274	

395	90 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03223	16715,92	1465,36	539	47	1	466	1085
					15219,2	664	491	21	–	80	
396	91 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,12	505		15211		15211	–	16428
					–		–		–	1217	

Раздел 25 ЛС 4-1-1 д по техническому решению № 2

397	5 5800-0000-0000 (пл) (об)	Генераторная установка Дизельный генератор WE50Sc макс. мощностью 55 кВА/44 кВтс номинальной мощностью 50 кВА/40 кВт, двигатель : Ricardo	комплект	1	9642857		9642857		–	–	9642857
					–		–		9642857	–	

Всего	**159 906 157**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 701 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 555 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 590 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 320 133
- оборудование, тенге	9 642 857
- перевозка грузов, тенге	3 283 027
- накладные расходы, тенге	40 272 637
в т.ч. зарплата, тенге	3 624 538

- сметная прибыль (8 %), тенге	11 130 610
Всего	**159 906 157**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	4 357 636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	5 102 491
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	32 149 929
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	3 513 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 194 469**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**208 224 292**
Итого в ценах 2021г. К=1,05	**218 635 507**
Итого с учетом договорного коэфициента 0,95	**207 703 731,25**
НДС (12 %)	**24 924 447,75**
Итого	**232 628 179,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.