Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Invest Kapital Stroy», Жамбылская область, г.Тараз, ул, Гамалея 9.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Лесбеков А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Акжол, Бурненская, Жауғаш батыр, 1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор.))»**
наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является ***КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" зам. руководитель отдела Шогалов Ж.А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ҚұрылысИнвестЖоба "**
   наименование проектной организации, номер проекта
   утвержден(а) **КГУ *"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", № 1-ө от 03. 01. 2024 года.*;**
   наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   Строительство наружного освещения улиц выполнены железобетонными опорами марки СВ-95 подвеской провода СИП-4 расчетного сечения. Для уличного освещения смонтированы светодиодные уличные светильники. Подключение светильников к сети предусмотрено проводами марки ВВГ сечением 1,5 мм². Для управления уличным освещением в трансформаторных подстанциях предусмотрены шкафы наружного освещения ШВ-НО. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ _____2024г_;
   месяц, год
   окончание работ _____2024г_;
   месяц, год

9. при продолжительности строительства, **1 месяц:**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц;**
фактически, месяц**: 1 месяц;**
Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **96%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Наружные сети по ТУ № 1233-27-22, 1232-27-22, 1157-27-23, 1274-27-22, 1209-27-22, 1083-27-22, 1084-27-23 06.07.2023
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **По ПСД не предусмотрен**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Ақжол, Бурненская, Жауғаш батыр, 1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор.))»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy", Директор Лесбеков А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)