Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87 БИН 000140001467**

Подрядчик : **ТОО "Луч 2050" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340027213**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
000140001467	170340027213			2024-135	23.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по Строительству фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	50 136 071	44 764 349	44 764 349				5 371 722	50 136 071
ИТОГО по справке:	**50 136 071**	**44 764 349**	**44 764 349**				**5 371 722**	**50 136 071**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Бектемиров Т.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Луч 2050" Уразбаев Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "MaGuKaNa"
БИН: 180640010261

Эксперт _____ **Муканов А.С.**
ИИН: 620218300183

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87 БИН 000140001467**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Луч 2050" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А БИН/ИИН/ИНН/УНП 170340027213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024-135 от 2024-07-23**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 30 09 2024

на Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-01-01-01: Общестроительные работы по чертежам - АС					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 3**	м^3	299,53406	445	133293	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	9,26394	15392	142591	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные**	м^3	21,3	1392	29650	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	21,3	4827	102815	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	м^3	167,06155	67	11193	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	167,06155	221	36921	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м^3	167,06155	656	109592	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	м^3	29,48145	4156	122525	
9	9	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	**Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.Группа грунтов 1 (подсыпка под полы)**	м^3 грунта	56,457	544	30713	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	$м^3$	56,457	221	12477	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	56,457	656	37036	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	$м^3$	9,963	4156	41406	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				810212	
			Раздел 2: Фундамент					
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,63	10494	111551	
14	14	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8**	$м^3$	10,8426	26410	286353	Казахстан
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	$м^3$	25,7	31048	797934	
16	16	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8**	$м^3$	26,0855	29017	756923	Казахстан
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6772	344590	233356	Казахстан
18	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,3379	338700	114447	Казахстан
19	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,2146	326417	396466	Казахстан
20	20	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен,фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$	90,15	6248	563257	
21	21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,05	10494	525	
22	22	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,051	24726	1261	Казахстан
23	23	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство**	$м^3$	0,46	99057	45566	
24	24	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8**	$м^3$	0,4669	28236	13183	Казахстан
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	430058	22793	Казахстан
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0106	336177	3563	Казахстан
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	т	0,0085	1131141	9615	
28	28	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,00754	469820	3542	Казахстан
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	344590	331	Казахстан
30	35	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов,масса более 1,5 т**	шт.	50	13023	651150	
31	36	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т**	шт.	29	8012	232348	
32	37	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т**	шт.	18	5980	107640	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	38	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	9	5422	48798	
34	39	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	59379	3349451	Казахстан
35	40	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09734	65056	6333	
36	41	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	430058	41862	Казахстан
37	42	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,81	23027	18652	
38	43	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8	$м^3$	0,8262	26410	21820	Казахстан
39	44	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	386,82	6248	2416851	
40	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	10,12	67678	684901	
41	46	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8	$м^3$	10,2718	28236	290035	Казахстан
42	47	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,860115	87149	74958	
43	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	344590	53756	Казахстан
44	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72739	336177	244532	Казахстан
45	50	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)	$м^2$ поверхности	50,6	5132	259679	
46	51	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	116,38	120	13966	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундамент				11877398	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки					
47	52	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	211,18	21650	4572047	
48	53	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	50,6832	21707	1100180	
49	54	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	80,2484	87434	7016439	Казахстан
50	55	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	203	4289	870667	
51	56	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,669	21707	101350	Казахстан
52	57	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,2312	87434	894555	Казахстан
53	58	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	1,88947	447532	845598	
54	59	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	31048	302408	
55	60	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	24726	244444	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	61	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	326417	101392	Казахстан
57	62	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	5132	123938	
58	63	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	48,3	120	5796	Казахстан
59	64	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,12328	312421	38515	
60	65	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,10304	1179654	121552	Казахстан
61	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	336177	6804	Казахстан
62	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,32856	414	1378	
63	68	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	108	1688	182304	
64	69	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7854	15708	
65	70	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	126521	29606	Казахстан
66	71	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,092	110517	120685	Казахстан
67	72	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,603	113845	182494	Казахстан
68	73	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,451	152890	68953	Казахстан
69	74	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	151213	68651	Казахстан
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки				17015464	
			Раздел 4: Плиты покрытия					
70	75	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$	шт.	35	9637	337295	
71	76	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	251,864	12289	3095157	Казахстан
72	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,04382	1507839	66074	
73	78	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22	27603	6073	Казахстан
74	79	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	1,48	49051	72595	
75	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	27603	41465	Казахстан
76	81	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,199	87149	17343	
77	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	344590	14128	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,095	336177	31937	Казахстан
79	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,202	325807	65813	Казахстан
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия				3747880	
			Раздел 6: Разные работы					
80	116	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,2	10494	12593	
81	117	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,224	24726	30265	Казахстан
82	118	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	8,5	32078	272663	
83	119	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8**	$м^3$	8,6275	28236	243606	Казахстан
84	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,25914	338700	87771	Казахстан
85	148	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	3,1	10494	32531	
86	149	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,162	24726	78184	Казахстан
87	150	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	18,47	32078	592481	
88	151	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W8**	$м^3$	18,74705	28236	529342	Казахстан
89	152	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,561	338700	190011	Казахстан
			Итого по разделу 6: Разные работы				2069447	
			ИТОГО по акту 02-01-01-01				35520401	

Локальная смета 02-01-03-01: Общестроительные работы по чертежам - АР

			Раздел 2: Полы					
90	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	163,11	411,0	67 038,0	
91	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	16,63722	6 169,0	102 635,0	Казахстан
92	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	13,0488	23 175,0	302 406,0	
93	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	13,309776	26 442,0	351 937,0	Казахстан
94	32	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	61,47	411,0	25 264,0	
95	33	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	6,26994	6 169,0	38 679,0	Казахстан
96	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4,9176	23 175,0	113 965,0	
97	35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,015952	26 442,0	132 632,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	14,23	411,0	5 849,0	
99	45	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	1,45146	6 169,0	8 954,0	Казахстан
100	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,423	23 175,0	32 978,0	
101	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,45146	26 442,0	38 380,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Полы				1 220 717	
			ИТОГО по акту 02-01-03-01:				1 220 717	
		ИТОГО по акту		**Тенге**			**36741118**	
		в том числе оборудование		Тенге			0	
		Итого без оборудования		**Тенге**			**36741118**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%		Тенге			3453665	
		Итого					**40194783**	
		Сметная прибыль 5%		Тенге			2009739	
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			803896	
		Итого		Тенге			43008418	
		Итого в ценах III квартала 2024г. -67% к-1,0557		Тенге			30420671	
		Итого в ценах IV квартала 2024г. - 33 % к-1,075		Тенге			15257236	
		Итого по акту		Тенге			45677907	
		Итого с условной скидкой подрядчика К=0,98		Тенге			44764349	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			5371722	
		Всего по акту с НДС		**Тенге**			**50136071**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН: 000140001467
Зам. Руководителя _____ Бектемиров Е.Ф.
М.П.

Куратор _____ **Ашкен Ф.Р.**

Эксперт (ы)
ТОО
БИН: 180640010261

Эксперт _____ **Муканов А.С.**
ИИН: 620218300183

Подрядчик:

ТОО "Луч 2050"
БИН: 170340027213
Директор _____ **Уразбаев Е.К.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global-Engineering"
БИН: 171040025784
_____ **Лаевский В.И.**
ИИН: 840512350212