Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"19" 12 2024 года

Заказчик **ГУ " Управление строительства города Шымкент", БИН 060240010563, тел. 87252 247 559, 160023, город Шымкент, жилой массив Нурсат, проспект Нурсултан Назарбаев, здания 10**

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«24» ноября 2024 г., ТОО "СП Бірлік Инжиниринг", Шакуов Берик Алтаевич, Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг", город Шымкент, микрорайон Кайтпас, улица Алтынсарина, дом 1/1 , БИН 110240000099, тел. 8776 015 95 95**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«28» ноября 2024 г., ТОО «SPC Engineering», Абитаев Марат Сеитович №KZ21VJE00050065 от 16.10.2019 г., №KZ91VJE00050066 от 16.10.2019 г., №KZ48VJE00050064 от 16.10.2019 г., БИН 070640002466, тел. 8775 929 14 14**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«28» ноября 2024 г., ТОО «ВИБО-строй», Атабаев Марат Назарбекович, Мадешов Даулет Төрегелдіұлы, №KZ16VJE00084590 от 29.12.2023 г., БИН 040640015889, тел. 8776 847 00 99**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «IT школа-лицей №80» в микрорайоне Нурсат, г. Шымкент», капитальный ремонт, II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, здание 404**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **акт на право постоянного землепользования №140469 от 01.10.2008 года, кадастровый №19-309-001-404**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **КГУ «IT школа-лицей №80 управления образования города Шымкент» № 217 от 06.09.2023 года**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление по контроля и качества городской среды Шымкент» акимата города Шымкент №KZ96REA00404698 от 26.07.2024 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ВИБО-Строй», №63-2023**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Управление строительства города Шымкент"приказ №19/30-Н/К от 12.06.2024 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26 июля 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	1106,68	1106,68
Общая площадь	м²	2482,39	2482,39
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	15925,12	15925,12
Подземная часть	м³	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Учебный блока Б - здание трехэтажное, г образной формы в плане с размерами в осях 62,83 х 24,0 м, высота помещений от пола до потолка - 3,0 м. Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные. Стены наружные и внутренние из кирпича на цементно-песчаном растворе. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Перегородки из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки - монолитные железобетонные. Рамы, колонны - монолитные железобетонные. Монолитные сердечники- монолитные железобетонные. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовление. Дверные блоки наружные – металлические с утеплением, внутренние деревянные. Утеплитель покрытия -минераловатные плиты. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля – устройство уголковых снегозадержателей. Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, в кухни и санузлах - глазурованная плитка. Полы – керамогранитные и керамические плитки по назначению помещений, линолеум. Потолки - отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской. В коридорах первого этажа подвесные потолки из плит АРМСТРОНГ на металлическом каркасе. Наружные отделка стен, цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минераловатными плитами;

Полная замена системы водоснабжения. Внутренние водопроводные сети выполнены из стальных и полипропиленовых труб. Трубы проложено открыто по стенам и под потолком помещении. Прокладка внутренних противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов диаметром 50 мм в пожарных шкафах. Внутренний противопожарный водопровод выполнено из стальных труб диаметром 57 мм. Для подачи напора воды в противопожарный водопровод установлено противопожарная насосная станция. Проведены работы по прокладке наружной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Наружной водопроводной сети установлен подземный пожарный гидрант.

Горячее водоснабжение – осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объемом 10 л, 50 л, 100 л, 200 л. Внутренняя сеть горячего водопровода выполнено из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм;

Система канализации здании бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологических оборудование осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных ПВХ канализационных труб размерами 110х3,2 мм и 50х3,2 мм. Осуществлено полная замена труб систем внутренний канализации и санитарных приборов;

Отопление - присоединение здания к тепловым сетям предусмотрено по зависимой схеме, через блочный тепловой пункт. В тепловом узле предусмотрен узел учета. Система отопления - вертикальная двухтрубная с горизонтальной разводкой подающей магистрали. В качестве нагревательных приняты биметаллический радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Трубопроводы отопления выполнены полипропиленовых труб и стальных водогазопроводных труб, стальные электросварные трубы для стояков и БТП, узел ввода. Для калорифера приняты стальные водогазопроводные трубы.

Вентиляция - в здании обеспечивается от приточно-вытяжной вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приточная вентиляция от окон и фрамуг во все помещениях. Вентиляция в учебных классах естественная и обеспечивается от шахт внутренних стенах. Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали.

Электроснабжение - для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой в качестве вводно-распределительного устройства. В качестве распределительных шкафов приняты шкафы с автоматическими выключателями. Подключение силовых электроприемников осуществляется от распределительных щитов ЩРн, устанавливаемых в коридорах. Силовые распределительные сети в здании выполнены скрыто, прокладываемыми по стенам, под слоем штукатурки в ПВХ трубах, по потолку - в ПВХ трубах за подвесным потолком.

Автоматическая пожарная сигнализация – сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах.

Электрочасофикация и звонковая сигнализация – радиофикации применены абонентские громкоговорители типа EGA 103T. Часофикация осуществляется установкой электронных часов (вторичных) со светодиодной индикацией в вестибюле, фоие, спортивном и обеденном залах.

Видеонаблюдение - для визуального контроля обстановкой внутри и вне помещения принято цифровое онлайн-видеонаблюдение с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме. Для этого IP видеорегистратор, предусмотренный в комнате охранника, подключается к интернету через беспроводной маршрутизатор (WI-FI). Проектом предусмотрены сетевые IP видеокамеры внутренней и наружной установки. Сети системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки UTP.

Благоустройство территории – проведены работы частичной замены металлических ограждении территорий с устройством бетонных подпорных стен. Вертикальная планировка участках мусорной площадки. Устройство асфальтобетонных покрытии с основанием, с расширением ширины подъездных дорог для проезда пожарных машин. Устройство бетонных тротуарных покрытий с основанием, ремонт лестничных ступенек с облицовкой бетонными плитами. Устройство лестничных ограждении из нержавеющей стали и металла.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **461 648,870** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **423 189,850** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **38 459,020** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **452 415,892** тысяч тенге, **52** тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ работ **412 294,943** тысяч тенге, **52** тиын; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **40 120,949** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **С**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «IT школа-лицей №80» в микрорайоне Нурсат, г. Шымкент»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **руководитель ГУ"Управление строительства города Шымкент" Таджибаев О.П.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Абитаев М.С. №KZ21VJE00050065 – несущих и ограждающих конструкций, №KZ91VJE00050066- инженерных сетей, №KZ48VJE00050064 - технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация

директор «SPC Engineering» Абитаев М.С.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

2) организация **директор ТОО «ВИБО-строй» Атабаев М.Н.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Мадешов Д.Т., №KZ16VJE00084590

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» Шакуов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
Объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Количество этажей (этаж)	Количество квартир	Количество помещений, комнат	Площадь застройки ($м^2$)	Объем здания ($м^3$)	Общая площадь ($м^2$)	Жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «IT школа-лицей №80» в микрорайоне Нурсат, г. Шымкент	3	0	68	1106,68	15925,12	2482,39	0	2482,39	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро снабжение	Водо снабжение	горячее водо снабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетон	керамический кирпиш	оцинкованный профилированый настил, металлочерепица	центральная от ТЭЦ	центральная городская электро сеть	центральная городская водопроводная сеть	индивидуальной	центральная городская канализационная сеть	не предусмотрено

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи
1	2	3	4	5	6	7
Основная	0	0	0	0	0	0
Вспомогательная	0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.	Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта
8	9	10	11	12	13
0	0	2482,39	0	0	0
0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
14	15	16	17
0	0	0	2482,39
0	0	0	0

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$) _____

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			асфальтовые покрытия	прочие замощения
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями		
1	2	3	4	5	6
25150	9526,12	1106,68	0	2687,06	385,00

продолжение таблицы

Незастроенная площадь						
грунт	оборудованные площадки				всего	в том числе
	всего	спортивные	детские	хозяйственные		газон с деревьями
7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Незастроенная площадь			
зеленые насаждения			
в том числе			
плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
14	15	16	17
0	0	0	0

Экпликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1		Учебный кабинет	48,36	48,36	0	48,36
	2		Кабинет общественных организаций	31,53	31,53	0	31,53
	3		Тепловой узел	15,65	15,65	0	15,65
	4		Рекреация	34,58	34,58	0	34,58
	5		Лестничная клетка	16,46	16,46	0	16,46
	6		Учебный кабинет	40,02	40,02	0	40,02
	7		Учебный кабинет	40,02	40,02	0	40,02
	8		Сан.узел	15,07	15,07	0	15,07
	9		Умывальные	5,18	5,18	0	5,18
	10		Кладовая уборочного инвентаря	2,07	2,07	0	2,07
	11		Коридор	131,66	131,66	0	131,66
	12		Учебный кабинет	48,74	48,74	0	48,74
	13		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	14		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	15		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	16		Кабинет врача	15,48	15,48	0	15,48
	17		Инвентарная	17,61	17,61	0	17,61
	18		Электрощитовая	13,25	13,25	0	13,25
	19		Лестничная клетка	15,48	15,48	0	15,48
	20		Тамбур	2,78	2,78	0	2,78
	21		Кладовая сухих продуктов	14,09	14,09	0	14,09
	22		Горячий цех	47,63	47,63	0	47,63
	23		Моечная	15,88	15,88	0	15,88
	24		Коридор	17,72	17,72	0	17,72
	25		Помещение для мытья рук	15,91	15,91	0	15,91
	26		Кабинет заведующего столовой	15,91	15,91	0	15,91
	27		Обеденный зал	82,91	82,91	0	82,91
	28		Холодный цех	9,18	9,18	0	9,18
	29		Бытовая комната	8,68	8,68	0	8,68
	30		Сан.узел	1,51	1,51	0	1,51
	31		Кладовая овощных продуктов	9,25	9,25	0	9,25

	32		Помещение для пищевых отходов	9,25	9,25	0	9,25
	33		Коридор	17,86	17,86	0	17,86
2	1		Учебный кабинет	48,36	48,36	0	48,36
	2		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	3		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	4		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	5		Кабинет инструкторов физовоспитания	15,37	15,37	0	15,37
	6		Раздевалка для девочек	14,12	14,12	0	14,12
	7		Раздевалка для мальчиков	14,12	14,12	0	14,12
	8		Снарядная	15,46	15,46	0	15,46
	9		Сан.узел	4,40	4,40	0	4,40
	10		Кладовая уборочного инвентаря	2,06	2,06	0	2,06
	11		Коридор	133,53	133,53	0	133,53
	12		Учебный кабинет	48,74	48,74	0	48,74
	13		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	14		Рекреация	34,58	34,58	0	34,58
	15		Лестничная клетка	16,46	16,46	0	16,46
	16		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	17		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	18		Лестничная клетка	15,48	15,48	0	15,48
	19		Спортивный зал	273,41	273,41	0	273,41
3	1		Учебный кабинет	48,36	48,36	0	48,36
	2		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	3		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	4		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	5		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	6		Сан.узел	15,07	15,07	0	15,07
	7		Умывальные	5,18	5,18	0	5,18
	8		Кладовая уборочного инвентаря	2,08	2,08	0	2,08
	9		Коридор	132,31	132,31	0	132,31
	10		Учебный кабинет	48,74	48,74	0	48,74
	11		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	12		Рекреация	34,58	34,58	0	34,58
	13		Лестничная клетка	16,46	16,46	0	16,46
	14		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	15		Учебный кабинет	48,02	48,02	0	48,02
	16		Лестничная клетка	15,48	15,48	0	15,48

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0	931,01	0	0

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)

1	2		3	
1	Фундамент		монолитный железобетон	
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		керамический кирпич, толщина 380 мм	
	2) перегородки		керамический кирпич, толщина 120 мм	
3	Перекрытия	чердачное	железобетонный плита, деревянный настил на ферме	
		междуэтажное	железобетонный плита	
4	Крыша		деревянный каркас, металлочерпица, металлический каркас профилированый настил	
5	Полы	1-го этажа	керамогранитный плита, линелуом	
		последующих этажей	керамогранитный плита, линелуом	
6	Проемы	окна	профили из ПВХ	
		двери	деревянные, металлические, профили из алюминиевый	
7	Отделочные работы	внутренние	цементно-песчанное штукатурка, шпатлевка стен смесями на гипосовой основе, водоэмульсионная и маслянная окраска, настенные плиты	
		наружные	металлосайдинг на металлическом каркасе с утеплением минеральными плитами	
8	Горячее водоснабжение		электроводонагреватель	
9	Водопровод		центральная городская водопроводная сеть	
10	Канализация		центральная городская канализационная сеть	
11	Электроосвещение		центральная городская электро сеть	
12	Отопление	печное	---	
13		печное	---	
		газовое		
14		от ТЭЦ	центральная от ТЭЦ	
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	---
17			на твердом топливе	---
18		от районной котельной	на газе	---
19			на твердом топливе	---
20	Разные работы		---	

Заказчик **руководитель ГУ"Управление строительства города Шымкент" Таджибаев О.П.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «ВИБО-строй» Атабаев М.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

инженер Мадешов Д.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 13 к акту приемки
Объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	0	
	1) из стальных труб	м	0	
	2) из чугунных труб	м	0	
	3) из асбестоцементных труб	м	0	
	4) из железобетонных труб	м	0	
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	56	
	1) из стальных труб	м	5	
	2) из чугунных труб	м	0	
	3) из асбестоцементных труб	м	0	
	4) из полиэтиленовых труб	м	51	
	5)	м	0	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	1	
	Задвижка d-100 мм	шт	1	
	" d-	шт	0	
	" d-	шт	0	
	Вентили d-50 мм	шт	1	
	" d-	шт	0	
	" d-	шт	0	
	Кран d-	шт	0	
	" d-	шт	0	
	" d-	шт	0	
	Гидрант	шт	1	
	Водопроводный ввод	шт	0	
	Водоразборная колонка	шт	0	
	Стальной футляр	шт	0	
	Питьевой фонтанчик	шт	0	
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	0	
	1) из керамических труб	м	0	
	2) из чугунных труб	м	0	
	3) из бетонных труб	м	0	
	4) из асбестоцементных труб	м	0	
	5) из железобетонных труб	м	0	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	0	
	1) из керамических труб	м	0	
	2) из чугунных труб	м	0	
	3) из бетонных труб	м	0	
	4) из асбестоцементных труб	м	0	
	5) из железобетонных труб	м	0	
	6) из полиэтиленовых труб	м	0	
3	Прочие устройства		0	
	Смотровой колодец	шт	0	
	Выпуск	шт	0	

Горизонтальный разрез колодца				Вертикальный разрез колодца			
Масштаб _____				Масштаб _____			

№	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм)	Коли	Примечание

п/п				(размеры)	чество	
1	труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	полиэтилен	110х10 мм	51	
2	труба стальная электросварная прямошовная	ГОСТ 10705-80	стальная	57х3,5 мм	5	
3	гидрант пожарный подземный	ГОСТ 8220-85	стальная	Н 1000 мм	1	

Заказчик **руководитель ГУ"Управление строительства города Шымкент" Таджибаев О.П.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при на

Авторский надзор

ТОО «ВИБО-строй» Атабаев М.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

инженер Мадешов Д.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта