Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг", город Шымкент, микрорайон Кайтпас, улица Алтынсарина, дом 1/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Шакуов Берик Алтаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «IT школа-лицей №80» в микрорайоне Нурсат, г. Шымкент», город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, здание 404**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", Таджибаев Олжас Пердебаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская область, город Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г., директор Мейрманов А.Р.
б) ТОО «Vesco Realty», БИН 140840022875, г.Шымкент, Аль-Фарабиский район, микрорайон Наурыз, дом 168, ГСЛ №14021251 от 17.09.2014 г., директор Колдасов Т.К.
в) ТОО «РДМ Строй», БИН 980240003549 г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020 г., Директор Есимкулов А.А.
г) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Н.Вавилова, дом 211. ГСЛ №23018768 от 23.08.2023 г., директор Ғани Т.Б.
д) ТОО «Aiya Trade», БИН 131240025487, Туркестанская область, Ордабасинский район, Бадамский сельский округ, село Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024 г., директор Алтыбаев А.К.
е) ТОО «Uly Konys Company», БИН 211040024290, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Майса, дом 31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024 г., директор Сұлтанбек А.Б.
ж) ТОО «Барыс Инвест Строй», БИН 210840022220, г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыр, дом 60А, корпус 4, кв.5, ГСЛ №21027115 от 23.09.2021г., директор Садыкова М.А.
з) ТОО «AKB Stroy», БИН 230640040196, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №24027032 от 28.08.2024 г., директор Қозыкеев Б.А.
и) ТОО «Алеф-А» БИН 020140009882, город Шымкент, район Туран, улица Калдаякова, дом 6, кв. 36, ГСЛ №15001701 от 30.01.2015 г., директор Шайх Б.А.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВИБО-строй», №63-2023**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" №19/30-Н/К от 12.06.2024 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	1106,68	1106,68
Общая площадь	м²	2482,39	2482,39
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	15925,12	15925,12
Подземная часть	м³	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Учебный блока Б - здание трехэтажное, г образной формы в плане с размерами в осях 62,83 х 24,0 м, высота помещений от пола до потолка - 3,0 м. Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные. Стены наружные и внутренние из кирпича на цементно-песчаном растворе. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Перегородки из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки - монолитные железобетонные. Рамы, колонны - монолитные железобетонные. Монолитные сердечники- монолитные железобетонные. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовление. Дверные блоки наружные – металлические с утеплением, внутренние деревянные. Утеплитель покрытия - минераловатные плиты. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - из металлочерепицы на деревянном каркасе. Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором, отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, в кухни и санузлах - глазурованная плитка. Полы – керамогранитные и керамические плитки по назначению помещений, линолеум. Потолки - отделка сухими смесями гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской. В коридорах первого этажа подвесные потолки из плит АРМСТРОНГ на металлическом каркасе. Наружные отделка стен, цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минераловатными плитами;

Полная замена системы водоснабжения и водоотведения. Система внутреннего водопровода принята тупиковой и присоединена к наружной сети одним вводом диаметром 76х3,5 мм. Магистральные сети выполнены из стальной трубы диаметром 76х3,5 мм, 57х3,0 мм, 20х2,0 мм на разводку до санитарных приборов используются полипропиленовые трубы диаметром 20 мм. Трубы, прокладываемые открыто по стенам, под потолком окрашиваются масляной краской за 2 раза. Противопожарный водопровод осуществляется пожарными кранами диаметром 50 мм с пожарными шкафами проектом предусмотрена установка 2-х ручных порошковых огнетушителей. Для подачи напора воды противопожарный водопровод установлено противопожарная насосная станция.

Горячее водоснабжение – осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объемом 10 л, 50 л, 100 л, 200 л. Внутренняя сеть горячего водопровода выполнено из полипропиленовых армированных труб марки PP-R SDR 7,4 размерами 20х2,8 мм;

Система канализации здании бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологических оборудование осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных ПВХ

канализационных труб размерами 110х3,2 мм и 50х3,2 мм. Осуществлено полная замена труб систем внутренний канализации и санитарных приборов;

Отопление - присоединение здания к тепловым сетям предусмотрено по зависимой схеме, через блочный тепловой пункт. В тепловом узле предусмотрен узел учета. Система отопления - вертикальная двухтрубная с горизонтальной разводкой подающей магистрали. В качестве нагревательных приняты биметаллический радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Трубопроводы отопления выполнены полипропиленовых труб и стальных водогазопроводных труб, стальные электросварные трубы для стояков и БТП, узел ввода. Для калорифера приняты стальные водогазопроводные трубы.

Вентиляция - в здании обеспечивается от приточно-вытяжной вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приточная вентиляция от окон и фрамуг во все помещениях. Вентиляция в учебных классах естественная и обеспечивается от шахт внутренних стенах. Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали.

Электроснабжение - для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой в качестве вводно-распределительного устройства. В качестве распределительных шкафов приняты шкафы с автоматическими выключателями. Подключение силовых электроприемников осуществляется от распределительных щитов ЩРн, устанавливаемых в коридорах. Силовые распределительные сети в здании выполнены скрыто, прокладываемыми по стенам, под слоем штукатурки в ПВХ трубах, по потолку - в ПВХ трубах за подвесным потолком. Предусмотрено рабочее, ремонтное, аварийное и эвакуационное освещение. Освещение помещений выполнены светодиодными светильниками. Групповая сеть освещения выполняется скрытой, кабелем ВВГнг под слоем штукатурки в ПВХ трубах и за подвесным потолком. Классная доска освещается двумя установленными параллельно ей светильниками. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение.

Автоматическая пожарная сигнализация – сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах. В качестве приемно-контрольного прибора используется прибор "Гранит-24". Шлейфы пожарной сигнализации выполнены из кабелей марки КПСнг (А) FRLS 2х0.5, проложенным по стене и потолку защищаемых помещении скрыто под слоем штукатурки и кабельными каналами.

Электрочасофикация и звонковая сигнализация – радиофикации применены абонентские громкоговорители типа EGA 103T. Подключение абонентских громкоговорителей к усилителю осуществляется кабелем марки ПТПЖ 2х1.2, прокладываемым по стене срыто под слоем штукатурки. Часофикация осуществляется установкой электронных часов (вторичных) со светодиодной индикацией в вестибюле, фоие, спортивном и обеденном залах. Связь часов с первичными часами (времязадающим прибором) осуществляется через кабель ПРППМ 2х0.8 который прокладывается по стене скрыто под слоем штукатурки.

Видеонаблюдение - для визуального контроля обстановкой внутри и вне помещения принято цифровое онлайн-видеонаблюдение с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме. Для этого IP видеорегистратор, предусмотренный в комнате охранника, подключается к интернету через беспроводной маршрутизатор (WI-FI). Проектом предусмотрены сетевые IP видеокамеры внутренней и наружной установки. Сети системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки UTP.

Благоустройство территории – проведены работы частичной замены металлических ограждении территорий с устройством бетонных подпорных стен. Вертикальная планировка участках мусорной площадки. Проведены работы по устройству асфальтобетонных покрытии с основанием, с расширением ширины подъездных дорог для проезда пожарных машин. Устройство бетонных тротуарных покрытий с основанием, ремонт лестничных ступенек с облицовкой бетонными плитами. Устройство лестничных ограждении из нержавеющей стали и металла.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 июля 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **25 ноябрь 2024 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **4** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «ВиК» Байболов Б.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

13.12.2024г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт блока «Б» здания КГУ «IT школа-лицей №80» в микрорайоне Нурсат, г. Шымкент»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шакуов Берик Алтаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)