Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Муканова, д.53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАБЫС-АСМ", БИН 131040012428, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Новоселов, строение 177/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция опреснителей и водопроводной сети в с.Изенды Нуринского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 29.06.2024 г.**

# Акт выполненных работ № 1

**за сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети** | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | **м³ грунта** | **1300** | | **226,16** | **226,16** | **294008** | **294008** | **--** | **48256** | **369642** |
| | | | | | | **--** | **51,56** | **--** | **67028** | | **27378** | |
| 2 | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м³ грунта** | **40** | | **2509,58** | **--** | **100383** | **--** | **--** | **72276** | **186472** |
| | | | | | | **2509,58** | **--** | **100383** | **--** | | **13813** | |
| 3 | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м³ грунта** | **52** | | **1309,64** | **--** | **68101** | **--** | **--** | **49033** | **126505** |
| | | | | | | **1309,64** | **--** | **68101** | **--** | | **9371** | |
| 4 | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м³ грунта** | **1300** | | **55,87** | **55,87** | **72631** | **72631** | **--** | **15223** | **94887** |
| | | | | | | **--** | **16,26** | **--** | **21138** | | **7033** | |
| 5 | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м³ уплотненного грунта** | **1300** | | **247,86** | **120,25** | **322218** | **156325** | **--** | **169000** | **530517** |
| | | | | | | **127,61** | **52,95** | **165893** | **68835** | | **39299** | |
| 6 | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м³ основания** | **10** | | **1844,19** | **264,25** | **18442** | **2643** | **--** | **16340** | **37565** |
| | | | | | | **1579,94** | **70,60** | **15799** | **706** | | **2783** | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 350176 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 525607 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 157707 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 370128 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 99677 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 1345588 |
| | | **Подраздел 2.Монтаж трубопровода** | | | | | | | | | |
| 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,105 | 594159,58 | 278932,80 | 62387 | 29288 | -- | 41419 | 112111 |
| | | | | | 315226,78 | 83226,31 | 33099 | 8739 | | 8304 | |
| 8 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,105 | 553776,61 | 253042,93 | 58147 | 26569 | -- | 39736 | 105713 |
| | | | | | 300733,68 | 81525,56 | 31577 | 8560 | | 7831 | |
| 9 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | $м^3$ подстилающего слоя | 1 | 5378,21 | 12,72 | 5378 | 13 | -- | 5044 | 11255 |
| | | | | | 5365,49 | -- | 5365 | -- | | 834 | |
| 10 | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 3 | 1569,50 | 131,85 | 4709 | 395 | -- | 4271 | 9698 |
| | | | | | 1437,65 | 0,40 | 4313 | 1 | | 718 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 74354 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 56265 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 17300 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 90470 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 17687 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | 238778 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | 1006404 | 581872 | -- | 460598 | 1584365 |
| | | | | | | | 424530 | 175007 | -- | 117364 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1006404 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 599537 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 460598 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 117364 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1584366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 427 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 599537 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 1584366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 427 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 599537 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 11 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,025 | 560825,75 | 257362,22 | 14021 | 6435 | -- | 9538 | 25443 |
| | | | | | 303463,53 | 81901,95 | 7587 | 2048 | | 1885 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 7587 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 6435 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 2048 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 9538 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 1885 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 25444 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 14021 | 6435 | -- | 9538 | 25443 |
| | | | | | | | 7587 | 2048 | -- | 1885 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 14021 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 9635 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 9538 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1885 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 25444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 9635 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 25444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 9635 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Наружное электроснабжение** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Сети ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 12 | 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,002 | 164174,60 | 82972,14 | 328 | 166 | -- | 176 | 544 |
| | | | | | 81202,46 | 28501,91 | 162 | 57 | | 40 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 162 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 166 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 57 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 176 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 40 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 544 |
| | | **Подраздел 2.Сети КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 13 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 70 | 421,31 | 205,37 | 29492 | 14376 | -- | 14486 | 47496 |
| | | | | | 215,94 | 71,48 | 15116 | 5004 | | 3518 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 15116 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 14376 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | тенге | | | | | 5004 | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | | | | 14486 | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | 3518 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | 47496 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | 29820 | 14542 | -- | 14662 | 48040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15278 | 5061 | -- | 3558 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 29492 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 20120 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 14486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3518 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 47496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 20120 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 328 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 219 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 176 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 40 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 544 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 219 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 48040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 20339 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **1657850** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 447395 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 602849 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 182116 | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 484798 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 122807 | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | 1657850 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | 2,60% | | 43104 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | 1700954 | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны** | | 1,57% | | 26705 | | | | 1727659 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 34553 | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 1762212 | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах** | | | | | | | | 1901427 | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год 100% (МРП=3201 тенге к=1,079)** | | | | | | | | 1901427 | |
| | | **скидка** | | 5% | | | | | | 95071 | |
| | | **итогос учетом** | | | | | | | | 1806356 | |
| | | **НДС** | | 12% | | 216763 | | | | 216763 | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 2023118 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАБЫС-АСМ"
БИН 131040012428
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пекушева Н.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
БИН 110240002454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дзюба И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)