Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_05_» _ноября_ 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск» Руководитель Айдарханов Темирхан Айдарханович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)- для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, почтовый индекс, область город, рацон, населенный пункт, наименование улицы,номер дома/здания(стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 04 ноября 2020года ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир» Директор Жумалиев Маратхан Сагантаевич.100300 Карагандинская область г.Балхаш ул.Ержанова 99**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 04 ноября 2020 года технический надзор ИП «Каков Т.Р.» эксперт Каков Тлеукабыл Рымкулович.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя , отчество(при наличии)экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от 03 ноября 2020г ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», эксперт Гомель Вячеслав Анатольевич, 11-ГСЛ-КР № 13014877**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя , отчество(при наличии)экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Реконструкция проезжей части проспекта Женис города Приозерск**
(наименование объекта, вид строительства (новое,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капиталлный ремонт)уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу **Карагандинской область г.Приозерск**,
(область,район, населенный пунк, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) Правоустанавливающего документа на земельный участок от
« » 20 года№ :
_____(документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических) составов) на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры0 решения судов,

правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования 9аренды).

либо решения о реконструкции (перпланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **« » 20 года № :**

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенный действий

Реконструкция проезжей части проспекта Женис города Приозерск Карагандинской области объекта осуществлена на основании договора подряда №131 от «06» июня 2020 года.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата подписания)

3) проекта (проектно-сметная документации) **ТОО «Строй БизнесКонсалтинг», Шифр- 276**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного (й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск» Руководитель Айдарханов Темирхан Айдарханович**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2020 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **8 ;**

фактически, месяц: **5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Технико-экономические показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Монтаж бортового камня	м.п.	5020	4868
Площадь покрытия	$м^2$	19950	19950
Основания щебеночные	м2	19950	19950
Дорожные знаки	шт	75	75
Разметка краской	км.линии	2,174	2,174
Разметка пластиком	м2 разметки	120	120

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: демонтаж и монтаж бортового камня,фрезерование покрытия, устройство основания щебеночного, розлив вяжущего из битума, устройство двухслойного покрытия, разметка краской и пластиком холодного формирования, укрепление откосов..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость согласно договора:
всего 219 191 280,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 219 191 280,00 тенге.

6. Объект построен в соответствии с технической спецификацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция проезжей части проспекта Женис города Приозерск Карагандинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _Руководитель « Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск»
Айдарханов Т.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик гл.спец.»Отдела ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ г.Приозерск». Жаманбаев Е.Б.
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор эксперт ИП «Каков Т.Р.» Каков Т.Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)М.П.

Авторский надзор эксперт ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» Гомель В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)директор ТОО «Дорожно строительного предприятия «Тастемир»Жумалиев М.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик гл.спец.»Отдела ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ г.Приозерск». Тажиев Б.А.
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Заказчик "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық ... шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль ... жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Договор №131 от 02 июня 2020г

Наименование объекта -Реконструкция проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

АКТ № 200141/00/1

от 24 июня 2020 года

приемки выполненных работ по реконструкции проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед изм	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании разборка**	**м**		**2300**	**785,41**	**0,00**	**1806438**	**0,00**		**1950953**	**4057982**
		НР - 108%; СП - 8%				**785,41**	**0,00**	**1806438**	**0,00**		**300591**	
2	**С341-310101-0701**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции)до 3тн Позрузка**	**т**		**237,36**	**555,00**	**0,00**	**131735**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142274**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**10539**	
3	**С341-020102-1015**	**Перевозка строй грузов.Грузоподъемность 15т.Класс груза1. Расстояние перевозки 15км**	**т**		**237,36**	**324,00**	**0,00**	**76905**	**0,00**	**0**	**0,00**	**83057**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6152**	
											Итого	**4283313**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**2015077**	**0**	**0**	**1950953**	**4283313**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**1806438**	**0**		**317282**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,3%**										**55683,07**
		Итого :										**4338995,99**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты 2%**										**86779,92**
		Итого:										**4425775,91**

СН РК 8.02-02-2002	НДС (12%)	нге	531093,11
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО	Тенге	4956869,01

Руководитель "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Айдарханов Т. А.

Технадзор : ИП Каков Т.Р.

Авторский надзор:

Гомель В.А.

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Жумалиев М.С.

Субподрядчик: ТОО "ДОС МК"

Алдабеков М.Н.

Форма 2

Заказчик "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Договор №131 от 02 июня 2020г

Наименование объекта -Реконструкция проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

АКТ № 200141/00/2

от 22 сентября 2020 года

приемки выполненных работ по реконструкции проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед изм	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	**Е11-270302-0503 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.**	**м2 покрытия**		**18200**	**246,22**	**237,74**	**4481273**	**4326828**	**870**	**550517**	**5434334**
		НР - 108%; СП - 8%				**8,44**	**19,57**	**153575**	**356163**		**402543**	
2	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**конструкции**		**2730**	**370,78**	**257,52**	**1012225**	**703036**		**502951**	**1636390**
		НР - 108%; СП - 8%				**113,26**	**57,33**	**309189**	**156507**		**121214**	
5	**С341-310104-0301**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**		**4368**	**214,00**	**0,00**	**934752**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1009532**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**74780**	
6	**С341-020102-1015**	**Перевозка строй грузов.Грузоподъемность 15т.Класс груза1. Расстояние перевозки 15км**	**т**		**8372**	**324,00**	**0,00**	**2712528**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2929530**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**217002**	
		ИТОГО по разделу 1:						**9140778**	**5029864**	**870**	**1053468**	**11009787**
								462764	**512670**		**815540**	
		Вертикальная планировка										

7	Е11-010102-0309	Разработка гр.3 гр. С погрузкой на автосамосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,65м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3348		272,12	259,50	911058	868796	454	207733	1208293
						12,49	73,69	41807	246712		89503	
8	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км *СП - 8%*	тенге за 1тн	6026,4		241,00	0,00	1452362	0		0	1568551
						0,00	0,00	0	0		116189	
9	Е11-010203-0113	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов3 гр. мех.способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18233		60,84	27,47	1109364	500929		517630	1757154
						33,37	6,06	608435	110495		130160	
10	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1гр.грунтов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6026,4		17,47	14,79	105308	89114	327	37197	153906
						2,63	5,94	15867	35795		11400	
		ИТОГО по разделу 2:						3578092	1458839	781	762560	4687905
								666109	393002		347253	
				Благоустройство								
11	Е11-270403-0101	Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 20-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1МПа91000кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2	16266,64		958,16	269,08	17995141	4376970	13048617	2021683	21618170
						35,01	80,06	569554	1302374		1601346	
		ИТОГО по разделу 3:						17995141	4376970	13048617	2021683	21618170
								569554	1302374		1601346	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					30714011	10865673	13050268	3837712	37315862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						1698427	2208046		2764138	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%										485106,20
		Итого :										37800967,87
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты при произ-ве С-М работ в зимнее время 1,89%										714438,29
		Итого:										38515406,16
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%										770308,12
		Итого:										39285714,29

	СН РК 8.02-02-2002	**НДС (12%)**	Тенге									**4714285,71**
		СТОИМОСТЬ ВСЕГО	**Тенге**									**44000000,00**

Руководитель "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Айдарханов Т. А.

Технадзор : ИП Каков Т.Р.

Каков Т.Р.

Авторский надзор: ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Гомель В.А.

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Жумалиев М.С.

Субподрядчик: ТОО "ДОС МК"

Алдабеков М.Н.

Форма 2

Заказчик "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Договор №131 от 02 июня 2020г

Наименование объекта -Реконструкция проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

АКТ № 200141/00/3

от 14 октября 2020 года

приемки выполненных работ по реконструкции проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед изм	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство										
26	**Е11-270201-1002 изм. и доп. Вып.16**	**Кани бортовые бетонные. Установка при других видах покрытия**	**м бортового камня**	**5020**		**1865,92**	**32,00**	**9366963**	**160640**	**5225814**	**4367207**	**14832903**
		НР - 108%; СП - 8%				**792,93**	**12,59**	**3980509**	**63202**		**1098734**	
27	**С121-040508-9901**	**Камни ботовые из бетона класса В22,5ГОСТ 6665-91**	**м3**	**215,86**		**44629,00**	**0,00**	**9633616**		**9633616**	**0**	**10404305**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**			**770689**	
11	**Е11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 20-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1МПа91000кгс/см2)**	**м2**	**3683,362**		**958,16**	**269,08**	**3529250**	**991119**		**457752**	**4305962**
		НР - 108%; СП - 8%				**35,01**	**80,06**	**128955**	**294890**		**318960**	
12	**Е11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов (БНД 90/130)**	**т**	**3,579213**		**1824,39**	**1824,39**	**6530**	**6530**		**3702**	**11050**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,00**	**957,58**	**0**	**3427**		**819**	
13	**С121-130104-0503**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	**т**	**3,579213**		**148119,00**	**0,00**	**530149**	**0**	**530149**	**0**	**572561**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**42412**	

	-0306 Изм. и доп.вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1431,685	174,63 46,44	126,85 31,75	250015 66487	181609 45456	1919	120899 29673	400587
15	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,015462	148119,00 0,00	0,00 0,00	2290 0	0 0	2290	0 183	2473
16	С121-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки1 СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	135,8669	15403,00 0,00	0,00 0,00	2092758 0	0 0	2092758	0 167421	2260179
17	Е11-270602-0306 Изм. и доп.вып. 14 к=2 до толщ.5см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1431,685	0,29 0,25	0,04 0,00	415 358	57 0	0	387 64	866
18	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,004009	148119,00 0,00	0,00 0,00	594 0	0 0	594	0 48	641
19	С121-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки1 СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	33,78777	15403,00 0,00	0,00 0,00	520433 0	0 0	520433	0 41635	562068
		ИТОГО по разделу 3:					25933013 4176308	1339955 406975	18007573	4949946 2470637	33353596
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				25933013	1339955	18007573	4949946	33353596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4176308	406975		2470637	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									433596,75
		Итого :									33787192,92
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты при произ-ве С-М работ в зимнее время 1,89%									638576,95
		Итого:									34425769,86
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									688515,40

		Итого:										**35114285,26**
	СН РК 8.02-02-2002	**НДС (12%)**	Тенге									**4213714,23**
		СТОИМОСТЬ ВСЕГО	**Тенге**									**39327999,49**

Руководитель "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Айдарханов Т. А.

Технадзор : ИП Каков Т.Р.

Авторский надзор: ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Гомель В.А.

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Жумалиев М.С.

Субподрядчик: ТОО "ДОС МК"

Алдабеков М.Н.

Форма 2

Заказчик "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Договор №131 от 02 июня 2020г

Наименование объекта -Реконструкция проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

АКТ № 200141/00/4

от 22 октября 2020 года

приемки выполненных работ по реконструкции проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед изм	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата маш-тов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство										
11	**Е11-270403-0101 удалить из формы за сентябрь**	**Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 20-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1МПа91000кгс/см2)**	**м2**	**-16266,64**		**958,16**	**269,08**	**-17995141**	**-4376970**	**-13048617**	**-2021683**	**-21618170**
		НР - 108%; СП - 8%				**35,01**	**80,06**	**-569554**	**-1302374**		**-1601346**	
11	**Е11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 20-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1МПа91000кгс/см2)**	**м2**	**16266,64**		**958,16**	**269,08**	**15586042**	**4377027**	**13048617**	**2021607**	**19016261**
		НР - 108%; СП - 8%				**35,01**	**80,06**	**569495**	**1302363**		**1408612**	
12	**Е11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов (БНД 90/130)**	**т**	**46,29579**		**1824,39**	**1824,39**	**84462**	**84462**		**47878**	**142927**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,00**	**957,58**	**0**	**44332**		**10587**	
13	**С121-130104-0503**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	**т**	**46,29579**		**148119,00**	**0,00**	**6857286**	**0**	**6857286**	**0**	**7405869**
		СП - 8%				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		**548583**	
14	**Е11-270602-0306 Изм. и доп.вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**18518,32**		**174,63**	**126,85**	**3233853**	**2349048**	**24816**	**1563783**	**5181447**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,44**	**31,75**	**859991**	**587957**		**383811**	

	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,199998	148119,00	0,00	29623	0	29623	0	31993
					0,00	0,00	0	0		2370	
16	С121-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки1 СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	1757,388	15403,00	0,00	27069049	0	27069049	0	29234169
					0,00	0,00	0	0		2165524	
17	Е11-270602-0306 Изм. и доп.вып. 14 к=2 до толщ.5см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	18518,32	0,29	0,04	5370	741	0	5000	11200
					0,25	0,00	4630	0		830	
18	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,051851	148119,00	0,00	7680	0	7680	0	8295
					0,00	0,00	0	0		614	
19	С121-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки1 СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	437,0322	15403,00	0,00	6731608	0	6731608	0	7270136
					0,00	0,00	0	0		538529	
20	Е11-270602-0301 Изм. и доп.вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	19950	178,62	127,09	3563469	2535446	101700	1686836	5670330
					46,44	31,85	926478	635408		420024	
21	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,21546	148119,00	0,00	31914	0	31914	0	34467
					0,00	0,00	0	0		2553	
22	С121-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип А, марки 1 СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	1927,17	16311,00	0,00	31434070	0	31434070	0	33948795
					0,00	0,00	0	0		2514726	
23	Е11-270602-0401 к= до толщ.6см	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	19950	0,58	0,09	11571	1796	0	10773	24132
					0,50	0,00	9975	0		1788	
24	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,11172	148119,00	0,00	16548	0	16548	0	17872
					0,00	0,00	0	0		1324	

	С121-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, тип А, марки1 СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	965,58	16311,00	0,00	15749575	0	15749575	0	17009541
					0,00	0,00	0	0		1259966	
28	Е11-010205-0502	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	853,4	897,16	0,00	765633	0	0	551256	1422240
					897,16	0,00	765633	0		105351	
29	Е11-010205-0501	Засыпка плодородного слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	401,6	816,86	0,00	328049	0	0	236195	609383
					816,86	0,00	328049	0		45140	
		ИТОГО по разделу 3:					93510661	4971549	88053869	4101645	105420886
							2894696	1267685	0	7808985	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				93510661	4971549	88053869	4101645	105420886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2894696	1267685		7808985	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									1370471,52
		Итого :									106791357,98
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты при произ-ве С-М работ в зимнее время 1,89%									2018356,67
		Итого:									108809714,64
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									2176194,30
		Итого:									110985908,94
	СН РК 8.02-02-2002	НДС (12%)	Тенге								13318309,07
		СТОИМОСТЬ ВСЕГО	Тенге								124304218,01

Руководитель "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ **Айдарханов Т. А.**

Технадзор : ИП Каков Т.Р.

_____

Авторский надзор: ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

_____ **Гомель В.А.**

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

_____ **Жумалиев М.С.**

Субподрядчик: ТОО "ДОС МК"

_____ **Алдабеков М.Н.**

Форма 2

Заказчик "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Договор №131 от 02 июня 2020г

Наименование объекта -Реконструкция проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

АКТ № 200141/00/5

от 03 ноября 2020 года

приемки выполненных работ по реконструкции проезжей части проспекта Женис г.Приозерск

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед изм	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство										
26	**Е11-270201-1002 изм. и доп.вып.16 исключить**	**Кани бортовые бетонные. Установка при других видах покрытия** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**-152**		**1865,92**	**32,00**	**-283621**	**-4864**	**-158232**	**-132234**	**-449124**
						792,93	**12,59**	**-120525**	**-1914**		**-33268**	
27	**С121-040508-9901**	**Камни ботовые из бетона класса В22,5ГОСТ 6665-91** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3**	**-6,536**		**44629,00**	**0,00**	**-291695**		**-291695**	**0**	**-315031**
						0,00	**0,00**	**0**			**-23336**	
		ИТОГО по разделу 3:						**-575316**	**-4864**	**-449927**	**-132234**	**-764155**
								-120525	**-1914**		**-56604**	
		Дорожные знаки и разметка										
30	**Е11-270902-0101 изм. и доп. вып.17**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	**шт**	**75**		**4942,29**	**822,52**	**370672**	**61689**	**31303**	**322163**	**748262**
						3702,40	**274,92**	**277680**	**20619**		**55427**	
31	**С124-010202-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1,30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	**шт**	**33**		**6870,00**	**0,00**	**226710**	**0**	**226710,00**	**0**	**244847**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0**		**18137**	
32	**С124-010202-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2,30 ГОСТ 32948-2014**	**шт**	**21**		**9340,00**	**0,00**	**196140**	**0**	**196140,00**	**0**	**211831**

		СП - 8%			0,00	0,00	0,00	0		15691	
33	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700мм, типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	19	6390,00	0,00	121410	0	121410,00	0	131123
		СП - 8%			0,00	0,00	0,00	0		9713	
34	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратныеВ=600мм, типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	17	6759,00	0,00	114903	0	114903,00	0	124095
		СП - 8%			0,00	0,00	0,00	0		9192	
35	С124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые Д=600мм, типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	39	6643,00	0,00	259077	0	259077,00	0	279803
		СП - 8%			0,00	0,00	0,00	0		20726	
36	Е11-270903-0105 Изм. и доп.вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3	км. линии	2,174	17992,38	9592,07	39115	20853	11763	13733	57076
		НР - 108%; СП - 8%			2989,20	2859,83	6499	6217		4228	
37	Е11-270903-0401 Изм. и доп.вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	120	6005,00	26,58	720600	3190	660869	63160	846461
		НР - 108%; СП - 8%			471,18	16,17	56541	1940		62701	
		Прочие работы									
1	41-020103-1902 РСНБ РК 2015 включить	Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км	т	2034	2082,00	0,00	4235722	0	0	0	4574579
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		338858	
		ИТОГО по разделу 4:					6284349	85732	1622175	399056	7218077
							340720	28777		534672	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				5709033	80868	1172248	266822	6453923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					220194	26863		478068	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									83900,99
		Итого :									6537823,53
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты при произ-ве С-М работ в зимнее время 1,89%									123564,86
		Итого:									6661388,40
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									133227,77

		Итого:										**6794616,17**
		Скидка подрядчика										**899800,55**
		Итого:										**5894815,62**
	СН РК 8.02-02-2002	**НДС (12%)**	Тенге									**707377,87**
		СТОИМОСТЬ ВСЕГО	**Тенге**									**6602193,49**

Руководитель "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Айдарханов Т. А.

Технадзор : ИП Каков Т.Р.

Авторский надзор: ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Гомель В.А.

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

Жумалиев М.С.

Субподрядчик: ТОО "ДОС МК"

Алдабеков М.Н.