Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Достоевского, д. 110, тел.: 87222354588** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220740016432**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, индекс 160050** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151240009111**
Договор (контракт)	№181 от 04.05.2023 №1 от 27.05.2024	

Номер документа	Дата составления
120	**30.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Одна услуга	1	46 791 725,00	46 791 725,00	5 013 399,11
				Итого	1	x	46 791 725,00	5 013 399,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молбетолиев А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

4

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Абай"**

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) №4

за Сентябрь 2024 год

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
220740016432	151240009111			№ 181 Доп.согл. №1	04.05.2024 г. 27.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**149 946 839,00**	**149 946 839,00**	**46 791 725,00**				**5 013 399,11**	**46 791 725,00**
Аванс 30%	**44 984 051,70**	**44 984 051,70**	**14 037 517,50**				**1 504 019,73**	**14 037 517,50**
ИТОГО по справке	**104 962 787,30**	**104 962 787,30**	**32 754 207,50**				**3 509 379,38**	**32 754 207,50**

МП

Заказчик **Зам. руководителя Артықбаева Ф.А.** **ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МП

Подрядчик **Директор Мамбеталиев А.С.** **ТОО "IT-Invest company" БИН/ИИН 151240009111**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: **Эксперт Шакиров А.Б.** **ИИН 660725302202 № KZ52VJE00029525 от 10.08.2017 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС ,Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) № 181 от 04.05.2024 г., Доп. соглашение №1 от 27.05.2024 г. к Договору подряда № 181 от 04.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за Сентябрь

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)					
1	**27**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**6,569**	**234015**	**1 537 245**	
2	**28**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**6,97**	**135446**	**944 059**	
3	**29**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**13,539**	**4318**	**58 461**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	120106	2 764	
3.2	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	1629070	147 775	
3.3	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	107485	1 455	
4	**30**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**441,408**	**166**	**73 274**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02648448	120106	3 181	
4.2	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,10152384	1629070	165 389	
4.3	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01765632	107485	1 898	
5	**32**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**561**	**5858**	**3 286 338**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	32.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	645,15	3799	2 450 925	Казахстан

6	33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	29,5	1590	46 905	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-21)					
7	34	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
8	35	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
9	36	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
			неучтенные ресурсы					
9.1	36.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
9.2	36.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
9.3	36.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-19)					
10	37	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1733	10 398	
11	38	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	128507	20 047	Казахстан
12	39	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	77,33	5142	397 631	
13	40	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	77,33	3353	259 287	Казахстан
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-22)					
14	41	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	5,4	32199	173 875	
			неучтенные ресурсы					
14.1	41.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,481	29036	159 146	Казахстан
15	42	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,15	357997	53 700	Казахстан
16	43	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35284	364193	128 502	
17	44	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,35284	1158981	408 935	Казахстан
18	45	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	18,34768	209	3 835	
19	46	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	8,2	5858	48 036	
			неучтенные ресурсы					
19.1	46.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,43	3799	35 825	Казахстан
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 24,26)					
20	56	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
			неучтенные ресурсы					

20.1	56.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	29036	544 339	Казахстан
21	**57**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,561**	**357997**	**200 836**	**Казахстан**
22	**58**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,112**	**332404**	**37 229**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	58.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
23	**59**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,36742**	**364193**	**133 812**	
24	**60**	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,36742**	**1158981**	**425 833**	**Казахстан**
25	**61**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	**м2**	**25,7194**	**209**	**5 375**	
26	**62**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,11**	**234015**	**25 742**	
27	**63**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,11**	**4318**	**475**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	63.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
27.2	63.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
27.3	63.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
28	**64**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**14,4**	**5858**	**84 355**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	64.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
			Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3 (АС 29)					
29	**74**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**4,25**	**32199**	**136 846**	
			неучтенные ресурсы					
29.1	74.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	4,31375	29036	125 254	Казахстан
30	**75**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,12957**	**357997**	**46 386**	**Казахстан**
31	**76**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,00598**	**332404**	**1 988**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	76.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан

32	**77**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,40827**	**364193**	**148 689**	
33	**78**	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,40827**	**1158981**	**473 177**	**Казахстан**
34	**79**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	**м2**	**28,5789**	**209**	**5 973**	
35	**80**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,084**	**234015**	**19 657**	
36	**81**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,084**	**4318**	**363**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	81.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
36.2	81.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	
36.3	81.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	
37	**82**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**8,2**	**5858**	**48 036**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	82.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,43	3799	35 825	Казахстан
			Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4 (АС 30)					
38	**92**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**7,85**	**32199**	**252 762**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	92.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,96775	29036	231 352	Казахстан
39	**93**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,235**	**357997**	**84 129**	**Казахстан**
40	**94**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,00598**	**332404**	**1 988**	
			неучтенные ресурсы					
40.1	94.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
41	**95**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,56897**	**364193**	**207 215**	
42	**96**	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,56897**	**1158981**	**659 425**	**Казахстан**
43	**97**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	**м2**	**39,8279**	**209**	**8 324**	
44	**98**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,055**	**234015**	**12 871**	
45	**99**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,055**	**4318**	**237**	
			неучтенные ресурсы					

45.1	99.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0000935	120106	11	
45.2	99.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	1629070	600	
45.3	99.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	107485	6	
46	**100**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**6,05**	**5858**	**35 441**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	100.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,9575	3799	26 432	Казахстан
			Подраздел 4.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-27,28)					
47	**110**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,44466**	**364193**	**161 942**	
48	**111**	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,44466**	**1158981**	**515 352**	**Казахстан**
49	**112**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	**м2**	**38,68542**	**209**	**8 085**	
50	**113**	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**3,129**	**1590**	**4 975**	
			Подраздел 4.6. Вентканалы (АС-31)					
51	**115**	**1114-0301-0204**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0987**	**375727**	**37 084**	
52	**116**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,18762**	**1485450**	**278 703**	
53	**117**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**97,5**	**5142**	**501 345**	
54	**118**	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**97,5**	**3353**	**326 918**	**Казахстан**
55	**119**	**6111-0201-0201**	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**м3 изоляции**	**2,53**	**38153**	**96 527**	
56	**120**	**234-101-0206 Коб=0,96**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**2,4288**	**56845**	**138 065**	**Казахстан**
57	**121**	**1114-0302-0102**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**85**	**8365**	**711 025**	

			Итого:				**17 994 843**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 454 904**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 229 351**	
			машины и механизмы	Тенге			**389 408**	

- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**89 519**
материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 150 526**
оборудование	Тенге			**0**
перевозки	Тенге			**0**
прочие затраты	Тенге			**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 367**

Всего	**17 994 843**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 313 624
Итого с общеплощадочными затратами	**19 308 467**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	214 676
Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	**19 523 143**
Сметная прибыль (5%)	965 423
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**390 463**
Итого в ценах с 01.11.2023 г.	**20 879 029**
Итого в ценах 2024 г. К=1,075	**22 444 956**
Тендерная скидка	**21 996 057**
НДС (12%)	2 639 527
Итого	**24 635 583**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Зам. руководителя Артықбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy", БИН/ИИН 120340021502
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Шакиров А.Б. ИИН 660725302202 № KZ52VJE00029525 от 10.08.2017 г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "TAST project", БИН/ИИН 080740013457
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Кузембаев М.М. ИИН 860216301506 № KZ90VJE00062791 от 23.02.2021 г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бескарагайский район **Заказ** 88-9

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС ,Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) № 181 от 04.05.2024 г., Доп. соглашение №1 от 27.05.2024 г. к Договору подряда № 181 от 04.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за Сентябрь

на Корректировочная смета

Основание: ЛС № 2-01-02-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Включение					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)					
1	**+**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**1,38**	**46624**	**64 341**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	+	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3036	25840	7 845	Казахстан
1.2	+	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,55752	122639,62	68 374	Казахстан
			Подраздел 4.6. Вентканалы (АС-31)					
2	**+**	**1114-0301-0201**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,4**	**74501**	**700 309**	

	Итого:		**840 869**
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	**254 533**
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**126 720**
	машины и механизмы	Тенге	**13 739**
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**3 275**

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**572 598**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**54**

Всего	**840 869**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	61 383
Итого с общеплощадочными затратами	**902 252**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	8 426
Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	**910 678**
Сметная прибыль (5%)	45 113
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**18 214**
Итого в ценах с 01.11.2023 г.	**974 005**
Итого в ценах 2024 г. К=1,075	**1 047 055**
Тендерная скидка	**1 026 114**
НДС (12%)	123 134
Итого	**1 149 248**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя Артықбаева Ф.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy", БИН/ИИН 120340021502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Шакиров А.Б. ИИН 660725302202 № KZ52VJE00029525 от 10.08.2017 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "TAST project", БИН/ИИН 080740013457

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кузембаев М.М. ИИН 860216301506 № KZ90VJE00062791 от 23.02.2021 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Бескарагайский район **Заказ** 88-9

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС ,Улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, тел.: +77760159595
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) № 181 от 04.05.2024 г., Доп. соглашение №1 от 27.05.2024 г. к Договору подряда № 181 от 04.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за Сентябрь

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**461,06**	**1909**	**880 164**	
2	**2**	**6110-0302-0102**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**11526,5**	**35**	**403 428**	
3	**3**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,84835**	**68359**	**57 992**	
4	**4**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,84835**	**310546**	**263 452**	
5	**5**	**6111-0402-0103**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**461,06**	**2550**	**1 175 703**	
6	**6**	**234-101-0207 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**1 м3**	**94,97836**	**63122**	**5 995 224**	**Казахстан**
7	**7**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в два слоя**	**м2**	**461,06**	**1324**	**610 443**	
8	**8**	**6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/**	**м2**	**96,19**	**510**	**49 057**	

9	9	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами /прим.5/	м	38	400	15 200	
10	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38	1099	41 762	Казахстан
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
11	103	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	279	3775	1 053 225	
12	104	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	31,3038	56845	1 779 465	Казахстан
13	105	6111-0201-0504	Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки	м3	6,2	113752	705 262	
14	106	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	6,324	46522	294 205	Казахстан
15	107	6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,8688	2749	2 028 401	

	Итого:				15 352 983
	из них:				
	затраты на труд рабочих	Тенге			5 142 814
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 575 521
	машины и механизмы	Тенге			381 728
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			99 766
	материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 828 441
	оборудование	Тенге			0
	перевозки	Тенге			0
	прочие затраты	Тенге			0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 108

Всего	**15 352 983**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 120 768
Итого с общеплощадочными затратами	**16 473 751**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	173 281

Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска)	**16 647 032**
Сметная прибыль (5%)	823 688
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**332 941**
Итого в ценах с 01.11.2023 г.	**17 803 660**
Итого в ценах 2024 г. К=1,075	**19 138 934**
Тендерная скидка	**18 756 156**
НДС (12%)	2 250 739
Итого	**21 006 894**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Абай", БИН 220740016432

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя Артықбаева Ф.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy", БИН/ИИН 120340021502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Шакиров А.Б. ИИН 660725302202 № KZ52VJE00029525 от 10.08.2017 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "TAST project", БИН/ИИН 080740013457

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кузембаев М.М. ИИН 860216301506 № KZ90VJE00062791 от 23.02.2021 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)