Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"08" октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Премиум Строй",
100600, область Ұлытау, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Абая, 87А
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Молдашева Маргулана Есболовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ "Областной высший медицинский колледж города Жезказган" управления здравоохранения области Улытау по адресу: г.Жезказган,ул.С.Сейфуллина 12
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения" Областной высший медицинский колледж города Жезказган" управления здравоохранения области Ұлытау
директор Молдина Меруерт Айтмаганбетовна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй К", лицензия ГСЛ-КР №01432 от 07.03.2024г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "Корпорация "Асыл-строй", РП «Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ "Областной высший медицинский колледж города Жезказган" управления здравоохранения области Улытау по адресу: г.Жезказган,ул.С.Сейфуллина 12 »
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ТОО "Асыл-строй" 0709-1437 20.09.2023.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$)	2942,30	2942,3
Число этажей	этаж	4+подвал+тех.этаж	4+подвал+тех.этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	11169,0	11169,0
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Медицинский колледж:

Здание 4-х этажное с подвалом и техэтажом. Подвал предназначен для ввода инженерных коммуникаций. На первом этаже расположены служебные помещения, холл, учебные

кабинеты. На втором, третьем, четвертом этажах расположены комнаты для учебные кабинеты.
Фундамент под здание бетонные блоки.
Наружные стены толщиной 400 мм крупнопанельные и облицованы линеарными панелями.
Внутренние несущие стены и перегородки выполнены из сборных железобетонных панелей.
Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Лестничные марши сборные железобетонные.
Окна – металлопластиковые.
Кровля каркасная, покрытие металочерепицей.
Водоотвод с кровли наружный.
Двери – наружные металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016, внутренние двери деревянные по ГОСТ 475-2016,
Внутренняя отделка:
Стены – штукатурка цементным раствором, отделка сухими гипсовыми смесями, окраска водоэмульсионной краской, облицовка керамической плиткой.
Потолки – отделка сухими гипсовыми смесями, окраска водоэмульсионная, подвесной потолок Армстронг.
Полы – цементно-песчаная стяжка, покрытие из керамогранита, покрытие из линолеума.
для доступа МГН предусмотрен подъемник
Прачка и гараж:
Здание одноэтажное с подвалом. Подвал предназначен для ввода инженерных коммуникаций. На первом этаже расположены служебные помещения, прачечная, гараж. В подвале расположены подсобные помещения.
Фундамент под здание бетонные блоки.
Наружные стены толщиной 400 мм крупнопанельные и облицованы линеарными панелями.
Внутренние несущие стены и перегородки выполнены из сборных железобетонных панелей.
Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Окна – металлопластиковые.
Кровля каркасная, покрытие металочерепицей.
Водоотвод с кровли наружный.
Двери – наружные металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016, внутренние двери деревянные по ГОСТ 475-2016,
Внутренняя отделка:
Стены – штукатурка цементным раствором, отделка сухими гипсовыми смесями, окраска водоэмульсионной краской, облицовка керамической плиткой.
Потолки – отделка сухими гипсовыми смесями, окраска водоэмульсионная, подвесной потолок Армстронг.
Полы – цементно-песчаная стяжка, покрытие из керамогранита.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2024 года*

месяц, год

окончание работ *октябрь 2024 года;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 6 месяцев.

.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ "Областной высший медицинский колледж города Жезказган" управления здравоохранения области Ұлытау по адресу: г.Жезказган,ул.С.Сейфуллина 12

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Молдашев Маргулан Есболович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)