Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы"
Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства к врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района, Акмолинской области
Договор:№39 от 16.09.2024год

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 09 декабря месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		№39	16.09.2024год			ТОО"Мөлдір Бұлақ Суы"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	34 852 836,70	14 106 024,9							1 692 722,99	15 798 747,91
в т.ч. за отчетный месяц	15 798 747,91	14 106 024,9							1 692 723,0	15 798 747,91
Удержание 30%	4 739 624,37									4 739 624,37
Итого к оплате:	11 059 123,53									11 059 123,53

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Есильского района""

Руководителя _____ **Болатов А.Е.**

(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы"

Директор _____ **Кумарбеков Б.С.**

(подпись, м.п.)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Есильского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы", г.Шымкент, Абайский район, мкр.Акжайык, ул.Акжунис, д.29 БИН/ИИН 101040003969 БИК KCJBKZKX ИИК KZ818562203136727292 Тел.: +77780078807

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт выполненных работ №2 от 09.12.2024г

по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства к врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского за Декабрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1213716**
		УОК				
10	**252-301-0950** *РСНБ РК 2022*	**Устройство на опору УОК**	**шт.**	**1**	**22 042**	**22042**
11	**252-102-0226** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	**шт.**	**2**	**6 232**	**12464**
12	**252-108-0702** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**2**	**66**	**132**
13	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Крепление провода**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**
14	**252-207-2603** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SEW20**	**шт.**	**6**	**5 400**	**32400**
		Опора анкерная с установкой РЛНД Ар10-1(н) -1кт.				
15	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**1**	**58 904**	**58904**
16	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**82 454**	**164908**
17	**1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,1**	**37 422**	**3742**
18	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**7 693**	**15386**
19	**252-301-0905** *РСНБ РК 2022*	**Комплект металлических элементов к опоре Кр 10-1**	**комплект**	**1**	**87 186**	**87186**
20	**252-102-0408** *СпрСЦ 05.2024*	**Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20**	**шт.**	**4**	**8 356**	**33424**

1	2	3	4	5	6	7
21	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	4	69	276
22	252-207-2118 *СпрСЦ 05.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	8	1 561	12488
23	252-108-1001 *СпрСЦ 05.2024*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	3	14 025	42075
24	252-207-4815 *СпрСЦ 05.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	3	11 061	33183
25	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1 380	4140
26	252-201-0237 *СпрСЦ 05.2024*	Ушко типа UU-7-16	шт.	3	3 031	9093
27	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	62 341	62341
28	515-201-0511 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	1	245 726	245726
29	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,82137	1 092	897
		Опора угловая промежуточная УП10/0,4-1(н)-1кт.				
31	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	58 904	58904
32	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	82 454	164908
33	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	37 422	3742
34	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 693	15386
35	252-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1	комплект	1	70 477	70477
36	252-102-0408 *СпрСЦ 05.2024*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	3	8 356	25068
37	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	69	207
38	252-207-2118 *СпрСЦ 05.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	6	1 561	9366
39	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1 380	4140
40	252-207-1809 *СпрСЦ 05.2024*	Лента крепления типа F 207	шт.	2	1 036	2072
41	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	111	222
42	252-202-0541 *СпрСЦ 05.2024*	Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)	шт.	1	6 294	6294
43	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	1	2 437	2437

1	2	3	4	5	6	7
44	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	89	356
45	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,5	486	243
46	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	2 681	2681
	Раздел 2.	**Материалы и оборудование 0,4кВ**				**10751281**
47	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	13 437	26874
48	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	63 678	50688
49	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 965	24883
50	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 156	6292
51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,5	39 703	19852
52	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,6	60 141	96226
53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0457	336 177	15363
54	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 536 702	14752
54.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,623616	5 082	3169
54.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0016128	12 988	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0016128*	*3 931*	*6*
54.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022579	8 399	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0022579*	*2 752*	*6*
54.2.3	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0096	1 202 418	11543
56	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 325 807	2325807
58	515-103-0146 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	5 525 517	5525517
60	247-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 291	13291

1	2	3	4	5	6	7
61	1308-0303-0102 *РСНБ ГК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	7 567	7567
62	247-205-0847 *СпрСЦ 05.2024 прим.*	Рубильник РЕ 19-37 400А	шт.	1	264 383	264383
63	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	19 512	19512
64	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 968	8968
65	247-204-3410 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 160А	шт.	1	12 624	12624
66	247-204-3403 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА57-35 1Р 25А	шт.	1	12 531	12531
67	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 843	5843
68	247-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	39 580	39580
				Земляные работы		
78	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	33,7	377	12705
79	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,6	67	1648
80	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,1	8 733	79470
81	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	109	827	90143
82	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	52	254	13208
83	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	93	1 131	105183
84	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	85	1 077	91545
85	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60	1 001	60060
86	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3x70+1x35 (мк)-1	м	157	2 970	466290
87	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3x6 (ок)-0,66	м	87	474	41238
88	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	18 866	75464
89	243-903-2035 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4x70/120-ВЛ-пб	шт.	4	17 435	69740
90	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	85	313	26605

1	2	3	4	5	6	7
91	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	1 968	167280
92	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	126	24	3024
93	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	74	53	3922
94	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	52	88	4576
95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,4	4 271	5979
		Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -3шт.				
96	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	47 143	141429
97	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	3	87 232	261696
98	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,102	1 115 764	113808
99	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	13 247	39741
100	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	3	20 343	61029
101	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	3	96 599	289797
102	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	105	3150
103	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	3	8 968	26904
104	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	866	2598
105	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5 671	510
106	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	331	1986
		Итого по акту				11 964 997
			ИТОГО:			11 964 997
			В том числе :			
			Стоимость оборудования, всего			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			
		Оборудование				7 851 324

1	2	3	4	5	6	7
		Без оборудование				**4 113 673**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**7,5%**		**308 525**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**0,3%**		**12 341**
		итого затраты на организацию и управление				**4 434 539**
		Сметная прибыль 5%		**5%**		**221 727**
		Непредвиденные работы и затраты 5%		**5%**		**614 293**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 270 560**
		Итого с оборудованием				**13 121 884**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:		**1,075**		**14 106 025**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**14 106 025**
		НДС		**12 %**		**1 692 723**
		Итого с НДС				**15 798 747,91**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Есильского _____ Болатов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы" _____ Құмарбеков Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер эксперт ТОО "Кокше Строй Технадзор" _____ Дарбаев Д.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт ТОО "АТ - Сервисплан _____ Әліпбек Ө.Н.