Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"20" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы", г.Шымкент, Абайский район, МИКРОРАЙОН САМАЛ-3,1769 БИН101040003969, № лицензии: ГСЛ №001816, от 06.05.2011год**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Кумарбеков Б.С. телефон: +77780078807**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района, Акмолинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района", 20900, Есиль, Акмолинская область, Есильский район, Динмухаммеда Конаева, 13, 87052187119**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АТ-Сервисплан», № KazE-0335/24 от 10.06.2024 г., РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район , Ерманова , 11 , 317**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Kaz Expertise» KZ72VJE00043521 от 10.06.2024год**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Наружные сеть связи	км	0,356		0,356	
Электроснабжение ВЛИ – 0,4кВ	км	0,238		0,238	
выгреб емк.4м3	м3	4		4	
Канализация К1	км	0,085		0,085	
Водопровод В1	км	0,1025		0,1025	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2024 г., в том числе: СМР оборудование прочие	тыс.тенге	47241,101 25365,845 9139,545 12735,710		47 241,101 25 365,845 9 139,545 12 735,710	
Продолжительность строительства	месяц	1		1	

Дом культуры имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выгреб

Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба.

Днище и стенки резервуара монолитные ж/бетонные из бетона на сульфатостойкомцементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями

Класс бетона С 16/20, марка по морозостойкости F 100, марка по водонепрницаемости W6, при степени ответственности сооружения -2.

Перекрытие резервуара из монолитной железобетонной плиты на сульфатостойком цементе.

Бетонные работы по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", СП РК 4.01-103-2013 "Наружние сети и сооружения водопровода и канализации".

Арматурные каркасы и сетки перед установкой в опалубку объединить в пространственный каркас путем контактной точечной электросварки.

Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 70 % проектной прочности.

После снятия опалубки произвести контрольное заполнение резервуара водой, затем выполнить обратную засыпку пазух.

Монтаж сборных конструкций осуществлять в соответствии с указаниями СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции ".

Данный раздел разработан на основании:

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СН РК 4.01-03-2011- Водоотведение. Наружные сети и сооружения;
- задания на проектирование;
-Инженерно-геологических изысканий выполненных ТОО "КАРАГАНДАГИИЗ и К*";
-технических условий от 13.11.2023 года, выданных КГП на ПХВ "Есильский горкомхоз"
- чертежей генерального плана.

Площадка строительства характеризуется следующими показателями: Грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,8-2,0м, условные отметки установившегося уровня 297,80-298,00м.

По номенклатурному виду и просадочным свойствам в пределах изучаемой территории, до глубины 8,0 м выделен четыре инженерно-геологический элемент (ИГЭ):

ИГЭ-1 СУГЛИНКИ aQ вскрыты на глубине 0,2-0,4м под почвенном слоем,

мощность слоя 1,3-1,6м. По полевому описанию суглинки коричневые, серовато-коричневые, карбонатизированные, с линзами песка мощностью 5-7см.

ИГЭ-2 ПЕСКИ СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ aQ вскрыты на глубинах 1,5-2,0м, мощность их слоя 4,0- 4,5м. По полевому описанию пески коричневые, серовато-коричневые, до глубины 2,5м мало-влажные, с глубины 2,5м влажные, с глубины 3,5-3,6м водонасыщенные, с линзами и прослоями суглинка мощностью от 3-5 до 7-10см.

ИГЭ-3 ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ aQ вскрыты на глубинах 6,0м, вскрытая мощность их слоя 1,8-2,0м. По полевому описанию пески коричневые, серовато-коричневые, водонасыщенные, с линзами и прослоями суглинка мощностью 3-5см.

ИГЭ-4 СУГЛИНКИ e(Mz) вскрыты скважиной 98-23 на глубине 7,8м вскрытая мощность слоя 0,4м. По полевому описанию суглинки серые, серовато-голубые с дресвой и щебнем до 15%.

Настоящий рабочий проект выполнен на оснований задание на проектировании и согласно ТУ №Д03-2992-08/23 от 17.08.2023г. выданным АО "Казахтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" Есилский ЛТЦ ДЭСД Астана .

Проектом предусматривается прокладка оптического кабеля ВОЛС от АТС-291 с.Аксай в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм до проектируемой зданий амбулатории для возможности подключения к высокоскоростному интернету и телефонному связи, построенный на волоконно-оптической линии связи по технологии GPON.

Для этого от АТС-291 с.Аксай прокладывается оптический кабель с количеством волокон 8 в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм до проектируемой зданий амбулатории.

Кабели оконечить оконечными устройствами.

Кабели ВОЛС прокладываются в траншее на глубине не менее 1,2 м.

При параллельной прокладке сетей связи и водопровода, канализации и дождевой канализации расстояние между ними должно быть не менее 0,5м, от тепловых сетей - 1м. При вертикальном пересечении с трубопроводами (в свету) между ними должно быть не менее 0,5м.

Линий связи организовать на расстоянии от фундаментов зданий и сооружений на 0,6м, от кромки проезжей части -1,5м, от фундаментов опор наружного освещения, силовых кабелей - 0,5м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.11.2024 года.**
окончание работ **04.12.2024 года.**
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 1 **месяцев;**
фактически, месяцев: **1 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель Шубенцев Р.Ю. начальник Есильский РЭК

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Руководитель Начальник Есильского МТУ Наурзан Г.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Руководитель И.о. директора ГКП на ПХВ "Есильский Водоканал" Мунаков Г.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по

результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района, Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы", директор Құмарбеков Б.С.

_____ «____» _____ **2024 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)