Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 334,57	21 727,29							2 607,28	24 334,57
Всего по стройке	24 334,57	21 727,29							2 607,28	24 334,57

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылдоджаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17993**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2890*
		машины и механизмы	тенге			5787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1457*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**11362**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2512
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1368*
		машины и механизмы	тенге			2631
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*662*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6219
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,5).0,001	км	0,0015	3 432 778	5149
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,5).1,02	м	1,53	1 986	3039
		Линейная арматура				
5	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	1	257	257
6	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299	2598
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**6631**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2767
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1522*
		машины и механизмы	тенге			3156
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*795*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			708
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,8).0,001	км	0,0018	3 432 778	6179
8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,8).1,02	м	1,836	246	452

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17993**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2890*
		машины и механизмы	тенге			5787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1457*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**17 993,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 241,52**
		Итого				**19 234,52**
		Сметная прибыль - 5%				**961,73**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**384,69**
		Итого				**20 580,93**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 727,29**
		НДС- 12%				**2 607,27**
		Стоимость строительства				**24 334,57**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**