Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) (генеральный подрядчик) ТОО «Айком ltd» 30000, Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., ЖК "Тыныштык"
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жәдігеров Абай Әбдірамануұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозен. Электроснабжение мкр.№1 Шанырак»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» в лице руководителя Гафаров К.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствует
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «АТК-Жанаозен».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области и ТОО «АТК-Жанаозен» №73-28/04.14-02 ЭС .
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Шанырак»	кВт	2177,0		2177,0	
Протеженность КЛ-6 кВ	м	750		750	
Протеженность трассы ВЛ-0,4 кВ	м	2230		2230	
Опора СВ-105	шт	110		110	
Светильники ЖО-07	шт	75		75	
ВРУ	шт	26		26	
Трансформатор ТМ10/400кВа	шт	20		20	
Шкаф металлический ШУЭ-08-1Н (с счетчиками однофазный тип Орман)	комплект	289		289	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструкция и расширению сетей 6кВ и 0,4 кВ. и уличное освещение с энергосберегающими лампами установленные на опорах ВЛ-0,4 кВ.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Июль 2017 г;
месяц, год
окончание работ Декабрь 2018 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, 17 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 17 месяц ;
фактически,17 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозен. Электроснабжение мкр.№1 Шанырак» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Жәдігеров Абай Әбдірамануұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____ М.П.