Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек
Договор №13 от 29.03.2018 года.

Форма 2

АКТ №1
приемки выполненных работ
за март месяц 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		Срезка										
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1750	4,85 –	4,85 1,68	8489 –	8489 2945	2857 97	– 0,01	– 10		
2	E0101-24-13K=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1750	12,59 –	12,59 4,37	22041 –	22041 7647	7418 97	– 0,01	– 25		
		Ввоз Грунта (насыпь)										
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7850	26,27 1,15	25,02 6,79	206228 9028	196416 53270	60429 97	0,01 0,02	63 182		
4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	14130	19,70 3,94	– –	278361 55672	– –	55672 100	0,08 –	1169 –		
5	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	7850	9,24 –	9,24 3,00	72572 –	72572 23562	22855 97	– 0,01	– 90		
6	E0101-24-10 к=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	31400	7,91 –	7,91 2,57	248386 –	248386 80643	78223 97	– 0,01	– 309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	7850	3,12	2,66	24471	20887	10051	–	21
				0,39	0,93	3062	7301	97	–	24
8	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы								
		м3	7850	28,30	27,83	222117	218428	65229	–	26
				0,47	8,10	3690	63557	97	0,03	214
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	22000	0,28	0,28	6190	6190	1949	–	–
				–	0,09	–	2010	97	–	8
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	7850	14,12	12,00	110822	94180	33237	0,01	96
				1,62	2,75	12717	21548	97	0,01	96
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	7850	12,51	12,51	98185	98185	32597	–	–
				–	4,28	–	33605	97	0,01	110
12	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3	23550	1,27	1,27	29932	29932	8738	–	–
				–	0,38	–	9008	97	–	29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Тенге				1809474				
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение								
		Земляные работы								
13	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	831,120493	22,38	21,57	18600	17927	5921	0,01	5
				0,81	6,53	673	5431	97	0,02	20
14	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	25,7047575	194,18	–	4991	–	5640	1,25	32
				194,18	–	4991	–	113	–	–
15	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	599,777675	5,55	5,55	3332	3332	1049	–	–
				–	1,80	–	1082	97	0,01	4
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	257,047575	122,18	–	31406	–	35489	0,89	227
				122,18	–	31406	–	113	–	–
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	599,777675	21,55	4,52	12923	2709	9908	0,11	65
				17,03	–	10214	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		Канал КЛ60х45-210м	26,7 м3	1901,20	152,52	50762	4072	7318	1,02	27
				153,68	57,15	4103	1526	130	0,28	7
19	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	36,4 м3	1986,57	564,43	72311	20545	38856	3,33	121
				567,00	195,49	20639	7116	140	0,75	27
20	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
		Угол поворота УПК60х45-3шт	25,2 м3	22865,00	–	576198	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,03 м3	1986,57	564,43	6019	1710	3234	3,33	10
				567,00	195,49	1718	592	140	0,75	2
22	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
			2,07 м3	23400,00	–	48438	–	–	–	–
23	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		Канал КЛ90х45-245м	0,96 м3	23565,00	–	22622	–	–	–	–
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	65,3328 м3	1986,57	564,43	129788	36876	69742	3,33	218
				567,00	195,49	37044	12772	140	0,75	49
		Угол поворота УПК90х45-1шт								
25	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,67 м3	1986,57	564,43	3318	943	1783	3,33	6
				567,00	195,49	947	326	140	0,75	1
26	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
			0,87 м3	23400,00	–	20358	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	0,35	23800,00	–	8330	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,4	24100,00	–	9640	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
29	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,05	18800,00	–	940	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Ниша компенсаторная-НК 90х45-4шт								
30	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	22,88	1986,57	564,43	45453	12914	24424	3,33	76
				567,00	195,49	12973	4473	140	0,75	17
31	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 м3	0,88	24500,00	–	21560	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
32	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	13,92	23400,00	–	325728	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
33	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона м3	3,6	24635,00	–	88686	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
34	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона м3	3,52	24287,00	–	85490	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5								
		м3	0,96	18800,00	–	18048	–	–	–	–
		Ниша компенсаторная-НК 60х45-2шт		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	2284	3,33	7
				567,00	195,49	1213	418	140	0,75	2
37	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3								
		м3	1,42	24500,00	–	34790	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
38	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	0,72	23565,00	–	16967	–	–	–	–
		Дренажный колодец-1шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	24	22,38	21,57	537	518	171	0,01	–
				0,81	6,53	19	157	97	0,02	1
40	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	6	194,18	–	1165	–	1317	1,25	8
				194,18	–	1165	–	113	–	–
41	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
		м3	1	432,86	0,86	433	1	419	2,81	3
				432,00	0,32	432	–	97	–	–
42	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	1	122,18	–	122	–	138	0,89	1
				122,18	–	122	–	113	–	–
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	–
44	Е0111-16-1	Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм								
		м2	5	1116,92	64,94	5585	325	1517	0,96	5
				222,30	24,32	1112	122	123	0,12	1
45	Е0111-16-3 к=2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона								
		м2	10	-257,72	-14,49	-2577	-145	-659	-0,20	-2
				-48,15	-5,42	-482	-54	123	-0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
47	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях м3	1,62	28075,54 2645,33	2538,55 950,63	45482 4285	4112 1540	7573 130	15,87 4,64	26 8
48	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	0,05	19962,55 6633,00	203,35 76,50	998 332	10 4	335 100	44,66 0,38	2 –
49	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м3	1	280,88 32,18	248,35 78,59	281 32	248 79	147 133	0,22 0,27	– –
50	С11011-476	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм м2	1	665,48 81,68	8,23 3,08	665 82	8 3	100 118	0,47 0,02	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 м3	1	1690,00 –	– –	1690 –	– –	– –	– –	– –
			Тенге			2052210				

РАЗДЕЛ 3.Газопровод низкого давления Р.0,003МПА

Ведмость объемов работ (надземный газ-д низкого давления)

51	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм км	0,0769184	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	7125 692	5208 894	1904 120	43,50 43,04	3 3
52	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм км	0,0769184	214942,93 32175,00	180223,18 32204,48	16533 2475	13862 2477	5942 120	172,00 121,11	13 9
53	Ц392-1	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 60 мм стык	8,0037	12,36 9,00	– –	99 72	– –	65 90	0,10 –	1 –
54	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм стык	8,0037	109,10 81,00	14,70 2,25	873 648	118 18	600 90	0,40 0,01	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм стык	8,0037	2327,99 391,50	1344,74 508,50	18633 3133	10763 4070	8644 120	1,95 3,25	16 26
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11,1642826	43,60 11,62	0,10 0,04	487 130	1 –	117 90	0,06 –	1 –
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	11,1642826	20,36 4,16	0,02 –	227 46	– –	42 90	0,02 –	– –
58	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	1,77846	102,84 55,13	8,47 3,15	183 98	15 6	104 100	0,33 0,02	1 –
59	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	2,223075	83,60 42,30	6,01 2,25	186 94	13 5	99 100	0,25 0,01	1 –
60	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	40,01535	245,04 40,95	5,47 2,03	9805 1639	219 81	1720 100	0,24 0,01	10 –
61	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	44,016885	214,00 179,78	12,40 4,73	9420 7913	546 208	8122 100	0,99 0,02	44 1
62	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм м3	0,1839817	18400,00 –	– –	3385 –	– –	– –	– –	– –
63	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,1135842	68053,00 –	– –	7730 –	– –	– –	– –	– –
64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,1400537	148,40 108,00	0,07 0,02	21 15	– –	16 105	0,65 –	– –
		Ведомость объемов работ (подземный газ-д низкого давления)								
65	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм км	0,3410197	92630,43 9000,00	67711,68 11625,86	31589 3069	23091 3965	8441 120	43,50 43,04	15 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,3410197	214942,93	180223,18	73300	61460	26346	172,00	59
		км		32175,00	32204,48	10972	10982	120	121,11	41
67	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	18,229215	2327,99	1344,74	42437	24514	19688	1,95	36
		стык		391,50	508,50	7137	9270	120	3,25	59
68	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,1396091	28874,84	8426,72	4031	1176	2885	69,90	10
		км		12712,50	3183,75	1775	444	130	15,55	2
69	Е0122-17-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,1111537	31511,28	8449,81	3503	939	2298	69,90	8
		км		12712,50	3192,75	1413	355	130	15,59	2
70	Ц392-1	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 60 мм	17,7846	12,36	–	220	–	144	0,10	2
		стык		9,00	–	160	–	90	–	–
71	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	17,7846	109,10	14,70	1940	261	1333	0,40	7
		стык		81,00	2,25	1441	40	90	0,01	–
72	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	0,444615	16,90	–	8	–	5	0,10	–
		стык		11,30	–	5	–	90	–	–
73	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	0,444615	191,10	26,10	85	12	59	0,70	–
		стык		146,00	2,25	65	1	90	0,01	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			339613				
		РАЗДЕЛ 4.Котельная								
		Канализация К1								
74	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
		м		102,38	0,54	1945	10	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	3	620,54 106,20	0,64 0,25	1862 319	2 1	409 128	0,58 –	2 –
76	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	1	523,00 –	– –	523 –	– –	– –	– –	– –
77	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм шт	1	399,00 –	– –	399 –	– –	– –	– –	– –
78	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х50 мм шт	1	345,00 –	– –	345 –	– –	– –	– –	– –
		Канализация К3								
79	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм м	21	865,58 196,20	21,19 7,94	18177 4120	445 167	5487 128	1,16 0,04	24 1
80	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм м	5,7	646,41 196,20	21,19 7,94	3685 1118	121 45	1489 128	1,16 0,04	7 –
81	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	1	523,00 –	– –	523 –	– –	– –	– –	– –
82	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм шт	1	399,00 –	– –	399 –	– –	– –	– –	– –
83	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х50 мм шт	1	345,00 –	– –	345 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53397				
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство								
		Покрытие Тип 1-3305м2								
84	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	3305	33,43 1,03	29,06 10,26	110486 3404	96043 33909	49627 133	0,01 0,05	31 166
85	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15см	495,75	1684,76	68,13	835221	33776	22511	0,14	71

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	58,30752	21,38 29100,00	12,76 --	10599 1696749	6326 --	133 --	0,04 --	22 --
		Покрытие Тип 4-872м2									
87	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	872	19,95 1,03	15,58 5,50	17396 898	13586 4796	7573 133	0,01 0,03	8 23
88	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	11,232	28300,00 --	-- --	317866 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Покрытие Тип 7-1400м2									
89	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1400	33,43 1,03	29,06 10,26	46802 1442	40684 14364	21022 133	0,01 0,05	13 70
90	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	140	1684,76 21,38	68,13 12,76	235867 2993	9538 1787	6357 133	0,14 0,04	20 6
91	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	98	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Покрытие Тип 5-630м2									
92	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	630	19,95 1,03	15,58 5,50	12569 649	9815 3465	5471 133	0,01 0,03	6 17
93	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	13,92	28300,00 --	-- --	393936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Покрытие Тип 1(за участком)-2430м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	2430	33,43	29,06	81235	70616	36488	0,01	23
				1,03	10,26	2503	24932	133	0,05	122
95	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15см								
		м3	364,5	1684,76	68,13	614096	24834	16551	0,14	52
				21,38	12,76	7793	4651	133	0,04	16
96	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
		м3	21,87	29100,00	–	636417	–	–	–	–
		Покрытие Тип 4(за участком)-70м2		–	–	–	–	–	–	–
97	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	70	19,95	15,58	1397	1091	608	0,01	1
				1,03	5,50	72	385	133	0,03	2
98	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	1,152	28300,00	–	32602	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5028495	306931			239
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9779635				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9 779 635				
		Стоимость оборудования	чел.-ч			0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			0	0			100
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9 779 635				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге				445 076			
		Итого	Тенге			117 356				
		Зимнее удорожание (1,08%)	Тенге			9 896 991				
		Выслуга лет 1%	Тенге			106 887				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			98 970				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы				39 588				
		ИТОГО	Тенге			758 522				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737				10 900 959				
		Итого в текущих ценах 2016 г.	Тенге			29 835 925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			596 719				
		Итого с налогами	Тенге			30 432 644				
		НДС 12%	Тенге			3 651 917				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			34 084 561				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,8773				29 900 000				
		В том числе НДС				3 203 571				

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жумабаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Ембергенов К.