Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и фнансирующему банку)

за апрель месяц 2018 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области".

Договор №13 от 29.03.2018 года.

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта в рыночных ценах 2016г. и в базисных ценах 2001г.		Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	9	10	11	12
	"Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области" за апрель месяц 2018г.	311 525 929,00	99 632 541,00	273 280 000,00	59 800 000,00	21 801 914,00	29 900 000,00	10 900 955,00
	В том числе НДС -12%	33 377 778		29 280 000	6 407 143		3 203 571	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жумабаева Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Ембергенов К.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек
Договор №13 от 29.03.2018 года.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОТРАССА								
1	Е0124-2-4	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,15	219809,73	52482,23	32971	7872	21091	494,00	74
		км		91125,00	17035,50	13669	2555	130	88,49	13
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм**	151,5	629,00	--	95294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0124-2-3	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,22	193004,14	47716,89	42461	10498	27644	440,00	97
		км		79650,00	17008,50	17523	3742	130	88,36	19
4	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм**	222,2	452,00	--	100434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0124-2-2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,13	182535,92	46655,79	23730	6065	15877	428,00	56
		км		76950,00	16999,50	10004	2210	130	88,32	11
6	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм**	131,3	333,00	--	43723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,156	179747,21	46381,71	28041	7236	18874	424,00	66
		км		76050,00	17015,25	11864	2654	130	88,37	14
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	157,56	250,00	--	39390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,212	311608,29	83195,41	66061	17637	41307	669,00	142
		км		126000,00	23881,50	26712	5063	130	120,11	25
10	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	214,12	806,00	--	172581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,195	311608,29	83195,41	60764	16223	37995	669,00	130
		км		126000,00	23881,50	24570	4657	130	120,11	23
12	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	195	1055,00	--	205725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,014	191322,76	52332,26	2679	733	1824	456,00	6
		км		81675,00	18525,00	1143	259	130	94,47	1
14	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	12,12	389,00	--	4715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	2,02	326,00	--	659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0124-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	230518,45	58337,70	1153	292	745	522,00	3
		км		96075,00	18565,50	480	93	130	94,67	--
17	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	5,05	987,00	--	4984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,014	176712,40	29493,95	2474	413	846	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	495	156	130	54,42	1
19	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	0,005	277986,61	30429,76	1390	152	306	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	--
20	С12021-262	Опоры скользящие	0,09106	107900,00	--	9825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0028	107900,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ								
22	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	4	8099,95	85,07	32400	340	3101	3,11	12
		шт		585,00	11,25	2340	45	130	0,06	--
23	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
		шт		580,50	158,85	1161	318	130	0,66	1
24	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
		шт		765,00	254,93	3060	1020	130	1,05	4
25	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	2	27312,22	1274,34	54624	2549	4249	6,95	14
		шт		1370,25	263,93	2741	528	130	1,09	2
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 1-94 ШТ,ОП 2-236 ШТ								
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,556	20900,00	--	32520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б1-11ШТ								
27	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструккций	2,31	2748,80	497,19	6350	1149	2010	2,75	6
		м3		454,50	167,07	1050	386	140	0,58	1
28	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,55	22300,00	--	12265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,76	23565,00	--	41474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б2-7ШТ								
30	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструккций	3,08	2748,80	497,19	8466	1531	2680	2,75	8
		м3		454,50	167,07	1400	515	140	0,58	2
31	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,63	22300,00	--	14049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,45	23265,00	--	56999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 900х450 - 17 ШТ								
33	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,935	9077,22	196,62	8487	184	340	1,79	2
		м3		272,25	74,27	255	69	105	0,36	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,085	62000,00	--	5270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,935	9509,28	--	8891	--	652	3,66	3
		м3		567,00	--	530	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,35	235,97	9,95	2206	93	643	0,36	3
		м2		52,20	3,74	488	35	123	0,02	--
37	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	0,51	2549,84	335,84	1300	171	497	4,54	2
		м3		699,75	126,00	357	64	118	0,61	--
38	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,204	12200,00	--	2489	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	35,7	633,78	1,57	22626	56	3759	0,62	22
		м2		117,00	--	4177	--	90	--	--
40	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	54,4	38,15	0,18	2076	10	813	0,06	3
		м		10,60	0,07	577	4	140	--	--
41	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	13,09	191,79	26,19	2511	343	2115	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1985	130	100	0,05	1
42	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,102	77365,00	--	7891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	17	209,37	17,67	3559	300	1881	0,58	10
		м2		116,33	6,62	1978	113	90	0,03	1
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 600х450 - 23 ШТ								
44	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,92	9077,22	196,62	8351	181	335	1,79	2
		м3		272,25	74,27	250	68	105	0,36	--
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,069	62000,00	--	4278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,92	9509,28	--	8749	--	642	3,66	3
		м3		567,00	--	522	--	123	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,2	235,97	9,95	2171	92	633	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	м2	52,20	3,74	480	34	123	0,02	--
			0,69	2549,84	335,84	1759	232	672	4,54	3
49	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	м3	699,75	126,00	483	87	118	0,61	--
			0,276	12200,00	--	3367	--	--	--	--
50	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	1000шт	--	--	--	--	--	--	--
			41,4	633,78	1,57	26238	65	4359	0,62	26
51	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м2	117,00	--	4844	--	90	--	--
			55,2	38,15	0,18	2106	10	825	0,06	3
52	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м	10,60	0,07	585	4	140	--	--
			13,34	191,79	26,19	2558	349	2155	0,91	12
53	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	м2	151,65	9,90	2023	132	100	0,05	1
			0,115	77365,00	--	8897	--	--	--	--
54	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битумниоль" толщиной слоя 3 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			18,4	209,37	17,67	3852	325	2036	0,58	11
			м2	116,33	6,62	2140	122	90	0,03	1
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
55	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
			компл	558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
56	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
57	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
			компл	951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
58	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара								
		компл	8	1222,18	640,55	9777	5124	6823	2,76	22
				501,75	154,35	4014	1235	130	0,63	5
60	С130902-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
		шт	8	13800,00	--	110400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара								
		компл	14	758,61	389,61	10621	5455	7469	1,73	24
				317,25	93,15	4442	1304	130	0,38	5
62	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	14	10500,00	--	147000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	12	5320,00	--	63840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	2	6040,00	--	12080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	14	682,00	--	9548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (КЛАПАН-ЗАХЛОПКА ДИАМ. 100 ММ)								
		т	0,022	247994,13	49389,75	5456	1087	2329	312,70	7
				62775,00	18657,00	1381	410	130	91,12	2
67	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм								
		шт	2	243,00	--	486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
68	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,17274	97546,51	30429,76	16850	5256	10565	205,00	35
				35550,00	11495,25	6141	1986	130	56,14	10
69	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм								
			0,24124	97546,51	30429,76	23532	7341	14754	205,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35550,00	11495,25	8576	2773	130	56,14	14
70	Е0122-14-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм	0,13	88405,47	29727,34	11493	3865	7906	204,00	27
		км		35550,00	11229,75	4622	1460	130	54,85	7
71	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 57 мм	0,175	82687,70	29493,95	14470	5161	10571	203,00	36
		км		35325,00	11142,00	6182	1950	130	54,42	10
72	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 150 мм	0,47518	157529,11	68116,36	74855	32368	43415	256,00	122
		км		44550,00	25731,00	21169	12227	130	125,67	60
73	С11011-169	Изол	990	126,00	--	124740	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-402	Мастика "Изол"	600	79,00	--	47400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	120	53,00	--	6360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-1002	Холст стекловолокнистый марки ВВ-К	60	426,00	--	25560	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
77	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	177,74	292,15	5,47	51927	972	35114	1,07	190
		м		195,53	2,03	34754	361	100	0,01	2
78	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	241,24	271,29	5,31	65447	1281	45705	1,02	246
		м		187,43	2,03	45216	490	100	0,01	2
79	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	130	220,38	5,31	28649	690	18955	0,78	101
		м		143,78	2,03	18691	264	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	170	206,35	5,31	35080	903	23411	0,74	126
		м		135,68	2,03	23066	345	100	0,01	2
81	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	257,44	292,66	5,47	75342	1408	48020	1,00	257
		м		184,50	2,03	47498	523	100	0,01	3
82	Е0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	217,74	310,43	5,47	67592	1191	42477	1,05	229
		м		193,05	2,03	42035	442	100	0,01	2
83	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	305	114,31	6,39	34865	1949	9885	0,19	59
		м		29,93	2,48	9129	756	100	0,01	4
84	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	671,42	150,76	9,01	101223	6049	30973	0,27	181
		м		42,75	3,38	28703	2269	100	0,02	11
85	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	217,74	188,55	12,17	41055	2650	9798	0,25	54
		м		40,50	4,50	8818	980	100	0,02	5
86	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	22,5	14800,00	--	333000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,8	185900,00	--	148720	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНАЯ								
		ВОДОПРОВОД В1								
88	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	5	465,38	9,63	2327	48	1404	1,22	6
		м		215,78	3,60	1079	18	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5	163,00	--	815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2	1550,07	19,03	3100	38	318	0,69	1
		м		117,00	7,13	234	14	128	0,03	--
91	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 57 мм	29	693,07	10,34	20099	300	3000	0,43	13
		м		76,95	3,87	2232	112	128	0,02	1
92	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
93	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
94	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--
95	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	641,00	--	641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	437,00	--	1311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,40	0,07	890	--	681	0,65	4
		м2		108,00	0,02	648	--	105	--	--
99	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	52	10,99	--	571	--	712	0,05	3
		м		10,69	--	556	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2	11,13	--	22	--	27	0,05	--
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
101	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных ВНУТРЕННИХ, диам. 25 мм	2	692,57	1,57	1385	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
102	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	30	362,00	--	10860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437,00	--	874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных НАРУЖНЫХ, диам. 25 мм	1	692,57	1,57	693	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
105	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ШКАФ - 1ШТ								
108	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
109	5546-21	Огнетушитель	2	1730,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	С СБОРНИК СН РК	Корыта для укладки пожарного рукава	1	581,00	--	581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,005	196,00	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,082	28485,13	318,13	2336	26	703	39,00	3
		м3		7020,00	119,25	576	10	120	0,59	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0110-9-3	Устройство шкаф каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	6,84	793,32	4,32	5426	30	1842	1,43	10
		м2		222,75	1,64	1524	11	120	0,01	--
114	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	1	216,81	36,97	217	37	132	0,63	1
		шт		96,08	13,95	96	14	120	0,07	--
115	С11011-587	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства,твердые,группа А,марки Тс-400,толщиной 5 мм	0,00684	254300,00	--	1739	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей длявстроенных шкафов	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-818	Петля врезная	2	21,00	--	42	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1	382,25	1,65	382	2	36	0,22	--
		м2		33,30	0,63	33	1	105	--	--
120	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0009	162700,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	8,28	118,30	1,61	980	13	457	0,31	3
		м2		51,98	0,61	430	5	105	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
122	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
123	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,2	1220,00	--	244	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
129	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С130902-59прим.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм с электродвигателем	1	58400,00	--	58400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220446				

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

132	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
133	Е0117-7-2	Добавлять за каждые 0,1 т монтажа баков металлических для воды при массе свыше 0,5 т до 1 т	9	449,73	76,23	4048	686	4329	2,12	19
		бак		346,50	29,25	3119	263	128	0,14	1
134	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	31	329,67	4,19	10220	130	2438	0,34	10
		м		59,85	1,58	1855	49	128	0,01	--
135	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	437,00	--	437	--	—	--	--
		шт		--	--	--	--	—	--	--
137	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	—	--	--
		шт		--	--	--	--	—	--	--
138	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
139	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	—	--	--
		шт		--	--	--	--	—	--	--
140	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	157,00	--	314	--	—	--	--
		шт		--	--	--	--	—	--	--
141	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	148,40	0,07	371	--	284	0,65	2
		м2		108,00	0,02	270	--	105	--	--
142	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	46	10,99	--	506	--	629	0,05	2
		м		10,69	--	492	--	128	--	--
143	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
144	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00	--	489	--	—	--	--
		шт		--	--	--	--	—	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39641				

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ К1

145	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
		м		102,38	0,54	1945	10	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
147	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизия, диаметр 100 мм	1	1137,00	--	1137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С130810-180 Изм. и доп. вып. 21	Прочистка, d 100 мм	1	918,00	--	918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С130810-179 Изм. и доп. вып. 21	Прочистка, d 50 мм	1	793,00	--	793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К3								
150	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	21	865,58	21,19	18177	445	5487	1,16	24
		м		196,20	7,94	4120	167	128	0,04	1
151	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналахчугунных напорных раструбных труб диам. 50 мм	5,7	646,41	21,19	3685	121	1489	1,16	7
		м		196,20	7,94	1118	45	128	0,04	--
152	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	1	1137,00	--	1137	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С130810-180 Изм. и доп. вып. 21	Прочистка, d 100 мм	1	918,00	--	918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С130810-179 Изм. и доп. вып. 21	Прочистка, d 50 мм	2	793,00	--	1586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
155	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
156	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
157	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
158	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
159	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	3365,08	9,20	6730	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
160	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	2037,70	6,95	2038	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93289				
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНАЯ								
161	Е0120-30-1	Установка металлоконструкций для крепления	155	107,97	1,26	16735	195	1871	0,05	8
		кг		8,96	0,47	1388	73	128	--	--
162	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 32 мм	4	365,44	3,74	1462	15	361	0,37	1
		м		69,08	1,40	276	6	128	0,01	--
163	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	18	1379,64	15,98	24834	288	3103	0,73	13
		м		128,70	5,99	2317	108	128	0,03	1
164	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 159 мм	6	2541,00	27,64	15246	166	1528	1,11	7
		м		188,55	10,35	1131	62	128	0,05	--
165	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	6	580,44	3,74	3483	22	541	0,37	2
		м		69,08	1,40	414	8	128	0,01	--
166	Е0116-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 219 мм	30	4520,66	40,84	135620	1225	11301	1,62	49
		м		279,00	15,30	8370	459	128	0,07	2
167	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
168	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
170	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
171	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1034	0,43	4
		м		76,95	3,87	770	39	128	0,02	--
172	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
173	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	682,00	--	5456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	139,00	--	2224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
176	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	869,00	--	5214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	171,00	--	2052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	1530,00	--	15300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	202,00	--	4040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
181	С130903-57 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
184	С130903-56 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	1888,00	--	3776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	671,00	--	2684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	2	2466,80	234,95	4934	470	3588	7,76	16
		1шт		1314,00	87,75	2628	175	128	0,43	1
187	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	16300,00	--	32600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	904,00	--	3616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
		1шт		1014,75	58,50	6089	351	128	0,28	2
190	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	11500,00	--	69000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	671,00	--	8052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
193	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550	3	6410,00	--	19230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
196	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
198	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0120-14-8	Установка шибера регулирующих периметром до 2400 мм	3	440,20	9,66	1321	29	989	1,54	5
		шт		252,79	4,72	758	14	128	0,02	--
200	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм	3	2510,00	--	7530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	49	10,99	--	539	--	670	0,05	2
		м		10,69	--	524	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	11,13	--	200	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
204	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	36	11,76	--	423	--	493	0,05	2
		м		10,69	--	385	--	128	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ								
205	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31	21,80	0,05	676	2	163	0,03	1
		м2		5,81	0,02	180	1	90	--	--
206	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	31	19,64	0,02	609	1	87	0,02	--
		м2		3,13	--	97	--	90	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
207	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	81,50	5,47	326	22	172	0,24	1
		м		40,95	2,03	164	8	100	0,01	--
208	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	120,77	10,09	2174	182	1320	0,41	7
		м		69,53	3,83	1252	69	100	0,02	--
209	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	135,68	14,48	814	87	486	0,45	3
		м		75,60	5,40	454	32	100	0,03	--
210	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	83,74	6,01	167	12	89	0,25	1
		м		42,30	2,25	85	5	100	0,01	--
211	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	153,60	17,64	4608	529	2801	0,51	15
		м		86,85	6,53	2606	196	100	0,03	1
212	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	19	79,90	5,31	1518	101	804	0,24	5
		м		40,28	2,03	765	39	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	81,50	5,47	1141	77	602	0,24	3
		м		40,95	2,03	573	28	100	0,01	--
214	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	103,03	8,47	1030	85	583	0,33	3
		м		55,13	3,15	551	32	100	0,02	--
215	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	49	114,31	6,39	5601	313	1588	0,19	9
		м		29,93	2,48	1467	122	100	0,01	1
216	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	150,76	9,01	2714	162	830	0,27	5
		м		42,75	3,38	770	61	100	0,02	--
217	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	188,55	12,17	6788	438	1620	0,25	9
		м		40,50	4,50	1458	162	100	0,02	1
218	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,064	185900,00	--	11898	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
219	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,9	14800,00	--	28120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			611284				
		РАЗДЕЛ 5. ГАЗОХОДЫ								
220	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм (ГАЗОХОД)	3	8980,30	117,36	26941	352	2130	2,91	9
		м		510,75	43,94	1532	132	128	0,21	1
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
221	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированнойструктурой толщиной 40 мм	31	357,38	97,37	11079	3018	7324	1,10	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		199,80	36,45	6194	1130	100	0,18	6
222	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	31	501,25	40,67	15539	1261	12262	2,09	65
		м		380,25	15,30	11788	474	100	0,07	2
223	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,75	7634,00	--	28628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	314	72,00	--	22608	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			134100				

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

225	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
226	75-6-3 Изм. и доп. вып. 21	Ящик ВВОДНОЙ, тип ЯБПВУ-МУ3 на 100 А	1	28777,00	--	28777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
228	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
230	С151801-10	Выключатель автоматический	5	343,00	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,90	17,90	4465	90	1882	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		394,00	2,30	1970	11	95	0,01	--
232	С151801-40	Пускатель электромагнитный с тепловым реле	5	2090,00	--	10450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
234	С151801-10	Выключатель автоматический	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
236	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	42	38,10	3,20	1600	134	1177	0,15	6
		м		28,80	0,70	1210	29	95	--	--
238	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	78	73,10	20,80	5702	1622	2060	0,14	11
		м		23,40	4,40	1825	343	95	0,03	2
239	С151601-590 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,001	284720,00	--	285	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
240	С151601-589 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,014	173559,00	--	2430	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
241	С151601-588 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,018	117309,00	--	2112	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
242	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,007	50893,00	--	356	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
243	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	32123,00	--	2570	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			16	244,37	65,36	3910	1046	3216	0,95	15
245	С151702-19	Светильники тип LZG 1x36	шт	151,65	34,45	2426	551	108	0,16	2
			1	3550,00	--	3550	--	--	--	--
246	С151702-21	Светильники тип LZG 2x36	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	2550,00	--	10200	--	--	--	--
247	С151702-10	Светильники тип G0604 1x32	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	3300,00	--	9900	--	--	--	--
248	С151702-9	Светильники тип G1701 1x18	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	2330,00	--	18640	--	--	--	--
249	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	561,00	--	561	--	--	--	--
250	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	18,00	--	18	--	--	--	--
251	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	101,00	--	808	--	--	--	--
252	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	14,00	--	112	--	--	--	--
253	С151706-77	Лампы люминесцентные, 18вт	шт	--	--	--	--	--	--	--
			29	82,00	--	2378	--	--	--	--
254	С151706-80	Лампы люминесцентные, 32вт	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	101,00	--	404	--	--	--	--
255	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	--	--	--	--	--	--	--
			7	36,26	--	254	--	204	0,17	1
256	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	27,00	--	189	--	108	--	--
			7	134,00	--	938	--	--	--	--
257	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	--	--	--	--	--	--	--
			12	509,00	--	6108	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	28	78,15	8,23	2188	230	2050	0,39	11
		м		63,68	4,11	1783	115	108	0,02	1
259	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	10	131,00	--	1310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
260	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	18	181,00	--	3258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	14	96,80	10,80	1355	151	1281	0,49	7
		м		79,43	5,31	1112	74	108	0,02	--
262	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	14	230,00	--	3220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ КЛ-10 КВ								
263	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1,058	28,89	27,85	31	29	10	0,01	--
		м3		1,04	8,44	1	9	97	0,03	--
264	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1	6,48	6,48	6	6	2	--	--
		м3		--	2,10	--	2	97	0,01	--
265	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	--
		м3		17,03	--	17	--	97	--	--
		ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ								
266	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	4	36,70	27,80	147	111	60	0,06	--
		м		8,80	6,90	35	28	95	0,04	--
		ПРИ ДВУХ КАБЕЛЯХ								
267	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	5	36,70	27,80	184	139	75	0,06	--
		м		8,80	6,90	44	34	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			4	11,20	7,90	45	32	20	0,02	--
		м		3,30	2,00	13	8	95	0,01	--
269	Е0101-27-2	Постель из местного грунта								
			0,726	6,48	6,48	5	5	1	--	--
		м3		--	2,10	--	2	97	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			182296				
		РАЗДЕЛ 8. СВЕТООГРАЖДЕНИЕ								
270	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов								
			1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
271	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
			2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
272	Ц0110-498-1	Освещение сигнальное стальных радиобашен и радиомачт при высоте радиомачты или радиобашни до 125 м								
			6	4910,30	108,00	29462	648	28896	29,00	174
		шт		4748,00	20,30	28488	122	101	0,12	1
273	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм								
			78	231,70	115,00	18073	8970	9692	0,53	41
		м		102,00	28,80	7956	2246	95	0,17	13
274	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			75	27,70	2,10	2078	158	1439	0,10	8
		м		19,70	0,50	1478	38	95	--	--
275	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов								
			2	5648,30	16,30	11297	33	5476	17,00	34
		шт		2880,00	2,30	5760	5	95	0,01	--
276	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
			8	843,50	19,50	6748	156	3658	3,00	24
		шт		479,00	2,30	3832	18	95	0,01	--
277	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			22	61,90	3,30	1362	73	489	0,14	3
		м		23,00	0,40	506	9	95	--	--
278	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,181	147100,00	--	26625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С ПРАЙС ЛИСТ	ФОТОРЕЛЕ ФР-2У3 шт	2	864,55 --	-- --	1729 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ								
280	С151803-176	Ящик ЯС,ШС и ЯО,ШР шт	1	8220,00 --	-- --	8220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
281	С ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления ШУОТ-01 шт	1	175957,15 --	-- --	175957 --	-- --	-- --	-- --	-- --
282	С151801-40	Пускатель электромагнитный с тепловым реле шт	1	2090,00 --	-- --	2090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
283	С ПРАЙС ЛИСТ	Щит учета электроэнергий напряжением 600В ток 40.75.100.150.200.250А шт	1	3595,87 --	-- --	3596 --	-- --	-- --	-- --	-- --
284	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,02	34036,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --	-- --
285	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,015	34036,00 --	-- --	511 --	-- --	-- --	-- --	-- --
286	С151601-580 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	0,11	157242,00 --	-- --	17297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
287	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150 шт	12	41,00 --	-- --	492 --	-- --	-- --	-- --	-- --
288	С151703-3	Светильники тип СЗЛ-300-1МУ1 шт	6	1760,00 --	-- --	10560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
289	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 шт	2	1660,00 --	-- --	3320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
290	С151603-61 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 14х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,01	278793,00 --	-- --	2788 --	-- --	-- --	-- --	-- --
291	С151801-131	Коробка шт	8	509,00 --	-- --	4072 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	С151803-59	профили К239У2								
		шт	1	491,00	--	491	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			396163				
		РАЗДЕЛ 9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ								
293	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
		шт	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
				405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
294	75-6-15 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-4274 УХЛ 4, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле 136,0-160,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл.160 А								
		шт	1	32270,00	--	32270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
295	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами								
		м кабеля	15	94,79	10,91	1422	164	1380	0,48	7
				78,30	6,91	1175	104	108	0,03	--
296	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2								
		м	15	26,92	--	404	--	401	0,15	2
				24,75	--	371	--	108	--	--
297	С151603-167	Кабели контрольные, марка АКВВГ, числожил и сечение 4х2,5 мм2								
		1000м	0,005	30500,00	--	153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
298	С151603-170	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2								
		1000м	0,01	56600,00	--	566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
299	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2								
		1000м	0,015	6822,00	--	102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
300	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
		м	4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
				48,80	0,50	195	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3								
		шт	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
302	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-12								
		шт	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
303	С151803-149	ОБРАБОТАННОЕ УСТРОЙСТВО								
		шт	4	10900,00	--	43600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			89065				
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛЬНАЯ								
304	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
				52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
305	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,30	6
				52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
306	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	11,6	4331,44	35,77	50245	415	1858	0,70	8
				111,70	13,40	1296	155	128	0,07	1
307	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	2	362,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	21	148,40	0,07	3116	1	2382	0,65	14
				108,00	0,02	2268	--	105	--	--
309	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	51	425,70	14,12	21711	720	6896	0,55	28
				100,35	5,29	5118	270	128	0,03	1
310	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм								
		1шт	1	2004,47	38,10	2004	38	276	1,14	1
				201,62	13,90	202	14	128	0,07	--
311	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	51	10,99	--	560	--	698	0,05	3
				10,69	--	545	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ								
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
				5,81	0,02	3	--	90	--	--
313	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177								
		м2	0,5	19,64	0,02	10	--	1	0,02	--
				3,13	--	2	--	90	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
314	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-25 мм полуцилиндрами из минеральной ватына синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	27	79,90	5,31	2157	143	1142	0,24	6
				40,28	2,03	1088	55	100	0,01	--
315	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	45	81,50	5,47	3668	246	1934	0,24	11
				40,95	2,03	1843	91	100	0,01	--
316	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материаламипри толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	72	114,31	6,39	8231	460	2334	0,19	14
				29,93	2,48	2155	179	100	0,01	1
317	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,0021	185900,00	--	390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
318	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-2Р								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		м3	0,07	14800,00	--	1036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
319	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	4	1169,91	13,82	4680	55	1357	1,62	6
				259,88	5,18	1040	21	128	0,03	--
320	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	12,8	1174,73	9,61	15037	123	3446	1,28	16
				206,72	3,59	2646	46	128	0,02	--
321	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
		шт	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 300 размером 300х300 мм	4	427,01	20,35	1708	81	1190	1,35	5
		шт		223,97	8,51	896	34	128	0,04	--
323	Е0134-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий	0,5	3590,17	283,39	1795	142	771	7,26	4
		м2		1293,75	108,00	647	54	110	0,53	--
324	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	6	1129,10	7,30	6775	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
325	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	16,8	167,60	50,15	2816	843	1860	0,53	9
		м2		92,03	18,68	1546	314	100	0,09	2
326	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей рулонным стеклопластиком	16,8	191,79	26,19	3222	440	2714	0,91	15
		м2		151,65	9,90	2548	166	100	0,05	1
327	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1,5	7634,00	--	11451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,025	185900,00	--	4648	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			195286				
		РАЗДЕЛ 11.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ТП								
329	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	11,025	119,58	1,42	1318	16	832	0,45	5
		м2		71,33	0,54	786	6	105	--	--
330	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	258,11	17,43	0,12	4498	31	3735	0,09	24
		м2		13,73	0,05	3544	13	105	--	--
		ЦОКОЛЬ								
331	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,8	168,08	4,07	1311	32	1119	0,74	6
		м2		135,68	0,97	1058	8	105	0,05	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13582				
		РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
332	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	3,2	4209,27 123,75	100,89 38,25	13470 396	323 122	612 118	0,85 0,18	3 1
333	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	32	55,16 24,75	-- --	1765 792	-- --	1053 133	0,14 --	5 --
334	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003 т	2,3	6190,00 --	-- --	14237 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			33005				
		РАЗДЕЛ 13. Электротехническое оборудование ТП								
335	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т шт	2	7897,00 3308,00	1541,00 340,01	15794 6616	3082 680	6931 95	19,00 1,97	38 4
336	75-3-8 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм шт	2	602135,00 --	-- --	1204270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337	Ц0108-64-1	Сушка трансформаторного масла т	0,92	3730,00 2700,00	791,00 196,00	3432 2484	728 180	2531 95	15,00 1,14	14 1
338	Ц0108-65-1	Заливка маслом трансформаторов т	0,92	1776,90 515,00	1256,00 277,00	1635 474	1156 255	692 95	3,00 1,61	3 1
		ИЗОЛЯТОРЫ								
339	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ шт	6	177,80 146,00	7,00 2,30	1067 876	42 14	845 95	1,00 0,01	6 --
340	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1 шт	25	78,60 67,50	1,60 --	1965 1688	40 --	1603 95	-- --	-- --
341	С151804-1078 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы В СБОРЕ ИП-10/630-750-1У2 ЛИТ ССР 71-75 шт.	6	451,00 --	-- --	2706 --	-- --	-- --	-- --	-- --
342	С151804-1079 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы В СБОРЕ И0-10-375-1У3 ЛИТ ССР 71-75	6	626,00	--	3756	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы В СБОРЕ И0-1-250У3 ЛИТ ССР 71-75								
		шт.	19	628,00	--	11932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Комплектное распределительное устройство КСО-386-04.10.21								
344	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки								
		шт	8	4266,00	242,00	34128	1936	29874	21,00	168
				3870,00	60,80	30960	486	95	0,35	3
345	75-5-10	Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм								
		шт	4	129000,00	--	516000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
346	75-5-11	Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм								
		шт	2	141300,00	--	282600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
347	75-6-82 Изм. и доп. вып. 21	Панель торцевая КСО								
		комплект	2	23782,00	--	47564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩО-1-70-1У3								
348	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения								
		м	11	12291,00	1016,00	135201	11176	38498	9,00	209
				3443,00	241,00	37873	2651	95	1,40	15
349	75-6-88 Изм. и доп. вып. 21	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог								
		шт	4	61483,00	--	245932	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	75-6-98 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-34, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо								
		шт	2	201927,00	--	403854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
351	75-6-103 Изм. и доп. вып. 21	Панель торцевая ЩО-70								
		комплект	4	36931,00	--	147724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
352	75-6-103 Изм. и доп. вып. 21	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-70, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога								
		шт	1	36931,00	--	36931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
353	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
		шт	1	662,34	41,34	662	41	577	3,00	3
				517,50	16,38	518	16	108	0,08	--
354	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501								
		шт	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
355	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
356	С151801-10	Выключатель автоматический								
		шт	2	343,00	--	686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
357	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А								
		шт	2	598,80	14,80	1198	30	552	2,00	4
				288,00	2,30	576	5	95	0,01	--
358	С151801-106	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ГУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 4								
		шт	2	1130,00	--	2260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
359	Ц0108-525-1	Монтаж предохранителей								
		шт	2	598,80	14,80	1198	30	552	2,00	4
				288,00	2,30	576	5	95	0,01	--
360	С151803-163	Предохранители ПК2-10УЗ КСО-ЗУ-2-400-1,2,3,4,5,6,7								
			2	3640,00	--	7280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
362	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	шт	86,85	35,93	87	36	108	0,16	--
			1	338,00	--	338	--	--	--	--
363	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	443,00	--	443	--	--	--	--
364	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-25	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	34,00	--	34	--	--	--	--
365	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК235-245-100	шт	--	--	--	--	--	--	--
			7	64,00	--	448	--	--	--	--
366	Ц0108-415-1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			41	208,60	18,60	8553	763	2532	0,29	12
367	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	61,00	4,00	2501	164	95	0,02	1
			0,082	336000,00	--	27552	--	--	--	--
368	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	--	--	--	--	--	--	--
			159	23,20	2,10	3689	334	2538	0,10	16
369	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	16,50	0,30	2624	48	95	--	--
			93	94,90	1,20	8826	112	6370	0,44	41
370	С151601-334 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	м	71,80	0,30	6677	28	95	--	--
			0,159	52850,00	--	8403	--	--	--	--
371	С151603-57 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,023	100653,00	--	2315	--	--	--	--
372	С151603-59 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,047	153203,00	--	7201	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	С151603-66 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 7х4 мм2 1000м	0,023	223731,00 –	-- --	5146 --	-- --	-- --	-- --	-- --
374	С151803-13	ШЛАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ 10 КВ шт	1	1760,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
375	1135-2	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10 шт.	2	630,00 --	-- --	1260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
376	1135-3	Огнетушитель углекислотный шт.	4	1440,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
377	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	7	84,20 77,00	1,90 0,40	589 539	13 3	515 95	0,49 --	3 --
378	С151803-204	ПАТРОН Т13ЛК-02УХЛ4 1000ШТ	0,007	221,00 –	-- --	2 --	-- --	-- --	-- --	-- --
379	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	4	55,00 49,70	0,90 0,20	220 199	4 1	190 95	0,33 --	1 --
380	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	4	134,00 --	-- --	536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
381	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	2	64,00 58,50	1,00 0,20	128 117	2 --	112 95	0,36 --	1 --
382	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт	2	82,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
383	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95	1,00 0,01	1 --
384	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
385	С151803-7	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШП-1-375У1 ШТ	28	584,00 --	-- --	16352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
386	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,014	18000,00 --	-- --	252 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	С151803-10	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
		шт	14	1060,00	--	14840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
388	Ц0108-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг								
		шт	2	83,20	2,60	166	5	58	0,15	--
				29,90	0,50	60	1	95	--	--
389	С151803-26	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ								
		ШТ	2	1240,00	--	2480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
390	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг								
		шт	8	94,60	7,00	757	56	338	0,24	2
				43,20	1,30	346	10	95	0,01	--
391	С151803-94	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, размером 1800х60х26 мм, тип К1161У3 Т1,5								
		1000шт	0,008	373800,00	--	2990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
392	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг								
		шт	22	5,60	1,40	123	31	86	0,02	--
				3,50	0,60	77	13	95	--	--
393	С151803-92	Полка кабельная, стальные оцинкованные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1163 Т1,5								
		1000шт	0,02	175100,00	--	3502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
394	С151803-90	Полка кабельная, стальные оцинкованные,габаритные размеры 400х60х26 мм, тип НЛ-20п2у3								
		1000шт	0,002	93200,00	--	186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
395	Ц0108-173-1	Лоток стальной на установленных полкахдля крепления соединительных муфт								
		шт	8	39,30	3,80	314	30	274	0,22	2
				35,10	0,90	281	7	95	0,01	--
396	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, НЛ40-П2У3, габаритные размеры 2000х225х25 мм								
		шт	8	466,00	--	3728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
397	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3								
		шт	72	333,00	--	23976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		БАРЬЕРЫ- 2 ШТ								
398	Ц0108-88-1	УСТРОЙСТВО БАРЬЕРА								
		м2	0,005	997,70	43,70	5	--	2	2,00	--
				344,00	4,50	2	--	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,005	147100,00	--	736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
400	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,026	22951,16	316,57	597	8	113	22,50	1
				3487,50	119,25	91	3	120	0,58	--
401	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	1,6	167,96	1,88	269	3	133	0,47	1
				78,30	0,72	125	1	105	--	--
402	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133								
		м2	0,42	26,43	0,02	11	--	2	0,03	--
				5,81	--	2	--	90	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ - 2 КОМПЛ.								
403	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин								
		м2	1,02	2483,80	79,80	2533	81	1710	11,00	11
				1744,00	20,30	1779	21	95	0,12	--
404	С11011-372	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 6 мм								
		м2	1,02	358,00	--	365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
405	Ц0108-88-3	Конструкции металлические								
		т	0,003	102170,00	1870,00	307	6	24	52,00	--
				8280,00	270,01	25	1	95	1,57	--
406	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,003	147100,00	--	441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ								
407	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое								
		м2	9,84	997,70	43,70	9817	430	3258	2,00	20
				344,00	4,50	3385	44	95	0,03	--
408	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,1612	147100,00	--	23713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
409	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133								
		м2	0,53	26,43	0,02	14	--	3	0,03	--
				5,81	--	3	--	90	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ								
410	Ц0108-88-3	Конструкции металлические								
		т	0,0157	10150,00	1870,00	159	29	128	52,00	1
				8280,00	270,01	130	4	95	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40								
		т	0,0157	63600,00	--	999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
412	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
		м2	0,8	167,60	50,15	134	40	89	0,53	--
				92,03	18,68	74	15	100	0,09	--
413	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96								
		м3	0,04	7634,00	--	305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОДСТАВКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ								
414	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,04	22951,16	316,57	918	13	173	22,50	1
				3487,50	119,25	140	5	120	0,58	--
415	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1								
		шт	4	78,60	1,60	314	6	257	--	--
				67,50	--	270	--	95	--	--
416	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы								
		шт	4	556,00	--	2224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
417	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	18	88,90	3,10	1600	56	482	0,16	3
				27,90	0,30	502	5	95	--	--
418	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	57	107,30	3,50	6116	200	1776	0,18	10
				32,40	0,40	1847	23	95	--	--
419	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм								
		м	30	84,60	2,80	2538	84	929	0,17	5
				32,40	0,20	972	6	95	--	--
420	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм								
		м	50	93,50	3,10	4675	155	1553	0,18	9
				32,40	0,30	1620	15	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3 795 427				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 823 420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Стоимость оборудования	Тенге			6 365 039				
		Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге			3 458 381	0			
		Итого	Тенге			76 380				
		Зимнее удорожание (1,08%)	Тенге			6 441 419				
		Выслуга лет 1%	Тенге			69 567				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			64 414				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы				25 766				
		ИТОГО								
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737	Тенге			841 407				
		Итого в текущих ценах 2016 г.				10 900 955				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге							
		Итого с налогами	Тенге			29 835 914				
		НДС 12%	Тенге			596 718				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			30 432 633				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,877230344	Тенге			3 651 916				
		В том числе НДС				34 084 548				
						29 900 000				
						3 203 571				

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жумабаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Ембергенов К.