Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 13	29.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	198 018 543,20							21 216 272,49	
За отчетный период	29 900 000,00	26 696 428,57						3 203 571,43	29 900 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жунабаев Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Емберген К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек
Договор №13 от 29.03.2018 года.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за май месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	3	12891,72	1947,81	38675	5843	33328	46,14	138
		котел		7949,03	730,01	23847	2190	128	3,56	11
2	75-1-2	Котел паровой для сжигания жидкого и газообразного топлива, тип КТГ650, паропроизводительность 0,727 МВт, рабочее давление 0,8 МПа, температура пара 170°С, 3200х1790х2700 мм	3	640200,00	--	1920600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
4	С131002-2	Циркуляционный насос ВРН 120/360.80, подача 44 м3/ч, напор 11 м, двигатель мощностью 1,82 кВт	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
6	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1	40679,12	391,17	40679	391	2750	11,64	12
		1шт		2002,32	146,00	2002	146	128	0,72	1
7	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	3	10542,94	102,30	31629	307	5740	8,93	27
		1бак		1455,39	39,40	4366	118	128	0,19	1
8	Е0118-21-3	Установка противонакипного устройства ПМУ	2	6101,88	72,98	12204	146	481	0,94	2

		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
9	С130905-15 Изм. и доп.вып.19	Противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	2	7324,00	--	14648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-15-4	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 277 мм	2	35053,93	274,56	70108	549	5897	12,57	25
		1шт		2201,63	101,97	4403	204	128	0,50	1
11	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
12	С131002-3	Насос исходной воды UPS 2-5F	2	35200,00	--	70400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
14	Е0118-5-4	Установка БОЙЛЕРА	1	9792,78	1348,81	9793	1349	8567	36,46	36
		шт		6187,73	505,22	6188	505	128	2,46	2
15	С ПРАЙС ЛИСТ	БОЙЛЕР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОБЪЕМ-150Л, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	1	81561,09	--	81561	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0107-186-1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0.67 т	2	9251,00	2941,00	18502	5882	9140	25,00	50
		шт		4455,00	622,99	8910	1246	90	3,61	7
17	75-2-127	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка ДН-8, производительность 10,2 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	2	193600,00	--	387200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0115-80-1	Циклон одиночный, тип ЦН-15, диаметр 600 мм	1,84	64358,80	33248,05	118420	61176	55368	154,00	283
		т		27000,00	6434,99	49680	11840	90	37,32	69
19	75-2-107	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, из стали ГОСТ 19903-74, сортового проката ГОСТ 535-88, ТУ 4834-111-04612941, тип УЦ 1000.00.00.00 /с клапаном и улиткой/, диаметр 1000 мм	2	135600,00	--	271200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3321800				
		РАЗДЕЛ 2. РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА СУГ Р. 1,6 МПА. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ-4ШТ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

20	E0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	224	26,17	24,95	5861	5588	2346	0,01	2
		м3		1,22	9,58	273	2146	97	0,04	9
21	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	58	167,40	--	9709	--	10971	1,18	68
		м3		167,40	--	9709	--	113	--	--
22	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	112	2,80	2,80	314	314	106	--	--
		м3		--	0,97	--	109	97	--	--
23	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	48,04	122,18	--	5870	--	6633	0,89	43
		м3		122,18	--	5870	--	113	--	--
24	E0101-73-20	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 1 группы	194	33,86	32,42	6570	6290	2516	0,01	2
		м3		1,44	11,93	279	2314	97	0,05	9
25	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	194	21,55	4,52	4180	876	3205	0,11	21
		м3		17,03	--	3304	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
26	E0108-3-3	Устройство ГПС основания под фундаменты	1,06	2461,27	100,89	2609	107	203	0,85	1
		м3		123,75	38,25	131	41	118	0,18	--
27	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	10,56	385,45	25,04	4070	264	411	0,14	2
		м2		22,25	9,38	235	99	123	0,05	--
28	E0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	10,56	358,68	15,55	3788	164	269	0,10	1
		м2		14,85	5,85	157	62	123	0,03	--
29	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,8	10709,82	257,71	8568	206	610	4,05	3
		м3		634,50	91,69	508	73	105	0,40	--
30	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,054	9979,24	304,24	539	16	555	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	522	6	105	0,56	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	67700,00	--	3385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

32	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,004	46400,00	--	186	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРОВ									
33	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	6,048	17314,61	6991,53	104719	42285	29151	19,00	115	
		т		3600,00	1755,49	21773	10617	90	6,13	37	
34	С ПРАЙС ЛИСТ	РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ-5М3 В КОМПЛЕКТЕ: РЕДУКЦИОННО-ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ГРИ-Н-5, ЭЛЕКТРОШКАФ ГРИ-04-00-00	4	1196006,60	--	4784026	--	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
35	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,184	59769,00	2748,00	10997	506	9253	316,00	58	
		т		55580,00	297,00	10227	55	90	1,72	--	
36	С130801-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х4 мм	26	538,00	--	13988	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
37	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	12	250,00	--	3000	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, ФЛАНЦЕВ, ПЕРЕХОДОВ, КРАНОВ									
38	Ц0112-11-3	Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, диаметр наружный и условный 50х25 мм	8	957,30	305,00	7658	2440	5450	5,00	40	
		соедин		644,00	113,00	5152	904	90	0,66	5	
39	С130809-78	Изолирующее фланцевое соединение ИФС	8	6710,00	--	53680	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	Е0122-34-1	Установка отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7	
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4	
41	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х5 мм	16	227,00	--	3632	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
42	Ц0112-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	630,80	30,90	2523	124	2171	4,00	16	
		шт		594,00	9,00	2376	36	90	0,05	--	
43	С130904-95 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	16752,00	--	67008	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
44	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3	
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--	
45	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	1360,00	--	10880	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ДА НА СТОЙКЕ									
46	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,64	10160,51	260,48	6503	167	473	3,94	3	
		м3		614,25	89,46	393	57	105	0,35	--	
47	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм	0,004	62566,88	6788,50	250	27	251	253,00	1	
		км		45675,00	2565,00	183	10	130	12,52	--	
48	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	4	320,00	--	1280	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
49	Е0109-34-1	Монтаж опор под трубопроводы	0,07902	17355,77	2191,29	1371	173	900	73,60	6	
		т		12555,00	101,25	992	8	90	0,49	--	
50	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,4	250,00	--	850	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
51	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	11,75	333,00	--	3913	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
52	С11041-81	Сталь полосовая 150х5 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00188	43300,00	--	81	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00012	50642,00	--	6	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ПРОКЛАДКА ГАЗ-ДА В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ									
54	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. до 100 мм (ФУТЛЯР)	0,0048	70153,47	10674,97	337	51	330	270,00	1	
		км		48825,00	4032,00	234	19	130	19,69	--	
55	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы (ФУТЛЯР)электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х2,5 мм	4,8	363,00	--	1742	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
56	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4,8	244,98	0,28	1176	1	918	0,84	4	
		м		146,93	0,11	705	1	130	--	--	

57	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	4,8	320,00	--	1536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,006	247994,13	49389,75	1488	296	635	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	377	112	130	91,12	1
60	Е0120-30-1	Установка металлоконструкций	6	107,97	1,26	648	8	72	0,05	--
		кг		8,96	0,47	54	3	128	--	--
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА СУГ Р								
61	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,026	92630,43	67711,68	2408	1761	644	43,50	1
		км		9000,00	11625,86	234	302	120	43,04	1
62	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,026	214942,93	180223,18	5589	4686	2009	172,00	4
		км		32175,00	32204,48	837	837	120	121,11	3
63	Ц392-1	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 60 мм	8	12,36	--	99	--	65	0,10	1
		стык		9,00	--	72	--	90	--	--
64	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	8	109,10	14,70	873	118	599	0,40	3
		стык		81,00	2,25	648	18	90	0,01	--
65	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	8	2327,99	1344,74	18624	10758	8640	1,95	16
		стык		391,50	508,50	3132	4068	120	3,25	26
66	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,28	43,60	0,10	317	1	76	0,06	--
		м2		11,62	0,04	85	--	90	--	--
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,28	40,72	0,04	296	--	55	0,04	--
		м2		8,32	--	61	--	90	--	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска опор и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,04	148,40	0,07	154	--	118	0,65	1
		м2		108,00	0,02	112	--	105	--	--
69	Е0108-4-7 К=1,5 К ОБЪЕМУ	Гидроизоляция емкости в 3 слоя бикростом	66	46,24	3,82	3052	252	3021	0,21	14

		м2		37,35	1,44	2465	95	118	0,01	--
70	С11031-315 Изм. и доп.вып.18	Рулонная теплоизоляция БИКРОСТ, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 6 мм	66	558,00	--	36828	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм	0,0048	277986,61	30429,76	1334	146	294	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	171	55	130	56,14	--
72	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	206,35	5,31	3302	85	2203	0,74	12
		м		135,68	2,03	2171	32	100	0,01	--
73	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,1144	18400,00	--	2105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	16	215,53	12,40	3449	198	2952	0,99	16
		м		179,78	4,73	2876	76	100	0,02	--
75	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0221	74370,00	--	1644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	20	24,60	0,69	492	14	251	0,08	2
		м3		11,70	0,27	234	5	105	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5372602				
		РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНИЕ СЕТИ 10 КВ								
		ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ								
77	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
78	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	1	1574800,00	--	1574800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-58-1	Промышленный УПС для питания оперативного тока	1	1424,80	48,80	1425	49	1095	6,00	6
		шт		1141,00	11,30	1141	11	95	0,07	--

80	С ПРАЙС ЛИСТ	Промышленный УПС для питания оперативного тока МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕЛЕ МОЩНОСТЬЮ 3 КВА									
		ШТ	1	163122,18	--	163122	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1753806					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10 448 208					
		Сметная заработная плата -	Тенге								4999
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**1 265 698**					
		Сметная заработная плата -	**Тенге**								**1 896**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 616 163**					**1 731**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**0**					**100**
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**9 182 510**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 265 698**					
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**								
		Сметная заработная плата -	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			**15 188**					
		Итого	**Тенге**			**1 280 886**					
		Зимнее удорожание (1,08%)	**Тенге**			**13 834**					
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**12 809**					
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**5 124**					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы									
		ИТОГО	**Тенге**			**405 792**					
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737				**10 900 955**					
		Итого в текущих ценах 2016 г.	**Тенге**			**29 835 914**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**596 718**					
		Итого с налогами	**Тенге**			**30 432 632**					
		НДС 12%	**Тенге**			**3 651 916**					
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**34 084 548**					
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,877230344				**29 900 000**					
		В том числе НДС				**3 203 571**					

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жумабаев Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Емберегенов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Калдыбаева Б.Т.