Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 2 от 02 августа 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 82 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**120 100 948,17**									
Акт № 2	119 100 948,17	106 340 132,29							12 760 815,88	
За отчетный период	**119 100 948,17**	**106 340 132,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760 815,88**	**119 100 948,17**
Удержание 30 %										35 730 284,45
Удержание 5 %										5 955 047,41
Всего к оплате										**77 415 616,31**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
_____ Койсарин Н.М.
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 82 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 02 августа 2023 год

Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС1 - ниже отметки "О"

Основание: Проект

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы.													
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта	818,3	202,32	202,32	165 558	165 558	-	27 832	208 861	
						-	47,24	-	38 656	-	15 471		
2	2	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью	м3 грунта	2200,5	255,37	255,37	561 942	561 942	-	94 476	708 931	
						-	59,63	-	131 216	-	52 513		

3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	53,8	2 509,58	-	135 015	-	-	97 211	250 804	
						2 509,58	-	135 015	-	-	18 578		
4	4	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб	1 т·км	39609	36,00	-	1 425 924	-	-	-	1 539 998	
						-	-	-	-	-	114 074		
			Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами										
5	5	1101-0104-0106	мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки	м3 грунта	872,4	66,94	66,94	58 398	58 398	-	12 324	76 380	
						-	19,62	-	17 116	-	5 658		

Итого по разделу 1 **2 784 974,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 015,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 785 898,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 186 988,00
- накладные расходы, тенге 231 843,00

перевозка грузов, тенге 1 425 924,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 206 294,00

Раздел 2 Фундаментная плита

2.1 Плита

6	11	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	127,3	9 289,05	2 613,23	1 182 496	332 664	682 226	288 552	1 588 732	
						1 316,62	1 120,70	167 606	142 665	-	117 684		
7	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	125,1	34 605,30	1 749,51	4 329 123	218 864	3 871 740	258 638	4 954 782	
						1 906,63	365,30	238 519	45 699	-	367 021		
8	13	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство АС1 лист 4 НР=91%	м3	737,4	36 394,17	2 675,20	26 837 061	1 972 692	22 636 513	2 422 144	31 599 941	
						3 021,23	588,34	2 227 855	433 842	-	2 940 736		

9	14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	8,2337	29 784,88	1 708,10	245 240	14 064	3 162	211 804	493 608	
						27 692,78	575,46	228 014	4 738	-	36 564		
10	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	8,2337	399 352,00	-	3 288 145	-	3 288 145	-	3 551 197	Казахстан
						-	-	-	-	-	263 052		
11	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	83,9935	331 233,00	-	27 821 419	-	27 821 419	-	30 047 133	
						-	-	-	-	-	2 225 714		
12	17	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1	41 859,40	611,76	41 859	612	35 779	5 523	51 173	
						5 469,00	166,56	5 469	167	-	3 791		
2.2 Гидроизоляция плиты													
13	21	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - Ас1 лист15 п4 (1,3м2х220м =286мп 286*0,12=34,3м3) НР=93%	м3 кладки	34,3	18 496,07	3 462,68	634 415	118 770	188 554	327 358	1 038 715	
						9 536,18	726,16	327 091	24 907	-	76 942		
14	22	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,72	81 757,00	-	1 121 706	-	1 121 706	-	1 211 442	Казахстан
						-	-	-	-	-	89 736		

15	23	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя АС15 п4 НР=93%:К1трр=1,5;К1трм=1,5;К1экс=1,5;К1мат	м2 поверхности	286	5 322,97	16,56	1 522 369	4 736	1 223 562	274 574	1 940 698	
						1 028,22	4,09	294 071	1 170	-	143 755		
16	24	261-107-0970	Стеклоткань	1 м	1320	377,00	-	497 640	-	497 640	-	537 451	
						-	-	-	-	-	39 811		

Итого по разделу 2 **77 014 872,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 488 625,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 662 402,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 653 188,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 61 370 445,59
- накладные расходы, тенге 3 788 593,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 704 806,00

Раздел 3 Фудамент

17	25	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	169	2 950,62	1 747,59	498 655	295 343	100 724	198 674	753 115	
						607,03	389,23	102 588	65 780	-	55 786		
18	26	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	461	3 317,56	1 713,63	1 529 395	789 983	415 559	589 762	2 288 690	
						702,50	381,66	323 853	175 945	-	169 533		
19	27	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	57	4 280,97	2 182,94	244 015	124 428	58 661	104 595	376 499	
						1 068,89	486,19	60 927	27 713	-	27 889		
20	28	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	201	6 999,25	3 828,64	1 406 849	769 557	310 030	588 418	2 154 888	
						1 628,17	852,72	327 262	171 397	-	159 621		
21	29	221-102-0101	ФБС-Т ГОСТ 13579-78 - АС1 лист8 п4	1 м3	354,98	27 187,00	-	9 650 841	-	9 650 841	-	10 422 908	Казахстан
						-	-	-	-	-	772 067		

22	30	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-АС1 лист8 сетки СТ и СУ	1 т	1,0299	354 275,00	-	364 868	-	364 868	-	394 057	
						-	-	-	-	-	29 189		
23	37	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка - АС1 лист 7 п.4. НР=118%	т стальных элементов	0,045	792 431,88	15 985,72	35 659	719	18 318	19 728	59 818	
						369 376,00	2 155,92	16 622	97	-	4 431		
24	38	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная АС1 лист7 п6 НР=93%	м2 поверхности	227,3	1 625,37	17,88	369 447	4 064	218 831	137 997	548 040	
						644,75	8,06	146 552	1 832	-	40 596		
25	40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ас1 лист15 п5 НР=93%	м2 поверхности	1136,3	1 202,97	28,40	1 366 935	32 271	856 304	449 133	1 961 353	
						420,98	4,03	478 360	4 579	-	145 285		
26	41	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме АС1 лист7 п11(175,8+145,1+175,8=496,7м2 496,2*0,06=29,8м3	м3 изоляции	29,8	57 254,87	1 958,88	1 706 195	58 375	535 000	861 259	2 772 850	
						37 342,98	685,06	1 112 821	20 415	-	205 396		
27	42	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 Кол=0,98	1 м3	29,204	47 286,00	-	1 380 940	-	1 380 940	-	1 491 415	Казахстан
						-	-	-	-	-	110 475		

Итого по разделу 3 **23 223 633,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 568 985,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 074 740,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	467 758,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 910 076,43
- накладные расходы, тенге	2 949 566,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 720 268,00
Итого	**103 023 479,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6192625,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5523040,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1307934,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	75280522,01
- накладные расходы, тенге	6970002,00
перевозка грузов, тенге	1425924,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	7631368,00
Всего	**103 023 479,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	927211,31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	1060297,04
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 100 219,75**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**107 111 207**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**111 936 981,38**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**106 340 132,30**
НДС (12%)	12 760 815,88
Итого	**119 100 948,17**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 302400008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.