Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

ДОГОВОР: № 44 от 11.04.2019г.

**Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Атаконыс, с.о. Ошакты Келесского района Туркестанской области"**

## СПРАВКА №1

**о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | сначала строительства | | | за отчетный месяц | | |
| | без НДС | НДС, 12% | С учетом НДС | без НДС | НДС, 12% | С учетом НДС |
| **Затраты подрядчика** | | | | | | |
| Строительство электроснабжения населенного пункта Атаконыс. с.о. Ошакты Келесского района Туркестанской области | 18 796 992 | 2 255 639 | 21 052 632 | 18 796 992 | 2 255 639 | 21 052 632 |
| Удержание 5% | 939 850 | 112 782 | 1 052 632 | 939 850 | 112 782 | 1 052 632 |
| **итого к оплате** | **17 857 143** | **2 142 857** | **20 000 000** | 17 857 143 | 2 142 857 | **20 000 000** |

**Заказчик**

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ Кенегесов А.С.

**Инженер**

Директор
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

_____ Дуйсенәлі С.

Инженер эксперт
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

_____ Сыздыков Ж.

**Подрядчик**

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Инженер: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 44от 11.04.2019г.

Наименование обьекта - Строительство электроснабжения населенного пункта Атаконыс, с.о. Ошакты Келесского района Туркестанской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
## за май месяц 2019 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1) | | | | | |
| | | Опора концевая анкерная одноцепная К3 (11шт) | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2,0000 | | 12161,91 | 24324 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 11,96 | 770,89 | 9220 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 4 | 1079,75 | 4319 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 13539 |
| 1. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 3,2 | 3912,72 | 12521 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 3,2 | 1137,64 | 3640 |
| 1. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,8 | 1788,94 | 1431 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,8 | 848,17 | 679 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 13952 |
| 1. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00006 | 228511,38 | 14 |
| 1. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,2 | 1336,01 | 267 |
| 1. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,04 | 84,66 | 3 |
| 1. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 12 | 42,84 | 514 |
| 1. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 0,8 | 367,40 | 294 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,2 | 299,06 | 60 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 1152 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 8353 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 1340 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 9693 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 2721 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 36738 |
| 2 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 4,0000 | | 27901,04 | 111604 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 4576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 4576 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 9294 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 125474 |
| 3 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4,0000 | | 1603,68 | 6415 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 3,64 | 800,02 | 2912 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 1,2 | 1089,39 | 1307 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 4219 |
| 3. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 1 | 3144,86 | 3145 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 1 | 1137,64 | 1138 |
| 3. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,2 | 1788,94 | 358 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,2 | 848,17 | 170 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 3503 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 2603 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 370 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 2973 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 751 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 10139 |
| 4 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 4,0000 | | 2358,21 | 9433 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 387 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 387 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 786 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 10605 |
| 5 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТР51177-98 | шт. | 4,0000 | | 12003,39 | 48014 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 1969 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 1969 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 3999 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 53981 |
| 6 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР51177-98 | шт. | 8,0000 | | 1851,41 | 14811 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 607 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 607 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 1233 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 16652 |
| 7 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 2,3000 | | 1239,07 | 2850 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 117 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 117 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 237 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 3204 |
| 8 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-4 | шт | 2,0000 | | 4589,13 | 9178 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 188,15 | 376 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,15 | 376 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 382,18 | 764 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5159,47 | 10319 |
| | | Опора промежуточная одноцепная П1 (69шт) | | | | | |
| 9 | Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 69,0000 | | 5935,53 | 409551 |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 3,06 | 211,14 | 770,89 | 162766 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 60,03 | 1074,42 | 64498 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3293,67 | 227263 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 0,68 | 46,92 | 3912,72 | 183585 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,68 | 46,92 | 1137,64 | 53378 |
| 9. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 13,11 | 1788,94 | 23453 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 13,11 | 848,17 | 11120 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3000,55 | 207038 |
| 9. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00207 | 228511,38 | 473 |
| 9. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 6,9 | 1336,01 | 9218 |
| 9. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 1,38 | 84,66 | 117 |
| 9. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 414 | 42,84 | 17736 |
| 9. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 27,6 | 367,40 | 10140 |
| 9.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 6,9 | 299,06 | 2064 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 39748 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2032,19 | 140221 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 326,68 | 22541 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2358,87 | 162762 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 663,55 | 45785 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8957,95 | 618099 |
| 10 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 69,0000 | | 27901,04 | 1925172 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 78932 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 78932 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 160328 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 2164432 |
| 11 | С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТР51177-98 | шт. | 69,0000 | | 2776,16 | 191555 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 113,82 | 7854 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 113,82 | 7854 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231,20 | 15953 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3121,18 | 215362 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР51177-98 | шт. | 69,0000 | | 3326,48 | 229527 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 9411 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 9411 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 19115 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 258053 |
| 13 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТР51177-98 | шт. | 69,0000 | | 1851,41 | 127747 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 5238 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 5238 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 10639 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 143624 |
| 14 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТР51177-98 | шт. | 69,0000 | | 1961,58 | 135349 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 5549 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 5549 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 11272 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 152170 |
| 15 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ839-80 | км | 0,0345 | | 455849,60 | 15727 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 645 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 645 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 1310 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 17681 |
| | | Опора угловая анкерная одноцепная УА3 (6шт) | | | | | |
| 16 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,0000 | | 12161,91 | 72971 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 35,88 | 770,89 | 27660 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 12 | 1079,75 | 12957 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 40616 |
| 16. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 9,6 | 3912,72 | 37562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 9,6 | 1137,64 | 10921 |
| 16. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2,4 | 1788,94 | 4293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2,4 | 848,17 | 2036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 41856 |
| 16. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00018 | 228511,38 | 41 |
| 16. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,6 | 1336,01 | 802 |
| 16. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,12 | 84,66 | 10 |
| 16. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 36 | 42,84 | 1542 |
| 16. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2,4 | 367,40 | 882 |
| 16.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,6 | 299,06 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 3456 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 25060 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 4019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 29080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 8164 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 110215 |
| 17 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 12,0000 | | 27901,04 | 334812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 13727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 13727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 27883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 376423 |
| 18 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12,0000 | | 1603,68 | 19244 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 10,92 | 800,02 | 8736 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3,6 | 1089,39 | 3922 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 12658 |
| 18. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3 | 3144,86 | 9435 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3 | 1137,64 | 3413 |
| 18. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,6 | 1788,94 | 1073 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,6 | 848,17 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 10508 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 7810 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 8919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 30416 |
| 19 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТРК 937-92 | шт. | 12,0000 | | 2358,21 | 28299 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 2357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 31815 |
| 20 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3250,94 | 19506 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 21930 |
| 21 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3660,24 | 21961 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 900 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 900 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 1829 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 24691 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1679,54 | 10077 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 68,86 | 413 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,86 | 413 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 139,87 | 839 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1888,27 | 11330 |
| 23 | С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТР51177-98 | м | 15,6000 | | 477,46 | 7448 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 19,58 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,58 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,76 | 620 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 536,80 | 8374 |
| 24 | С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 147,91 | 1775 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 6,06 | 73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,06 | 73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,32 | 148 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 166,29 | 1996 |
| 25 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3326,48 | 19959 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 818 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 1662 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 22439 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98 | шт. | 12,0000 | | 12003,39 | 144041 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 5906 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 5906 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 11996 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 161942 |
| 27 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР51177-98 | шт. | 24,0000 | | 1851,41 | 44434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 1822 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 1822 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 3700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 49956 |
| 28 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1851,41 | 11108 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 455 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 455 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 925 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 12489 |
| 29 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1961,58 | 11769 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 483 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 483 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 980 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 13232 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 818,13 | 4909 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 201 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 409 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 5519 |
| 31 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 6,0000 | | 1239,07 | 7434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 619 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 8358 |
| 32 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-3 | шт | 6,0000 | | 5006,33 | 30038 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 205,26 | 1232 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205,26 | 1232 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,93 | 2502 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5628,51 | 33771 |
| | | Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (6шт) | | | | | |
| 33 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,0000 | | 12161,91 | 72971 |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 35,88 | 770,89 | 27660 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 12 | 1079,75 | 12957 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 40616 |
| 33. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 9,6 | 3912,72 | 37562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 9,6 | 1137,64 | 10921 |
| 33. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2,4 | 1788,94 | 4293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2,4 | 848,17 | 2036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 41856 |
| 33. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00018 | 228511,38 | 41 |
| 33. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,6 | 1336,01 | 802 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,12 | 84,66 | 10 |
| 33. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 36 | 42,84 | 1542 |
| 33. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2,4 | 367,40 | 882 |
| 33.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,6 | 299,06 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 3456 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 25060 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 4019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 29080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 8164 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 110215 |
| 34 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТРК 2387-2013 | шт. | 12,0000 | | 27901,04 | 334812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 13727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 13727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 27883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 376423 |
| 35 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12,0000 | | 1603,68 | 19244 |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 10,92 | 800,02 | 8736 |
| 35. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3,6 | 1089,39 | 3922 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 12658 |
| 35. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3 | 3144,86 | 9435 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3 | 1137,64 | 3413 |
| 35. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,6 | 1788,94 | 1073 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,6 | 848,17 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 10508 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 7810 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 8919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 30416 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12,0000 | | 2358,21 | 28299 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 2357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 31815 |
| 37 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3250,94 | 19506 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 21930 |
| 38 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3660,24 | 21961 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 900 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 900 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 1829 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 24691 |
| 39 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 3326,48 | 39918 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 1637 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 1637 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 3324 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 44879 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 12003,39 | 144041 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 5906 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 5906 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 11996 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 161942 |
| 41 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1851,41 | 11108 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 455 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 455 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 925 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 12489 |
| 42 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 1851,41 | 22217 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 911 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 911 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 1850 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 24978 |
| 43 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1961,58 | 11769 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 483 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 483 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 980 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 13232 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ839-80 | км | 0,0030 | | 455849,60 | 1368 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 114 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 1538 |
| 45 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 818,13 | 4909 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 201 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 409 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 5519 |
| 46 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 6,0000 | | 1239,07 | 7434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 619 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 8358 |
| 47 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-4 | шт | 6,0000 | | 4589,13 | 27535 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 188,15 | 1129 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,15 | 1129 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 382,18 | 2293 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5159,47 | 30957 |
| | | Опора угловая анкерная одноцепная УП3 (6шт) | | | | | |
| 48 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,0000 | | 12161,91 | 72971 |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 35,88 | 770,89 | 27660 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 12 | 1079,75 | 12957 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 40616 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 9,6 | 3912,72 | 37562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 9,6 | 1137,64 | 10921 |
| 48. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2,4 | 1788,94 | 4293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2,4 | 848,17 | 2036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 41856 |
| 48. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00018 | 228511,38 | 41 |
| 48. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,6 | 1336,01 | 802 |
| 48. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,12 | 84,66 | 10 |
| 48. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 36 | 42,84 | 1542 |
| 48. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2,4 | 367,40 | 882 |
| 48.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,6 | 299,06 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 3456 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 25060 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 4019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 29080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 8164 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 110215 |
| 49 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 12,0000 | | 27901,04 | 334812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 13727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 13727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 27883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 376423 |
| 50 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12,0000 | | 1603,68 | 19244 |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 10,92 | 800,02 | 8736 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3,6 | 1089,39 | 3922 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 12658 |
| 50. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3 | 3144,86 | 9435 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3 | 1137,64 | 3413 |
| 50. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,6 | 1788,94 | 1073 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,6 | 848,17 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 10508 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 7810 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 8919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 30416 |
| 51 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12,0000 | | 2358,21 | 28299 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 2357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 31815 |
| 52 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3250,94 | 19506 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 21930 |
| 53 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3326,48 | 19959 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 818 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 1662 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 22439 |
| 54 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 1851,41 | 22217 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 911 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 911 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 1850 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 24978 |
| 55 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 1961,58 | 23539 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 965 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 965 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 1960 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 26464 |
| 56 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медныегибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ839-80 | км | 0,0060 | | 455849,60 | 2735 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 112 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 112 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 228 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 3075 |
| 57 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР51177-98 | шт. | 12,0000 | | 818,13 | 9818 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 403 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 403 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 818 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 11038 |
| 58 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 6,0000 | | 1239,07 | 7434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 619 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 8358 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-3 | шт | 6,0000 | | 5006,33 | 30038 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 205,26 | 1232 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205,26 | 1232 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,93 | 2502 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5628,51 | 33771 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 5408708 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 121942 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 121942 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 5000 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 10155 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 137097 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 5286766 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 51269 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 404845 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 4569829 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 476788 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 249789 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 226999 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 461084 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 6224639 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 479 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 404845 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 6361736 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 479 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 404845 |
| | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10кВ.Л2иКТПГ№3 | | | | | | | |
| Опора концевая анкерная А10-1.1с(1шт) | | | | | | | |
| 60 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами)одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1,0000 | | 12161,91 | 12162 |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 5,98 | 770,89 | 4610 |
| 60. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 2 | 1079,75 | 2159 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 6769 |
| 60. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 3912,72 | 6260 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 1,6 | 1137,64 | 1820 |
| 60. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 1788,94 | 716 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,4 | 848,17 | 339 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 6976 |
| 60. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00003 | 228511,38 | 7 |
| 60. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,1 | 1336,01 | 134 |
| 60. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 84,66 | 2 |
| 60. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 6 | 42,84 | 257 |
| 60. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 0,4 | 367,40 | 147 |
| 60.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,1 | 299,06 | 30 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 576 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 4177 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 670 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 4847 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 1361 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 18369 |
| 61 | С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2,0000 | | 29361,81 | 58724 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1203,83 | 2408 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1203,83 | 2408 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2445,25 | 4891 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33010,90 | 66022 |
| 62 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт | 2,0000 | | 1603,68 | 3207 |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 1,82 | 800,02 | 1456 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,6 | 1089,39 | 654 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 2110 |
| 62. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,5 | 3144,86 | 1572 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 0,5 | 1137,64 | 569 |
| 62. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 1788,94 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 848,17 | 85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 1751 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 1302 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 185 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 1487 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 376 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 5069 |
| 63 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 2,0000 | | 2358,21 | 4716 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 193 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 393 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 5303 |
| 64 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнабKZ" | Траверса ТМ-73 | шт | 1,0000 | | 14184,59 | 14185 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 581,57 | 582 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 581,57 | 582 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1181,29 | 1181 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15947,45 | 15947 |
| 65 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнабKZ" | Траверса TMs-60a | шт | 1,0000 | | 3170,67 | 3171 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 130,00 | 130 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,00 | 130 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 264,05 | 264 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3564,72 | 3565 |
| 66 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнабKZ" | Накладка ОГ-52 | шт | 1,0000 | | 1877,37 | 1877 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 76,97 | 77 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 76,97 | 77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 156,35 | 156 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2110,69 | 2111 |
| 67 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнабKZ" | Хомут Х1 | шт | 2,0000 | | 1084,70 | 2169 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 44,47 | 89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44,47 | 89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,33 | 181 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1219,51 | 2439 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнабKZ" | Узел крепления У-1 | шт | 1,0000 | | 4171,94 | 4172 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 171,05 | 171 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 171,05 | 171 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 347,44 | 347 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4690,43 | 4690 |
| 69 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнабKZ" | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 2,0000 | | 1239,07 | 2478 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 102 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 102 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 206 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 2786 |
| 70 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 818,13 | 4091 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 168 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 168 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 341 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 4599 |
| 71 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 361,11 | 1806 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 14,81 | 74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,81 | 74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,07 | 150 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 405,99 | 2030 |
| 72 | С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 1,0000 | | 10198,98 | 10199 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 418,16 | 418 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 418,16 | 418 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 849,37 | 849 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11466,51 | 11467 |
| 73 | С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТР51177-98 | комплект | 2,0000 | | 16501,08 | 33002 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 676,54 | 1353 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 676,54 | 1353 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1374,21 | 2748 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18551,83 | 37104 |
| 74 | С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 530,73 | 3184 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 21,76 | 131 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,76 | 131 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,20 | 265 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 596,69 | 3580 |
| 75 | С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6,0000 | | 14182,11 | 85093 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 581,47 | 3489 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 581,47 | 3489 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1181,09 | 7087 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15944,66 | 95668 |
| 76 | С124-040207-3248 24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 10202,21 | 61213 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 418,29 | 2510 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 418,29 | 2510 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 849,64 | 5098 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11470,14 | 68821 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 3,0000 | | 2891,91 | 8676 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 118,57 | 356 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 118,57 | 356 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,84 | 723 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3251,32 | 9754 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 314125 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 28052 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 28052 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 1150 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 2336 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 31538 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 286073 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 576 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 8879 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 270703 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 17432 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 5478 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 11954 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 24280 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 327785 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 10 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 8879 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 359323 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 10 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 8879 |
| | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №3) | | | | | | | |
| Опора концевая анкерная одноцепная К3 (8шт) | | | | | | | |
| 78 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 8,0000 | | 12161,91 | 97295 |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 47,84 | 770,89 | 36879 |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 16 | 1079,75 | 17276 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 54155 |
| 78. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 12,8 | 3912,72 | 50083 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 12,8 | 1137,64 | 14562 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 3,2 | 1788,94 | 5725 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 3,2 | 848,17 | 2714 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 55807 |
| 78. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00024 | 228511,38 | 55 |
| 78. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,8 | 1336,01 | 1069 |
| 78. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,16 | 84,66 | 14 |
| 78. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 48 | 42,84 | 2056 |
| 78. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 3,2 | 367,40 | 1176 |
| 78.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,8 | 299,06 | 239 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 4608 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 33414 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 5359 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 38773 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 10885 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 146954 |
| 79 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТРК2387-2013 | шт. | 16,0000 | | 27901,04 | 446417 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 18303 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 18303 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 37178 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 501897 |
| 80 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 16,0000 | | 1603,68 | 25659 |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 14,56 | 800,02 | 11648 |
| 80. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 4,8 | 1089,39 | 5229 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 16877 |
| 80. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 4 | 3144,86 | 12579 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 4 | 1137,64 | 4551 |
| 80. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,8 | 1788,94 | 1431 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,8 | 848,17 | 679 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 14011 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 10413 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1479 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 11892 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 3004 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 40555 |
| 81 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 16,0000 | | 2358,21 | 37731 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1547 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1547 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 3142 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 42421 |
| 82 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,0000 | | 3250,94 | 26008 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 1066 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 1066 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 2166 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 29240 |
| 83 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,0000 | | 3660,24 | 29282 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 1201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 1201 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 2439 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 32921 |
| 84 | С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,0000 | | 1679,54 | 13436 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 68,86 | 551 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,86 | 551 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 139,87 | 1119 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1888,27 | 15106 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 20,8000 | | 477,46 | 9931 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 19,58 | 407 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,58 | 407 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,76 | 827 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 536,80 | 11165 |
| 86 | С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16,0000 | | 147,91 | 2367 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 6,06 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,06 | 97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,32 | 197 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 166,29 | 2661 |
| 87 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 8,0000 | | 3326,48 | 26612 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 1091 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 1091 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 2216 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 29919 |
| 88 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98 | шт. | 16,0000 | | 12003,39 | 192054 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 7874 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 7874 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 15994 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 215923 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 32,0000 | | 1851,41 | 59245 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 2429 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 2429 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 4934 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 66608 |
| 90 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,0000 | | 1851,41 | 14811 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 607 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 607 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 1233 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 16652 |
| 91 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8,0000 | | 1961,58 | 15693 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 643 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 643 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 1307 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 17643 |
| 92 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0040 | | 455849,60 | 1823 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 152 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 2050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 8,0000 | | 818,13 | 6545 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 268 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 268 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 545 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 7358 |
| 94 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 8,0000 | | 1239,07 | 9913 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 406 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 406 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 826 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 11144 |
| 95 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-4 | шт | 8,0000 | | 4589,13 | 36713 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 188,15 | 1505 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,15 | 1505 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 382,18 | 3057 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5159,47 | 41276 |
| | | Опора промежуточная одноцепная П1 (49шт) | | | | | |
| 96 | Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 49,0000 | | 5935,53 | 290841 |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 3,06 | 149,94 | 770,89 | 115587 |
| 96. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 42,63 | 1074,42 | 45803 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3293,67 | 161390 |
| 96. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 0,68 | 33,32 | 3912,72 | 130372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,68 | 33,32 | 1137,64 | 37906 |
| 96. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 9,31 | 1788,94 | 16655 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 9,31 | 848,17 | 7896 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3000,55 | 147027 |
| 96. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00147 | 228511,38 | 336 |
| 96. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 4,9 | 1336,01 | 6546 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,98 | 84,66 | 83 |
| 96. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 294 | 42,84 | 12595 |
| 96. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 19,6 | 367,40 | 7201 |
| 96.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 4,9 | 299,06 | 1465 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 28227 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2032,19 | 99578 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 326,68 | 16007 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2358,87 | 115585 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 663,55 | 32514 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8957,95 | 438940 |
| 97 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 49,0000 | | 27901,04 | 1367151 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 56053 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 56053 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 113856 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 1537060 |
| 98 | С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 49,0000 | | 2776,16 | 136032 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 113,82 | 5577 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 113,82 | 5577 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231,20 | 11329 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3121,18 | 152938 |
| 99 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 49,0000 | | 3326,48 | 162998 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 6683 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 6683 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 13574 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 183255 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 49,0000 | | 1851,41 | 90719 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 3719 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 3719 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 7555 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 101994 |
| 101 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 49,0000 | | 1961,58 | 96117 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 3941 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 3941 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 8005 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 108063 |
| 102 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0245 | | 455849,60 | 11168 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 458 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 458 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 930 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 12556 |
| | | Опора угловая анкерная одноцепная УА3 (5шт) | | | | | |
| 103 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5,0000 | | 12161,91 | 60810 |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 29,9 | 770,89 | 23050 |
| 103. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 10 | 1079,75 | 10797 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 33847 |
| 103. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 8 | 3912,72 | 31302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 8 | 1137,64 | 9101 |
| 103. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2 | 1788,94 | 3578 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2 | 848,17 | 1696 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 34880 |
| 103. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00015 | 228511,38 | 34 |
| 103. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,5 | 1336,01 | 668 |
| 103. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,1 | 84,66 | 8 |
| 103. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 30 | 42,84 | 1285 |
| 103. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2 | 367,40 | 735 |
| 103.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,5 | 299,06 | 150 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 2880 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 20884 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 3349 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 24233 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 6803 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 91846 |
| 104 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 10,0000 | | 27901,04 | 279010 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 11439 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 11439 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 23236 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 313686 |
| 105 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 10,0000 | | 1603,68 | 16037 |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 9,1 | 800,02 | 7280 |
| 105. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3 | 1089,39 | 3268 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 10548 |
| 105. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 2,5 | 3144,86 | 7862 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 2,5 | 1137,64 | 2844 |
| 105. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,5 | 1788,94 | 894 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,5 | 848,17 | 424 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 8757 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 6508 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 924 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 7433 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 1878 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 25347 |
| 106 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 10,0000 | | 2358,21 | 23582 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 967 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 967 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 1964 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 26513 |
| 107 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 3250,94 | 16255 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 666 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 666 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1354 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 18275 |
| 108 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 3660,24 | 18301 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 750 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 750 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 1524 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 20576 |
| 109 | С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 1679,54 | 8398 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 68,86 | 344 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,86 | 344 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 139,87 | 699 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1888,27 | 9441 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 13,0000 | | 477,46 | 6207 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 19,58 | 254 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,58 | 254 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,76 | 517 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 536,80 | 6978 |
| 111 | С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10,0000 | | 147,91 | 1479 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 6,06 | 61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,06 | 61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,32 | 123 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 166,29 | 1663 |
| 112 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 5,0000 | | 3326,48 | 16632 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 682 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 682 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 1385 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 18699 |
| 113 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98 | шт. | 10,0000 | | 12003,39 | 120034 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 4921 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 4921 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 9996 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 134952 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 20,0000 | | 1851,41 | 37028 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 1518 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 1518 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 3084 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 41630 |
| 115 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 1851,41 | 9257 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 380 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 380 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 771 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 10408 |
| 116 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 1961,58 | 9808 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 402 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 402 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 817 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 11027 |
| 117 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | | 455849,60 | 1140 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 1281 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 818,13 | 4091 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 168 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 168 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 341 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 4599 |
| 119 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 5,0000 | | 1239,07 | 6195 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 254 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 254 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 516 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 6965 |
| 120 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-3 | шт | 5,0000 | | 5006,33 | 25032 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 205,26 | 1026 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205,26 | 1026 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,93 | 2085 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5628,51 | 28143 |
| | | Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (5шт) | | | | | |
| 121 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5,0000 | | 12161,91 | 60810 |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 29,9 | 770,89 | 23050 |
| 121. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 10 | 1079,75 | 10797 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 33847 |
| 121. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 8 | 3912,72 | 31302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 8 | 1137,64 | 9101 |
| 121. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2 | 1788,94 | 3578 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2 | 848,17 | 1696 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 34880 |
| 121. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00015 | 228511,38 | 34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,5 | 1336,01 | 668 |
| 121. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,1 | 84,66 | 8 |
| 121. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 30 | 42,84 | 1285 |
| 121. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2 | 367,40 | 735 |
| 121.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,5 | 299,06 | 150 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 2880 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 20884 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 3349 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 24233 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 6803 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 91846 |
| 122 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 10,0000 | | 27901,04 | 279010 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 11439 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 11439 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 23236 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 313686 |
| 123 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 10,0000 | | 1603,68 | 16037 |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 9,1 | 800,02 | 7280 |
| 123. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3 | 1089,39 | 3268 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 10548 |
| 123. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 2,5 | 3144,86 | 7862 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 2,5 | 1137,64 | 2844 |
| 123. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,5 | 1788,94 | 894 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,5 | 848,17 | 424 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 8757 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 6508 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 924 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 7433 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 1878 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 25347 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 10,0000 | | 2358,21 | 23582 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 967 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 967 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 1964 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 26513 |
| 125 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 3250,94 | 16255 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 666 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 666 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1354 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 18275 |
| 126 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 3660,24 | 18301 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 750 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 750 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 1524 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 20576 |
| 127 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР51177-98 | шт. | 10,0000 | | 3326,48 | 33265 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 1364 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 1364 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 2770 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 37399 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТР51177-98 | шт. | 10,0000 | | 12003,39 | 120034 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 4921 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 4921 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 9996 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 134952 |
| 129 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 1851,41 | 9257 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 380 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 380 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 771 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 10408 |
| 130 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10,0000 | | 1851,41 | 18514 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 759 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 759 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 1542 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 20815 |
| 131 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 1961,58 | 9808 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 402 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 402 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 817 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 11027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0025 | | 455849,60 | 1140 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 1281 |
| 133 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 5,0000 | | 818,13 | 4091 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 168 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 168 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 341 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 4599 |
| 134 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 5,0000 | | 1239,07 | 6195 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 254 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 254 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 516 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 6965 |
| 135 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-4 | шт | 5,0000 | | 4589,13 | 22946 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 188,15 | 941 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,15 | 941 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 382,18 | 1911 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5159,47 | 25797 |
| | | Опора угловая анкерная одноцепная УП3 (6шт) | | | | | |
| 136 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,0000 | | 12161,91 | 72971 |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 35,88 | 770,89 | 27660 |
| 136. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 12 | 1079,75 | 12957 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 40616 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 9,6 | 3912,72 | 37562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 9,6 | 1137,64 | 10921 |
| 136. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2,4 | 1788,94 | 4293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2,4 | 848,17 | 2036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 41856 |
| 136. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00018 | 228511,38 | 41 |
| 136. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,6 | 1336,01 | 802 |
| 136. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,12 | 84,66 | 10 |
| 136. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 36 | 42,84 | 1542 |
| 136. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2,4 | 367,40 | 882 |
| 136.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,6 | 299,06 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 3456 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 25060 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 4019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 29080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 8164 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 110215 |
| 137 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 12,0000 | | 27901,04 | 334812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 13727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 13727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 27883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 376423 |
| 138 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12,0000 | | 1603,68 | 19244 |
| 138. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 10,92 | 800,02 | 8736 |
| 138. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3,6 | 1089,39 | 3922 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 12658 |
| 138. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3 | 3144,86 | 9435 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3 | 1137,64 | 3413 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,6 | 1788,94 | 1073 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,6 | 848,17 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 10508 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 7810 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 8919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 30416 |
| 139 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12,0000 | | 2358,21 | 28299 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 2357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 31815 |
| 140 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3250,94 | 19506 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 21930 |
| 141 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3326,48 | 19959 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 818 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 1662 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 22439 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 1851,41 | 22217 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 911 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 911 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 1850 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 24978 |
| 143 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 1961,58 | 23539 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 965 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 965 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 1960 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 26464 |
| 144 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 6,0000 | | 1239,07 | 7434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 619 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 8358 |
| 145 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-3 | шт | 6,0000 | | 5006,33 | 30038 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 205,26 | 1232 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205,26 | 1232 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,93 | 2502 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5628,51 | 33771 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 5083119 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 144466 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 144466 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 5923 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 12031 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 162420 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4938653 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | | 42052 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 374488 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 4278950 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 443017 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 231059 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 211958 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 430534 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5812204 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 442 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 374488 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 5974624 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 442 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 374488 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ВЛЗ-10кВ. Л1.1 и КТПГ №2 | | | | | |
| | | Опора угловая анкерная УА10-1.1с (2шт) | | | | | |
| 146 | Е11-330202-0103<br>11-330202-0103<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 2,0000 | | 18778,39 | 37557 |
| 146. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 9 | 18 | 770,89 | 13876 |
| 146. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,21 | 6,42 | 1082,63 | 6950 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10413,26 | 20827 |
| 146. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 2,6 | 5,2 | 3912,72 | 20346 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,6 | 5,2 | 1137,64 | 5916 |
| 146. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 1,22 | 1788,94 | 2183 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,61 | 1,22 | 848,17 | 1035 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11264,33 | 22529 |
| 146. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00006 | 228511,38 | 14 |
| 146. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,2 | 1336,01 | 267 |
| 146. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,04 | 84,66 | 3 |
| 146. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 12 | 42,84 | 514 |
| 146. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 0,8 | 367,40 | 294 |
| 146.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,2 | 299,06 | 60 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 1152 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 6424,98 | 12850 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1033,34 | 2067 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7458,32 | 14917 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2098,94 | 4198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 28335,65 | 56671 |
| 147 | С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6,0000 | | 29361,81 | 176171 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1203,83 | 7223 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1203,83 | 7223 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2445,25 | 14672 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33010,90 | 198065 |
| 148 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 6,0000 | | 1603,68 | 9622 |
| 148. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 5,46 | 800,02 | 4368 |
| 148. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 1,8 | 1089,39 | 1961 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 6329 |
| 148. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 1,5 | 3144,86 | 4717 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 1,5 | 1137,64 | 1706 |
| 148. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,3 | 1788,94 | 537 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,3 | 848,17 | 254 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 5254 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 3905 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 555 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 4460 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 1127 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 15208 |
| 149 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 6,0000 | | 2358,21 | 14149 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 580 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 580 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 1178 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 15908 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ-73 | шт | 2,0000 | | 14184,59 | 28369 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 581,57 | 1163 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 581,57 | 1163 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1181,29 | 2363 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15947,45 | 31895 |
| 151 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса TMs-60a | шт | 2,0000 | | 3170,67 | 6341 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 130,00 | 260 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 130,00 | 260 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 264,05 | 528 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3564,72 | 7129 |
| 152 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Накладка ОГ-52 | шт | 2,0000 | | 1877,37 | 3755 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 76,97 | 154 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 76,97 | 154 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 156,35 | 313 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2110,69 | 4221 |
| 153 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут X1 | шт | 4,0000 | | 1084,70 | 4339 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 44,47 | 178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44,47 | 178 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,33 | 361 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1219,51 | 4878 |
| 154 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-1 | шт | 4,0000 | | 4171,94 | 16688 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 171,05 | 684 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 171,05 | 684 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 347,44 | 1390 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4690,43 | 18762 |
| 155 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Крепление изолятора КИsl | шт | 2,0000 | | 2503,16 | 5006 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 102,63 | 205 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 102,63 | 205 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 208,46 | 417 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2814,26 | 5629 |
| 156 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-21 | м | 8,0000 | | 1239,07 | 9913 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 406 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 406 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 826 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 11144 |
| 157 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 818,13 | 9818 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 403 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 403 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 818 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 11038 |
| 158 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 361,11 | 4333 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 14,81 | 178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,81 | 178 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,07 | 361 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 405,99 | 4872 |
| 159 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 6,0000 | | 361,11 | 2167 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 14,81 | 89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,81 | 89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,07 | 180 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 405,99 | 2436 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98 | комплект | 12,0000 | | 16501,08 | 198013 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 676,54 | 8119 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 676,54 | 8119 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1374,21 | 16491 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18551,83 | 222622 |
| 161 | С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 530,73 | 6369 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 21,76 | 261 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,76 | 261 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,20 | 530 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 596,69 | 7160 |
| 162 | С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 12,0000 | | 14182,11 | 170185 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 581,47 | 6978 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 581,47 | 6978 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1181,09 | 14173 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15944,66 | 191336 |
| 163 | С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 11931,93 | 143183 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 489,21 | 5871 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 489,21 | 5871 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 993,69 | 11924 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13414,83 | 160978 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 2891,91 | 17351 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 118,57 | 711 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 118,57 | 711 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,84 | 1445 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3251,32 | 19508 |
| | | Опора ж/б промежуточная П10-1.1с (3шт) | | | | | |
| 165 | Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 3,0000 | | 5935,53 | 17807 |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 3,06 | 9,18 | 770,89 | 7077 |
| 165. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 2,61 | 1074,42 | 2804 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3293,67 | 9881 |
| 165. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 0,68 | 2,04 | 3912,72 | 7982 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,68 | 2,04 | 1137,64 | 2321 |
| 165. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,57 | 1788,94 | 1020 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,57 | 848,17 | 483 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3000,55 | 9002 |
| 165. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00009 | 228511,38 | 21 |
| 165. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,3 | 1336,01 | 401 |
| 165. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,06 | 84,66 | 5 |
| 165. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 18 | 42,84 | 771 |
| 165. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 1,2 | 367,40 | 441 |
| 165.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,3 | 299,06 | 90 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 1728 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2032,19 | 6097 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 326,68 | 980 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2358,87 | 7077 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 663,55 | 1991 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8957,95 | 26874 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 3,0000 | | 29361,81 | 88085 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1203,83 | 3612 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1203,83 | 3612 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2445,25 | 7336 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 33010,90 | 99033 |
| 167 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Оголовок ОГs-55 | шт | 3,0000 | | 15018,98 | 45057 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 615,78 | 1847 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 615,78 | 1847 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1250,78 | 3752 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16885,53 | 50657 |
| 168 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 3,0000 | | 818,13 | 2454 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 101 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 101 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 204 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 2759 |
| 169 | С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТР 51177-98 | шт. | 3,0000 | | 361,11 | 1083 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 14,81 | 44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,81 | 44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,07 | 90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 405,99 | 1218 |
| 170 | С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 9,0000 | | 10198,98 | 91791 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 418,16 | 3763 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 418,16 | 3763 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 849,37 | 7644 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11466,51 | 103199 |
| 171 | С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98 | комплект | 18,0000 | | 16501,08 | 297019 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 676,54 | 12178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 676,54 | 12178 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1374,21 | 24736 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18551,83 | 333933 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 1406626 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 119468 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 119468 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 4898 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 9949 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 134315 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1287158 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 2880 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 37037 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 1222173 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 76562 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 22852 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 53710 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 109098 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1472818 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 43 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 37037 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 1607133 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 43 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 37037 |
| | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 5. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №2) | | | | | | | |
| | | Опора концевая анкерная одноцепная К3 (6шт) | | | | | |
| 172 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,0000 | | 12161,91 | 72971 |
| 172. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 35,88 | 770,89 | 27660 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 12 | 1079,75 | 12957 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 40616 |
| 172. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 9,6 | 3912,72 | 37562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 9,6 | 1137,64 | 10921 |
| 172. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2,4 | 1788,94 | 4293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2,4 | 848,17 | 2036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 41856 |
| 172. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00018 | 228511,38 | 41 |
| 172. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,6 | 1336,01 | 802 |
| 172. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,12 | 84,66 | 10 |
| 172. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 36 | 42,84 | 1542 |
| 172. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2,4 | 367,40 | 882 |
| 172.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,6 | 299,06 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 3456 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 25060 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 4019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 29080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 8164 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 110215 |
| 173 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 12,0000 | | 27901,04 | 334812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 13727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 13727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 27883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 376423 |
| 174 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12,0000 | | 1603,68 | 19244 |
| 174. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 10,92 | 800,02 | 8736 |
| 174. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3,6 | 1089,39 | 3922 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 12658 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3 | 3144,86 | 9435 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3 | 1137,64 | 3413 |
| 174. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,6 | 1788,94 | 1073 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,6 | 848,17 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 10508 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 7810 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 8919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 30416 |
| 175 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12,0000 | | 2358,21 | 28299 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 2357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 31815 |
| 176 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3250,94 | 19506 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 21930 |
| 177 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3660,24 | 21961 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 900 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 900 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 1829 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 24691 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1679,54 | 10077 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 68,86 | 413 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,86 | 413 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 139,87 | 839 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1888,27 | 11330 |
| 179 | С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 13,9260 | | 477,46 | 6649 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 19,58 | 273 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,58 | 273 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,76 | 554 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 536,80 | 7475 |
| 180 | С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 147,91 | 1775 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 6,06 | 73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,06 | 73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,32 | 148 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 166,29 | 1996 |
| 181 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3326,48 | 19959 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 818 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 1662 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 22439 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98 | шт. | 12,0000 | | 12003,39 | 144041 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 5906 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 5906 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 11996 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 161942 |
| 183 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 24,0000 | | 1851,41 | 44434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 1822 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 1822 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 3700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 49956 |
| 184 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1851,41 | 11108 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 455 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 455 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 925 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 12489 |
| 185 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1961,58 | 11769 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 483 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 483 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 980 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 13232 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 818,13 | 4909 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 201 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 409 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 5519 |
| 187 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 6,0000 | | 1239,07 | 7434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 619 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 8358 |
| 188 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-4 | шт | 6,0000 | | 4589,13 | 27535 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 188,15 | 1129 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 188,15 | 1129 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 382,18 | 2293 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5159,47 | 30957 |
| | | Опора промежуточная одноцепная П1 (45шт) | | | | | |
| 189 | Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 45,0000 | | 5935,53 | 267099 |
| 189. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 3,06 | 137,7 | 770,89 | 106152 |
| 189. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 39,15 | 1074,42 | 42064 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3293,67 | 148215 |
| 189. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 0,68 | 30,6 | 3912,72 | 119729 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,68 | 30,6 | 1137,64 | 34812 |
| 189. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 8,55 | 1788,94 | 15295 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 8,55 | 848,17 | 7252 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3000,55 | 135025 |
| 189. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00135 | 228511,38 | 308 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 4,5 | 1336,01 | 6012 |
| 189. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,9 | 84,66 | 76 |
| 189. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 270 | 42,84 | 11567 |
| 189. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 18 | 367,40 | 6613 |
| 189.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 4,5 | 299,06 | 1346 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 25922 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2032,19 | 91449 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 326,68 | 14700 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2358,87 | 106149 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 663,55 | 29860 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8957,95 | 403108 |
| 190 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 45,0000 | | 27901,04 | 1255547 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 51477 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 51477 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 104562 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 1411586 |
| 191 | С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 45,0000 | | 2776,16 | 124927 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 113,82 | 5122 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 113,82 | 5122 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 231,20 | 10404 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3121,18 | 140453 |
| 192 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 45,0000 | | 3326,48 | 149692 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 6137 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 6137 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 12466 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 168295 |
| 193 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 45,0000 | | 1851,41 | 83313 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 3416 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 3416 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 6938 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 93668 |
| 194 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 45,0000 | | 1961,58 | 88271 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 3619 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 3619 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 7351 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 99241 |
| 195 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0225 | | 455849,60 | 10257 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 421 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 421 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 854 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 11531 |
| | | Опора угловая анкерная одноцепная УАЗ (6шт) | | | | | |
| 196 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,0000 | | 12161,91 | 72971 |
| 196. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 35,88 | 770,89 | 27660 |
| 196. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 12 | 1079,75 | 12957 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 40616 |
| 196. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 9,6 | 3912,72 | 37562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 9,6 | 1137,64 | 10921 |
| 196. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 2,4 | 1788,94 | 4293 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 2,4 | 848,17 | 2036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 41856 |
| 196. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00018 | 228511,38 | 41 |
| 196. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,6 | 1336,01 | 802 |
| 196. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,12 | 84,66 | 10 |
| 196. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 36 | 42,84 | 1542 |
| 196. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 2,4 | 367,40 | 882 |
| 196.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,6 | 299,06 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 3456 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 25060 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 4019 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 29080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 8164 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 110215 |
| 197 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 12,0000 | | 27901,04 | 334812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 13727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 13727 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 27883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 376423 |
| 198 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 12,0000 | | 1603,68 | 19244 |
| 198. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 10,92 | 800,02 | 8736 |
| 198. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3,6 | 1089,39 | 3922 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 12658 |
| 198. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3 | 3144,86 | 9435 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3 | 1137,64 | 3413 |
| 198. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,6 | 1788,94 | 1073 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,6 | 848,17 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 10508 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 7810 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 1109 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 8919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 30416 |
| 199 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12,0000 | | 2358,21 | 28299 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 1160 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 2357 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 31815 |
| 200 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3250,94 | 19506 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 1624 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 21930 |
| 201 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3660,24 | 21961 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 900 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 900 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 1829 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 24691 |
| 202 | С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1679,54 | 10077 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 68,86 | 413 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,86 | 413 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 139,87 | 839 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1888,27 | 11330 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 15,6000 | | 477,46 | 7448 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 19,58 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,58 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,76 | 620 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 536,80 | 8374 |
| 204 | С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000 | | 147,91 | 1775 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 6,06 | 73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,06 | 73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,32 | 148 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 166,29 | 1996 |
| 205 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 6,0000 | | 3326,48 | 19959 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 818 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 818 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 1662 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 22439 |
| 206 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98 | шт. | 12,0000 | | 12003,39 | 144041 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 5906 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 5906 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 11996 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 161942 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 24,0000 | | 1851,41 | 44434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 1822 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 1822 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 3700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 49956 |
| 208 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГО СТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1851,41 | 11108 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 455 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 455 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 925 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 12489 |
| 209 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 1961,58 | 11769 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 483 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 483 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 980 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 13232 |
| 210 | С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0030 | | 455849,60 | 1368 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 18689,83 | 56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18689,83 | 56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37963,15 | 114 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 512502,59 | 1538 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 818,13 | 4909 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 33,54 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,54 | 201 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,13 | 409 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,81 | 5519 |
| 212 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 6,0000 | | 1239,07 | 7434 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 50,80 | 305 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 50,80 | 305 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 103,19 | 619 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1393,06 | 8358 |
| 213 | Прайс ТПРАЙС ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У-3 | шт | 6,0000 | | 5006,33 | 30038 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 205,26 | 1232 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205,26 | 1232 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,93 | 2502 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5628,51 | 33771 |
| | | Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (1шт) | | | | | |
| 214 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка | опора | 1,0000 | | 12161,91 | 12162 |
| 214. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 5,98 | 770,89 | 4610 |
| 214. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 2 | 1079,75 | 2159 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 6769 |
| 214. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 3912,72 | 6260 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 1,6 | 1137,64 | 1820 |
| 214. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 1788,94 | 716 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,4 | 848,17 | 339 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 6976 |
| 214. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00003 | 228511,38 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,1 | 1336,01 | 134 |
| 214. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 84,66 | 2 |
| 214. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 6 | 42,84 | 257 |
| 214. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 0,4 | 367,40 | 147 |
| 214.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,1 | 299,06 | 30 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 576 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 4177 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 670 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 4847 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 1361 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 18369 |
| 215 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2,0000 | | 27901,04 | 55802 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 2288 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 2288 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 4647 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 62737 |
| 216 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2,0000 | | 1603,68 | 3207 |
| 216. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 1,82 | 800,02 | 1456 |
| 216. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,6 | 1089,39 | 654 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 2110 |
| 216. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,5 | 3144,86 | 1572 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 0,5 | 1137,64 | 569 |
| 216. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 1788,94 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 848,17 | 85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 1751 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 1302 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 185 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 1487 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 376 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 5069 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 2,0000 | | 2358,21 | 4716 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 193 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 393 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 5303 |
| 218 | С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,0000 | | 3250,94 | 3251 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 133,29 | 133 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 133,29 | 133 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,74 | 271 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3654,97 | 3655 |
| 219 | С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 5 1177-98 | шт. | 1,0000 | | 3660,24 | 3660 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 150,07 | 150 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,07 | 150 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,82 | 305 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,13 | 4115 |
| 220 | С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 2,0000 | | 3326,48 | 6653 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 136,39 | 273 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,39 | 273 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,03 | 554 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3739,89 | 7480 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98 | шт. | 2,0000 | | 12003,39 | 24007 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 492,14 | 984 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 492,14 | 984 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 999,64 | 1999 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 13495,17 | 26990 |
| 222 | С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98 | шт. | 1,0000 | | 1851,41 | 1851 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 154 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 2082 |
| 223 | С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГО СТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | | 1851,41 | 3703 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 152 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 152 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 308 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 4163 |
| 224 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,0000 | | 1961,58 | 1962 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 163 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 2205 |
| | | Опора угловая анкерная одноцепная УП3 (1шт) | | | | | |
| 225 | Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1,0000 | | 12161,91 | 12162 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89) | чел-ч | 5,98 | 5,98 | 770,89 | 4610 |
| 225. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 2 | 1079,75 | 2159 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6769,41 | 6769 |
| 225. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 3912,72 | 6260 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 1,6 | 1137,64 | 1820 |
| 225. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 1788,94 | 716 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,4 | 848,17 | 339 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6975,93 | 6976 |
| 225. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00003 | 228511,38 | 7 |
| 225. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,1 | 1336,01 | 134 |
| 225. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,02 | 84,66 | 2 |
| 225. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 6 | 42,84 | 257 |
| 225. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 0,4 | 367,40 | 147 |
| 225.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,1 | 299,06 | 30 |
| | | Итого материалов: | | | | 576,06 | 576 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4176,73 | 4177 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 669,88 | 670 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4846,61 | 4847 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1360,68 | 1361 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18369,20 | 18369 |
| 226 | С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | шт. | 2,0000 | | 27901,04 | 55802 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 1143,94 | 2288 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,94 | 2288 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2323,60 | 4647 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 31368,58 | 62737 |
| 227 | Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2,0000 | | 1603,68 | 3207 |
| 227. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02) | чел-ч | 0,91 | 1,82 | 800,02 | 1456 |
| 227. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,6 | 1089,39 | 654 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1054,84 | 2110 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,5 | 3144,86 | 1572 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 0,5 | 1137,64 | 569 |
| 227. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 1788,94 | 179 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 848,17 | 85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 875,66 | 1751 |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 650,83 | 1302 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 92,44 | 185 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 743,27 | 1487 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,76 | 376 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2534,71 | 5069 |
| | | | | | | | |
| 228 | С121-040408-0101 21-040408- | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | шт. | 2,0000 | | 2358,21 | 4716 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 96,69 | 193 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,69 | 193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 196,39 | 393 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2651,29 | 5303 |
| 229 | С124-040207- | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | | 1851,41 | 3703 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 75,91 | 152 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,91 | 152 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,19 | 308 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2081,50 | 4163 |
| 230 | С124-040207- | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | | 1961,58 | 3923 |
| | | НР второго уровня | % | 4,1 | | 80,42 | 161 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,42 | 161 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,36 | 327 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2205,37 | 4411 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | 2.0000 | 1851.41 | 3703 |
| | РСНЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | | | | | |
| | НР второго уровня | | % | 4.1 | 75.91 | 152 |
| | Накладные расходы | | % | -- | 75.91 | 152 |
| | Сметная прибыль (НЗО=8) | | % | 8 | 154.19 | 308 |
| | Сметная стоимость: | | | | 2081.50 | 4163 |
| 230 | С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2.0000 | 1961.58 | 3923 |
| | НР второго уровня | | % | 4.1 | 80.42 | 161 |
| | Накладные расходы | | % | -- | 80.42 | 161 |
| | Сметная прибыль (НЗО=8) | | % | 8 | 163.36 | 327 |
| | Сметная стоимость: | | | | 2205.37 | 4411 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | 18720538 | |
| | Временные здания и сооружения- 2,4% | | | Тенге | 449293 | |
| | Итого: | | | Тенге | 19169831 | |
| | Зимнее удорожание- 0,7% | | | Тенге | 134189 | |
| | Итого: | | | Тенге | 19304020 | |
| | Итого в текущих ценах К=1.0599383 | | | | 20461070 | |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0.918671161 | | | Тенге | 18796995 | |
| | НДС-12% | | | Тенге | 2255639 | |
| | **ИТОГО с НДС:** | | | **Тенге** | **21 052 632** | |

Инженер:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Инженер-эксперт _____ К.Кызыков Ж.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев